Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«01» 11 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс», РК, Кызылординская область, город Кызылорда, улица Жаппасбай батыра 68 Д**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Заместитель директора Таттыбаев Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство «Стадиона с трибуной 1500 мест в составе студенческого городка НАО «Каспийский университет технологии и инжениринга имени Ш.Есенова»» по адресу: Мангистауская область, город Актау, 32 микрорайон, участок №1**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Некоммерческое акционерное общество «Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова» Исполнительный вице – президент Нұрмағанбет Ермек Талантұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Best Stroy Group инжениринг», ТОО «Универсал сервис МН», ТОО «Компания АрманИнвест», ТОО «СК-Корган Строй», ТОО «Atlant Engineering», ТОО «СК Лира»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «РОСИБ» №07-2022-535**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом №789 от 30.04.2023 года НАО «Каспийский университет технологии и инжениринга имени Ш.Есенова»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь здания	м2	853,13		853,13	

Строительный объем здания	м3	4294,2		4294,2	
Площадь застройки	м2	1260		1260	
Этажность	этаж	2		2	
Мощность	мест	1500		1500	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание АБК

1) Общая площадь - 853,13м2
2) Площадь застройки - 1260м2
3) Строительный объем - 4294.2м3,
4) Этажность здания - 2.

- Сейсмичность участка строительства - до 6 баллов
- Климатический подрайон - IV Г
- Уровень ответственности здания - II (нормальный), технологически сложный
- Степень огнестойкости здания - II
- Категория здания, по взрывопожарной и пожарной опасности– Д

Проектируемый объект, «Стадион с трибуной на 1500 мест в составе студенческого городка НАО Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова» расположен в 32 микрорайоне, в северной части города Актау. Территория стадиона, как и прилегающая часть имеет уклон с севера на юг и характеризуется абсолютными отметками 317.00 и 318.00. Участок в границах проектирования представляет собой ровную поверхность без каких-либо строений и растительностей. К территории стадиона прилегают такие объекты такие как: крытый спортивный комплекс, общежитие университета, ТП и котельная.

Проектом организовано как главные объект игровое футбольное поле с размерами 60х90 покрытием из искусственного газона с водоотводящей системой. Футбольное поле спроектирована с учетами всех вспомогательных и дополнительных отступных по периметру поля для игр на газоне. На чертеже отмечены все размеры для разметок для игры футбол.

Огибающим элементом футбольного поля является круговая беговая дорожка на 370 метров, общая ширина с учетом боковых вспомогательных дорожек составляет 7 метров. Сами беговые дорожки состоят из 4 полос для бега шириной по 1.25 метров каждая. Покрыты дорожки из специальных резиновых покрытий для спортивных объектов. Также имеется совмещенная с круговым, прямая беговая дорожка с аналогичными размерами в ширину и в длину 140 метров. Как обязательный атрибут таких типов стадионов предусмотрен сектор для прыжков в длину. Длина однополосного отрезка для разбега составляет 40 метров в длину и шириной 1.25 а ширина ямы с песком составляет 9х2.74. и пожарного доступа. Весь вышеупомянутый спортивное ядро имеет ровную выставленную поверхность земляными работами. С западной части спортивного ядра расположена трубный комплекс с размерами в
стенах 12х102. По всему периметру трибуны покрытие из брусчатки для кругового пешеходного и пожарного доступа. Для гостей и посетителей стадиона приезжающих на автомобильном транспорте предусмотрены парковка. Парковочное место в размерах 6х3 на 18 автомобильных мест и 2 места для МГН с размерами 6х3.6 каждая и 1 метровым проходом. К парковке с улицы имеется проезд шириной 6 метров.

Так как, периметр участка со стороны улицы имеет существующую бетонную ограду, на не огороженных частях участка проектом предусмотрена металлическая ограда с входными дверями и воротами. Территория, оборудована малыми архитектурными формами такие как скамейка, урн и навес для мусорных баков.

Мощность стадиона 1480 посадочных мест с трибунами и 64 мест в ВИП зоне, 12 мест для МГН.

Основные компоновочные решения. АБК с подрибунными помещениями часть 1 и 3 , а также центральная часть АБК на первых этажах имеют в общей сложности две командные раздевалки на 25 человек, душевые и туалеты, помещение для персонала, технические помещения, кабинет врача, кладовая, помещения для тренеров и судей, комната охраны и гардеробная.

На втором этаже АБК размещены трибуны для VIP посетителей на 64 посадочных мест и комнатой для отдыха VIP посетителей, а также помещение для комментаторов, управление информационным табло, освещением и системами голосового оповещения, и видеонаблюдением за ходом проведения игр.

Раздевалки предназначены для переодевания спортсменов. При проведении командных занятий (соревнований) по футболу в каждой раздевалке размещается одна команда. При проведении занятий (соревнований) по легкой атлетике одна раздевалка предназначена для мужчин, вторая - для женщин. душевые и санузлы, оснащены необходимым инвентарем и оборудованием (шкафы, скамейки, фен, дозаторы, диспенсеры). Медицинский блок предназначен для размещения персонала и оборудования, обеспечивающего медицинское обеспечение занятий (соревнований). В состав медицинского блока входит кабинет врача с приемной и процедурная. Медицинский блок оснащен оборудованием, необходимым для профилактической работы и оказания первой медицинской помощи. Помещение для персонала предназначены для размещения персонала, временно выполняющего необходимое обслуживание и работы на территории стадиона.

Архитектурно-строительные решения: Открытый стадион предназначен для проведения тренировочных занятий, футбольных игр и соревнований по легкой атлетике. В юга-западной части стадиона, располагаются стационарные трибуны с подтрибунными помещениями АБК, сами трибуны спроектированы с навесом на 1460 зрителей, включая специальные места для людей с ограниченными возможностями "МГН". Центральную часть занимает футбольное поле с искусственным газоном размером 90х60м, ориентированное с севера-запада на юго-восток, по периметру поля расположены четыре беговые дорожки, сектор для прыжков в длину, длина круга составляет 333м, ширина беговой дорожки - 1,22м. В центре трибуны запроектирован сквозной проход для выхода спортсменов на поле. Покрытие кровли из профлиста. Подтрибунные помещения АБК обшиты утеплителем, пароизоляцией и гипсокартонным листом. Пол обустраивается напольной керамической плиткой. Потолок, металлическим подвесными прямоугольными плитами.

С двух сторон на расстоянии 15 м от углов поля предусматривается установка осветительных мачт. На каждой мачте предлагается разместить 10 прожекторов, мощность одного прожектора - 3кВт, с севера-восточной стороны футбольного поля напротив трибун проектируется установка информационного табло размером 5х3м. В западной части участка предусматривается главный въезд на стадион. Рядом с ним располагается стоянка для автобусов для игроков и машину скорой медицинской помощи, а также предлагается разместить контейнерную площадку для мусора. Пространственно-планировочные параметры и характеристики комплекса отвечает требованиям санитарных и строительных норм, а также с учетом установки современного оборудования ведущих мировых производителей профессиональной техники для подобного рода объектов.

Объемно-планировочное решения помещений предусматривают максимальные удобства для администрации ВУЗа и педологического состава кафедры "Физкультурное воспитание", исключающих встречные течения технологических потоков. Особо внимание уделено безопасности работы оборудования, его обслуживания.

Охрана труда и техника безопасности.

В целях обеспечения безопасных условий труда на объекте предусматриваются:

- устройства заземления и зануления оборудования
- защита трубопроводов от статического напряжения;

Техника безопасности и охрана окружающей среды. Проект разработан в соответствия с правилами по технике безопасности и производственной санитарии. Технологическое оборудование размещено с учетом последовательности технологического процесса, что обеспечивает свободный доступ к нему и соблюдение правил техники безопасности на рабочих местах. Для защиты обслуживающего персонала все технологическое оборудование заземлено. Заземляющее устройство осуществляется в виде общего контура заземления согласно ПУЭ. Все принимаемое оборудование нового поколения, с понижением шума и тепла и обеспечивает технологическую и экологическую безопасность.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2023 года**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2024 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9**

фактически, месяц: **14**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП Жанбосбай

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

ГКП „АУЖ"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
Строительство «Стадиона с трибуной 1500 мест в составе студенческого городка НАО «Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова»» по адресу: Мангистауская область, город Актау, 32 микрорайон, участок №1

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная строительная фирма «Мунайкурылыс», Заместитель директора Таттыбаев Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.