Заказчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Форма КС-3

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства: реконструкция тепловыхсетей для подключения объектов образования 30 мкр.

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)за сентябрь 2022 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | наименование | | код | |
| | | №220-СМР/К | 01.08.2022г. | | | | | | | |
| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге из графы 1 | | | | | | | НДС 12% тенге | ВСЕГО к оплате тенге |
| | | в отчетном месяце (за февраль) без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО выполнено | 5 056 808,00 | 4 515 007 | 3 999 894 | | | | | | 541 801 | 5 056 808,00 |
| | | | | | | | | | | |

ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Бейсханов Д.С.

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

А.И. Брискин

м.п.

Заказчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"
Договор: №220-СМР/К от 01.08.2022г. Объект номер -

Наименование стройки - Г.КАРАГАНДА, РАЙОН ИМ. КАЗЫБЕК БИ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ30 МКР.
Шифр стройки 01-19
Наименование объекта - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 30 МКР.
Шифр объекта 02-01

# АКТ №1
# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2022г.

на МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ ТС.
*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) В ЦЕНАХ 3 КВАРТАЛА 2019 Г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | КОЭФФИЦИЕНТ 1,15 К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА, ВРЕМЕНИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН (ВКЛЮЧАЯ ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ МАШИНИСТОВ). СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЗАСТРОЕННОЙ ЧАСТИ ГОРОДОВ. ЭСН РК 8.04-01-2015, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, ТАБЛИЦА Б.1,П.7 | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 261,7443792 | 397,17 | 382,70 | 103957 | 100169 | 35 | 21768 | 135783 |
| | | | | | 14,34 | 101,17 | 3753 | 26481 | | 10058 | |
| 2 | 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунтыповышенной влажности, сильно налипающие на стенкии зубья ковша одноковшовых экскаваторов, примененкоэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 36,4383234 | 436,87 | 420,97 | 15919 | 15339 | 5 | 3333 | 20793 |
| | | | | | 15,77 | 111,29 | 575 | 4055 | | 1540 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка днаи стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 13,9563698 | 3542,18 | -- | 49436 | -- | -- | 35594 | 91832 |
| | | | | | 3542,18 | -- | 49436 | -- | | 6802 | |
| 4 | 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами. Сильно налипающий наинструменты грунт 3 группы, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачисткадна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 75,237991 | 4250,62 | -- | 319808 | -- | -- | 230262 | 594076 |
| | | | | | 4250,62 | -- | 319808 | -- | | 44006 | |
| 5 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную труб песком. Группа грунтов 1 | м3грунта | 224,5074249 | 871,19 | -- | 195590 | -- | -- | 140824 | 363327 |
| | | | | | 871,19 | -- | 195590 | -- | | 26913 | |
| 6 | 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 246,9581674 | 1349,00 | -- | 333147 | -- | 333147 | -- | 359798 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 26652 | |
| 7 | 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3 | м3 грунта | 158,0065844 | 23,60 | 23,60 | 3729 | 3729 | -- | 1036 | 5146 |
| | | | | | -- | 9,11 | -- | 1439 | | 381 | |
| 8 | 1101-0104-0412 РСНБ РК 2015 К=3 | Траншеии котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 | м3 грунта | 158,0065844 | 29,10 | 29,10 | 4598 | 4598 | -- | 1278 | 6346 |
| | | | | | -- | 11,23 | -- | 1775 | | 470 | |
| 9 | 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 283,7987204 | 212,36 | 100,95 | 60267 | 28649 | -- | 32172 | 99834 |
| | | | | | 111,41 | 46,04 | 31618 | 13065 | | 7395 | |
| 10 | 1101-0102-0315 РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 158,0065844 | 397,17 | 382,70 | 62755 | 60469 | 21 | 13141 | 81968 |
| | | | | | 14,34 | 101,17 | 2265 | 15986 | | 6072 | |
| 11 | 4102-0102-1007 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 7 км /привозгрунта для обратной засыпки/ | т | 300,2125104 | 168,00 | -- | 50436 | -- | | -- | 54471 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4035 | |
| 12 | 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 основания | 54,2470635 | 2816,23 | 179,27 | 152772 | 9725 | 80497 | 64694 | 234863 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1153,06 | 51,56 | 62550 | 2797 | | 17397 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 1352414 | 222678 | 413705 | 544102 | 2048237 |
| | | | | | | | 665594 | 65598 | -- | 151721 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1352414 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 80559 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 731192 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 333147 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 50436 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 544102 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 151721 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2048237 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 733 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 731192 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 2048237 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 733 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 731192 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Наружные сети в ППУ изоляции** | | | | | | | | | |
| | | Прокладка трубопроводов в ППУ изоляции | | | | | | | | | |
| 13 | 1124-0108-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная | км труб | 0,327 | 3273149,53 | 1282746,43 | 1070320 | 419458 | 25475 | 736770 | 1951657 |
| | | | | | 1912497,04 | 363381,13 | 625387 | 118826 | | 144567 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1070320 | 419458 | 25475 | 736770 | 1951657 |
| | | | | | | | 625387 | 118826 | -- | 144567 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1070320 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 25475 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 744212 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 736770 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 144567 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1951657 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 500 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 744212 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1951657 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 500 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 744212 | | | |
| | | ИТОГО ПО ФОРМЕ: | Тенге | | | | | | | | 3999894 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1290981 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 642136 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 184423 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 439180 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 50436 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1280872 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 296288 | |
| | | Временные здания и сооружения | 1,04% | | | | | 41 599 | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в зимнее время | 4,320% | | | | | 174 592 | | | |
| | | Непредвиденные затраты | 2,000% | | | | | 84 322 | | | |
| | | ИТОГО ПО ФОРМЕ | | | | | | 4 300 407 | | | |
| | | Коэфф. Перехода в текущие цены 2020г К=1,049901 | | | | | | 4 515 002 | | | |
| | | НДС | 12% | | | | | 541 800,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО: | | | | | | 5 056 802 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

ЗАКАЗЧИК:

ГОСУ САПА КҰРЫЛЫС 2007

_____ Бейсханов Д.С.

м.п.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И. Брискин

м.п.