Форма № 3

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской обл.

Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО

Дополнительное соглашение № 77/01 от 24.06.2021 г. к договору № 77 от 29.03.2021 года

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2021 г.

По объекту: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО	28893322	3467198	32360520	22321429	2678571	25000000
	К оплате	28893322	3467198	32360520	22321429	2678571	25000000

Заказчик:
Главный врач ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской обл.
_____ Турлыбеков Б.К.

Инженер (технадзор)
Директор ТОО "Серпантин Строй"
_____ Чиндалиева О.Х.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"
_____ Тынымбаев С.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской обл.

Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО - (РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ)

Договор № 77 от 29.03.2021 года

АКТ №2

приемки выполненных работ (Ф №2)

за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Коли чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад ные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СМЕТЫ											
				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-25)							
		ОКНА (АС-12)									
1	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	41,3	3390,49	198,30	140027	8190	80127	49772	204984
		НР - 90%; СП - 8%			1252,06	86,99	51710	3593		15184	
2	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	41,3	18230,00	--	752899	--	752899	--	813131
					--	--	--	--		60232	
3	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	34,9	1047,24	5,66	36549	198	28340	7291	47347
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	8011	90		3507	

4	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	31,9	1452,00	--	46319	--	46319	--	50024
					--	--	--	--		3706	
5	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	3	1151,00	--	3453	--	3453	--	3729
					--	--	--	--		276	
				ДВЕРИ							
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
6	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,07	2184,77	501,19	6707	1539	2086	3106	10598
		НР - 90%; СП - 8%			1004,05	120,05	3082	369		785	
7	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	32	2716,52	650,86	86929	20827	31265	35654	132389
		НР - 90%; СП - 8%			1088,64	149,33	34837	4778		9807	
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Дн-1(2шт)(АС-14)									
8	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,27025	96000,80	5348,63	25944	1445	463	16960	46337
		НР - 69%; СП - 8%			88938,93	2012,38	24036	544		3432	
9	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,07816	438711,00	--	34290	--	34290	--	37033
					--	--	--	--		2743	
10	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,04446	496898,00	--	22092	--	22092	--	23859
					--	--	--	--		1767	
11	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,13772	462857,00	--	63745	--	63745	--	68844
					--	--	--	--		5100	
12	1134-0108-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каркасы дверей. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 80 мм	м2 поверхности	6,3	833,54	13,45	5251	85	1	3956	9943
		НР - 76%; СП - 8%			820,08	6,05	5167	38		737	
13	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	0,504	18845,00	--	9498	--	9498	--	10258
					--	--	--	--		760	

14	1134-0108-0708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Каркасы дверей. Облицовка перфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм	м2 поверхности	6,3	5187,98	11,57	32684	73	18497	10741	46900
		НР - 76%; СП - 8%			2240,26	3,10	14114	20		3474	
15	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Шарнир	шт.	4	298,00	--	1192	--	1192	--	1287
					--	--	--	--		95	
16	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминисвого сплава анодированная	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
					--	--	--	--		134	
17	2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3109,00	--	6218	--	6218	--	6715
					--	--	--	--		497	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,3	181,32	3,96	1142	25	798	223	1474
		НР - 69%; СП - 8%			50,70	0,56	319	4		109	
				ПОЛЫ							
		По типу Дет.340 Покрытие-керамогранит									
19	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	14,722	21060,47	10,20	310052	150	256364	50325	389208
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	53538	--		28830	
		Дет.458 Покрытие-линолеум									
20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	9,4	21060,47	10,20	197968	96	163688	32133	248509
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	34184	--		18408	
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-13)							
		ПОТОЛОК									
21	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	81,07	2388,20	16,01	193612	1298	96312	86826	302873
		НР - 90%; СП - 8%			1184,19	5,81	96002	471		22435	
22	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе "АЛИНЕКС"	м2	338,8	1222,98	8,43	414345	2856	149577	210216	674526
		НР - 80%; СП - 8%			773,06	2,53	261912	858		49965	
		СТЕНЫ									
23	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	822,45	1433,53	86,95	1179004	71512	344596	653238	1978821

		НР - 80%; СП - 8%			927,59	65,23	762896	53651		146579	
24	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе "АЛИНЕКС"	м2	98,4135	1425,98	13,60	140335	1338	69051	56274	212338
		НР - 80%; СП - 8%			710,73	4,03	69946	397		15729	
25	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2	221,31	5004,03	22,28	1107443	4931	566521	430606	1661093
		НР - 80%; СП - 8%			2421,90	10,24	535991	2267		123044	
26	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	37,4	3073,12	49,85	114935	1864	30540	66751	196220
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	82531	907		14535	
27	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2	37,4	964,75	47,67	36082	1783	12606	18533	58984
		НР - 80%; СП - 8%			580,02	39,42	21693	1474		4369	
				ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ РЕШЕТКА ВР-1(14шт) (АС-18)							
28	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска металлических вентиляционных решеток за 2 раза	м2	12,6	875,62	1,18	11033	15	1676	7479	19993
		НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	9342	7		1481	
				КРОВЛЯ							
29	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 ОБРЕШЕТКА	м3	4,32	21822,00	--	94271	--	94271	--	101813
					--	--	--	--		7542	
30	2107-0203-0404 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	м3	1,35	21822,00	--	29460	--	29460	--	31816
					--	--	--	--		2357	
31	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	530	351,87	3,01	186491	1596	167591	16170	218874
		НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	17304	663		16213	
32	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	75,86	1588,67	28,39	120517	2154	847	106629	245318
		НР - 90%; СП - 8%			1549,12	12,67	117516	961		18172	
33	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм,29мм II сорта	м3	2,2	52390,00	--	115258	--	115258	--	124479
					--	--	--	--		9221	

34	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 КОБЫЛКИ	м3	0,705	68543,00	--	48323	--	48323	--	52189
					--	--	--	--		3866	
35	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву КАРНИЗ	м2	75,86	840,59	2,75	63767	208	15523	38504	110452
		НР - 80%; СП - 8%			633,21	1,24	48036	94		8182	
36	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой по периметру	м2	85,4	332,48	15,15	28394	1294	20427	6395	37572
		НР - 92%; СП - 8%			78,13	3,26	6673	278		2783	
		Обшивка фронтона									
37	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,24	94172,30	1190,48	22601	286	16664	5195	30021
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	5651	122		2224	
38	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,24	8316,01	46,95	1996	11	1477	461	2654
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	508	5		197	
39	1109-0402-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	46,08	2330,22	1071,99	107376	49397	6423	44463	163986
		НР - 69%; СП - 8%			1118,84	279,57	51556	12883		12147	
40	2110-0104-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	46,08	2382,00	--	109763	--	109763	--	118544
					--	--	--	--		8781	
		Слуховые окна-1 шт									
41	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Устройство слуховых окон	шт	1	7969,89	949,43	7970	949	435	6266	15375
		НР - 90%; СП - 8%			6586,46	375,93	6586	376		1139	
42	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта,ригели и стропила	м3	0,045	58366,00	--	2626	--	2626	--	2837
					--	--	--	--		210	
43	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,лобовая доска	м3	0,0047	61158,00	--	287	--	287	--	310
					--	--	--	--		23	
44	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта, настил	м3	0,113	57539,00	--	6502	--	6502	--	7022

					--	--	--	--		520	
45	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта, стойка	м3	0,012	58366,00	--	700	--	700	--	756
					--	--	--	--		56	
46	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта,обшивка из досок	м3	0,051	61158,00	--	3119	--	3119	--	3369
					--	--	--	--		250	
47	2107-0201-0303 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 150мм и более, III сорта, бобышка	м3	0,036	46277,00	--	1666	--	1666	--	1799
					--	--	--	--		133	
48	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,2617	10122,89	64,94	2649	17	2406	209	3087
		НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	226	7		229	
49	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	3,5	4692,58	118,39	16424	414	10285	5361	23528
		НР - 92%; СП - 8%			1635,62	29,19	5725	102		1743	
50	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие(брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) излистовой оцинкованной стали. Устройство	м2	3	2916,20	16,81	8749	50	5540	2917	12599
		НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	3159	11		933	
51	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	298,00	--	596	--	596	--	644
					--	--	--	--		48	
52	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев ЛЕСТНИЦА Л-1	м3	0,021	94172,30	1190,48	1978	25	1459	455	2627
		НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	494	11		195	
53	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	м3	0,021	8316,01	46,95	175	1	130	40	232
		НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	44	--		17	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5963075	174629	3455662	1973149	8571124
							2332788	84979	--	634901	
		Накладные расходы	Тенге				1973149				
		Сметная прибыль	Тенге				634901				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8571122				

РАЗДЕЛ 2. НА ВКЛЮЧЕНИЕ

				РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ (АС-25)							
				ДВЕРИ							
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
54	Прайс лист	Блоки дверные деревянные, внутренние - (17 штук)	м2	35,07	28134,76	--	986686	--	986686	--	1065621
					--	--	--	--		78935	
55	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками (Ручки специальные для мед.учреждений) и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	17	10878,00	--	184926	--	184926	--	199720
					--	--	--	--		14794	
				ПОЛЫ							
		По типу Дет.340 Покрытие-керамогранит									
56	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из грунта. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	36,808	4749,48	1089,80	174819	40113	25354	117400	315597
		НР - 94%; СП - 8%			2970,86	422,25	109352	15542		23378	
57	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	22,0848	9201,58	1864,76	203215	41183	94007	80014	305887
		НР - 94%; СП - 8%			3080,16	774,13	68025	17096		22658	
		Дет.458 Покрытие-линолеум									
58	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие из грунта. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	31,148	4749,48	1089,80	147937	33945	21456	99347	267067
		НР - 94%; СП - 8%			2970,86	422,25	92536	13152		19783	
59	1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	18,6888	9201,58	1864,76	171967	34850	79553	67710	258851
		НР - 94%; СП - 8%			3080,16	774,13	57564	14467		19174	
60	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	3,0592	21060,47	10,20	64428	31	53272	10458	80877
		НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	11125	--		5991	
				ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА(АС-13)							
		ПОТОЛОК									
61	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Обшивки вентиляционного короба на металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство	м2 обшивки	27,95	2388,20	16,01	66750	448	33204	29934	104419
		НР - 90%; СП - 8%			1184,19	5,81	33098	162		7735	
		СТЕНЫ									
62	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе "АЛИНЕКС"	м2	63,04	1425,98	13,60	89894	857	44232	36047	136016
		НР - 80%; СП - 8%			710,73	4,03	44805	254		10075	

63	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	20,44	3073,12	49,85	62815	1019	16691	36481	107239
		НР - 80%; СП - 8%			2206,71	24,26	45105	496		7944	
64	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2	20,44	964,75	47,67	19720	974	6890	10129	32236
		НР - 80%; СП - 8%			580,02	39,42	11856	806		2388	
				КРОВЛЯ							
65	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Укладка на плиты из минеральной ваты	т	0,1914	14910,17	1564,93	2854	300	6	2429	5705
		НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	2548	121		423	
66	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1914	269649,00	--	51611	--	51611	--	55740
					--	--	--	--		4129	
67	прайс лист	Теплозвукоизоляционные плиты BASWOOL (вата каменная)	м3	0,78224	31512,61	--	24650	--	24650	--	26622
					--	--	--	--		1972	
68	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	570	2314,65	118,39	1319352	67481	174681	1006324	2511729
		НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	1077190	16640		186054	
69	прайс лист	Металлочерепица Супермонтеррей 0,45х1180 (L 1550, RAL 3005)	м2	31,357	3125,00	--	97991	--	97991	--	105830
					--	--	--	--		7839	
70	прайс лист	Металлочерепица Супермонтеррей 0,45х1180 (L 2250, RAL 3005)	м2	232,94	3125,00	--	727938	--	727938	--	786173
					--	--	--	--		58235	
71	прайс лист	Металлочерепица Супермонтеррей 0,45х1180 (L 3300, RAL 3005)	м2	78,54	3125,00	--	245438	--	245438	--	265073
					--	--	--	--		19635	
72	прайс лист	Металлочерепица Супермонтеррей 0,45х1180 (L 4000, RAL 3005)	м2	290,36	3125,00	--	907375	--	907375	--	979965
					--	--	--	--		72590	
73	прайс лист	Саморез 4,8х35 ROO	шт	3900	13,39	--	52232	--	52232	--	56411
					--	--	--	--		4179	
74	прайс лист	Саморез кровельный 4,8х80 RAL 8017 (шоколадно-коричневый)	шт	650	13,39	--	8705	--	8705	--	9402
					--	--	--	--		696	

75	прайс лист	Планка торцевая 2,5 м 11х9	шт	4	3214,29	--	12857	--	12857	--	13886
					--	--	--	--		1029	
76	прайс лист	Планка ендовы верхняя 2,5 м	шт	4	3214,29	--	12857	--	12857	--	13886
					--	--	--	--		1029	
77	прайс лист	Заглушка конька б-го глянцевая	шт	4	1339,29	--	5357	--	5357	--	5786
					--	--	--	--		429	
78	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	66	1158,91	13,19	76488	871	54407	19703	103886
		НР - 92%; СП - 8%			321,37	3,12	21210	206		7695	
79	прайс лист	Конек б-ный глянцевый 2 м	шт	33	3392,86	--	111964	--	111964	--	120921
					--	--	--	--		8957	
80	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель - снегозадержатели - из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	82,5	1956,30	1291,57	161395	106554	32472	39762	217249
		НР - 92%; СП - 8%			271,14	252,74	22369	20851		16093	
81	прайс лист	Снегозадержатель 2,5 м 12х9	шт	33	3214,29	--	106071	--	106071	--	114557
					--	--	--	--		8486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6098290	328627	4172883	1555738	8266351
							1596783	99794	--	612325	
		Накладные расходы	Тенге				1555738				
		Сметная прибыль	Тенге				612325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8266350				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				12061365	503256	7628545	3528887	16837475
							3929571	184773	--	1247226	
		Накладные расходы	Тенге				3528887				
		Сметная прибыль	Тенге				1247226				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				16837472				
		в том числе оборудование					0				
		СМР	Тенге				16837472				
		Временные здания и сооружения 2,32 %	Тенге				390629				
		Итого	Тенге				17228101				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				17228101				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				120597				
		Итого	Тенге				17348698				
		в том числе оборудование	Тенге				0				

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской обл.

Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО - (Отопление)

Договор № 77 от 29.03.2021 года

АКТ №3

приемки выполненных работ (Ф №2)

за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Коли чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад ные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СМЕТЫ											
				Отопление							
1	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м труб.	3	1677,63	16,80	5033	50	3980	1001	6516
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	1003	18		483	
2	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м труб.	36	2110,66	16,80	75984	605	63340	12009	95032
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	12039	215		7039	
3	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	6,3	18056,18	143,91	113754	907	108351	4814	128054
		НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	4496	416		9485	
4	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	комплект	24	260,46	--	6251	--	2653	3526	10559
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	3598	--		782	
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1941,04	119,01	3882	238	601	3026	7461
		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	22,52	3043	45		553	

6	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка ГИЛЬЗЫ	м труб.	3,2	1337,45	36,65	4280	117	2133	2028	6812
		НР - 98%; СП - 8%			634,29	12,27	2030	39		505	
7	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	73,56	790,98	0,94	58184	69	10690	37965	103841
		НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	47425	32		7692	
8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,08	84,90	2,24	856	23	453	264	1209
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	380	2		90	
9	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	10,08	118,52	2,88	1195	29	999	118	1417
		НР - 69%; СП - 8%			16,56	0,34	167	3		105	
10	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляци	0,67	25190,66	1047,65	16878	702	1690	11244	30372
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	461,66	14486	309		2250	
11	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,1055	15690,00	--	17345	--	17345	--	18733
					--	--	--	--		1388	
12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	133	75,86	1,22	10089	162	432	9305	20946
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	9495	--		1552	
				ВЕНТИЛЯЦИЯ							
		СИСТЕМА П-1									
13	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	51517,22	2902,54	51517	2903	4277	44196	103371
		НР - 98%; СП - 8%			44336,57	761,61	44337	762		7657	
14	5105-0603-0101 РСНБ РК 2015	Приточная установка VENTS, в комплекте с автоматикой, и опциональным оснащением, типа VTS	комплект	1	1074741,00	--	1074741	--		--	1074741
					--	--	--	--	1074741	--	
15	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(100х100мм). Прокладка	м2	10,05	4808,79	48,38	48328	486	31932	15769	69225
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	15910	181		5128	
16	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм(150х150мм). Прокладка	м2 поверхности	6,09	4808,79	48,38	29286	295	19350	9555	41948

		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	9641	110		3107	
17	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм(200х150мм). Прокладка	м2 поверхности	9,04	4665,19	38,50	42173	348	28722	12966	59550
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	13103	128		4411	
18	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм(200х200мм). Прокладка	м2 поверхности	3,76	4665,19	38,50	17541	145	11946	5393	24769
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	5450	53		1835	
19	1120-0101-0309 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм(200х250мм). Прокладка	м2 поверхности	4,71	5101,43	40,74	24028	192	17009	6745	33235
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	11,87	6827	56		2462	
20	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм(500х250мм). Прокладка	м2 поверхности	6,3	4884,96	38,50	30775	243	22631	7830	41694
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	7901	89		3088	
21	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	8	2286,87	55,36	18295	443	8720	9042	29524
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	9132	95		2187	
22	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1476,60	30,53	2953	61	609	2260	5631
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		417	
23	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1571,48	30,53	1571	31	399	1130	2918
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		216	
24	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 500х250 мм. Установка	решетка	1	1234,00	55,36	1234	55	38	1130	2553
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	1141	12		189	
25	2305-0306-2008 РСНБ РК 2015	Наружные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 250 мм	шт.	1	4087,00	--	4087	--	4087	--	4414
					--	--	--	--		327	
26	1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	9604,74	63,42	9605	63	8578	956	11406
		НР - 98%; СП - 8%			964,07	11,82	964	12		845	
27	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	9	252,00	--	2268	--	2268	--	2449
					--	--	--	--		181	

28	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5	19352,12	1283,33	9676	642	1101	6247	17197
		НР - 76%; СП - 8%			15865,60	574,26	7933	287		1274	
29	2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,62	15690,00	--	9728	--	9728	--	10506
					--	--	--	--		778	
		СИСТЕМА В-1									
30	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6831,65	152,63	6832	153	744	5844	13690
		НР - 98%; СП - 8%			5934,60	28,71	5935	29		1014	
31	2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	39466,00	--	39466	--	39466	--	42623
					--	--	--	--		3157	
32	1120-1001-0104 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	19438,76	47,17	19439	47	17778	1593	22714
		НР - 98%; СП - 8%			1613,77	11,82	1614	12		1683	
33	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка надшахтами	зонт	1	2779,61	41,44	2780	41	2341	402	3436
		НР - 98%; СП - 8%			398,03	11,82	398	12		255	
34	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности	13,83	4808,79	48,38	66506	669	43944	21700	95262
		НР - 98%; СП - 8%			1583,04	18,00	21893	249		7056	
35	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности	14,53	4665,19	38,50	67785	559	46166	20840	95715
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,13	21060	205		7090	
36	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, периметрот 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхн	3,08	4884,96	38,50	15046	119	11064	3828	20384
		НР - 98%; СП - 8%			1254,10	14,13	3863	44		1510	
37	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхн	7,22	4468,19	39,68	32260	287	21508	10359	46029
		НР - 98%; СП - 8%			1449,41	14,59	10465	105		3410	

38	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка	решетка	9	2286,87	55,36	20582	498	9811	10172	33214
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	10273	106		2460	
39	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1476,60	30,53	4430	92	914	3391	8446
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	3424	35		626	
40	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	1571,48	30,53	3143	61	799	2260	5836
		НР - 98%; СП - 8%			1141,48	11,82	2283	24		432	
41	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	252,00	--	3024	--	3024	--	3266
					--	--	--	--		242	
				МОНТАЖ КОТЛА							
42	1118-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч). Установка	котел	1	118636,73	21436,54	118637	21437	22204	81511	216159
		НР - 98%; СП - 8%			74996,36	8177,85	74996	8178		16012	
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
43	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	162	423,98	1,42	68685	230	1920	47905	125918
		НР - 72%; СП - 8%			410,71	--	66535	--		9327	
44	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	24	927,77	43,37	22266	1041	1	15647	40947
		НР - 72%; СП - 8%			884,40	21,10	21226	506		3033	
45	1215-0102-1603	Узлы ввода. Демонтаж	шт.	1	9105,75	--	9106	--	--	6556	16915
		НР - 72%; СП - 8%			9105,75	--	9106	--		1253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2191523	34040	605746	440527	2756637
							476995	12404	1074741	124586	
	Стоимость оборудования		Тенге				1074741				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1074741				
		Накладные расходы	Тенге				440527				
		Сметная прибыль	Тенге				124586				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2756636				

РАЗДЕЛ 2. НА ВКЛЮЧЕНИЕ

46	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м труб.	64	361,88	16,80	23160	1075	682	21349	48070
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	21403	382		3561	
47	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м труб.	30	1565,93	16,80	46978	504	36441	10007	61544
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	10033	179		4559	
48	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	23,55	1016,18	143,91	23931	3389	3734	17997	45282
		НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	16808	1556		3354	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074	201312,00	--	1491	--	1491	--	1610
					--	--	--	--		119	
50	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	комплек	2	260,46	--	521	--	221	294	880
		НР - 98%; СП - 8%			149,93	--	300	--		65	
51	2304-0501-0129 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2609,00	--	5218	--	5218	--	5635
					--	--	--	--		417	
52	2302-0101-1304 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 32 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	32	202,00	--	6464	--	6464	--	6981
					--	--	--	--		517	
53	2302-0101-2004 РСНБ РК 2015	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 32 мм	шт.	31	1296,00	--	40176	--	40176	--	43390
					--	--	--	--		3214	
54	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	217,00	--	2170	--	2170	--	2344
					--	--	--	--		174	
55	2302-0101-2104 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 грал.С)	шт.	1	149,00	--	149	--	149	--	161
					--	--	--	--		12	
56	2304-1013-0204 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый, Т от -10°С до +150°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	5100,00	--	5100	--	5100	--	5508
					--	--	--	--		408	
57	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	59	1916,01	93,98	113044	5545	17733	88621	217799

		НР - 98%; СП - 8%			1521,45	11,26	89766	664		16133	
58	2304-0909-1301 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые, Т до +120°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	834,00	--	834	--	834	--	901
					--	--	--	--		67	
59	2304-0909-1303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные газовые, Т до +120°С, PN 25, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1841,00	--	1841	--	1841	--	1988
					--	--	--	--		147	
60	2304-0905-2402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	53	3541,00	--	187673	--	187673	--	202687
					--	--	--	--		15014	
61	2304-0905-2401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2479,00	--	9916	--	9916	--	10709
					--	--	--	--		793	
62	2302-0902-5101 РСНБ РК 2015	Сгон сантехнический прямой с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 15	шт.	4	1008,00	--	4032	--	4032	--	4355
					--	--	--	--		323	
63	2302-1104-2701 РСНБ РК 2015	Труба соединительная (ерши) диам 15 мм.	шт.	3	128,00	--	384	--	384	--	415
					--	--	--	--		31	
64	2309-0102-0101 РСНБ РК 2015	Дымоходы диам 200 мм. 1 м	комплект	3	1962,00	--	5886	--	5886	--	6357
					--	--	--	--		471	
65	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	7673,00	--	7673	--	7673	--	8287
					--	--	--	--		614	
66	2302-0802-1401 РСНБ РК 2015	Заглушки (пробки) чугунные DN 32 ГОСТ 6942-98	шт.	15	850,00	--	12750	--	12750	--	13770
					--	--	--	--		1020	
67	2302-0101-2102 РСНБ РК 2015	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 20 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до (+175 град.С)	шт.	2	84,00	--	168	--	168	--	181
					--	--	--	--		13	

68	2302-0502-1517 РСНБ РК 2015	Муфта переходная, DN 50x32, T 120°C, PN 10 CT РК 1893-2009	шт.	2	7834,00	--	15668	--	15668	--	16921
					--	--	--	--		1253	
69	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	15803,66	408,58	15804	409	1041	14182	32385
		НР - 98%; СП - 8%			14354,08	117,61	14354	118		2399	
70	Прайс лист	Насос "Матеус"	шт	1	28571,43	--	28571	--		--	28571
					--	--	--	--	28571	--	
				МОНТАЖ КОТЛА							
71	Прайс лист	Отопительный котел "Лемакс", отапливаемая площадь 500 м2	шт	1	241071,43	--	241071	--		--	241071
					--	--	--	--	241071	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				800673	10922	367445	152450	1007803
							152663	2899	269642	54678	
	Стоимость оборудования		Тенге				269643				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				269643				
		Накладные расходы	Тенге				152450				
		Сметная прибыль	Тенге				54678				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1007803				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2992196	44962	973191	592977	3764439
							629658	15304	1344383	179264	
	Стоимость оборудования		Тенге				1344384				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1344384				
		Накладные расходы	Тенге				592977				
		Сметная прибыль	Тенге				179264				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3764439				
		в том числе оборудование					1344384				
		СМР	Тенге				2420055				
		Временные здания и сооружения 2,32 %	Тенге				56145				
		Итого	Тенге				3820584				
		в том числе оборудование	Тенге				1344384				
		СМР	Тенге				2476200				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				17333				
		Итого	Тенге				3837918				
		в том числе оборудование	Тенге				1344384				
		СМР	Тенге				2493534				

		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				49871					
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге				3887788					
		в т. ч. в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0	Тенге				3887788					
		Итого с поправочным коэфициентом К=0,90	Тенге				3499010					
		НДС - 12%	Тенге				419881					
		Итого с НДС	Тенге				3918891					

Заказчик:

Главный врач ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской обл.

_____ Турлыбеков Б.К.

Проектная организация: ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС"

ГИП _____ Д.С.Байболов

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Директор _____ С.Т.Тынымбаев

Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"

Директор _____ Чиндалиева О.Х.

Инженер эксперт _____ Утенов Н.

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской обл.
Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"
Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО - (Водопровод и канализация)
Договор № 77 от 29.03.2021 года

АКТ № 5
приемки выполненных работ (Ф №2)
за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Коли чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад ные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	матсриалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СМЕТЫ									
				Трубопроводы холодной воды (В1)							
1	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	25,25	992,77	2,47	25068	62	168	24345	53366
		НР - 98%; СП - 8%			983,67	0,16	24838	4		3953	
2	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,9975	179,00	--	4475	--	4475	--	4833
					--	--	--	--		358	
3	1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	12,12	988,67	2,00	11983	24	59	11665	25540
		НР - 98%; СП - 8%			981,87	0,25	11900	3		1892	
4	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	11,9988	273,00	--	3276	--	3276	--	3538
					--	--	--	--		262	
5	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	5,00	--	220	--	220	--	238
					--	--	--	--		18	

6	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	7,00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37,37	75,86	1,22	2835	45	122	2615	5885
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	2668	--		436	
8	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	12,00	--	432	--	432	--	467
					--	--	--	--		35	
9	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	14,00	--	28	--	28	--	30
					--	--	--	--		2	
10	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32	13,00	--	416	--	416	--	449
					--	--	--	--		33	
11	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	19,00	--	228	--	228	--	246
					--	--	--	--		18	
12	2304-0702-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	12	986,00	--	11832	--	11832	--	12779
					--	--	--	--		947	
13	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	992,00	--	1984	--	1984	--	2143
					--	--	--	--		159	
14	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	12	825,84	0,15	9910	2	450	9269	20714
		НР - 98%; СП - 8%			788,20	--	9458	--		1534	
15	2303-0102-1224 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	12	3998,00	--	47976	--	47976	--	51814
					--	--	--	--		3838	
16	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	121,00	--	1452	--	1452	--	1568
					--	--	--	--		116	
17	2302-0401-0804 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	138,00	--	276	--	276	--	298

					--	--	--	--		22	
18	2302-0401-1801 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	148,00	--	296	--	296	--	320
					--	--	--	--		24	
19	2302-0401-4301 РСНБ РК 2015	Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x 1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	903,00	--	10836	--	10836	--	11703
					--	--	--	--		867	
20	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	11	9037,63	409,97	99414	4510	543	94374	209291
		НР - 98%; СП - 8%			8578,30	176,25	94361	1939		15503	
21	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003	шт.	11	31218,00	--	343398	--		--	343398
					--	--	--	--	343398	--	
				БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ (Сеть К1)							
22	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	77,8	1086,56	1,27	84534	99	31321	52081	147544
		НР - 98%; СП - 8%			682,70	0,39	53114	30		10929	
23	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	4	5700,36	37,93	22801	152	19701	2953	27815
		НР - 98%; СП - 8%			737,10	16,26	2948	65		2060	
24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2,8	1401,40	--	3924	--	--	2825	7289
		НР - 72%; СП - 8%			1401,40	--	3924	--		540	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2,8	730,94	--	2047	--	--	1474	3802
		НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	2047	--		282	
26	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	2	217,00	--	434	--	434	--	469
					--	--	--	--		35	
27	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	65	69,00	--	4485	--	4485	--	4844
					--	--	--	--		359	
28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство упоров из бетона кл.В7,5	м3	0,432	22130,91	1114,41	9561	481	7086	1903	12381

		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	1994	97		917	
29	2302-0601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100	шт.	2	188,00	--	376	--	376	--	406
					--	--	--	--		30	
30	2302-0601-0101 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 50	шт.	48	60,00	--	2880	--	2880	--	3110
					--	--	--	--		230	
31	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	232,00	--	232	--	232	--	251
					--	--	--	--		19	
32	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	9	62,00	--	558	--	558	--	603
					--	--	--	--		45	
33	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	53,00	--	265	--	265	--	286
					--	--	--	--		21	
34	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1	353,00	--	353	--	353	--	381
					--	--	--	--		28	
35	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	20	113,00	--	2260	--	2260	--	2441
					--	--	--	--		181	
36	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	8	119,00	--	952	--	952	--	1028
					--	--	--	--		76	
37	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	3	155,00	--	465	--	465	--	502
					--	--	--	--		37	
38	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	28,00	--	56	--	56	--	60
					--	--	--	--		4	
39	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	2	137,00	--	274	--	274	--	296
					--	--	--	--		22	
40	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Ревизия, DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	13	261,00	--	3393	--	3393	--	3664
					--	--	--	--		271	
41	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Колено ПВХ 90°, DN 50	шт.	15	62,00	--	930	--	930	--	1004

					--	--	--	--		74	
42	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3493,70	276,46	3494	276	527	2686	6674
		НР - 98%; СП - 8%			2691,00	49,86	2691	50		494	
43	2305-1206-1411 РСНБ РК 2015	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	1	58330,00	--	58330	--	58330	--	62996
					--	--	--	--		4666	
		Приборы									
44	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	2497,88	80,53	29975	966	2661	26257	60730
		НР - 98%; СП - 8%			2195,70	37,02	26348	444		4499	
45	2303-0102-0929 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без перелива, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	12	8227,00	--	98724	--	98724	--	106622
					--	--	--	--		7898	
46	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированнийс выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ23289-94	шт.	12	966,00	--	11592	--	11592	--	12519
					--	--	--	--		927	
				ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ									
47	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	101	346,17	2,79	34963	282	3350	22627	62197
		НР - 72%; СП - 8%			310,21	0,94	31331	95		4607	
48	1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт.	1	269,06	7,18	269	7	--	191	497
		НР - 72%; СП - 8%			261,88	3,23	262	3		37	
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КАНАЛИЗАЦИИ									
49	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	4	795,22	6,20	3181	25	--	2281	5899
		НР - 72%; СП - 8%			789,03	3,01	3156	12		437	
50	1216-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм. Разборка	м	69	688,55	--	47510	--	--	34207	88255
		НР - 72%; СП - 8%			688,55	--	47510	--		6537	
51	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	15	488,28	5,03	7324	76	1	5246	13575

		НР - 72%; СП - 8%			483,25	2,45	7249	37		1006	
52	1215-0101-0406 РСНБ РК 2015	Сифон. Демонтаж	прибор	15	555,51	0,58	8333	9	--	5996	15475
		НР - 72%; СП - 8%			554,93	0,28	8324	4		1146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1020878	7017	336345	302995	1402310
	Стоимость оборудования		Тенге				334124	2784	343398	78437	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				343398				
		Накладные расходы	Тенге				343398				
		Сметная прибыль	Тенге				302995				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				78437				
							1402310				
		РАЗДЕЛ 2. НА ВКЛЮЧЕНИЕ									
53	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	13,00	--	104	--	104	--	112
					--	--	--	--		8	
54	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	1078,00	--	28028	--	28028	--	30270
					--	--	--	--		2242	
55	2302-0902-4902 РСНБ РК 2015	Переходник сантехнический (адаптер), Т до +120°С, PN 20, DN 20	шт.	48	617,00	--	29616	--	29616	--	31985
					--	--	--	--		2369	
56	2302-1104-3302 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,8 м	комплект	46	435,00	--	20010	--	20010	--	21611
					--	--	--	--		1601	
57	2113-0815-0101 РСНБ РК 2015	Комплект крепежных деталей (На "Аристон" и на раковину)	комплект	23	357,14	--	8214	--	8214	--	8871
					--	--	--	--		657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				85972	--	85972	--	92850
		Сметная прибыль	Тенге				--	--	--	6877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6877				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				92850				
							1106850	7017	422317	302995	1495161
	Стоимость оборудования		Тенге				334124	2784	343398	85314	
							343398				

	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				343398				
		Накладные расходы	Тенге				302995				
		Сметная прибыль	Тенге				85314				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1495161				
		в том числе оборудование					343398				
		СМР	Тенге				1151763				
		Временные здания и сооружения 2,32 %	Тенге				26721				
		Итого	Тенге				1521882				
		в том числе оборудование	Тенге				343398				
		СМР	Тенге				1178484				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				8249				
		Итого	Тенге				1530131				
		в том числе оборудование	Тенге				343398				
		СМР	Тенге				1186733				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				23735				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге				1553866				
		в т. ч. в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0	Тенге				1553866				
		Итого с поправочным коэфициентом К=0,90	Тенге				1398479				
		НДС - 12%	Тенге				167818				
		Итого с НДС	Тенге				1566297				

Заказчик:
Главный врач ГКП на праве хозяйственного ведения
"Тюлькубасская центральная районная больница"
управления общественного здоровья Туркестанской обл.
_____ Турлыбеков Б.К.

Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"

Директор _____ Чиндалиева О.Х.

Инженер эксперт _____ Утенов Н.

Проектная организация: ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС"

ГИП _____ Д.С.Байболов

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Директор _____ С.Т.Тынымбаев

Заказчик: ГКП на праве хозяйственного ведения "Тюлькубасская центральная районная больница" управления общественного здоровья Туркестанской обл.
Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"
Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания врачебной амбулатории в с. Машат Тюлькубасского района ТО - (Электроосвещение)
Договор № 77 от 29.03.2021 года

АКТ №4
приемки выполненных работ (Ф №2)
за июль месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Коли чество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ СМЕТЫ									
		ЩО									
1	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	4571,63	173,76	4572	174	891	2564	7707
		НР - 72%; СП - 8%			3507,00	54,68	3507	55		571	
2	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762,00	--	4762	--	4762	--	5143
					--	--	--	--		381	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	9	2101,75	26,21	18916	236	8708	7180	28183
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	9972	--		2088	
4	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190,00	--	9190	--	9190	--	9925
					--	--	--	--		735	
5	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	3938,00	--	15752	--	15752	--	17012
					--	--	--	--		1260	
6	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	465,00	--	1860	--	1860	--	2009
					--	--	--	--		149	

		ЩАО									
7	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	4571,63	173,76	4572	174	891	2564	7707
		НР - 72%; СП - 8%			3507,00	54,68	3507	55		571	
8	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762,00	--	4762	--	4762	--	5143
					--	--	--	--		381	
9	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4	2101,75	26,21	8407	105	3870	3191	12526
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	--	4432	--		928	
10	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190,00	--	9190	--	9190	--	9925
					--	--	--	--		735	
11	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00	--	1395	--	1395	--	1507
					--	--	--	--		112	
12	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с	шт.	1	1686,07	680,00	1686	680	129	946	2842
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	877	437		211	
13	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	3	1179,79	141,12	3539	423	240	2137	6130
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	2876	92		454	
14	2308-0304-0601	Световой указатель "Выход"	шт.	3	608,00	--	1824	--	1824	--	1970
					--	--	--	--		146	
15	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	17	355,19	3,24	6038	55	220	4163	11017
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	5763	19		816	
16	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	17	306,00	--	5202	--	5202	--	5618
					--	--	--	--		416	
17	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	30	422,47	3,24	12674	97	653	8609	22986
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	11924	33		1703	
18	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	30	364,00	--	10920	--	10920	--	11794
					--	--	--	--		874	

19	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	400	331,73	2,43	132690	972	61958	50463	197806
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	0,82	69760	328		14652	
20	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	160805,00	--	32161	--	32161	--	34734
					--	--	--	--		2573	
21	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	259828,00	--	51966	--	51966	--	56123
					--	--	--	--		4157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				342078	2915	226544	81817	457806
							112617	1017	--	33912	
		Накладные расходы	Тенге				81817				
		Сметная прибыль	Тенге				33912				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				457806				
					РАЗДЕЛ 2. НА ВКЛЮЧЕНИЕ						
22	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1179,79	141,12	1180	141	80	712	2043
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	959	31		151	
23	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель "Выход"	шт.	1	608,00	--	608	--	608	--	657
					--	--	--	--		49	
24	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	59	1686,07	680,00	99478	40120	7630	55791	167691
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	51728	25759		12422	
25	Прайс лист	LED панель MEGALIGHT 45W 6500K New с крепежной рамкой для светильника 595х595	шт	54	8151,79	--	440196	--	440196	--	475412
					--	--	--	--		35216	
26	Прайс лист	LED ДБП EXIT KLASS 1,5 часа MEGALIGHT	шт	4	4142,86	--	16571	--	16571	--	17897
					--	--	--	--		1326	
27	Прайс лист	LED Спот накл. ROUND/S 24 w d300 6500K MEGALIGHT	шт	2	1955,36	--	3911	--	3911	--	4224
					--	--	--	--		313	
28	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	355,19	3,24	1421	13	52	979	2592
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	1356	4		192	

29	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	306,00	--	1224	--	1224	--	1322
					--	--	--	--		98	
30	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	20	422,47	3,24	8449	65	435	5739	15324
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	7949	22		1135	
31	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	20	364,00	--	7280	--	7280	--	7862
					--	--	--	--		582	
32	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	464	331,73	2,43	153920	1127	71871	58538	229455
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	0,82	80922	381		16997	
33	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1	160805,00	--	16081	--	16081	--	17367
					--	--	--	--		1286	
34	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	259828,00	--	33778	--	33778	--	36480
					--	--	--	--		2702	
35	2306-0144-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,17	114354,00	--	19440	--	19440	--	20995
					--	--	--	--		1555	
36	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	994802,00	--	23875	--	23875	--	25785
					--	--	--	--		1910	
37	2306-1201-0901 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,04	109523,00	--	4381	--	4381	--	4731
					--	--	--	--		350	
38	2301-0605-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 16 мм	м	300	127,00	--	38100	--	38100	--	41148
					--	--	--	--		3048	
39	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	300	169,00	--	50700	--	50700	--	54756
					--	--	--	--		4056	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				920594	41466	736213	121759	1125741
							142914	26196	--	83388	
		Накладные расходы	Тенге				121759				

		Сметная прибыль	Тенге				83388				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1125741				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1262672	44381	962757	203576	1583548
							255531	27214	--	117301	
		Накладные расходы	Тенге				203576				
		Сметная прибыль	Тенге				117301				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1583548				
		в том числе оборудование					0				
		СМР	Тенге				1583548				
		Временные здания и сооружения 2,32 %	Тенге				36738				
		Итого	Тенге				1620286				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				1620286				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0.7%	Тенге				11342				
		Итого	Тенге				1631628				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				1631628				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				32633				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге				1664261				
		в т. ч. в текущих ценах на 2018 год - 100 %, К=1,0	Тенге				1664261				
		Итого с поправочным коэфициентом К=0,90	Тенге				1497835				
		НДС - 12%	Тенге				179740				
		Итого с НДС	Тенге				1677575				

Заказчик:
Главный врач ГКП на праве хозяйственного ведения
"Тюлькубасская центральная районная больница"
управления общественного здоровья Туркестанской обл.
_____ Турлыбеков Б.К.

Инженер (технадзор): ТОО "Серпантин Строй"

Директор _____ Чиндалиева О.Х.

Инженер эксперт _____ Утенов Н.

Проектная организация: ТОО "АРХ-КОМПЛЕКС"

ГИП _____ Д.С.Байболов

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Директор _____ С.Т.Тынымбаев