Генподрядчик : **ТОО "Іргетас-Құрылыс-II" БИН 061140007390 Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21**

форма КС-3

Субподрядчик : **ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ" БИН 030540004055 область Жетiсу, г.Талдыкорган, Биржан Сал, 182**

Договор подряда (контракт) №34-14-6 от 27.02.2024 года

Наименование : **Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17**

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 20.09.2024 года

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	34-14-6	27.02.2024	бюджетное	11	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17	299 126,871	267 077,563		299 126,871					32 049,308	299 126,871
Всего по стройке	299 126,871	267 077,563		299 126,871					32 049,308	**299 126,871**

Генподрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390
Директор **Омарбеков А.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ"
БИН 030540004055
Директор **Мырзалиев М.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития

Генподрядчик : **ТОО "Іргетас-Құрылыс-П" БИН 061140007390 Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21**
(организация,адрес,телефон)

Субподрядчик : **ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ" БИН 030540004055 область Жетісу, г.Талдыкорган, Биржан Сал, 182**
(организация,адрес,телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №34-14-6 от 27.02.2024 года

Акт выполненных работ №1

за сентябрь от 20.09.2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью.
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1203-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный	м стыка		12	1371,77	636,36	16461	7636	0	9100	27607
		НР - 72%, СП - 8%				735,41	317,88	8825	3815	0	2045	
2	1107-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Панели стеновые. Заполнение швов цементным раствором	м шва		13	605,59	65,43	7873	851	0	5056	13963
		НР - 72%, СП - 8%				540,16	0,00	7022	0	0	1034	
3	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем толщиной 120 мм с лесов	м² поверхности облицовки		10	3615,91	20,54	36159	205	0	25920	67046
		НР - 72%, СП - 8%				3595,37	4,64	35954	46	0	4966	
4	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м² поверхности облицовки		9	63,60	0,35	572	3	0	411	1062
		НР - 72%, СП - 8%				63,25	0,18	569	2	0	79	
5	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2	м² вертикальной проекции		9	1216,91	92,06	10952	829	0	7580	20014
		НР - 72%, СП - 8%				1124,85	44,83	10124	403	0	1483	
6	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м		6	2647,83	15,77	15887	95	0	11383	29452
		НР - 72%, СП - 8%				2632,06	2,90	15792	17	0	2182	
7	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство	м		7,5	822,56	6,69	6169	50	0	4417	11433
		НР - 72%, СП - 8%				815,87	2,05	6119	15	0	847	
8	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм . Устройство /200 мм/	м		16,8	822,56	6,69	13819	112	0	9894	25610
		НР - 72%, СП - 8%				815,87	2,05	13707	34	0	1897	
9	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт		3,5	1246,15	24,82	4362	87	0	3103	8062
		НР - 72%, СП - 8%				1221,33	10,00	4275	35	0	597	

10	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.		7	318,24	0,00	2228	0	0	1604	4138
		НР - 72%, СП - 8%				318,24	0,00	2228	0	0	307	
11	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		6	804,45	0,98	4827	6	0	3473	8964
		НР - 72%, СП - 8%				803,47	0,48	4821	3	0	664	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		0,9	3142,59	0,00	2828	0	0	2036	5254
		НР - 72%, СП - 8%				3142,59	0,00	2828	0	0	389	
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		0,85	4649,08	3001,17	3952	2551	0	1867	6284
		НР - 72%, СП - 8%				1647,91	1402,64	1401	1192	0	465	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. [illegible]	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		7,1	557,95	30,83	3961	219	0	2720	7216
		НР - 72%, СП - 8%				527,12	5,05	3743	36	0	535	
15	1106-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки	м		8,5	798,24	90,90	6785	773	0	4593	12288
		НР - 72%, СП - 8%				707,34	43,17	6012	367	0	910	
16	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. [illegible]	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		3,8	2079,60	25,34	7902	96	0	5639	14625
		НР - 72%, СП - 8%				2054,26	6,82	7806	26	0	1083	
		ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			144738	13513	0	98796	263017
								131225	5992	0	19483	

	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			263 016,698	
	в том числе оборудование	Тенге				
	в том числе СМР	Тенге			263 016,698	
	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге		1,2%	3 156,20	
	Итого с временными	Тенге			266 172,90	
	Затраты на производства СМР в зимнее время 1,3%	Тенге		1,30%	3 460,25	
	Итого в базовых ценах 2022г. СМР	Тенге			269 633,146	
	Итого в базовых ценах 2022г. оборудование	Тенге				
	Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование	Тенге			269 633,15	
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2%	5 392,66	
	Итого с непредвиденными работами и затратами				275 025,81	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2023 г К=1,079	Тенге		1,079	296 752,85	
	Сметная стоимость с коэф-м на Генподрядные услуги 0,9	Тенге		0,90	267 077,563	
	НДС	Тенге		12%	32 049,308	
	Стоимость строительства с НДС	Тенге			299 126,871	

Генподрядчик:
ТОО "Ірғетас-Құрылыс-II"
061140007390
БИН
Директор **Омарбеков А.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ"
БИН 030540004055
Директор **Мырзалиев М.Ж.**