форма КС-3

Генподрядчик : **ТОО "Іргетас-Құрылыс-II" БИН 061140007390 Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21**

Субподрядчик : **ТОО "Amanat Elevate" БИН 170840020928 г.Шымкент, проспект Абая, 33А**

Договор подряда (контракт) №34-14-5 от 27.02.2024 года

Наименование : **Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 20.09.2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
12	17	34-14-5	27.02.2024	бюджетное	11	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17	285 910,444	255 277,182		285 910,444					30 633,262	285 910,444
Всего по стройке	285 910,444	255 277,182		285 910,444					30 633,262	**285 910,444**

Генподрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390
Директор **Омарбеков А.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364
Директор **Истамбеков А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития

Генподрядчик : **ТОО "Іргетас-Курылыс-II" БИН 061140007390 Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21**
(организация,адрес,телефон)

Субподрядчик : **ТОО "Amanat Elevate" БИН 110440022364 г.Шымкент, проспект Абая, 33А**
(организация,адрес,телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №34-14-5 от 27.02.2024 года

Акт выполненных работ №1

за сентябрь от 20.09.2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1203-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный	м стыка		12	1371,77	636,36	16461	7636	0	9100	27607
		НР - 72%, СП - 8%				735,41	317,88	8825	3815	0	2045	
2	1107-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Панели стеновые. Заполнение швов цементным раствором	м шва		12	605,59	65,43	7267	785	0	4667	12889
		НР - 72%, СП - 8%				540,16	0,00	6482	0	0	955	
3	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем толщиной 120 мм с лесов	$м^2$ поверхности облицовки		9	3615,91	20,54	32543	185	0	23328	60341
		НР - 72%, СП - 8%				3595,37	4,64	32358	42	0	4470	
4	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки		9	63,60	0,35	572	3	0	411	1062
		НР - 72%, СП - 8%				63,25	0,18	569	2	0	79	
5	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2	$м^2$ вертикальной проекции		9	1216,91	92,06	10952	829	0	7580	20014
		НР - 72%, СП - 8%				1124,85	44,83	10124	403	0	1483	
6	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Обрамлениепроемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м		5	2647,83	15,77	13239	79	0	9486	24543
		НР - 72%, СП - 8%				2632,06	2,90	13160	15	0	1818	
7	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство	м		7,6	822,56	6,69	6251	51	0	4476	11585
		НР - 72%, СП - 8%				815,87	2,05	6201	16	0	858	
8	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм . Устройство /200 мм/	м		16,5	822,56	6,69	13572	110	0	9717	25152
		НР - 72%, СП - 8%				815,87	2,05	13462	34	0	1863	
9	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт		3,25	1246,15	24,82	4050	81	0	2881	7486
		НР - 72%, СП - 8%				1221,33	10,00	3969	33	0	555	

10	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.		6	318,24	0,00	1909	0	0	1375	3547
		НР - 72%, СП - 8%				318,24	0,00	1909	0	0	263	
11	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		6	804,45	0,98	4827	6	0	3473	8964
		НР - 72%, СП - 8%				803,47	0,48	4821	3	0	664	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		0,9	3142,59	0,00	2828	0	0	2036	5254
		НР - 72%, СП - 8%				3142,59	0,00	2828	0	0	389	
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		0,85	4649,08	3001,17	3952	2551	0	1867	6284
		НР - 72%, СП - 8%				1647,91	1402,64	1401	1192	0	465	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. № 29	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		7,8	557,95	30,83	4352	240	0	2989	7928
		НР - 72%, СП - 8%				527,12	5,05	4112	39	0	587	
15	1106-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки	м		7,9	798,24	90,90	6306	718	0	4269	11421
		НР - 72%, СП - 8%				707,34	43,17	5588	341	0	846	
16	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. № 29	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		4,5	2079,60	25,34	9358	114	0	6678	17319
		НР - 72%, СП - 8%				2054,26	6,82	9244	31	0	1283	
		ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			138441	13388	0	94332	251396
								125053	5964	0	18622	

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			251 395,739	
в том числе оборудование	Тенге				
в том числе СМР	Тенге			251 395,739	
Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге		1,2%	3 016,75	
Итого с временными	Тенге			254 412,49	
Затраты на производства СМР в зимнее время 1,3%	Тенге		1,30%	3 307,36	
Итого в базовых ценах 2022г. СМР	Тенге			257 719,850	
Итого в базовых ценах 2022г. оборудование	Тенге				
Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование	Тенге			257 719,85	
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2%	5 154,40	
Итого с непредвиденными работами и затратами				262 874,25	
Сметная стоимость в текущем уровне цен 2023 г.К=1,079	Тенге		1,079	283 641,31	
Сметная стоимость с коэф-м на Генподрядные услуги 0.9	Тенге		0,90	255 277,182	
НДС	Тенге		12%	30 633,262	
Стоимость строительства с НДС	Тенге			285 910,444	

Генподрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390
Директор Омарбеков А.Ж.

Субподрядчик:
ТОО "Amanat Elevate"
БИН 110440022364
Директор Истамбеков А.Б.