Заказчик : ГККП «Областная детско–юношеская спортивная школа №5» Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО «КАЗ ОКК»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Областная детско-юношеская спортивная школа №5" находящаяся по адресу ЗКО, г. Уральск, ул. К. Аманжолова, ст-е174

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		23	29.04.2020	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2020 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт административного здания ГККП "Областная детско-юношеская спортивная школа №5" находящаяся по адресу ЗКО, г. Уральск, ул. К. Аманжолова, ст-е174	13512314,75	12064566,74		-	-	-	-	-	1447748,01	13512314,75

М.П. Заказчик: Руководитель ГККП «Областная детско–юношеская спортивная школа №5» Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО

(должность, ф., и., о., подпись) Насипов К.А.

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗ ОКК» _____ Насипкалиев Н.Е.

(должность, ф., и., о., подпись)

Форма 2

Заказчик: ГККП «Областная детско–юношеская спортивная школа №5» Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО

Подрядчик: ТОО "КАЗ ОКК"

Наименование объекта - Капитальный ремонт административного здания ГККП "Областная детско-юношеская спортивная школа №5" находящаяся по адресу ЗКО, г. Уральск, ул. К. Аманжолова, ст-е174

Договор: №23 от 29.04.2020

Акт выполненных работ
за июнь 2020

Составлена в ценах 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы					
1	11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	77,0000		157,61	12136
		Итого оплата труда:				157,61	12136
		Накладные расходы	%	–		88,62	6824
		Сметная прибыль	%	8		19,70	1517
		Сметная стоимость:				265,94	20477
2	12-110102-0101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2	77,0000		1732,76	133422
		Итого оплата труда:				1348,00	103796
		Итого эксплуатация машин:				0,25	19
		Итого материалов:				384,51	29607
		Накладные расходы	%	–		887,72	68355
		Сметная прибыль	%	8		209,64	16142
		Сметная стоимость:				2830,12	217919
3	11-150212-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=1,15 И К=1,25	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**	м2	77,0000		1217,07	93715
		Итого оплата труда:				579,44	44617

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**5,18**	**399**
		Итого материалов:				**634,74**	**48875**
		Накладные расходы	%	--		372,78	28704
		Сметная прибыль	%	8		127,19	9793
		Сметная стоимость:				**1717,04**	**132212**
4	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**77,0000**		**145,44**	**11199**
		Итого оплата труда:				**83,83**	**6455**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**93**
		Итого материалов:				**60,93**	**4691**
		Накладные расходы	%	--		52,83	4068
		Сметная прибыль	%	8		15,86	1221
		Сметная стоимость:				**214,13**	**16488**
		Кровля					
5	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015 П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**511,0000**		**5629,71**	**2876781**
		Итого оплата труда:				**1525,28**	**779418**
		Итого эксплуатация машин:				**75,80**	**38735**
		Итого материалов:				**4050,46**	**2069784**
		Накладные расходы	%	--		1068,61	546061
		Сметная прибыль	%	8		535,87	273827
		Сметная стоимость:				**7234,19**	**3696669**
6	**21-130208-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 38 мм**	**1000 шт.**	**6,1320**		**9337,68**	**57259**
		Накладные расходы	%	--		336,16	2061
		Сметная прибыль	%	8		773,91	4746
		Сметная стоимость:				**10447,74**	**64066**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-100115-0201 РСНБ РК 2015 П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	511,0000		213,30	108999
		Итого оплата труда:				26,76	13675
		Итого эксплуатация машин:				2,17	1110
		Итого материалов:				185,30	94686
		Накладные расходы	%	--		24,26	12396
		Сметная прибыль	%	8		19,01	9712
		Сметная стоимость:				256,57	131107
8	11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытие пленкой стен и кровель	м2 покрытия	511,0000		133,23	68083
		Итого оплата труда:				102,40	52324
		Итого эксплуатация машин:				0,22	115
		Итого материалов:				30,72	15698
		Накладные расходы	%	--		73,01	37307
		Сметная прибыль	%	8		16,50	8431
		Сметная стоимость:				222,74	113821
9	21-100404-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2	м2	613,2000		130,33	79918
		Накладные расходы	%	--		4,69	2877
		Сметная прибыль	%	8		10,80	6624
		Сметная стоимость:				145,82	89419
10	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	16,7400		2421,45	40535
		Итого оплата труда:				846,79	14175
		Итого эксплуатация машин:				10,53	176

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1567,01**	**26232**
		Накладные расходы	%	--		581,96	9742
		Сметная прибыль	%	8		240,27	4022
		Сметная стоимость:				**3243,68**	**54299**
11	**11-100106-0101 РСНБ РК 2015 П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**1,0000**		**11205,89**	**11206**
		Итого оплата труда:				**5553,22**	**5553**
		Итого эксплуатация машин:				**686,85**	**687**
		Итого материалов:				**5240,23**	**5240**
		Накладные расходы	%	--		3843,79	3844
		Сметная прибыль	%	8		1203,97	1204
		Сметная стоимость:				**16253,66**	**16254**
12	**21-130814-2211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**1,0000**		**787,44**	**787**
		Накладные расходы	%	--		28,35	28
		Сметная прибыль	%	8		65,26	65
		Сметная стоимость:				**881,05**	**881**
13	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**2,0000**		**280,78**	**562**
		Накладные расходы	%	--		10,11	20
		Сметная прибыль	%	8		23,27	47
		Сметная стоимость:				**314,16**	**628**
14	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**1,0000**		**497,75**	**498**
		Накладные расходы	%	--		17,92	18
		Сметная прибыль	%	8		41,25	41

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				556,92	557
15	11-120101-0706 РСНБ РК 2015 П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Окна слуховые. Устройство покрытия профлистом	м2 кровли	5,6000		5143,67	28805
		Итого оплата труда:				1323,06	7409
		Итого эксплуатация машин:				75,80	424
		Итого материалов:				3766,64	21093
		Накладные расходы	%	--		958,24	5366
		Сметная прибыль	%	8		488,15	2734
		Сметная стоимость:				6590,06	36904
16	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,4800		2421,45	13270
		Итого оплата труда:				846,79	4640
		Итого эксплуатация машин:				10,53	58
		Итого материалов:				1567,01	8587
		Накладные расходы	%	--		581,96	3189
		Сметная прибыль	%	8		240,27	1317
		Сметная стоимость:				3243,68	17775
		Зонт ВШ1 (2шт)					
17	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	0,9400		511,54	481
		Итого оплата труда:				319,53	300
		Итого эксплуатация машин:				164,50	155
		Итого материалов:				64,63	61
		Накладные расходы	%	--		18,42	17
		Сметная прибыль	%	8		42,40	40
		Сметная стоимость:				572,36	538

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**21-100105-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**1,0810**		**1350,78**	**1460**
		Накладные расходы	%	--		48,63	53
		Сметная прибыль	%	8		111,95	121
		Сметная стоимость:				**1511,36**	**1634**
19	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0111**		**69911,25**	**777**
		Итого оплата труда:				**54794,68**	**609**
		Итого эксплуатация машин:				**17675,82**	**196**
		Итого материалов:				**1898,65**	**21**
		Накладные расходы	%	--		2516,80	28
		Сметная прибыль	%	8		5794,24	64
		Сметная стоимость:				**78222,30**	**869**
20	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0111**		**208069,27**	**2313**
		Накладные расходы	%	--		7490,49	83
		Сметная прибыль	%	8		17244,78	192
		Сметная стоимость:				**232804,54**	**2588**
21	**21-130211-0408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4х10 мм**	**шт.**	**8,0000**		**2,04**	**16**
		Накладные расходы	%	--		0,07	1
		Сметная прибыль	%	8		0,17	1
		Сметная стоимость:				**2,28**	**18**

1	2	3	4	5	6	7	8
22	11-090605-0201 РСНБ РК 2015 П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Монтаж ограждающих сеток**	м2 сетки	1,2000		5348,09	6418
		Итого оплата труда:				4964,20	5957
		Итого эксплуатация машин:				313,38	376
		Итого материалов:				119,36	143
		Накладные расходы	%	--		192,53	231
		Сметная прибыль	%	8		443,25	532
		Сметная стоимость:				5983,87	7181
23	21-050308-0225 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	1,2000		496,73	596
		Накладные расходы	%	--		17,88	21
		Сметная прибыль	%	8		41,17	49
		Сметная стоимость:				555,78	667
24	11-060601-0101 РСНБ РК 2015 П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство**	м3	0,0460		59197,35	2723
		Итого оплата труда:				23286,16	1071
		Итого эксплуатация машин:				6257,68	288
		Итого материалов:				31135,28	1432
		Накладные расходы	%	--		16822,90	774
		Сметная прибыль	%	8		6081,62	280
		Сметная стоимость:				82101,87	3777
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				3551957
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3544282
Материалы -			Тенге				2325927
Всего заработная плата -			Тенге				1045270
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				143409
Накладные расходы -			Тенге				731793
Сметная прибыль -			Тенге				342086

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4618160
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1361
		Сметная заработная плата -	Тенге				1045270
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				7676
	Материалы -		Тенге				225
	Всего заработная плата -		Тенге				6866
		Накладные расходы -	Тенге				276
		Сметная прибыль -	Тенге				636
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				8588
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9
		Сметная заработная плата -	Тенге				6866
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4626749
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1369
		Сметная заработная плата -	Тенге				1052137
		РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы					
25	**11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**55,0000**		**822,04**	**45212**
		Итого оплата труда:				**564,18**	**31030**
		Итого эксплуатация машин:				**50,39**	**2772**
		Итого материалов:				**248,33**	**13658**
		Накладные расходы	%	--		349,89	19244
		Сметная прибыль	%	8		93,75	5157
		Сметная стоимость:				**1265,69**	**69613**
26	**11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**55,0000**		**1295,21**	**71237**
		Итого оплата труда:				**472,74**	**26000**
		Итого эксплуатация машин:				**38,64**	**2125**
		Итого материалов:				**815,37**	**44846**
		Накладные расходы	%	--		315,01	17326

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		128,82	7085
		Сметная стоимость:				**1739,04**	**95647**
		Окна					
27	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2**	**69,7800**		**2248,65**	**156911**
		Итого оплата труда:				980,09	68391
		Итого эксплуатация машин:				**143,26**	**9997**
		Итого материалов:				**1193,62**	**83291**
		Накладные расходы	%	--		688,15	48019
		Сметная прибыль	%	8		234,94	16394
		Сметная стоимость:				**3171,74**	**221324**
28	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**11,7000**		**2027,01**	**23716**
		Итого оплата труда:				**794,91**	**9301**
		Итого эксплуатация машин:				**141,31**	**1653**
		Итого материалов:				**1158,26**	**13552**
		Накладные расходы	%	--		565,44	6616
		Сметная прибыль	%	8		207,40	2427
		Сметная стоимость:				**2799,85**	**32758**
29	**21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**69,7800**		**17389,69**	**1213453**
		Накладные расходы	%	--		626,03	43684
		Сметная прибыль	%	8		1441,26	100571
		Сметная стоимость:				**19456,98**	**1357708**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	11,7000		19457,23	227650
		Накладные расходы	%	--		700,46	8195
		Сметная прибыль	%	8		1612,62	18868
		Сметная стоимость:				21770,31	254713
31	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	42,2000		1124,43	47451
		Итого оплата труда:				189,48	7996
		Итого эксплуатация машин:				7,97	337
		Итого материалов:				930,83	39281
		Накладные расходы	%	--		157,87	6662
		Сметная прибыль	%	8		102,58	4329
		Сметная стоимость:				1384,88	58442
32	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	12,6600		2421,45	30656
		Итого оплата труда:				846,79	10720
		Итого эксплуатация машин:				10,53	133
		Итого материалов:				1567,01	19838
		Накладные расходы	%	--		581,96	7368
		Сметная прибыль	%	8		240,27	3042
		Сметная стоимость:				3243,68	41065
		Полы					
33	12-010101-0301 РСНБ РК 2015	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	м3 грунта	13,1600		3347,64	44055
		Итого оплата труда:				3273,99	43086
		Итого эксплуатация машин:				0,36	5
		Итого материалов:				73,45	967

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		2125,10	27966
		Сметная прибыль	%	8		437,82	5762
		Сметная стоимость:				**5910,56**	**77783**
34	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015 П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**39,0100**		**620,78**	**24216**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**11702**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**920**
		Итого материалов:				**309,21**	**12062**
		Накладные расходы	%	--		211,60	8255
		Сметная прибыль	%	8		66,59	2598
		Сметная стоимость:				**898,97**	**35069**
35	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**39,0100**		**504,41**	**19677**
		Итого оплата труда:				**33,25**	**1297**
		Итого эксплуатация машин:				**24,11**	**941**
		Итого материалов:				**458,94**	**17903**
		Накладные расходы	%	--		39,13	1527
		Сметная прибыль	%	8		43,48	1696
		Сметная стоимость:				**587,03**	**22900**
36	**12-010101-0301 РСНБ РК 2015**	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	**м3 грунта**	**38,2000**		**3347,64**	**127880**
		Итого оплата труда:				**3273,99**	**125067**
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**14**
		Итого материалов:				**73,45**	**2806**
		Накладные расходы	%	--		2125,10	81179
		Сметная прибыль	%	8		437,82	16725
		Сметная стоимость:				**5910,56**	**225783**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	11-110101-1101 РСНБ РК 2015 П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**95,5000**		**620,78**	**59284**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**28647**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**2252**
		Итого материалов:				**309,21**	**29530**
		Накладные расходы	%	--		211,60	20208
		Сметная прибыль	%	8		66,59	6359
		Сметная стоимость:				**898,97**	**85852**
38	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=6П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**95,5000**		**504,41**	**48171**
		Итого оплата труда:				**33,25**	**3175**
		Итого эксплуатация машин:				**24,11**	**2303**
		Итого материалов:				**458,94**	**43828**
		Накладные расходы	%	--		39,13	3737
		Сметная прибыль	%	8		43,48	4153
		Сметная стоимость:				**587,03**	**56061**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2139567**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2139567**
Материалы -			Тенге				**321562**
Всего заработная плата -			Тенге				**366411**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1441102**
Накладные расходы -			Тенге				**299986**
Сметная прибыль -			Тенге				**195164**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2634717**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**500**
Сметная заработная плата -			Тенге				**366411**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2634717**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**500**
Сметная заработная плата -			Тенге				**366411**

РАЗДЕЛ 3.Отделка помещений

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**12-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**729,9000**		**1754,03**	**1280265**
		Итого оплата труда:				**1370,46**	**1000295**
		Итого эксплуатация машин:				**9,39**	**6857**
		Итого материалов:				**379,24**	**276805**
		Накладные расходы	%	--		902,24	658546
		Сметная прибыль	%	8		212,50	155105
		Сметная стоимость:				**2868,77**	**2093916**
40	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**218,9700**		**827,90**	**181286**
		Итого оплата труда:				**363,86**	**79674**
		Итого эксплуатация машин:				**21,37**	**4680**
		Итого материалов:				**460,37**	**100806**
		Накладные расходы	%	--		236,38	51759
		Сметная прибыль	%	8		85,14	18644
		Сметная стоимость:				**1149,42**	**251689**
41	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9П-3.12 К=1,15 И К=1,25**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**336,6000**		**1009,46**	**339783**
		Итого оплата труда:				**468,33**	**157639**
		Итого эксплуатация машин:				**24,98**	**8408**
		Итого материалов:				**536,78**	**180681**
		Накладные расходы	%	--		302,22	101728
		Сметная прибыль	%	8		104,93	35321
		Сметная стоимость:				**1416,61**	**476832**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1801334**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1801334**
	Материалы -		Тенге				**558292**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1237608**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				812034
		Сметная прибыль -	Тенге				209069
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2822437
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1557
		Сметная заработная плата -	Тенге				1237608
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2822437
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1557
		Сметная заработная плата -	Тенге				1237608
		РАЗДЕЛ 4.Демонтаж					
42	**12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**21,0000**		**968,90**	**20347**
		Итого оплата труда:				**948,56**	**19920**
		Итого эксплуатация машин:				**37,98**	**798**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		615,66	12929
		Сметная прибыль	%	8		126,76	2662
		Сметная стоимость:				**1711,32**	**35938**
43	**12-060101-0202 РСНБ РК 2015**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**88,5975**		**340,32**	**30151**
		Итого оплата труда:				**334,30**	**29618**
		Итого эксплуатация машин:				**13,04**	**1155**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		216,94	19220
		Сметная прибыль	%	8		44,58	3950
		Сметная стоимость:				**601,84**	**53321**
44	**12-060101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**25,3200**		**674,08**	**17068**
		Итого оплата труда:				**674,08**	**17068**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		436,99	11065
		Сметная прибыль	%	8		88,89	2251
		Сметная стоимость:				**1199,95**	**30383**

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**42,2000**		**62,89**	**2654**
		Итого оплата труда:				**62,85**	**2652**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**2**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		40,75	1720
		Сметная прибыль	%	8		8,29	350
		Сметная стоимость:				**111,93**	**4724**
46	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**63,3000**		**256,69**	**16249**
		Итого оплата труда:				**256,69**	**16249**
		Накладные расходы	%	--		153,38	9709
		Сметная прибыль	%	8		32,81	2077
		Сметная стоимость:				**442,88**	**28034**
47	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,8**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2**	**13,9200**		**667,25**	**9288**
		Итого оплата труда:				**621,45**	**8651**
		Итого эксплуатация машин:				**88,39**	**1230**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		409,03	5694
		Сметная прибыль	%	8		86,10	1199
		Сметная стоимость:				**1162,38**	**16180**
48	**12-090101-0601 РСНБ РК 2015**	**Поручни деревянные. Разборка прямой части**	**м поручня**	**8,5000**		**65,91**	**560**
		Итого оплата труда:				**65,91**	**560**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		42,73	363
		Сметная прибыль	%	8		8,69	74
		Сметная стоимость:				**117,33**	**997**
49	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**8,5000**		**256,69**	**2182**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**256,69**	**2182**
		Накладные расходы	%	--		153,38	1304
		Сметная прибыль	%	8		32,81	279
		Сметная стоимость:				**442,88**	**3764**
50	**12-070101-0201 РСНБ РК 2015**	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м2**	**117,2000**		**244,13**	**28612**
		Итого оплата труда:				**238,56**	**27959**
		Итого эксплуатация машин:				**12,06**	**1413**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		154,85	18149
		Сметная прибыль	%	8		31,92	3741
		Сметная стоимость:				**430,90**	**50501**
51	**12-070101-0207 РСНБ РК 2015**	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м2**	**17,3100**		**547,70**	**9481**
		Итого оплата труда:				**538,38**	**9319**
		Итого эксплуатация машин:				**20,19**	**350**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		349,35	6047
		Сметная прибыль	%	8		71,76	1242
		Сметная стоимость:				**968,81**	**16770**
52	**12-120104-0507 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	**м2**	**25,1000**		**145,04**	**3641**
		Итого оплата труда:				**145,04**	**3641**
		Накладные расходы	%	--		94,03	2360
		Сметная прибыль	%	8		19,13	480
		Сметная стоимость:				**258,20**	**6481**
53	**12-120104-0510 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**316,7000**		**210,66**	**66715**
		Итого оплата труда:				**210,66**	**66715**
		Накладные расходы	%	--		136,56	43250
		Сметная прибыль	%	8		27,78	8797
		Сметная стоимость:				**375,00**	**118762**

1	2	3	4	5	6	7	8
54	**12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**782,2200**		**177,50**	**138848**
		Итого оплата труда:				**177,50**	**138848**
		Накладные расходы	%	--		115,07	90012
		Сметная прибыль	%	8		23,41	18309
		Сметная стоимость:				**315,98**	**247168**
55	**12-080101-0101 РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**511,0000**		**122,47**	**62581**
		Итого оплата труда:				**110,56**	**56496**
		Итого эксплуатация машин:				**15,83**	**8088**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		72,10	36844
		Сметная прибыль	%	8		15,57	7954
		Сметная стоимость:				**210,13**	**107379**
56	**12-080101-0202 РСНБ РК 2015**	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**511,0000**		**72,54**	**37069**
		Итого оплата труда:				**72,45**	**37023**
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**45**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		46,97	24003
		Сметная прибыль	%	8		9,56	4886
		Сметная стоимость:				**129,07**	**65957**
57	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**43,9000**		**62,89**	**2761**
		Итого оплата труда:				**62,85**	**2759**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**2**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		40,75	1789
		Сметная прибыль	%	8		8,29	364
		Сметная стоимость:				**111,93**	**4914**
58	**12-190101-0901 РСНБ РК 2015**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**50,6200**		**1480,27**	**74931**
		Итого оплата труда:				**1480,27**	**74931**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		959,62	48576
		Сметная прибыль	%	8		195,19	9881
		Сметная стоимость:				**2635,08**	**133388**
59	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**50,6200**		**74,00**	**3746**
		Накладные расходы	%	--		2,66	135
		Сметная прибыль	%	8		6,13	310
		Сметная стоимость:				**82,80**	**4191**
60	**41-020103-1015 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**50,6200**		**286,59**	**14507**
		Накладные расходы	%	--		10,32	522
		Сметная прибыль	%	8		23,75	1202
		Сметная стоимость:				**320,66**	**16232**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**541389**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**541389**
Материалы -			Тенге				**0**
Всего заработная плата -			Тенге				**514591**
Транспортные расходы -			Тенге				**18253**
		Накладные расходы -	Тенге				**333689**
		Сметная прибыль -	Тенге				**70006**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**945084**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**735**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**514591**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**945084**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**735**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**514591**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**8034247**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3126165**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				99312
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				44582
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4790517
		- перевозка грузов	Тенге				18253
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1822920
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				9857167
	Накладные расходы II уровня		Тенге				354858
	ИТОГО:		Тенге				10212025
	Сметная прибыль		Тенге				816962
	ИТОГО по смете:		Тенге				11028987
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге				132347,84
	Итого с временными		Тенге				11161334,84
	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,98%		Тенге				220994,43
	Итого с зимними		Тенге				11382329,27
	Текущих ценах на 2020, К=1,0599383		Тенге				12064566,74
	НДС 12%		Тенге				1447748,01
	Итого с НДС		Тенге				13512314,75

Заказчик: Руководитель ГККП «Областная детско–юношеская спортивная школа №5» Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО

_____ Насипов К.А.

Технадзор: ТОО "ТОО DS&V"

_____ Абишев Н.А.

Подрядчик: ТОО "КазОКК"

_____ Насипкалиев Н.Е.

Заказчик : ГККП «Областная детско–юношеская спортивная школа №5» Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО
Подрядчик: ТОО «КАЗ ОКК»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт административного здания ГККП "Областная детско-юношеская спортивная школа №5" находящаяся по адресу ЗКО, г. Уральск, ул. К. Аманжолова, ст-е174

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика		подряд-чика		23	29.04.2020	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2020 года) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт административного здания ГККП "Областная детско-юношеская спортивная школа №5" находящаяся по адресу ЗКО, г. Уральск, ул. К. Аманжолова, ст-е174	18 052 305,26	4053562,96		-	-	-	-	-	486427,55	4539990,51

М.П. Заказчик: Руководитель ГККП «Областная детско–юношеская спортивная школа №5» Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО
_____ Насипов К.А.
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗ ОКК» _____ Насипкалиев Н.Е.
(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик: ГККП «Областная детско–юношеская спортивная школа №5» Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО **Форма 2**

Подрядчик: ТОО "КАЗ ОКК"

Наименование объекта - Капитальный ремонт административного здания ГККП "Областная детско-юношеская спортивная школа №5" находящаяся по адресу ЗКО, г.

Договор: №23 от 29.04.2020

Акт выполненных работ
за июнь 2020

Составлена в ценах 2017года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы					
1	**11-100402-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=1,15 И К=1,25**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 100-150 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**13,3000**		**6530,93**	**86861**
		Итого оплата труда:				**1338,88**	**17807**
		Итого эксплуатация машин:				**45,29**	**602**
		Итого материалов:				**5164,21**	**68684**
		Накладные расходы	%	--		1064,59	14159
		Сметная прибыль	%	8		607,64	8082
		Сметная стоимость:				**8203,16**	**109102**
2	**11-110101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1,15 И К=1,25**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**80,0000**		**213,03**	**17042**
		Итого оплата труда:				**64,48**	**5158**
		Итого эксплуатация машин:				**2,07**	**166**
		Итого материалов:				**147,18**	**11775**
		Накладные расходы	%	--		48,35	3868
		Сметная прибыль	%	8		20,91	1673
		Сметная стоимость:				**282,29**	**22583**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	11-110101-3904 РСНБ РК 2015 К=1,15 И К=1,25	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	44,0000		476,93	20985
		Итого оплата труда:				229,38	10093
		Итого эксплуатация машин:				1,35	59
		Итого материалов:				246,84	10861
		Накладные расходы	%	--		161,89	7123
		Сметная прибыль	%	8		51,11	2249
		Сметная стоимость:				689,93	30357
4	12-120103-0207 РСНБ РК 2015	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	63,3000		635,99	40258
		Итого оплата труда:				564,31	35721
		Итого эксплуатация машин:				0,18	11
		Итого материалов:				71,59	4531
		Накладные расходы	%	--		368,41	23320
		Сметная прибыль	%	8		80,35	5086
		Сметная стоимость:				1084,75	68665
5	11-100212-0201 РСНБ РК 2015 К=1,15 И К=1,25	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	8,5000		1563,80	13292
		Итого оплата труда:				252,28	2144
		Итого эксплуатация машин:				34,39	292
		Итого материалов:				1291,31	10976
		Накладные расходы	%	--		212,59	1807
		Сметная прибыль	%	8		142,11	1208
		Сметная стоимость:				1918,50	16307
6	12-120103-0207 РСНБ РК 2015	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза	м2	8,5000		635,99	5406
		Итого оплата труда:				564,31	4797
		Итого эксплуатация машин:				0,18	2
		Итого материалов:				71,59	608
		Накладные расходы	%	--		368,41	3131
		Сметная прибыль	%	8		80,35	683
		Сметная стоимость:				1084,75	9220

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	55,0000		303,05	16668
		Итого оплата труда:				212,04	11662
		Итого эксплуатация машин:				2,42	133
		Итого материалов:				89,75	4936
		Накладные расходы	%	--		131,29	7221
		Сметная прибыль	%	8		34,75	1911
		Сметная стоимость:				469,09	25800
8	11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,2000		3553,79	25587
		Итого оплата труда:				972,90	7005
		Итого эксплуатация машин:				62,01	446
		Итого материалов:				2547,41	18341
		Накладные расходы	%	--		741,76	5341
		Сметная прибыль	%	8		343,64	2474
		Сметная стоимость:				4639,19	33402
9	21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99	м	42,2000		2923,66	123378
		Накладные расходы	%	--		105,25	4442
		Сметная прибыль	%	8		242,31	10226
		Сметная стоимость:				3271,22	138046
		Двери					
10	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1,15 И К=1,25	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,8900		2014,56	3808

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**953,02**	**1801**
		Итого эксплуатация машин:				**412,33**	**779**
		Итого материалов:				**761,15**	**1439**
		Накладные расходы	%	--		662,95	1253
		Сметная прибыль	%	8		214,20	405
		Сметная стоимость:				**2891,70**	**5465**
11	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,8900**		**8948,60**	**16913**
		Накладные расходы	%	--		322,15	609
		Сметная прибыль	%	8		741,66	1402
		Сметная стоимость:				**10012,41**	**18923**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**370199**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**370199**
Материалы -			Тенге				**132152**
Всего заработная плата -			Тенге				**96188**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**140291**
		Накладные расходы -	Тенге				**72274**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35398**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**477871**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96188**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**477871**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96188**
		РАЗДЕЛ 2.Полы					
12	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1,15 И К=1,25**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**39,0100**		**3701,60**	**144399**
		Итого оплата труда:				**1036,69**	**40441**
		Итого эксплуатация машин:				**63,85**	**2491**
		Итого материалов:				**2629,59**	**102580**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		787,33	30714
		Сметная прибыль	%	8		359,11	14009
		Сметная стоимость:				**4848,04**	**189122**
13	**12-120101-1106 РСНБ РК 2015**	**Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**13,7300**		**539,61**	**7409**
		Итого оплата труда:				**373,59**	**5129**
		Итого эксплуатация машин:				**2,48**	**34**
		Итого материалов:				**164,80**	**2263**
		Накладные расходы	%	--		248,17	3407
		Сметная прибыль	%	8		63,02	865
		Сметная стоимость:				**850,80**	**11681**
14	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015 К=1,15 И К=1,25**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**95,5000**		**620,78**	**59284**
		Итого оплата труда:				**299,97**	**28647**
		Итого эксплуатация машин:				**23,58**	**2252**
		Итого материалов:				**309,21**	**29530**
		Накладные расходы	%	--		211,60	20208
		Сметная прибыль	%	8		66,59	6359
		Сметная стоимость:				**898,97**	**85852**
15	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=1,15 И К=1,25 К=6**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**95,5000**		**504,41**	**48171**
		Итого оплата труда:				**33,25**	**3175**
		Итого эксплуатация машин:				**24,11**	**2303**
		Итого материалов:				**458,94**	**43828**
		Накладные расходы	%	--		39,13	3737
		Сметная прибыль	%	8		43,48	4153
		Сметная стоимость:				**587,03**	**56061**
16	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=1,15 И К=1,25**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**95,5000**		**2974,24**	**284040**
		Итого оплата труда:				**331,90**	**31697**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**17,38**	**1660**
		Итого материалов:				**2633,59**	**251508**
		Накладные расходы	%	--		316,48	30224
		Сметная прибыль	%	8		263,26	25141
		Сметная стоимость:				**3553,98**	**339405**
		Отделка помещений					
17	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9К=1,15 И К=1,25**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**510,9300**		**827,90**	**423000**
		Итого оплата труда:				**363,86**	**185906**
		Итого эксплуатация машин:				**21,37**	**10921**
		Итого материалов:				**460,37**	**235215**
		Накладные расходы	%	--		236,38	120772
		Сметная прибыль	%	8		85,14	43502
		Сметная стоимость:				**1149,42**	**587274**
18	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=1,15 И К=1,25**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**729,9000**		**487,84**	**356078**
		Итого оплата труда:				**357,81**	**261166**
		Итого эксплуатация машин:				**3,72**	**2718**
		Итого материалов:				**128,10**	**93498**
		Накладные расходы	%	--		220,70	161090
		Сметная прибыль	%	8		56,68	41373
		Сметная стоимость:				**765,23**	**558541**
19	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4К=1,15 И К=1,25**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**336,6000**		**590,69**	**198826**
		Итого оплата труда:				**449,21**	**151203**
		Итого эксплуатация машин:				**3,95**	**1329**
		Итого материалов:				**139,43**	**46931**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		276,29	93000
		Сметная прибыль	%	8		69,36	23346
		Сметная стоимость:				**936,34**	**315171**
20	**12-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %**	**м2**	**4,3000**		**681,94**	**2932**
		Итого оплата труда:				**508,91**	**2188**
		Итого эксплуатация машин:				**2,48**	**11**
		Итого материалов:				**171,81**	**739**
		Накладные расходы	%	--		336,15	1445
		Сметная прибыль	%	8		81,45	350
		Сметная стоимость:				**1099,53**	**4728**
21	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015 К=1,15 И К=1,25**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**52,3000**		**4319,52**	**225911**
		Итого оплата труда:				**1879,32**	**98288**
		Итого эксплуатация машин:				**16,34**	**854**
		Итого материалов:				**2432,05**	**127196**
		Накладные расходы	%	--		1222,44	63934
		Сметная прибыль	%	8		443,36	23188
		Сметная стоимость:				**5985,33**	**313033**
		Козырек К-1 1 шт					
22	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6К=1,15 И К=1,25**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0692**		**69911,25**	**4840**
		Итого оплата труда:				**54794,68**	**3793**
		Итого эксплуатация машин:				**17675,82**	**1224**
		Итого материалов:				**1898,65**	**131**
		Накладные расходы	%	--		2516,80	174
		Сметная прибыль	%	8		5794,24	401
		Сметная стоимость:				**78222,30**	**5415**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	т	5,3000		329951,39	1748742
		Накладные расходы	%	--		11878,25	62955
		Сметная прибыль	%	8		27346,37	144936
		Сметная стоимость:				369176,01	1956633
24	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=1,15 И К=1,25	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	5,3000		595,57	3157
		Итого оплата труда:				523,00	2772
		Итого эксплуатация машин:				18,04	96
		Итого материалов:				60,56	321
		Накладные расходы	%	--		327,03	1733
		Сметная прибыль	%	8		73,81	391
		Сметная стоимость:				996,41	5281
25	21-100104-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	6,0950		2040,09	12434
		Накладные расходы	%	--		73,44	448
		Сметная прибыль	%	8		169,08	1031
		Сметная стоимость:				2282,62	13913
26	11-120101-1001 РСНБ РК 2015 К=1,15 И К=1,25	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,2000		2421,45	22277
		Итого оплата труда:				846,79	7790
		Итого эксплуатация машин:				10,53	97
		Итого материалов:				1567,01	14416
		Накладные расходы	%	--		581,96	5354
		Сметная прибыль	%	8		240,27	2211
		Сметная стоимость:				3243,68	29842

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**21-130208-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 38 мм**	**1000 шт.**	**0,0001**		**9337,68**	**1**
		Накладные расходы	%	--		336,16	--
		Сметная прибыль	%	8		773,91	--
		Сметная стоимость:				**10447,74**	**1**
28	**21-130207-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм**	**шт.**	**40,0000**		**32,92**	**1317**
		Накладные расходы	%	--		1,19	47
		Сметная прибыль	%	8		2,73	109
		Сметная стоимость:				**36,83**	**1473**
29		**Окраска металлоконструкций**	**т**	**0,0692**		**7595,00**	**526**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3543344**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3537978**
Материалы -			Тенге				**948025**
Всего заработная плата -			Тенге				**818402**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1762494**
		Накладные расходы -	Тенге				**599068**
		Сметная прибыль -	Тенге				**330964**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4468009**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1032**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**818402**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**4840**
Материалы -			Тенге				**131**
Всего заработная плата -			Тенге				**3793**
		Накладные расходы -	Тенге				**174**
		Сметная прибыль -	Тенге				**401**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**5415**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3793**
Стоимость прочих работ -			Тенге				**526**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**526**
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге				**526**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4473951
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1037
		Сметная заработная плата -	Тенге				822196
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж					
30	12-120104-0504 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**4,3000**		**177,50**	**763**
		Итого оплата труда:				**177,50**	**763**
		Накладные расходы	%	--		115,07	495
		Сметная прибыль	%	8		23,41	101
		Сметная стоимость:				**315,98**	**1359**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**763**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**763**
Всего заработная плата -			Тенге				**763**
		Накладные расходы -	Тенге				**495**
		Сметная прибыль -	Тенге				**101**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1359**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**763**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1359**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**763**
		РАЗДЕЛ 4.Отопление и вентиляция					
31	11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**47,4000**		**792,52**	**37566**
		Итого оплата труда:				**509,77**	**24163**
		Итого эксплуатация машин:				**55,49**	**2630**
		Итого материалов:				**253,82**	**12031**
		Накладные расходы	%	--		347,52	16472
		Сметная прибыль	%	8		91,20	4323
		Сметная стоимость:				**1231,25**	**58361**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**23-051001-0289 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**298,0000**		**1494,85**	**445465**
		Накладные расходы	%	--		53,81	16037
		Сметная прибыль	%	8		123,89	36920
		Сметная стоимость:				**1672,56**	**498422**
33	**23-051001-0287 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 111 Вт до 180 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**68,0000**		**1330,55**	**90477**
		Накладные расходы	%	--		47,90	3257
		Сметная прибыль	%	8		110,28	7499
		Сметная стоимость:				**1488,73**	**101233**
34	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**27,0000**		**226,80**	**6124**
		Итого оплата труда:				**111,73**	**3017**
		Итого материалов:				**115,07**	**3107**
		Накладные расходы	%	--		78,08	2108
		Сметная прибыль	%	8		24,39	659
		Сметная стоимость:				**329,27**	**8890**
35	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**84,0000**		**1540,70**	**129419**
		Итого оплата труда:				**1190,39**	**99993**
		Итого эксплуатация машин:				**75,29**	**6324**
		Итого материалов:				**283,55**	**23818**
		Накладные расходы	%	--		800,34	67229
		Сметная прибыль	%	8		187,28	15732
		Сметная стоимость:				**2528,33**	**212380**

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**23-041008-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Клапан RA-N-15, угловой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**28,0000**		**7276,90**	**203753**
		Накладные расходы	%	--		261,97	7335
		Сметная прибыль	%	8		603,11	16887
		Сметная стоимость:				**8141,98**	**227975**
37	**23-040501-0121 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**28,0000**		**1430,71**	**40060**
		Накладные расходы	%	--		51,51	1442
		Сметная прибыль	%	8		118,58	3320
		Сметная стоимость:				**1600,79**	**44822**
38	**23-051207-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	**шт.**	**28,0000**		**5547,92**	**155342**
		Накладные расходы	%	--		199,73	5592
		Сметная прибыль	%	8		459,81	12875
		Сметная стоимость:				**6207,46**	**173809**
39	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**30,0000**		**511,02**	**15331**
		Накладные расходы	%	--		18,40	552
		Сметная прибыль	%	8		42,35	1271
		Сметная стоимость:				**571,77**	**17153**
40	**12-150103-0801 РСНБ РК 2015**	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	**25,0000**		**149,32**	**3733**
		Итого оплата труда:				**141,26**	**3531**
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**4**
		Итого материалов:				**8,00**	**200**
		Накладные расходы	%	--		91,86	2297

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		19,29	482
		Сметная стоимость:				**260,47**	**6512**
		Демонтаж					
41	**12-150102-0304 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	**м трубопровода**	**70,0000**		**517,07**	**36195**
		Итого оплата труда:				**493,00**	**34510**
		Итого эксплуатация машин:				**2,32**	**162**
		Итого материалов:				**21,75**	**1522**
		Накладные расходы	%	--		320,47	22433
		Сметная прибыль	%	8		67,00	4690
		Сметная стоимость:				**904,54**	**63318**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1163464**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**990356**
Материалы -			Тенге				**1722**
Всего заработная плата -			Тенге				**38042**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**950428**
Накладные расходы -			Тенге				**58945**
Сметная прибыль -			Тенге				**83944**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1133245**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**50**
Сметная заработная плата -			Тенге				**38042**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**173108**
Материалы -			Тенге				**38506**
Всего заработная плата -			Тенге				**127172**
Сдача и испытание -			Тенге				**832**
Накладные расходы -			Тенге				**85809**
Сметная прибыль -			Тенге				**20713**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**279631**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**158**
Сметная заработная плата -			Тенге				**127172**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**1412876**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**208**
Сметная заработная плата -			Тенге				**165214**

РАЗДЕЛ 5.Водопровод и канализация

1	2	3	4	5	6	7	8
42	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	40,0000		1652,31	66092
		Итого оплата труда:				292,48	11699
		Итого эксплуатация машин:				13,24	530
		Итого материалов:				1351,82	54073
		Накладные расходы	%	--		242,50	9700
		Сметная прибыль	%	8		151,58	6063
		Сметная стоимость:				2046,40	81856
43	23-040501-0124 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		5267,90	5268
		Накладные расходы	%	--		189,64	190
		Сметная прибыль	%	8		436,60	437
		Сметная стоимость:				5894,15	5894
44	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,0000		622,23	622
		Итого оплата труда:				243,70	244
		Итого материалов:				378,53	379
		Накладные расходы	%	--		174,90	175
		Сметная прибыль	%	8		63,77	64
		Сметная стоимость:				860,90	861
45	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,0010		324022,38	324
		Накладные расходы	%	--		11664,81	12
		Сметная прибыль	%	8		26854,97	27
		Сметная стоимость:				362542,16	363
46	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	6,0000		256,69	1540
		Итого оплата труда:				256,69	1540

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		153,38	920
		Сметная прибыль	%	8		32,81	197
		Сметная стоимость:				**442,88**	**2657**
47	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**6,0000**		**58,48**	**351**
		Итого оплата труда:				**27,98**	**168**
		Итого эксплуатация машин:				**1,04**	**6**
		Итого материалов:				**29,62**	**178**
		Накладные расходы	%	--		17,82	107
		Сметная прибыль	%	8		6,10	37
		Сметная стоимость:				**82,40**	**494**
48	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**6,0000**		**115,33**	**692**
		Итого оплата труда:				**34,59**	**208**
		Итого эксплуатация машин:				**1,65**	**10**
		Итого материалов:				**79,43**	**477**
		Накладные расходы	%	--		23,58	141
		Сметная прибыль	%	8		11,11	67
		Сметная стоимость:				**150,02**	**900**
		Санитарно-техническое оборудование					
49	**11-170101-0105 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды**	**комплект**	**1,0000**		**1812,22**	**1812**
		Итого оплата труда:				**1493,05**	**1493**
		Итого эксплуатация машин:				**65,78**	**66**
		Итого материалов:				**285,90**	**286**
		Накладные расходы	%	--		999,51	1000
		Сметная прибыль	%	8		224,94	225
		Сметная стоимость:				**3036,67**	**3037**
50	**11-170201-0103 РСНБ РК 2015**	**Смесители. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**717,09**	**717**
		Итого оплата труда:				**686,16**	**686**
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**--**
		Итого материалов:				**30,80**	**31**
		Накладные расходы	%	--		455,17	455
		Сметная прибыль	%	8		93,78	94

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1266,05**	**1266**
51	**23-030102-0937 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**1,0000**		**9135,33**	**9135**
		Накладные расходы	%	--		328,87	329
		Сметная прибыль	%	8		757,14	757
		Сметная стоимость:				**10221,34**	**10221**
52	**23-030102-1224 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**1,0000**		**3771,47**	**3771**
		Накладные расходы	%	--		135,77	136
		Сметная прибыль	%	8		312,58	313
		Сметная стоимость:				**4219,82**	**4220**
53	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**1,0000**		**911,17**	**911**
		Накладные расходы	%	--		32,80	33
		Сметная прибыль	%	8		75,52	76
		Сметная стоимость:				**1019,49**	**1019**
54	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**9,2000**		**593,57**	**5461**
		Итого оплата труда:				**590,34**	**5431**
		Итого эксплуатация машин:				**1,07**	**10**
		Итого материалов:				**2,52**	**23**
		Накладные расходы	%	--		390,77	3595
		Сметная прибыль	%	8		78,75	724
		Сметная стоимость:				**1063,09**	**9780**

1	2	3	4	5	6	7	8
55	**23-010506-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**9,2000**		**267,99**	**2466**
		Накладные расходы	%	--		9,65	89
		Сметная прибыль	%	8		22,21	204
		Сметная стоимость:				**299,85**	**2759**
56	**23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50**	**шт.**	**1,0000**		**325,48**	**325**
		Накладные расходы	%	--		11,72	12
		Сметная прибыль	%	8		26,98	27
		Сметная стоимость:				**364,17**	**364**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**99489**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**24784**
Материалы -			Тенге				**654**
Всего заработная плата -			Тенге				**1916**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**22201**
		Накладные расходы -	Тенге				**1968**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2140**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**28892**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1916**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**74705**
Материалы -			Тенге				**54788**
Всего заработная плата -			Тенге				**19553**
		Накладные расходы -	Тенге				**14925**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7170**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**96800**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19553**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**125692**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**25**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**21469**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 6.Общестроитлельные работы. Здание котельной					
57	**11-460201-0802 РСНБ РК 2015**	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м2**	**22,7500**		**157,61**	**3586**
		Итого оплата труда:				**157,61**	**3586**
		Накладные расходы	%	--		88,62	2016
		Сметная прибыль	%	8		19,70	448
		Сметная стоимость:				**265,94**	**6050**
58	**12-110102-0101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**22,7500**		**1732,76**	**39420**
		Итого оплата труда:				**1348,00**	**30667**
		Итого эксплуатация машин:				**0,25**	**6**
		Итого материалов:				**384,51**	**8748**
		Накладные расходы	%	--		887,72	20196
		Сметная прибыль	%	8		209,64	4769
		Сметная стоимость:				**2830,12**	**64385**
59	**11-150212-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм**	**м2**	**22,7500**		**1217,07**	**27688**
		Итого оплата труда:				**579,44**	**13182**
		Итого эксплуатация машин:				**5,18**	**118**
		Итого материалов:				**634,74**	**14440**
		Накладные расходы	%	--		372,78	8481
		Сметная прибыль	%	8		127,19	2894
		Сметная стоимость:				**1717,04**	**39063**
60	**11-150402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**22,7500**		**145,44**	**3309**
		Итого оплата труда:				**83,83**	**1907**
		Итого эксплуатация машин:				**1,21**	**28**
		Итого материалов:				**60,93**	**1386**
		Накладные расходы	%	--		52,83	1202
		Сметная прибыль	%	8		15,86	361
		Сметная стоимость:				**214,13**	**4871**
		Кровля					

1	2	3	4	5	6	7	8
61	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	122,3000		595,57	72838
		Итого оплата труда:				523,00	63962
		Итого эксплуатация машин:				18,04	2207
		Итого материалов:				60,56	7407
		Накладные расходы	%	--		327,03	39996
		Сметная прибыль	%	8		73,81	9027
		Сметная стоимость:				996,41	121861
62	21-100104-0511 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	140,6450		2040,09	286928
		Накладные расходы	%	--		73,44	10329
		Сметная прибыль	%	8		169,08	23781
		Сметная стоимость:				2282,62	321039
63	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	м2	61,1500		434,75	26585
		Итого оплата труда:				141,84	8673
		Итого эксплуатация машин:				7,91	483
		Итого материалов:				289,05	17675
		Накладные расходы	%	--		102,49	6267
		Сметная прибыль	%	8		42,98	2628
		Сметная стоимость:				580,22	35481
64	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	122,3000		213,30	26087
		Итого оплата труда:				26,76	3273
		Итого эксплуатация машин:				2,17	266
		Итого материалов:				185,30	22662
		Накладные расходы	%	--		24,26	2967
		Сметная прибыль	%	8		19,01	2324
		Сметная стоимость:				256,57	31378

1	2	3	4	5	6	7	8
65	11-140202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц**	м2 покрытия	122,3000		133,23	16295
		Итого оплата труда:				102,40	12523
		Итого эксплуатация машин:				0,22	28
		Итого материалов:				30,72	3757
		Накладные расходы	%	--		73,01	8929
		Сметная прибыль	%	8		16,50	2018
		Сметная стоимость:				222,74	27241
66	21-100404-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная армированная, микроперфорированная с барьерной прослойкой, удельным весом 120 г/м2**	м2	146,7600		130,33	19127
		Накладные расходы	%	--		4,69	689
		Сметная прибыль	%	8		10,80	1585
		Сметная стоимость:				145,82	21401
67	21-130208-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 38 мм**	1000 шт.	1,4700		9337,68	13726
		Накладные расходы	%	--		336,16	494
		Сметная прибыль	%	8		773,91	1138
		Сметная стоимость:				10447,74	15358
		Общестроительные работы					
68	12-120103-0207 РСНБ РК 2015	**Решетки и ограды. Окраска масляными составами за два раза**	м2	1,6500		635,99	1049
		Итого оплата труда:				564,31	931
		Итого эксплуатация машин:				0,18	--
		Итого материалов:				71,59	118
		Накладные расходы	%	--		368,41	608
		Сметная прибыль	%	8		80,35	133
		Сметная стоимость:				1084,75	1790

1	2	3	4	5	6	7	8
69	11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,5000		822,04	1233
		Итого оплата труда:				564,18	846
		Итого эксплуатация машин:				50,39	76
		Итого материалов:				248,33	372
		Накладные расходы	%	--		349,89	525
		Сметная прибыль	%	8		93,75	141
		Сметная стоимость:				1265,69	1899
70	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1,5000		82,74	124
		Итого оплата труда:				76,82	115
		Итого эксплуатация машин:				0,63	1
		Итого материалов:				5,60	8
		Накладные расходы	%	--		46,59	70
		Сметная прибыль	%	8		10,35	16
		Сметная стоимость:				139,67	210
71	11-100107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон**	м2	1,9000		5808,88	11037
		Итого оплата труда:				1143,28	2172
		Итого эксплуатация машин:				12,74	24
		Итого материалов:				4658,10	8850
		Накладные расходы	%	--		917,41	1743
		Сметная прибыль	%	8		538,10	1022
		Сметная стоимость:				7264,40	13802
		Окна					
72	11-100501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	4,6200		2027,01	9365
		Итого оплата труда:				794,91	3673
		Итого эксплуатация машин:				141,31	653

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1158,26**	**5351**
		Накладные расходы	%	--		565,44	2612
		Сметная прибыль	%	8		207,40	958
		Сметная стоимость:				**2799,85**	**12935**
73	**21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**4,6200**		**19457,23**	**89892**
		Накладные расходы	%	--		700,46	3236
		Сметная прибыль	%	8		1612,62	7450
		Сметная стоимость:				**21770,31**	**100579**
74	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**1,6000**		**783,76**	**1254**
		Итого оплата труда:				**185,95**	**298**
		Итого эксплуатация машин:				**4,07**	**7**
		Итого материалов:				**595,71**	**953**
		Накладные расходы	%	--		143,42	229
		Сметная прибыль	%	8		74,17	119
		Сметная стоимость:				**1001,36**	**1602**
75	**21-090205-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**1,6000**		**1502,57**	**2404**
		Накладные расходы	%	--		54,09	87
		Сметная прибыль	%	8		124,53	199
		Сметная стоимость:				**1681,20**	**2690**
76	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**0,4800**		**2421,45**	**1162**
		Итого оплата труда:				**846,79**	**406**
		Итого эксплуатация машин:				**10,53**	**5**
		Итого материалов:				**1567,01**	**752**
		Накладные расходы	%	--		581,96	279
		Сметная прибыль	%	8		240,27	115
		Сметная стоимость:				**3243,68**	**1557**

1	2	3	4	5	6	7	8
77	11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	1,5200		1961,90	2982
		Итого оплата труда:				1571,22	2388
		Итого эксплуатация машин:				31,46	48
		Итого материалов:				371,88	565
		Накладные расходы	%	--		1061,95	1614
		Сметная прибыль	%	8		241,91	368
		Сметная стоимость:				3265,76	4964
78	21-090402-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	1,5200		42839,15	65116
		Накладные расходы	%	--		1542,21	2344
		Сметная прибыль	%	8		3550,51	5397
		Сметная стоимость:				47931,87	72856
		Демонтаж					
79	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	1,0000		968,90	969
		Итого оплата труда:				948,56	949
		Итого эксплуатация машин:				37,98	38
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		615,66	616
		Сметная прибыль	%	8		126,76	127
		Сметная стоимость:				1711,32	1711
80	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	1,7825		340,32	607
		Итого оплата труда:				334,30	596
		Итого эксплуатация машин:				13,04	23
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		216,94	387
		Сметная прибыль	%	8		44,58	79
		Сметная стоимость:				601,84	1073

1	2	3	4	5	6	7	8
81	**12-060101-0302 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м2**	**0,4800**		**674,08**	**324**
		Итого оплата труда:				**674,08**	**324**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		436,99	210
		Сметная прибыль	%	8		88,89	43
		Сметная стоимость:				**1199,95**	**576**
82	**12-080101-0401 РСНБ РК 2015**	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	**м**	**1,6000**		**62,89**	**101**
		Итого оплата труда:				**62,85**	**101**
		Итого эксплуатация машин:				**0,04**	**--**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		40,75	65
		Сметная прибыль	%	8		8,29	13
		Сметная стоимость:				**111,93**	**179**
83	**11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,6**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**1,5200**		**1143,10**	**1738**
		Итого оплата труда:				**942,73**	**1433**
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**29**
		Итого материалов:				**189,09**	**287**
		Накладные расходы	%	--		635,95	967
		Сметная прибыль	%	8		142,32	216
		Сметная стоимость:				**1921,37**	**2920**
84	**11-130601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**1,6500**		**256,69**	**424**
		Итого оплата труда:				**256,69**	**424**
		Накладные расходы	%	--		153,38	253
		Сметная прибыль	%	8		32,81	54
		Сметная стоимость:				**442,88**	**731**
85	**12-080101-0204 РСНБ РК 2015**	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**121,7000**		**199,94**	**24333**
		Итого оплата труда:				**198,57**	**24166**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				234
		Сметная заработная плата -	Тенге				178605
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				4720
		Материалы -	Тенге				904
		Всего заработная плата -	Тенге				3821
		Накладные расходы -	Тенге				2581
		Сметная прибыль -	Тенге				584
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				7884
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3821
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				965380
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				239
		Сметная заработная плата -	Тенге				182427
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				5934214
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1267466
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				42428
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				20791
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4609712
		- перевозка грузов	Тенге				1421
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				730656
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				6664870
		Накладные расходы II уровня	Тенге				239916
		ИТОГО:	Тенге				6904786
		Сметная прибыль	Тенге				552341
		ИТОГО по смете:	Тенге				7457127
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				89485,52
		Итого с временными	Тенге				7546612,52
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,98%	Тенге				149422,93
		Итого с зимними	Тенге				7696035,45
		Текущих ценах на 2020, К=1,0599383	Тенге				8157322,73
		Понижающий коэф. К=					4053562,96
		НДС 12%	Тенге				486427,55
		Итого с НДС	Тенге				4539990,51

1	2	3	4	5	6	7	8

Заказчик: Руководитель ГККП «Областная детско–юношеская спортивная школа №5» Управления физической культуры и спорта акимата ЗКО

_____ Насипов К.А.

Технадзор: ТОО "DS&V"

_____ Абишев Н.А.

Подрядчик: ТОО "КАЗ ОКК"

_____ Насипкалиев Н.Е.