Генподрядчик : **ТОО "Іргетас-Құрылыс-II" БИН 061140007390 Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21**

форма КС-3

Субподрядчик : **ТОО "АГА-Курылыс" БИН 170840020928 город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бекейхан, дом 10/1, н.п. 1**

Договор подряда (контракт) №34-14-7 от 27.02.2024 года

Наименование : **Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17**

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 20.09.2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
12	17	34-14-7	27.02.2024	бюджетное	11	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17	291 650,230	260 401,991		291 650,230					31 248,239	291 650,230
Всего по стройке	291 650,230	260 401,991		291 650,230					31 248,239	**291 650,230**

Генподрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390
Директор **Омарбеков А.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО "АГА-Курылыс"
БИН 070340013798
Директор **Ержигитов А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития

Генподрядчик : **ТОО "Іргетас-Курылыс-II" БИН 061140007390 Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21**
(организация,адрес,телефон)

Субподрядчик : **ТОО "АГА-Курылыс" БИН 070340013798 город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1**
(организация,адрес,телефон)

Стройка : **Капитальный ремонт объекта КГКП "Ясли-сад "Айгерім" г.Караганда, Октябрьский район, микрорайон "Мамраева", строение 17**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №34-14-7 от 27.02.2024 года

Акт выполненных работ №1

за сентябрь от 20.09.2024 год

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1203-0101-2006 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной. Стык горизонтальный и вертикальный**	м стыка		12	1371,77	636,36	16461	7636	0	9100	27607
		НР - 72%; СП - 8%				735,41	317,88	8825	3815	0	2045	
2	1107-0106-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Панели стеновые. Заполнение швов цементным раствором**	м шва		14	605,59	65,43	8478	916	0	5445	15037
		НР - 72%; СП - 8%				540,16	0,00	7562	0	0	1114	
3	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем толщиной 120 мм с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки		9	3615,91	20,54	32543	185	0	23328	60341
		НР - 72%; СП - 8%				3595,37	4,64	32358	42	0	4470	
4	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	$м^2$ поверхности облицовки		9	63,60	0,35	572	3	0	411	1062
		НР - 72%; СП - 8%				63,25	0,18	569	2	0	79	
5	1108-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2**	$м^2$ вертикальной проекции		9	1216,91	92,06	10952	829	0	7580	20014
		НР - 72%; СП - 8%				1124,85	44,83	10124	403	0	1483	
6	1115-0109-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Обрамлениепроемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м		5	2647,83	15,77	13239	79	0	9486	24543
		НР - 72%; СП - 8%				2632,06	2,90	13160	15	0	1818	
7	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 250 мм. Устройство**	м		7,6	822,56	6,69	6251	51	0	4476	11585
		НР - 72%; СП - 8%				815,87	2,05	6201	16	0	858	
8	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм . Устройство /200 мм/**	м		16,8	822,56	6,69	13819	112	0	9894	25610
		НР - 72%; СП - 8%				815,87	2,05	13707	34	0	1897	
9	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка**	кВт		3,45	1246,15	24,82	4299	86	0	3059	7946
		НР - 72%; СП - 8%				1221,33	10,00	4214	35	0	589	

10	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Краны воздушные. Установка	шт.		6	318,24	0,00	1909	0	0	1375	3547
		НР - 72%, СП - 8%				318,24	0,00	1909	0	0	263	
11	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.		6	804,45	0,98	4827	6	0	3473	8964
		НР - 72%, СП - 8%				803,47	0,48	4821	3	0	664	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		1,1	3142,59	0,00	3457	0	0	2489	6421
		НР - 72%, СП - 8%				3142,59	0,00	3457	0	0	476	
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания		0,96	4649,08	3001,17	4463	2881	0	2109	7097
		НР - 72%; СП - 8%				1647,91	1402,64	1582	1347	0	526	
14	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп.	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		7,8	557,95	30,83	4352	240	0	2989	7928
		НР - 72%; СП - 8%				527,12	5,05	4112	39	0	587	
15	1106-0301-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки	м		7,9	798,24	90,90	6306	718	0	4269	11421
		НР - 72%, СП - 8%				707,34	43,17	5588	341	0	846	
16	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп.	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		4,5	2079,60	25,34	9358	114	0	6678	17319
		НР - 72%, СП - 8%				2054,26	6,82	9244	31	0	1283	
		ИТОГО ПО АКТУ			Тенге			141289	13856	0	96158	256443
								127432	6121	0	18996	

	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			256 442,627	
	в том числе оборудование	Тенге				
	в том числе СМР	Тенге			256 442,627	
	Временные здания и сооружения 1.2%	Тенге		1,2%	3 077,31	
	Итого с временными	Тенге			259 519,94	
	Затраты на производства СМР в зимнее время 1.3%	Тенге		1,30%	3 373,76	
	Итого в базовых ценах 2022г. СМР	Тенге			262 893,697	
	Итого в базовых ценах 2022г. оборудование	Тенге			-	
	Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование	Тенге			262 893,70	
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		2%	5 257,87	
	Итого с непредвиденными работами и затратами				268 151,57	
	Сметная стоимость в текущем уровне цен 2023 г К=1,079	Тенге		1,079	289 335,55	
	Сметная стоимость с коэф.м на Генподрядные услуги 0.9	Тенге		0,90	260 401,991	
	НДС	Тенге		12%	31 248,239	
	Стоимость строительства с НДС	Тенге			291 650,230	

Генподрядчик:
ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390
Директор **Омарбеков А.Ж.**

Субподрядчик:
ТОО "АГА-Курылыс"
БИН 070340013798
Директор **Ержигитов А.А.**