Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии №5

"17" августа 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев», РК, Жамбылская область, Меркенский район, село Мерке, ул. А.Исмаилова, дом 277**

наименование организации, юридический адрес

в лице Директора Елемесова К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство газоснабжение котельной сш. Кызылту в ауле Абжапар р-на Т. Рыскулова Жамбылской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Т.Рыскуловского района Жамбылской области, руководитель отдела Тасыбаев М.Е.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО «Бакыт-таны»№_____

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Т.Рыскуловского района Жамбылской области. №30 от 27.11.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Разработка грунта 1 группы	$м^3$	102,6	102,6	102,6	102,6
Основания под трубопроводы песчаное	$м^3$	32,5	32,5	32,5	32,5
Труба П/Э для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 63х5,8мм ГОСТ 50838--2011	м	126,25	126,25	126,25	126,25

КИП	шт	2	2	2	2
Кабель силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией 1х2,5 ГОСТ31945-2012	м	125	125	125	125
ГРПШ-07-02у1 с РДНК1000	шт	1	1	1	1
Лента сигнальная лсг200	м	125	125	125	125
Опознавательный знак Осторожно Газ	шт	4	4	4	4
Приобретение котел газовый типа КВА-500 наминальной теплопроизводительностью 500/450 квт	шт	1	1	1	1
Счетчик газовый G-40	шт	1	1	1	1
САКЗ-МК2-DN50	комл	1	1	1	1

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными –

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2019 год;
месяц, год

окончание работ август 2019 год;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1месяц

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_1__;

фактически, месяц:_1__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КазТрансГазАймак»_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство газоснабжение котельной сш. Кызылту в ауле Абжапар р-на Т. Рыскулова Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____Племесов К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)