Заказчик : ГУ Каратобинский районный отдел образования
Подрядчик: ТОО «КАЗ ОКК»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подвала Каратобинской школы-гимназии Каратобинского района

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	140	12.05.2020	наиме-нование	код	наименов ание	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за 2020 года) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подвала Каратобинской школы-гимназии Каратобинского района	**29 432 979**	**12893750, 00**		-	-	-	-	-	**1547250,00**	**14441000,00**

М.П. Заказчик: Руководитель ГУ Каратобинский районный отдел образования _____ Гарапшиев Б.
(должность, ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик: Директор Товарищество с ограниченной ответственностью «КАЗ ОКК» _____ Насипкалиев Н.Е.
(должность, ф., и., о., подпись)

Заказчик: ГУ Каратобинский районный отдел образования
Подрядчик: ТОО "КАЗ ОКК"
Наименование объекта - : Капитальный ремонт подвала Каратобинской школы-гимназии Каратобинского района
Договор: №140 от 12.05.2020

Форма 2

Акт выполненных работ
за июль 2020

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Полы S=2043,22 м2											
1	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1143	784,15	26,93	896282	30782	500709	357122	1353676
					319,15	13,23	364791	15126		100272	
2	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	1143	468,73	18,74	535760	21418	496800	25894	606586
					15,35	8,75	17542	10004		44932	
3	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	468,735	6129,42	963,64	2873074	451692	1081531	1423896	4640727
					2858,44	373,20	1339851	174932		343758	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4305115	503891	2079040	1806912	6600989
							1722183	200062	–	488962	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				4305115				
Материалы			Тенге				2079041				
Всего заработная плата			Тенге					1922246			
		Накладные расходы	Тенге				1806911				
		Сметная прибыль	Тенге				488962				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных,работ			Тенге				6600988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1998
		Сметная заработная плата	Тенге					1922246			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6600988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1998
		Сметная заработная плата	Тенге					1922246			
РАЗДЕЛ 2.Отопление, БлокА											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	90	1331,33	15,13	119820	1362	1348	114776	253364
					1301,22	0,09	117110	8		18768	
5	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1434,70	18,18	57388	727	477	55066	121451
					1404,60	0,15	56184	6		8996	
6	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	63	1563,68	21,48	98512	1353	605	94638	208602
					1532,61	0,24	96554	15		15452	
7	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	36	1727,12	25,41	62176	915	288	59767	131698
					1693,71	0,36	60973	13		9755	
8	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	12	1871,09	29,25	22453	351	83	21585	47561
					1834,90	0,54	22019	7		3523	
9	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	50	3893,89	66,78	194694	3339	145390	46151	260113
					919,30	22,55	45965	1128		19268	
10	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	115	2436,80	693,39	280232	79740	3267	213832	533589
					1715,00	182,36	197225	20971		39525	
11	С123-010601-0206 2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	12	771,00	--	9252	--	9252	--	9992
					--	--	--	--		740	
12	С123-010601-0208 2301-0601-0208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	115	1706,00	--	196190	--	196190	--	211885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		15695	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1040717**	**87787**	**356900**	**605815**	**1778255**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				596031	22148	--	131722	
	Материалы		Тенге				1040717				
	Всего заработная плата		Тенге				151458				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					618178			
		Накладные расходы	Тенге				205442				
		Сметная прибыль	Тенге				605815				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				131723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1778255				
		Сметная заработная плата	Тенге								502
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					618178			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1778255				
		Сметная заработная плата	Тенге								502
								618178			
		РАЗДЕЛ 3.Отопление, БлокБ									
13	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	155	1331,33	15,13	206357	2346	2321	197670	436348
					1301,22	0,09	201690	14		32322	
14	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	29	1434,70	18,18	41606	527	346	39923	88052
					1404,60	0,15	40733	4		6522	
15	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	48	1563,68	21,48	75057	1031	461	72105	158935
					1532,61	0,24	73565	12		11773	
16	**Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	65	1727,12	25,41	112263	1652	520	107912	237789
					1693,71	0,36	110091	24		17614	
17	**Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	35	1871,09	29,25	65488	1024	242	62956	138720
					1834,90	0,54	64222	19		10276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	125	2436,80	693,39	304600	86674	3551	232426	579988
					1715,00	182,36	214375	22794		42962	
19	С123-010601-0206 2301-0601-0206 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	35	771,00	--	26985	--	26985	--	29144
					--	--	--	--		2159	
20	С123-010601-0208 2301-0601-0208 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-75x10,3 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	125	1706,00	--	213250	--	213250	--	230310
					--	--	--	--		17060	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1045605	93253	247676	712992	1899286
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				704676	22867	--	140688	
	Материалы		Тенге				1045605				
	Всего заработная плата		Тенге				7442				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					727543			
		Накладные расходы	Тенге				240235				
		Сметная прибыль	Тенге				712992				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				140688				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1899285				
		Сметная заработная плата	Тенге								591
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					727543			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1899285				
		Сметная заработная плата	Тенге								591
								727543			
	РАЗДЕЛ 4.Отопление, БлокВ										
21	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1331,33	15,13	66567	757	749	63764	140758
					1301,22	0,09	65061	5		10426	
22	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1434,70	18,18	43041	545	358	41300	91088
					1404,60	0,15	42138	5		6747	
23	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1563,68	21,48	62547	859	384	60088	132446
					1532,61	0,24	61304	10		9811	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1727,12	25,41	43178	635	200	41505	91457
					1693,71	0,36	42343	9		6775	
25	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1871,09	29,25	46777	731	173	44968	99085
					1834,90	0,54	45873	14		7340	
26	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	45	2436,80	693,39	109656	31203	1278	83673	208796
					1715,00	182,36	77175	8206		15466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				371766	34730	3142	335298	763630
							333894	8247	--	56565	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				371766				
	Материалы		Тенге				3142				
	Всего заработная плата		Тенге					342141			
		Накладные расходы	Тенге				335298				
		Сметная прибыль	Тенге				56565				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				763629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					342141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				763629				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					342141			
		РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение									
		Монтаж									
27	Ц13-080305-0408 1308-0305-0408 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	30	5132,83	1310,30	153985	39309	53000	61734	232976
					2055,87	802,17	61676	24065		17257	
28	Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	60	4493,18	1084,41	269591	65065	105999	100760	399978
					1642,11	690,29	98527	41417		29628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				423576	104374	158999	162494	632954
							160203	65482	--	46885	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				423576				
	Материалы		Тенге				158999				
	Всего заработная плата		Тенге					225685			
		Накладные расходы	Тенге				162493				
		Сметная прибыль	Тенге				46886				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				632954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					225685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				632954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					225685			
		РАЗДЕЛ 6.Материалы не учтенные ценником									
29	**С123-070102-1103 2307-0102-1103 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**30**	**15727,00**	**--**	**471810**	**--**	**471810**	**--**	**509555**
					--	--	--	--		37745	
30	**С123-070102-1601 2307-0102-1601 РСНБ РК 2015**	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛБО 03-40(36)-030 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**60**	**4766,00**	**--**	**285960**	**--**	**285960**	**--**	**308837**
					--	--	--	--		22877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**757770**	**--**	**757770**	**--**	**818392**
							--	--	--	60622	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				757770				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				757770				
		Сметная прибыль	Тенге				60622				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				818392				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				818392				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12493489**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3516986				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					824035			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					318807			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3603527		
		- Накладные расходы	Тенге							3623511	
		- Сметная прибыль	Тенге							925444	
		Временные здания и сооружения 1,2%									**149921,86**
		Итого с временными									**12643410,47**
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1,98%									**250339,53**
		Итого с зимними									**12893750,00**
		НДС 12%									**1547250,00**
		Итого с НДС									**14441000,00**

Заказчик: Руководитель ГУ Каратобинский районный отдел образования

_____ Гарапшиев Б.

Технадзор: ТОО "Жана Консалтинг LTD"

_____ Жангазиев Т.Ж.

Авторский надзор: ТОО "Жайык СтройПроект" _____ Таспаев А.М.

Подрядчик: ТОО "КАЗ ОКК" _____ Насипкалиев Н.Е.