Форма N 3

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Договор №28от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной средней школы имени Шынасилова в селе.Жарлысу района Т.Рыскулова Жамбылской области.
Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

Справка №12
о стоимости выполненных работ за август месяц 2019 г.

Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость в т.ч. НДС (тенге)	Аванс (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года в т.ч. НДС (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за август месяц			
			Сумма аванса (тенге)		НДС	Сумма в т.ч. НДС (тенге)	Удержание гарантии 5%	Итого к оплате с НДС
1	Газоснабжение котельной средней школы Шынысалиева в а.Жарлысу района Т.Рыскулова Жамбылской области.	1832419,76		5043245,76	196330,69	1832419,76	91620,99	3 050 284

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственостью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке,
ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель Елемесов К.

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова» Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Договор №28 от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной средней школы имени Шынасилова в селе.Жарлысу района Т.Рыскулова Жамбылской области.
Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

АКТ №12 от 16.08.2019г.
выполненных работ с 17.07.2019г. по 16.08.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НА внутреннего газоснабжение									
1.	1311-0203 -1103 РСНБ РК 2015	-Ротаметр,счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 32мм установка на фланцевых соединениях	шт	1	1121,11	--	1121	--	193	696	1962
					928	--	928	--	--	145	
		НР - 61%; СП - 8%									
2.	Перечень материалов в п.10	-Система контроля загазованности САКЗ-МК1-DN 32 НД с электромагнитным клапаном КЗГЭМ-32	комплект	1	18785,71	--	18786	--	18786	--	20289
					--	--	--	--	--	1503	
3.	2304-0910 -0101 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк11 для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	849	--	1698	--	1698	--	1834
					--	--	--	--	--	136	

		СП - 8%								
4.	2304-0910 -0102 РСНБ РК 2015	-Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3115	--	6230	--	6230	--	6728
					--	--	--	--	--	498	
		СП - 8%									
5.	2302-0101 -0122 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	276	--	1104	--	1104	--	1192
					--	--	--	--	--	88	
		СП - 8%									
6.	2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	417	--	1668	--	1668	--	1801
					--	--	--	--	--	133	
		СП - 8%									
7.	2302-0103 -3418 РСНБ РК 2015	-Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	3788	--	7576	--	7576	--	8182
					--	--	--	--	--	606	
		СП - 8%									
8.	2301-0201 -0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубы стальные электросварные прямошовные, диаметр до 273 мм, толщина стенки 7,0мм	м	1,004	15197	--	15258	--	15258	--	16478
					--	--	--	--	--	1221	
		НР - 98%; СП - 8%									
9.	1119-1201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып.	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	3	2517,7	--	7554	--	2262	5186	13759
					1764	--	5292	--	--	1019	
		НР - 98%; СП - 8%									

10.	1312-1201 -0101 РСНБ РК 2015	-Бабышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования /Закладная конструкция НР - 61%; СП - 8%	шт	4	1397,79 618,28	100,98 0,11	5591 2473	404 --	2714 --	1509 568	7668
11.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой гф-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	5,84	88,17 35,72	2,22 0,21	515 209	13 1	293 --	145 53	712
12	1113-0301 -4406 РСНБ РК 2015	-Окраска металлических металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	5,84	141,83 41,75	3,13 0,43	828 244	18 2	566 --	170 80	1078
13	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	30	444,7 432,57	-- --	13341 12977	-- --	364 --	12717 2085	28143
14.	1339-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 100 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР - 91%; СП - 8%	стык	2	18917,68 1023,36	17884,32 3228,76	37835 2047	35769 6458	19 --	7739 3646	49220
15	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	9	289,38 106,6	137,06 36,89	2604 959	1234 332	411 --	930 283	3817

16.	2306-0112 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые,не распространяющие горение ВВГнг 3*1,5 (ок)0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,006	291398 ---	- -
17.	1308-0206 -0238 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметр до 25 мм, толщина стенки НР - 72%; СП - 8%	м	4	372,77 268,58	50, 12,
18.	1308-0206 -0238 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметр до 20 мм, толщина стенки 2 мм. НР - 72%; СП - 8%	м	4	221 --	-- --
19.	1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Рукав металлический наружным диаметром до 48мм Прокладка. НР - 72%; СП - 8%	м	5	700,66 299,57	51,23 5,7
20.	1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	5	168 --	-- --
21.	1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Ввод гибкий, наружный диаметром металлорукава 27мм. Прокладка НР - 72%; СП - 8%	м	2,62	1217,1 1033	-- --
22.	1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	2,62	168 --	-- --
23.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25А. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт	1	2403,17 1050	24,4 --

24.			
1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные ад12 2Р 16А	шт	
25.			
1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная неутопленного типа Установка	шт	
Изм. и доп. вып.	НР - 72%; СП - 8%		
26.			
1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная 16А	шт	
27.			
1101-0101 -0307 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы. Разработка в отвал вручную	м3 грунта	
	НР - 72%; СП - 8%		
28.			
1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	
	НР - 72%; СП - 8%		
29.			
1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 2 группы. Разработка с погрузкой	м3 грунта	
30.			
1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями	т	
	НР - 72%; СП - 8%		
31.			
1123-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	
	НР - 99%; СП - 8%		
32.			
1122-0501 -0102 РСНБ РК	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	

	2015 Изм. и доп. вып.	НР - 99%; СП - 8%								
33.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15,15	835 ---	-- --	12650 --	-- --	12650 --	-- 1012	13662
		СП - 8%									
34.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	769932,46 450018	309216,17 89457,82	3850 2250	1546 447	54 --	2670 522	7042
		НР - 98%; СП - 8%									
35.	2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,05	982 --	-- --	4959 --	-- --	4959 --	-- 397	5356
		СП - 8%									
36.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Устройство бетонной подготовки, под ковер	м3	0,125	18610,33 1008,45	1048,02 193,27	2326 126	131 24	2069 --	137 197	2660
		НР - 91%; СП - 8%									
37.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,001	33911,65 7334,6	1743,18 336,57	34 7	2 --	25 --	7 3	44
		СП - 8%									
38.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6	631,01 631,01	-- --	2903 2903	-- --	-- --	2090 399	5392
		НР - 72%; СП - 8%									
39	1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Песок природный	м3	4	2127 --	-- --	8508 --	-- --	8508 --	-- 681	9189

40.	1312-1203 -0301 РСНБ РК 2015	-Установка чугунных фасонных частей 200мм ковер	т.	0,0145	278360,43	13449,63	4036	195	3418	472	4869
					29201,1	3708,42	423	54	--	361	
		НР - 99%; СП - 8%									
41.	1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Ковер	шт	1	409	--	409	--	409	--	442
					--	--	--	--	--	33	
42.	1312-1203 -0301 РСНБ РК 2015	-Установка мелких конструкций массой до 0,5 т	т.	2	1617,53	55,32	3235	111	1105	2406	4869
					1009,4	10,23	2019	20	--	451	
		НР - 99%; СП - 8%									
43.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,11375	27284	--	3104	--	3104	--	3352
					--	--	--	--	--	248	
		СП - 8%									
44.	1312-1203 -0301 РСНБ РК 2015	-Установка шарового крана из пэ диаметром до 50мм	шт.	1	11922,32	3486,37	11922	3486	141	9144	22752
					8294,9	941,57	8295	942	--	1685	
		НР - 99%; СП - 8%									
45.	2304-0908 -0105 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	1	80364	--	80364	--	80364	--	86793
					--	--	--	--	--	6429	
		СП - 8%									
46.	1312-1203 -0301 РСНБ РК 2015	-Привод одинарный ручной шарнирным соединением.Монтаж	шт.	1	10082,79	1284,72	10083	1285	615	5244	16553
					8183	414,24	8183	414	--	1226	

		НР - 99%; СП - 8%								
47.	2304-0908 -0105 РСНБ РК 2015	-Удлинительный шток телескопический от 65-80мм	шт.	2	15409	--	30818	--	30818	--	33283
					--	--	--	--	--	2465	
		СП - 8%									
48.	1312-1203 -0301 РСНБ РК 2015	-Установка полиэтиленовых отводов,колен, переходов	шт.	2	1202,63	796,91	2405	1594	--	1204	3898
					405,72	202,37	811	405	--	289	
		НР - 99%; СП - 8%									
49.	2302-0302 -9207 РСНБ РК 2015	-Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2624	--	5248	--	5248	--	5668
					--	--	--	--	--	420	
		СП - 8%									
50.	1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Пена монтажная	шт	1	1364	--	1364	--	1364	--	1473
					--	--	--	--	--	109	
51.	1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0013	642042,79	214790,03	835	279	21	642	1595
					411488	87296,42	2250	535	113	118	
		НР - 98%; СП - 8%									
52.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02558	1208295,65	447662,39	30908	11451	9266	13120	47550
					398379,8	119682,68	10191	3061	--	3522	
		НР - 99%; СП - 8%									
53.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные,108мм толщина стенки 3,0мм гост 10705-80	м	1,3052	1978	--	2582	--	2582	--	2788
					--	--	--	--	--	207	
		СП - 8%									
54.	1122-0801 -0201 РСНБ РК	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки,	шт.	4	1202,63	796,91	4811	3188	--	2408	7796
					405,72	202,37	1623	809	--	577	

2015	переходы. Установка									
	НР - 99%; СП - 8%									
55.			0,25	2411	--	603	--	603	--	651
2301-0502 -0813 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 ГОСТ 18599-2001	м		--	--	--	--	--	48	
	СП - 8%									
56.			1,32	835	--	1102	--	1102	--	1190
2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		--	--	--	--	--	88	
	СП - 8%									
57.			1	6589	--	6589	--	6589	--	7116
2302-0304 -2607 РСНБ РК 2015	-Переход полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90-63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	527	
	СП - 8%									
58.			1	964	--	964	--	964	--	1041
2302-0302 -2607 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		--	--	--	--	--	77	
	СП - 8%									
59.			1	2069,02	4,89	2069	5	1252	961	3272
1339-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 100 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык		811,94	2,13	812	2	--	242	
60.			1	1364	--	1364	--	1364	--	1473
1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Пена монтажная	шт		--	--	--	--	--	109	
	НР - 91%; СП - 8%									
61.			2	1030,75	24,43	2061	49	349	1668	4028
1122-0901 -0201 РСНБ РК 2015	-Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		831,6	10,66	1663	21	--	298	
	НР - 99%; СП - 8%									

62.				2	33206	--
2304-0201 -1501 РСНБ РК 2015	-Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86 СП - 8%	шт.			--- ---	--- ---
63.				4	1212	--
2302-0103 -0307 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.			--- ---	--- ---
64.				1	1772,21	1173,43
1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.			--- ---	--- ---
					598,78	298,1
65.				1	5617	--
2302-0302 -2607 РСНБ РК 2015	-Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110-63-110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.			--- ---	--- ---
66.				1	2458	--
2304-0901 -0501 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.			--- ---	--- ---
67.				1208295,65		
1122-0801 -0105 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Свеча продувочная Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0067		--- ---	447662,39 --- ---
					398379,8	119682,68
68.				1	7599	757,33
1116-0901 -0502 РСНБ РК 2015	-Ротометр, счетчик корректором, диаметр 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	счетчик			--- ---	--- ---
					5568	330,46
69.				1 714285,71		--
Перечень материало в п.4	-Счетчик газовый ЭМИС-РГС 245 G-100	комплект			--- ---	--- ---

70.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубка контрольная. Устройство НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	6522,4 2830,42	1866,14 625,93	13045 5661	3732 1252	3652 --	6844 1591	21479
71.	2102-0101 -0603 РСНБ РК 2015	-Надбавка к сметной стоимости бетона СП - 8%	м3	0,7	270 --	-- --	189 --	-- --	-- --	-- 15	204
72.	2104-9999 -9917 РСНБ РК 2015	-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м3	0,7	43450 --	-- --	30415 --	-- --	30415 --	-- 2433	32848
73.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	0,68766	817,85 222,6	19,67 2,13	562 153	14 1	395 --	144 56	763
74.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2015	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1202,63 405,72	796,91 202,37	2405 811	1594 405	-- --	1204 289	3898
75.	2302-0302 -2607 РСНБ РК 2015	-Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	2	1086 --	-- --	2172 --	-- --	2172 --	-- 174	2346
76.	2302-0101 -0152 РСНБ РК 2015	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	8	417 --	-- --	3336 --	-- --	3336 --	-- 267	3603
77.	2302-0302 -9207	-Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN	шт.	4	521 --	-- --	2084 --	-- --	2084 --	-- 167	2251

78. 1124-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Газопроводы врезаемые диаметром до 75 мм. Врезка муфтами в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления НР - 99%; СП - 8%	врезка	2	5625,39	713,35	11251	1427	2639	7113	19833
				3592,42	--	7185	--	--	1469	
79. 1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Установка опознавательных знаков на металлических стойках НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	4000,44	686,1	4000	686	456	3315	7901
				2857,6	212,11	2858	212	--	585	
80. 2106-0801 -0301 РСНБ РК 2015	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,00832	491540	--	4090	--	4090	--	4417
				--	--	--	--	--	327	
81. 1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Знаки опознавательные на металлических стойках НР - 99%; СП - 8%	м2	0,3976	20141	--	8008	--	8008	--	21479
				--	--	--	--	--	641	
82. 1124-0203 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления НР - 99%; СП - 8%	врезка	1	34690,76	939,65	34691	940	30023	3691	41452
				3728,41	--	3728	--	--	3071	
83. 1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Ограждение из сетчатых панелей Рабица с металлическими стойками 2*2,5м НР - 91%; СП - 8%	секция.	4,25	34896	1488	148308	6324	126922	15663	177089
				3544	506	15062	2151	--	13118	
84. 1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Калитка распашная из панелей Рабица с металлическими стойками 1*1,6м НР - 91%; СП - 8%	шт.	1	55218	118	55218	118	46277	8064	68344
				8823	38	8823	38	--	5063	

85.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Ямы для стоек и столбов. Капание вручную без креплений глубиной до 0,7 НР - 72%; СП - 8%	м3	1,536	2091,6 / 2091,6	-- / --	3213 / 3213	-- / --	-- / --	2313 / 442	5968
86.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. засыпка вручную. НР - 72%; СП - 8%	м3	0,957	693,04 / 693,04	-- / --	663 / 663	-- / --	-- / --	478 / 91	1232
87.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,144	5012,06 / 696,15	1442,16 / 592,28	722 / 100	208 / 85	414 / --	173 / 72	966
88.	1106-0101 -0102 РСНБ РК 2015	-Фундаменты общего назначения бетонные под ГРПШ НР - 91%; СП - 8%	м3	0,98	22556,63 / 3938,13	1657,46 / 311,36	22105 / 3859	1624 / 305	16622 / --	3790 / 2072	27967
89.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	8,64	817,85 / 222,6	19,67 / 2,13	7066 / 1923	170 / 18	4973 / --	1806 / 710	9582
90.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Стойки опорные для пролетов до 24м. устройство НР - 91%; СП - 8%	т	0,01824	22973,83 / 5662,44	11354,6 / 2805,05	419 / 103	207 / 51	109 / --	107 / 42	568
91.	2301-0502 -0810 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные,57мм толщина стенки 3,5мм гост 10705-80. СП - 8%	м	3	1662 / --	-- / --	4986 / --	-- / --	4986 / --	-- / 399	5385
92.	1124-0207 -0201 РСНБ РК 2015	-Крепежные элементы НР - 118%; СП - 8%	т	0,00184	391420,44 / 20884,5	4283 / 1066	720 / 38	8 / 2	674 / --	48 / 61	829
93.	1310-0904	-Кабели. Прокладка в	км	0,015	25547,42	18441,02	383	277	--	114	538

-0101 РСНБ РК 2015	траншее НР - 72%; СП - 8%	кабеля		7106,4	3494,23	107	52	--	40	
94. СТПЕРЕЧЕНЬ оборудования и материалов п.2	-Лента сигнальная ЛСГ200 СП - 8%	м	15	17,86 ---	-- --	268 --	-- --	268 --	-- 21	289
95. 1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	15	302,49 117,26	144,84 38,85	4537 1759	2173 583	605 --	1686 498	6721
96. 2306-0112 -0601 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 4х2, ГОСТ 16442-80 СП - 8%	1000м	0,015	372822 --	-- --	5592 --	-- --	5592 --	-- 447	6040
97. 1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,015	801160,68 109416	683590,05 113052,1	12017 1641	10254 1696	122 --	3037 1204	16258
98. 1125-0210 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%	км трубопровода	0,015	801160,68 109416	683590,05 113052,1	12017 1641	10254 1696	122 --	3037 1204	16258
99. 1339-0201 -0502 РСНБ РК 2015	-Трубопровод, диаметр 100 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с	стык	2	18917,68 1023,36	17884,32 3228,76	37835 2047	35769 6458	19 --	7739 3646	49220

двух сторон,
прозвучивание
поперечное

ИТОГО :	**Тенге**	1527779
Непредвиденные работы и затраты-2%		30555
Итого непредвиденные работы и затраты-2%		1558334
Пересчет в текущих ценах, К-1,0498961		1636089,07
Итого без НДС		196330,69
НДС-12%		1832419,76
Итого с НДС		

Сумма прописью: Один миллион восемьсот тридцать две тысячи четыреста девятнадцать тенге семьдесят шесть тиын.

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственостью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке, ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель _____ Елемесов К.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АКГЕМ-СТРОЙ»
Жамбылская область,г.Тараз, ул.Болтрик Шешен,1,4

Руководитель _____ Булатов М.М.

759

Париев

Форма N 2в

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Договор №28 от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной средней школы имени Шынасилова в селе.Жарлысу района Т.Рыскулова Жамбылской области.

Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

АКТ №5 от 30.07.2019г.
выполненных работ с 17.07.2019г. по 30.07.2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		НА внутреннего газоснабжение												
1.	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	20	657,95 601,11	35,97 11,62	13159 12022	719 232	418 --	12010 2013				27182
2.	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	2	221 --	-- --	442 --	-- --	442 --	-- 35				477
3.	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3 мм	м	18	526 --	-- --	9468 --	-- --	9468 --	-- 757				10225

		ГОСТ 10705-80 СП - 8%							
4. 1116-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	9	657,95 601,11	35,97 11,62	5922 5410	324 105	188 --	5404 906	12232
5. 2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	9	982 --	-- --	8838 --	-- --	8838 --	-- 35	9545
6. 1119-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопров ода	29	444,7 432,57	-- --	12896 12544	-- --	352 --	12294 2015	27205
7. 1306-0101 -1106 РСНБ РК 2015	-Демонтаж горелки НР - 61%; СП - 8%	т	2,8	30166,95 11939,2	18227,75 5351,68	84467 33430	51038 14985	-- --	29533 9120	123120
8. Перечень материало в п.3	-Газовая горелка STS-400 SG-50	комплект	2	1021428,57 --	-- --	2042857 --	-- --	2042857 --	-- 163429	2206286
	Газорегуляторный пункт ГРПШ-1000									
9. 1119-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР - 98%; СП - 8%	установк а	1	24688,47 11368	900,2 255,85	24688 11368	900 256	12420 --	11391 2886	38966
10. Перечень оборудова ния п.1	-Газорегуляторный пункт ГРПШ-04-2У1 с РДНК-400	шт.	1	205357,14 --	-- --	205357 --	-- --	205357 --	-- 16429	221786

ИТОГО :	Тенге	2677024
Непредвиденные работы и затраты-2%		53541
Итого непредвиденные работы и затраты-2%		
Пересчет в текущих ценах, К-1,0498961		2730565

Итого без НДС	2866809
НДС-12%	344017
Итого с НДС	3210826

Сумма прописью: Три миллиона двести десять тысяч восемьсот двадцать шесть тенге 00 тиын.

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель _____ Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственостью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке, ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель _____ Бюмесов К.

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью «АКГЕМ-СТРОЙ»
Жамбылская область,г.Тараз, ул.Болтрик Шешен,1,4

Руководитель _____ Булатов М.М.

Форма N 3

Заказчик КГУ «Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью «Париев»

Договор №28от 05.07.2019г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство газоснабжение котельной средней школы имени Шынасилова в селе.Жарлысу района Т.Рыскулова Жамбылской области.
Наименование обьекта: Внутреннее и наружное газоснабжение

Справка №5
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2019 г.

Спецификация	Наименование и виды выполненных работ	Стоимость в т.ч. НДС (тенге)	Аванс (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года в т.ч. НДС (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за июль месяц			
			Сумма аванса (тенге)		НДС	Сумма в т.ч. НДС (тенге)	Удержание гарантии 5%	Итого к оплате с НДС
1	Газоснабжение котельной средней школы Шынысалиева в а.Жарлысу района Т.Рыскулова Жамбылской области.	3 210 826		3 210 826	344 017	3 210 826	160 542	3 050 284

Заказчик:

КГУ«Отдел архитектуры,градостроительства и строительства акимата района Т.Рыскулова»
Жамбылская область,район Турара Рыскулова,с.Кулан,Жибек Жолы,75
БИН: 060240007877
ИИК: KZ74070103KSN2105000
БИК: KKMFKZ2A

РГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Руководитель Тасыбаев М.Е.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственостью «Париев»
Жамбылская область,Меркенский район с.Мерке, ул.Азимбека Исмаилова №277
БИН: 010140005065
ИИК: KZ02826H0KZTD2001977
БИК: ALMNKZKA

АО "АТФ Банк"

Руководитель Елемесов К.