Субподрядчик: **ТОО "Астана-Аманат" БИН 100340004608**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: **ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор подряда (контракт) №2 от 12.03.2019 года

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза**

Шифр стройки 33-2018

Наименование объекта - **Наружные сети водопровода и канализации**

Шифр объекта 6-1

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу)
за апрель 2019 года

на Наружные сети водопровода

(наименование работ и затрат)

Основание: 33-2018-НВ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		под трубопроводы										
1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
			м3 грунта		**8343,94991**	**110,32**	**104,99**	**920541**	**876020**	**--**	**174435**	**1182574**
		НР - 72%; СП - 8%				**5,34**	**23,70**	**44521**	**197749**		**87598**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,007	58,66	758,99		44521,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	127,66							

1.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0153	127,662434		6862,00		876020,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	127,662434		1549,00		197749,11			
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**258,0613**	**1618,85**	**--**	**417762**	**--**	**--**	**300789**	**776035**
		НР - 72%; СП - 8%				**1618,85**	**--**	**417762**	**--**		**57484**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,85	476,9	876,00		417762,00				
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**1275,0977**	**703,73**	**--**	**897322**	**--**	**--**	**646072**	**1666865**
		НР - 72%; СП - 8%				**703,73**	**--**	**897322**	**--**		**123472**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	1239,39	724,00		897322,00				
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**7225,53279**	**15,79**	**15,79**	**114111**	**114111**	**--**	**30622**	**156312**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**5,89**	**--**	**42531**		**11579**	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	27,46							
4.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	27,457025		4156,00		114111,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	27,457025		1549,00		42530,93			
5	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**7225,53279**	**6,98**	**6,98**	**50449**	**50449**	**--**	**13538**	**69107**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**2,60**	**--**	**18803**		**5119**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	12,14							
5.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	12,138895		4156,00		50449,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	12,138895		1549,00		18803,15			
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**7225,53279**	**131,32**	**62,74**	**948839**	**453312**	**--**	**504813**	**1569944**
		НР - 72%; СП - 8%				**68,58**	**28,46**	**495527**	**205603**		**116292**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	780,36	635,00		495527,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	189,67							
6.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	189,670236		2334,00		442690,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	189,670236		1084,00		205602,54			
6.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	758,680943		14,00		10622,00			
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**98,8754282**	**3006,92**	**148,58**	**297310**	**14690**	**198710**	**86784**	**414822**
		НР - 99%; СП - 8%				**848,64**	**37,94**	**83910**	**3751**		**30728**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	100,85	832,00		83910,00				

7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	3,46							
7.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	3,46064		4245,00		14690,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	3,46064		1084,00		3751,33			
7.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	108,762971	1827,00				198710,00		
8	**1123-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы гравийное. Устройство**	**м3 основания**		**15,1046299**	**1065,14**	**216,50**	**16088**	**3270**	**--**	**13517**	**31974**
		НР - 99%; СП - 8%				**848,64**	**55,28**	**12818**	**835**		**2368**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	15,41	831,97		12818,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,051	0,7703							
8.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,051	0,770336		4245,00		3270,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,051	0,770336		1084,00		835,04			
9	**2111-0502-0110 РСНБ РК 2015**	**Керамзит фракцией от 5 мм до 10 мм, М400, П50 ГОСТ 32497-2013**	**м3**		**18,8807874**	**11997,00**	**--**	**226513**	**--**	**226513**	**--**	**244634**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18121**	
10	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015 прим.**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**11,3284724**	**997,22**	**148,58**	**11297**	**1683**	**--**	**9943**	**22939**
		НР - 99%, СП - 8%				**848,64**	**37,94**	**9614**	**430**		**1699**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	11,56	832,02		9614,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,3965							
10.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,396497		4245,00		1683,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,396497		1084,00		429,80			
11	**2101-0102-0101 РСНБ РК 2015**	**Глина**	**м3**		**12,4613197**	**1640,00**	**--**	**20437**	**--**	**20437**	**--**	**22071**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1635**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3920669**	**1513536**	**445660**	**1780513**	**6157277**
								1961474	**469702**	**--**	**456095**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**3920669**				
	Материалы		Тенге					**198710**				
	Всего заработная плата		Тенге						**2431176**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**226513**				
	Местные материалы		Тенге					**20437**				
		Накладные расходы	Тенге					**1780513**				
		Сметная прибыль	Тенге					**456095**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6157277**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3045**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2431176**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**6157277**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3045**
		Сметная заработная плата	Тенге						**2431176**			

РАЗДЕЛ 2.Водопровод В0

12	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	0,6452		354349,17	107767,85	228626	69532	1954	173963	434796
		НР - 99%, СП - 8%				243552,00	28797,42	157140	18580		32207	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	236	152,27	1032,00		157140,00				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	20,11							
12.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	18,51724		3543,00		65607,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	18,51724		907,00		16795,14			
12.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	0,270984		3992,00		1082,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,270984		1296,00		351,20			
12.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	7,7424		68,00		526,00			
12.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,896828		1415,00		1269,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,896828		1084,00		972,16			
12.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,425832		2461,00		1048,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,425832		1084,00		461,60			
12.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,283888	228,00				65,00		
12.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	18,7108	101,00				1890,00		
13	2301-0501-1113 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 125x6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	651,652		2051,00	--	1336538	--	1336538	--	1443461
		СП - 8%				--	--	--	--		106923	
14	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,2379		294624,13	92497,81	70091	22005	457	52993	132931
		НР - 99%, СП - 8%				200208,00	24797,36	47629	5899		9847	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	46,15	1031,99		47629,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	6,38							
14.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	5,85234		3543,00		20735,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	5,85234		907,00		5308,07			
14.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,076128		3992,00		304,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,076128		1296,00		98,66			
14.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	2,8548		68,00		194,00			
14.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,330681		1415,00		468,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,330681		1084,00		358,46			
14.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,123708		2461,00		304,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,123708		1084,00		134,10			
14.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,104676	228,00				24,00		
14.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	4,2822	101,00				433,00		
15	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	240,279		1606,00	--	385888	--	385888	--	416759
		СП - 8%				--	--	--	--		30871	

16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**		**6**	**1212,43**	**800,09**	**7275**	**4801**	**--**	**3670**	**11820**
		НР - 99%; СП - 8%				**412,34**	**205,55**	**2474**	**1233**		**876**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,414	2,48	995,97		2474,00				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,36							
16.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,344		3543,00		4762,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	1,344		907,00		1219,01			
16.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,006		3992,00		24,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,006		1296,00		7,78			
16.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,006		2461,00		15,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,006		1084,00		6,50			
17	2302-0302-8211 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**4**	**1911,00**	**--**	**7644**	**--**	**7644**	**--**	**8256**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**612**	
18	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**2**	**1561,00**	**--**	**3122**	**--**	**3122**	**--**	**3372**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**250**	
19	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**		**2**	**897,47**	**58,32**	**1795**	**117**	**123**	**1540**	**3601**
		НР - 99%; СП - 8%				**777,60**	**--**	**1555**	**--**		**267**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5)	чел-ч	0,6	1,2	1295,83		1555,00				
19.2	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,36	0,72		162,00		117,00			
19.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00058	212247,00				123,00		
20	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**		**2**	**2156,00**	**--**	**4312**	**--**	**4312**	**--**	**4657**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**345**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2045291**	**96454**	**1740038**	**232166**	**2459653**
								208798	**25713**	**--**	**182198**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**307787**				
	Материалы		Тенге					**2534**				
	Всего заработная плата		Тенге						**234511**			
		Накладные расходы	Тенге					**232166**				
		Сметная прибыль	Тенге					**43196**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**583149**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**230**
		Сметная заработная плата	Тенге						**234511**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**1737504**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1737504**				
		Сметная прибыль	Тенге					**139000**				

	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге					1876505				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2459654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									230
		Сметная заработная плата	Тенге						234511			

РАЗДЕЛ 3.Колодцы

Колодцы круглые

33-2018-НВ, л.58

21	**1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**29,194375**	**52124,32**	**8202,25**	**1521737**	**239459**	**863491**	**503313**	**2187054**
		НР - 99%; СП - 8%				**14344,80**	**3069,40**	**418787**	**89609**		**162004**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	13,9	405,8	1032,00		418787,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,23	65,13							
21.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	40,872125		4324,00		176731,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	40,872125		1549,00		63310,92			
21.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	4,349962		695,00		3023,00			
21.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	24,260526		2461,00		59705,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,831	24,260526		1084,00		26298,41			
21.6	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	7,94087	16904,00				134232,00		
21.7	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	2,948632	18337,00				54069,00		
21.8	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,291944	14896,00				4349,00		
21.9	2102-0501-0303	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,09	2,627494	17147,00				45054,00		
21.10	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,116777	40416,00				4720,00		
21.11	2110-0501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	616,001313	132,00				81312,00		
21.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,003211	31955,00				103,00		
21.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	2,33555	310,00				724,00		
21.14	2113-0703-0901	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,058389	171586,00				10019,00		
21.15	2113-0804-0401	Каболка	т	0,004	0,116777	1371537,00				160165,00		
21.16	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,00905	30,00				0,27		
21.17	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	3,503325	1049,00				3675,00		
21.18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	1,86844	195387,00				365069,00		

22	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**0,75875**	**32162,57**	**8101,15**	**24403**	**6147**	**11917**	**8571**	**35612**
		НР - 99%, СП - 8%				**8354,98**	**3055,31**	**6339**	**2318**		**2638**	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	8,86	6,72	942,95		6339,00				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,22	1,68							
22.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	0,018969		4245,00		81,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,018969		1084,00		20,56			
22.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	1,06225		4324,00		4593,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,4	1,06225		1549,00		1645,43			
22.5	3101-0105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	0,02428		206,00		5,00			
22.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	0,01214		1415,00		17,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	0,01214		1084,00		13,16			
22.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	0,589549		2461,00		1451,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,777	0,589549		1084,00		639,07			
22.8	2101-0201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,171477	2162,00				371,00		
22.9	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,100914	16904,00				1706,00		
22.10	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,007588	14896,00				113,00		
22.11	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,003035	40416,00				123,00		
22.12	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,000083	31955,00				3,00		
22.13	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,0607	310,00				19,00		
22.14	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,000235	30,00				0,01		
22.15	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,09105	1049,00				96,00		
22.16	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	0,04856	195387,00				9488,00		
23	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**2**	**15069,00**	**--**	**30138**	**--**	**30138**	**--**	**32549**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2411**	
24	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**4**	**11947,00**	**--**	**47788**	**--**	**47788**	**--**	**51611**
		СП - 8%				--	--	--	--		**3823**	
25	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**2**	**15108,00**	**--**	**30216**	**--**	**30216**	**--**	**32633**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2417**	
26	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 (КС15.9а) СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**		**9**	**15108,00**	**--**	**135972**	**--**	**135972**	**--**	**146850**
		СП - 8%				--	--	--	--		**10878**	

27	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	2	8373,00	--	16746	--	16746	--	18086
		СП - 8%			--	--	--	--		1340	
28	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	2	2118,00	--	4236	--	4236	--	4575
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
29	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	2	3884,00	--	7768	--	7768	--	8389
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
30	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92**	**м3 (3ПП 15-1, 2ПП 20-1)**	0,63	50468,00	--	31795	--	31795	--	34338
		СП - 8%			--	--	--	--		2544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1850799	245606	1180067	511884	2551697
							425127	91928	--	189015	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1850799				
	Материалы		Тенге				875407				
	Всего заработная плата		Тенге					517054			
	Местные материалы		Тенге				304659				
		Накладные расходы	Тенге				511884				
		Сметная прибыль	Тенге				189015				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2551698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479
		Сметная заработная плата	Тенге					517054			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2551698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479
		Сметная заработная плата	Тенге					517054			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11168627
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2595400				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1855596			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					587342			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3365765		
		- Накладные расходы	Тенге							2524563	
		- Сметная прибыль	Тенге							827308	
НДЗ РК 8.04-05-2015,Т.1,П.49	Временные здания и сооружения 2,6%										290 384,30
	Итого по главам										11 459 011,30

НДЗ РК 8.04-05-2015,т.3,п. VIII 4а	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,1=3,63%										415 962,11
	Итого по главам										11 874 973,41
	Непредвиденные работы и затраты 2%										237 499,47
	Итого по главам										12 112 472,88
	в том числе на 2019 год-100%										12 112 472,88
	Итого в ценах 2 кв. 2018 г.										**12 718 096,52**
	в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, к=1,05										12 718 096,52
	НДС в текущих ценах 12%										1 526 171,58
	НДС на 2018 год-12%										1 526 171,58
	Итого в текущих ценах с НДС 12 %										14 244 268,11
	ИТОГО с учетом скидки (95%)										**712 213,41**

Принял

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",

БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,

Директор _____ **Нуралин Р.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал

ТОО "Астана-Аманат" БИН 100340004608

Директор _____ Нуралин Р.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

Субподрядчик:ТОО "Астана-Аманат" БИН 100340004608

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква", БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1, Тел.: 87172 62-54-35

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Договор субподряда (контракт) №2 от 09.07.2020 года

Наименование стройки - **Строительство системы водоснабжения в селе Кудайколь сельской зоны города Экибастуза**

Шифр стройки 33-2018

Наименование объекта - Электроснабжение

Шифр объекта 4-2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-2-1

Акт приемки выполненных работ №1
за 26 августа 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	№ п/п смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.СТроительство КЛ-0,4 кВ										
			Кабельно-проводниковая продукция										
1	1	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**										
				м кабеля		581	280,44	144,11	162938	83728	9932	66393	247678
			НР - 72%; СП - 8%				119,24	39,47	69278	22934		18347	
2	2	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**										
				м кабеля		42	291,18	136,39	12230	5729	1948	4411	17972
			НР - 72%; СП - 8%				108,40	37,48	4553	1574		1331	
3	3	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**										
				м кабеля		61	397,73	166,58	24262	10162	4181	9096	36026
			НР - 72%; СП - 8%				162,60	44,50	9919	2714		2669	
4	4	2306-0137-0305 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**										
				км		0,076	489847,00	--	37228	--	37228	--	40207
			СП - 8%				--	--	--	--		2978	

5	5	2306-0137-0301 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,019	187425,00	--	3561	--	3561	--	3846
			СП - 8%			--	--	--	--		285	
6	6	2306-0137-0306 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,146	695258,00	--	101508	--	101508	--	109628
			СП - 8%			--	--	--	--		8121	
7	7	2306-0137-0307 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,019	895155,00	--	17008	--	17008	--	18369
			СП - 8%			--	--	--	--		1361	
8	8	2306-0137-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,424	231856,00	--	98307	--	98307	--	106171
			СП - 8%			--	--	--	--		7865	
			Муфты									
9	9	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	10	19215,50	14806,61	192155	148066	729	65838	278632
			НР - 72%; СП - 8%			4336,00	4808,16	43360	48082		20639	
10	10	2306-1703-1801 РСНБ РК 2015 прим.	**Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86**	шт.	10	13089,00	--	130890	--	130890	--	141361
			СП - 8%			--	--	--	--		10471	
			Материалы									
11	11	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,042	120030,20	--	5041	--	64	3783	9530
			НР - 76%; СП - 8%			118503,00	--	4977	--		706	
12	12	2301-0603-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011**	м	42	1256,00	--	52752	--	52752	--	56972
			СП - 8%			--	--	--	--		4220	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				837880	247684	458108	149521	1066392
								132087	75304	--	78993	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				780087				
		Материалы		Тенге				16791				
		Всего заработная плата		Тенге					202414			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				388502				
			Накладные расходы	Тенге				145738				
			Сметная прибыль	Тенге				74066				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				999891				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								182
			Сметная заработная плата	Тенге					202414			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5041				
		Материалы		Тенге				64				
		Всего заработная плата		Тенге					4977			
			Накладные расходы	Тенге				3783				
			Сметная прибыль	Тенге				706				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9530				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					4977			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				52752				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52752				
			Сметная прибыль	Тенге				4220				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				56972				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1066393				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
			Сметная заработная плата	Тенге					207391			

РАЗДЕЛ 2.Строительство ДЭС

13	13	1308-0301-0109 РСНБ РК 2015 прим.	**Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите**									
				шт.	1	74714,74	41077,50	74715	41078	6613	29682	112748
			НР - 72%; СП - 8%			27024,00	14200,50	27024	14201		8352	
			Металлопрокат									
14	15	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**									
				м	85	224,36	22,66	19071	1926	4650	9351	30695
			НР - 72%; СП - 8%			147,00	5,79	12495	492		2274	
15	16	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**									
				т	0,10676	265756,00	--	28372	--	28372	--	30642
			СП - 8%			--	--	--	--		2270	
16	17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**									
				шт.	23	1190,67	153,09	27385	3521	6959	12782	43381
			НР - 72%; СП - 8%			735,00	36,86	16905	848		3213	
17	18	2105-0304-0115 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**									
				т	0,10902	191621,00	--	20891	--	20891	--	22562
			СП - 8%			--	--	--	--		1671	
			Материалы									

18	19	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	79,779	326,79	319,99	26071	25529	--	3333	31756
			НР - 72%; СП - 8%			6,80	51,22	543	4086		2352	
19	20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,421	1618,85	--	2300	--	--	1656	4273
			НР - 72%; СП - 8%			1618,85	--	2300	--		317	
20	21	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	54,1	43,65	43,65	2362	2362	--	581	3178
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,90	--	806		235	
21	22	СТПРАЙС-ЛИСТ "Импульс"	Лента сигнальная, ширина 150 мм, ЛСЭ-150	м	324	31,25	--	10125	--	10125	--	10935
			СП - 8%			--	--	--	--		810	
22	23	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	320,7	464,04	399,00	148818	127959	--	45356	209707
			НР - 72%; СП - 8%			65,04	131,39	20858	42136		15534	
23	24	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 К=2	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	260,3	272,05	228,69	70813	59527	--	22239	100497
			НР - 72%; СП - 8%			43,36	75,30	11287	19602		7444	
24	25	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27,1	1827,00	--	49512	--	49512	--	53473
			СП - 8%			--	--	--	--		3961	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				480434	261902	127122	124980	653847
								91412	82170	--	48433	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				340802				
		Материалы		Тенге				18222				
		Всего заработная плата		Тенге					165847			
			Накладные расходы	Тенге				119410				
			Сметная прибыль	Тенге				36817				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				497028				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								140
			Сметная заработная плата	Тенге					165847			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				139633				
		Всего заработная плата		Тенге					7735			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59388				
		Местные материалы		Тенге				49512				
			Накладные расходы	Тенге				5569				
			Сметная прибыль	Тенге				11616				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				156818				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
			Сметная заработная плата	Тенге						7735			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					653847				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									148
			Сметная заработная плата	Тенге						173582			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1720239**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					223499				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						509586			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						157475			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							585230		
			- Накладные расходы	Тенге								274501	
			- Сметная прибыль	Тенге								127426	

НДЗ РК 8.04-05-2015,Т 1,П 49			Временные здания и сооружения 2,6%										44 726,21
			Итого по главам										1 764 965,21
НДЗ РК 8.04-05-2015,т 3,п VIII 4а			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%*1,1=3,63%										64 068,24
			Итого по главам										1 829 033,45
			Непредвиденные работы и затраты 2%										36 580,67
			Итого по главам										1 865 614,12
			в том числе на 2019 год-100%										1 865 614,12
			Итого в ценах 2 кв. 2018 г.										**1 865 614,12**
			в том числе в текущих ценах на 2019 год-100%, к=1,0										**1 958 894,83**
			НДС в текущих ценах 12%										235 067,38
			НДС на 2018 год-12%										235 067,38
			Итого в текущих ценах с НДС 12 %										2 193 962,21
			ИТОГО с учетом скидки 10%										**219 396,22**

Принял

Подрядчик: ТОО "Евростандарт-Аква",
БИН/ИИН 04014000653, г.Астана, ЖАМБЫЛ, 15А, 1,
Директор _____ **Нуралин Р.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Сдал

ТОО "Астана-Аманат" БИН 100340004608
Директор _____ **Нуралина Ш.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)