Объект: «Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»

Форма №3

Полная стоимость: 82 378 640,69 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 28 000 000 тенге
б) отчетный период 28 000 000 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Справка №1/1 от 27 сентября 2016 г.
О стоимости выполненных работ по строительству электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО.
Договор №35 от 05.09.2016 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО	тенге	82 378 640,69	-	-	-	-	28 000 000	28 000 000	28 000 000

Сумма к оплате прописью: **Двадцать восемь миллионов тенге.**
в том числе НДС – 3 000 000 (три миллиона тенге).

Заказчик:
И.о. руководителя: **Сатымова А.Н.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

Заказчик **ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"** **Форма N 2в**

Подрядчик **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

ОСНОВАНИЕ: Договор №35 от 05.09.2016 г.

А К Т № 1

О ПРИЕМНЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: На ВЛ-0,4 КВ								
1.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	132,00	1534,11	878,23	202503	115926	3,06	404
					506,25	246,42	66825	32527	1,03	136
2.	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	8,00	3155,76	1990,26	25246	15922	5,98	48
					985,50	549,90	7884	4399	2,29	18
3.	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	24,00	4836,53	3187,28	116077	76495	9,00	216
					1476,00	878,40	35424	21082	3,63	87
4.	С143019-103	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	шт	219,00	15800,00	--	3460200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	18,00	20400,00	--	367200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0133-106	Установка плит ПЗИ	ригель	86,00	77,83	9,20	6693	791	0,30	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-2									
					47,25	4,50	4064	387	0,02	2
7.	С143014-3	Стоимость плит ПЗИ	м3	3,61	21400,00	--	77297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	242,68	245,44	3,82	59563	927	0,21	51
					37,35	1,44	9064	349	0,01	2
9.	Ц0108-17-1	Заземление опор	шт	164,00	1498,24	149,34	245711	24492	2,00	328
					261,00	49,50	42804	8118	0,29	47
		Итого по разделу: На ВЛ-0,4 КВ								4560490
		Раздел: На ВЛ-10 КВ								
10.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	53,00	20400,00	--	1081200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С143014-3	Стоимость плит ПЗИ	м3	1,09	21400,00	--	23369	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: На ВЛ-10 КВ								1104569
		Раздел: На ВЛ-10 КВ (реконструктируемая)								
12.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	51,00	20400,00	--	1040400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143014-3	Стоимость плит ПЗИ	м3	0,46	21400,00	--	9887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0133-103-1	Демонтаж промежуточных опор	опора	37,00	1227,29	702,58	45410	25996	3,06	113
					405	197,14	14985	7294	1,03	38
15.	Е0133-103-2	Демонтаж угловых и концевых опор	опора	3,00	2524,61	1592,21	7574	4777	5,98	18
					788,40	439,92	2365	1320	2,29	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0133-109 -2	Демонтаж провода	1км	2,84	25922,88	17030,88	73621	48368	43,70	124
					7650,00	4099,68	21726	11643	15,13	43
		Итого по разделу: На ВЛ-10 КВ (реконструктируемая)								1179420
		Раздел: На Комплектная трансформаторная подстанция								
17.	75-4-6	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	2,00	761500,00	--	1523000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	75-4-9	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-400-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный	шт	2,00	825600,00	--	1651200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: На Комплектная трансформаторная подстанция								3174200
		Раздел: На Комплектное распределительное устройство								
19.	Ц0108-28-2	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка трансформатора	ячейка	1,00	107770,00	62330,00	107770	62330	185,00	185
					33980,00	15859,87	33980	15860	91,99	92
		Итого по разделу: На Комплектное распределительное устройство								107770
ИТОГО:							10126449	373000		1513
							243458	105267		472

Накладные расходы :

На монтажные работы	123754
На общестроительные работы	226549
Всего накладных расходов:	350302
Итого с накладными	10476752

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	438153
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10914905
Итого с временными, 2,8 %	11131645
Итого с зимними удорожаниями, 3,6855 %	11424917
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	11474731
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11506561
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11586133
Пересчет в текущих ценах, К-2,115443	24509804
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	490196
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25000000
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3000000
Итого с НДС	28000000

Сдал:
Директор Сарсенгалиев Е.Ю.

Принял:
И.о. руководителя Сатымова А.Н.

Тех. надзор Идресов М.А.