Форма №3

Объект: «Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»

Полная стоимость: 82 378 640,69 тенге.
Лимит финансирование
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года 78 259 708,65 тенге
б) отчетный период 22 259 708,65 тенге

Заказчик: **ГУ «Акжаикский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»**
Подрядчик: **ТОО «Қалдығайта»**
Адрес: **ЗКО. Каратобинский район, с.Каратоба ул. С.Датова, 27**
БИН **030140006176**
БИК **KCJBKZKX**
Банк **АО «Банк ЦентрКредит»**
ИИК (р/с) **KZ218560000000409828**

Справка №3/3 от 28 ноября 2016 г.
О стоимости выполненных работ по строительству электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО.
Договор №35 от 05.09.2016 г.

№	Наименование и виды работ	Ед.изм.	Ст-ть ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма факт. расходов по СМР.	Сумма требуемая к перечислению за выполнен. объем работ (тенге)	Ст-ть выполнен. работ с начало периода (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)				
1	Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО	тенге	82 378 640,69	-	-	-	56 000 000	22 259 708,65	22 259 708,65	78 259 708,65

Сумма к оплате прописью: **Двадцать два миллиона двести пятьдесят девять тысяч семьсот восемь тенге шестьдесят пять тиын. в том числе НДС – 2384968,78 (два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь тенге семьдесят восемь тиын) тенге.**

Заказчик:
Руководитель: **Жаншин А.Г.**

Подрядчик:
Директор: **Сарсенгалиев Е.Н.**

Заказчик **ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"** **Форма N 2в**

Подрядчик **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

ОСНОВАНИЕ: Договор №35 от 05.09.2016 г.

А К Т № 3

О ПРИЕМНЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2016 ГОДА **28.11.2016 г.**

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Е0133-114 -1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	шт	277,00	392,74	154,24	108789	42724	1,27	352		
					213,75	32,13	59209	8900	0,13	36		
2.	С151607-2 54	Провода с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ППВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,55	35800,00	--	19690	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
3.	С151804-1 836Изм.	Зажим TTD151 FJ2TA	шт.	345,00	389,00	--	134205	--	--	--		
					--	--	--	--	--	--		
4.	Е0133-109 -2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	2,08	25922,88	17030,88	53868	35390	43,70	91		
					7650,00	4099,68	15897	8519	15,13	31		
5.	Ц0110-667 -2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	8,00	7509,60	1,60	60077	13	38,00	304		
					7155,00	--	57240	--	--	--		
6.	Ц0110-669 -1	Прибор комбинированный	шт	8,00	2062,70	1,60	16502	13	11,00	88		
					1982,00	--	15856	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Ц0110-668 -1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	8,00	153,50	--	1228	--	1,00	8
					144,00	--	1152	--	--	--
8.	Ц0108-530 -1	Пускатель магнитный общего назначения,отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции наполу, на ток до 40 А	шт	4,00	892,90	17,90	3572	72	2,00	8
					394,00	2,30	1576	9	0,01	0
9.	Ц0108-526 -1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4,00	501,20	13,20	2005	53	1,00	4
					227,00	2,30	908	9	0,01	0
10.	Ц0110-698 -1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	шт	4,00	92,40	--	370	--	0,50	2
					90,00	--	360	--	--	--
11.	Ц0108-593 -11	Световые настенные указатели	шт	8,00	241,70	91,00	1934	728	0,82	7
					131,00	25,70	1048	206	0,15	1
12.	Ц0108-407 -1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	56,00	125,60	64,10	7034	3590	0,26	15
					41,40	15,80	2318	885	0,09	5
13.	Ц0108-399 -1	Провод в коробах, провод, сечение до6 мм2	м	128,00	10,00	4,50	1280	576	0,03	4
					4,90	1,30	627	166	0,01	1
14.	ТОПТВ.ТОР Г.ОГАН	МОДУЛЬ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ МПП	шт	8,00	4312,07	--	34497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	ТОПТВ.ТОР Г.ОГАН	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ С АККУМУЛЯТОРОМ ВЭРСПУ	шт	4,00	8428,14	--	33713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	ТПРАЙС	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТЕПЛОВОЙ ИП103	шт	8,00	58,80	--	470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С151801-1 9	МАГНИТНЫЙ ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ221-2	шт	4,00	204,00	--	816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	ТПРАЙС	УСТРОЙСТВО СИГНАЛЬНОЕ "МАЯК"	шт	4,00	539,01	--	2156	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	ТПРАЙС	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	шт	4,00	411,61	--	1646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	ТКАЗМОНТА ЖСЕРВИС	КОРОБКА КРН4/1	шт	4,00	44,69	--	179	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	ТОПТВ.ТОР Г.ОГАН	ВЫХОД "ПОРОШОК НЕ ВХОДИ"	шт	4,00	450,81	--	1803	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТОПТВ.ТОР Г.ОГАН	ВЫХОД "ПОРОШОК УХОДИ"	шт	4,00	597,81	--	2391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 15х2,5 мм	м	56,00	81,00	--	4536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТПРАЙС	ПРОВОД КСПВ 2Х0,4ММ	М	40,00	5,10	--	204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТПРАЙС	ПРОВОД КСПВ 4Х0,4ММ	М	40,00	10,19	--	408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТПРАЙС	ПРОВОД ШВВП 2Х0,75ММ	М	20,00	19,99	--	400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С151607-115	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	6846,00	--	192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Ц0108-27-2	Шкаф наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами	шт	1,00	5157,00	1876,00	5157	1876	15,00	15
					2655,00	392,01	2655	392	2,27	2
29.	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	ячейка	3,00	169010,00	104550,00	507030	313650	286,00	858
					52880,00	28130,22	158640	84391	163,16	489
30.	Ц0108-28-1	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка линии	ячейка	1,00	169010,00	104550,00	169010	104550	286,00	286
					52880,00	28130,22	52880	28130	163,16	163
31.	Ц0108-28-5	Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ: ячейка	ячейка	1,00	107840,00	58900,00	107840	58900	202,00	202

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		совмещенного секционного и обходного выключателя			37130,00	14580,11	37130	14580	84,56	85
		Итого по разделу:								1282999
		Раздел: Исключаемые работы								
32.	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	12,02	7259,41	4310,78	87222	51794	16,10	193
					2745,00	1169,46	32981	14051	4,45	53
33.	С151607-941	Стоимость провода СИП 4Х50+25	км	8,57	176838,00	--	1515502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С151607-942	Стоимость провода СИП 4х70+25	км	13,34	256482,00	--	3421470	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С151607-940	Стоимость провода СИП 4х35	км	1,10	133098,00	--	146408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	75-5-2	Комплектное распределительное устройство наружной установки серии К-59	шт	1,00	1107700,00	--	1107700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Исключаемые работы								6278301
		Раздел: Включаемые работы								
37.	ТЦП	Стоимость провода СИП4 4Х50+25	км	3,46	326010,86	--	1128650	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	ТЦП	Стоимость провода СИП4 4х70+25	км	3,47	439565,20	--	1524852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	ТЦП	Стоимость провода СИП4 4х35+25	км	1,10	243592,38	--	267952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	ТЦП	Стоимость провода СИП4 2х16	км	4,10	53846,74	--	220610	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	ТКП	Комплектное распределительное устройство серии КСО-366	компл.	1,00	3571467,25	--	3571467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Включаемые работы								6713530

ИТОГО:	7561304	613928	2436
	440477	160238	868

Накладные расходы :

На монтажные работы	509391
На общестроительные работы	71514
Всего накладных расходов:	580905
Итого с накладными	8142209

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	422070
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8564279
Итого с временными, 2,8 %	8773063
Итого с зимними удорожаниями, 3,6855 %	9055570
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	9103555
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9134216
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9210856
Пересчет в текущих ценах, К-2,115443	19485039,09
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	389700,78
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19874739,87
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2384968,78
Итого с НДС	22259708,65

Сдал: **Директор Сарсенгалиев Е.Н.**

Принял: **Руководителя Жаншин А.Г.**

Тех. надзор **Идресов М.А.**