Заказчик **ГУ "Акжаикский районный отдел архитектуры,градостроительства и строительства"** **Форма N 2в**

Подрядчик **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство электроснабжение южного жилого района с.Чапаево Акжаикского района ЗКО

ОСНОВАНИЕ: Договор №35 от 05.09.2016 г.

А К Т № 4

О ПРИЕМНЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	С151804-1 836Изм.	Зажим TTD151 FJ2TA	шт.	1219,00	389,00	--	474191	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	Е0133-103 -1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	32,00	1534,11	878,23	49092	28103	3,06	98
					506,25	246,42	16200	7885	1,03	33
3.	Е0133-103 -2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	12,00	3155,76	1990,26	37869	23883	5,98	72
					985,50	549,90	11826	6599	2,29	27
4.	ТПР.Л	АНКЕР АЦ-1	шт	2,00	4038,40	--	8077	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С11071-36	Оттяжки анкерных железобетонных опор	т	0,11	96700,00	--	10927	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0133-106 -2	Установка плит ПЗИ	ригель	11,00	77,83	9,20	856	101	0,30	3
					47,25	4,50	520	49	0,02	0
7.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	61,22	245,44	3,82	15026	234	0,21	13
					37,35	1,44	2287	88	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Ц0108-17-1	Заземление опор	шт	46,00	1498,24	149,34	68919	6870	2,00	92
					261,00	49,50	12006	2277	0,29	13
9.	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше35 мм2	1км	2,96	25922,88	17030,88	76628	50343	43,70	129
					7650,00	4099,68	22613	12119	15,13	45
		Итого по разделу:								741585
		Раздел: Исключаемые работы								
10.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	9,00	1534,11	878,23	13807	7904	3,06	28
					506,25	246,42	4556	2218	1,03	9
11.	С143019-93	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 16,4 м, марка СВ 164-9,3	шт	9,00	67100,00	--	603900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	8,74	245,44	3,82	2145	33	0,21	2
					37,35	1,44	326	13	0,01	0
13.	Ц0108-17-1	Заземление опор	шт	7,00	1498,24	149,34	10488	1045	2,00	14
					261,00	49,50	1827	346	0,29	2
		Итого по разделу: Исключаемые работы								630340
		Раздел: Включаемые работы								
14.	Е0107-42-3	Установка блоков массой до 1,5 т	шт	15,00	762,35	389,08	11435	5836	0,94	14
					153,90	136,92	2308	2054	0,55	8
15.	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала ФБС 24.4.6. /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/	м3	8,30	12300,00	--	102028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	93,60	245,44	3,82	22973	358	0,21	20
					37,35	1,44	3496	135	0,01	1
17.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонныхопор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	23,00	1534,11	878,23	35285	20199	3,06	70
					506,25	246,42	11644	5668	1,03	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	23,00	20400,00 ---	-- --	469200 ---	-- --	-- --	-- --
19.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22,34	245,44 37,35	3,82 1,44	5483 834	85 32	0,21 0,01	5 0
20.	Ц0108-17- 1	Заземление опор	шт	17,00	1498,24 261,00	149,34 49,50	25470 4437	2539 842	2,00 0,29	34 5
21.	С151607-2 9	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2	т	0,41	164741,00 ---	-- --	68203 ---	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Включаемые работы 740077

ИТОГО:	1371925 72161	118518 31594	451 130

Накладные расходы :
==========

На монтажные работы	52102
На общестроительные работы	55548
Всего накладных расходов:	107651
Итого с накладными	1479575

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

==========

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	88775
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1568350
Итого с временными, 2,8 %	1612264
Итого с зимними удорожаниями, 3,6855 %	1671684
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,626 %	1681777
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1688226
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1704375
Пересчет в текущих ценах, К-2,115443	3605507,75
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	72110,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						3677617,13		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						441314,18		
		Итого с НДС						4118932,31		

Сдал:
Директор Сарсенгалиев Е.Н.

Принял:
Руководителя Жаншин А.Г.

Тех. надзор Идрессов М.А.