Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Субподрядчик: QK SUNQAR

Наименование объекта: «Строительство сетей водопровода и водозаборных сооружений в селе Карабас Бескарагайского района"

Договор: № 1-7 от 10.09.2021 года

АКТ № 1

приемки выполненных работ за период с сентября по ноябрь 2021 года

"Строительство сетей водопровода и водозаборных сооружений в селе Карабас Бескарагайского района"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 6-1-1 Наружные сети водопровода В1									
		Раздел 1 Земляные работы (наружные сети)									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3658,36	113,6	107,64	415590	393786	–	85421	541092
					5,96	26,47	21804	96837	–	40081	
2	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3658,36	27,25	27,25	99690	99690	–	26367	136141
					0	10,01	0	36620	–	10085	
3	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	25,63	2897,84	0	74272	0	–	53476	137967

				2897,84	0	74272	0	–	10220	
	Итого по разделу 1					**815 200**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					96 075				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					493 476				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					133 457				
	Накладные расходы, тенге					165 263				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					60 385				
Раздел 2 Водопровод В1										
2.1 Водопровод										
39 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,325	423085,53	134734,14	137503	43789	2763	102807	259535
				279851,02	39674,58	90952	12894	–	19225	
	Итого по разделу 2					**259 535**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					90 952				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					43 789				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 894				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 763				
	Накладные расходы, тенге					102 807				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					19 225				
	Итого по смете					**1 074 735**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					187 027				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					537 265				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					146 351				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 763				
	Накладные расходы, тенге					268 071				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					79 610				
	Временные здания и сооружения (3,4 %)					29 232,80				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	36 430,94
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 807,98**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 22.05.18 г	**1 163 206,89**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	1 163 206,89
- в текущих и прогнозных ценах	**1 221 246,26**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,049896)	1 221 246,26
- в текущих ценах с учетом договорного коэффициента	**936 791,96**
Налог на добавленную стоимость	**112 415,04**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - НДС (12 %)	112 415,04
Всего по акту	**1 049 207,00**

Субподрядчик:
ТОО "QK SUNQAR"
Директор

_____ **Шотабаев Д. С.**

Подрядчик:
ТОО "DK Proekt"
Директор

_____ **Шакиров М. А.**