Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«_22_» декабря 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Электросервис», 040000, Республика Казахстан, г.Талдыкорган, ул.Ярославского, 9А

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Резниченко Сергея Алексеевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «Реконструкция внешнего электроснабжение НПС «Макат»» Атырауского НУ ЗФ АО «КазТрансОйл» Атырауская область, Макатский район

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является АО «КазТрансОйл», первый заместитель Генерального директора Пирогова Алексея Георгиевича.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Нет

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ПСБ Западный филиал АО«КазТрансОйл» , шифр 47.4615906

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) Западным филиалом Акционерное общество «КазТрансОйл» приказом № 194 от «24» марта 2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Воздушная линия электропередачи 6кВ					
ВЛ 6кВ	Км.	2,63	2.63	2.63	2.63
Промежуточная опора П20-3Н	компл.	15	15	15	15
Анкерная опора А20-3Н	компл.	5	5	5	5
Промежуточная опора П20-1	компл.	5	5	5	5
Переходная прмежуточная опора ППоБ10-7	компл.	3	3	3	3
Переходная угловая анкерная опора ПУАмБ10-17	компл.	1	1	1	1
Анкерная опора УА20-1	компл.	3	3	3	3
Угловая промежуточная опора УП20-3Н	компл.	10	10	10	10
Угловая промежуточная опора УП20-1	компл.	2	2	2	2
Угловая анкерная опора УА20-3Н	компл.	2	2	2	2
Анкерная опора А20-1	компл.	2	2	2	2
Плита П3-и	шт	51	51	51	51
Плита П-5	шт	42	42	42	42
Ригель Р1-Ж	шт	18	18	18	18
Провод самонесущий изолированный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, оболочка из сшитого светастабилизированного полиэтилена сеч. 1х70мм^2 СИП-3х70.	км.	2,63	2,63	2,63	2,63
Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой из ПВХ, водоблокирующим слоем 2Г, напряжение 10кВ, сеч 3х70мм^2 ПвПу2Г	м	240	240	240	240

Муфта кабельная концевая термоусаживающая, 10кВ, 3х-70мм, наружная	шт.	6	6	6	6
Комплект переносного заземления для ВЛЗ-10кВ с оперативной штангой	шт.	2	2	2	2
Комплектная трансформаторная подстанция 2*630кВа С одним сухим трансформатором 6/0,4кВ	компл.	1	1	1	1
Ячейка одностороннего обслуживания 6кВ, 1000А с вакуумным выключателем, АС 220V	шт	1	1	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Демонтаж существующей КТП 10/04кВ

Демонтаж фундаментов КТП

Демонтаж шкафа АСКУЭ.

Проектируемая ВЛ 6кВ принята на железобетонных опорах на базе предварительно напряженных вибрированных стоек типа СВ110-5 со штыревыми изоляторами. В качестве токопровода применен самонесущий изолированный защищенный провод, с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава и оболочкой из сшитого светостабилизированного полиэтилена сеч. 1х70мм.

Заземление опор выполнено с помощью верхнего и нижнего заземляющих проводников.

- установка ячейки одностороннего обслуживания 6кВ, 1000А с вакуумным выключателем АС 220V;

КТП установлена на фундаментные блоки ФБС, ограждение КТП сетчатое с калиткой со стальными трубчатыми столбиками. По верху панелей ограждения установлено дополнительное ограждение из спирального барьера безопасности Егоза. Фундамнты под стойки ограждения выполнено из монолитного бетона. Покрытие площадок в пределах ограждения из щебня фракции 40-60мм толщиной 100мм.

- Заземляющее устройство КТП состоит из горизонтальных и вертикальных проводников (сталь полосовая 40х30мм, круг д 16мм L=5м.) проложенных на отм.-07м.

В качестве силовых кабелей применены медные кабеля из сшитого полиэтилена, способ прокладки по существующим кабельным конструкциям с подводом к опорам в земле. При выходе с земли кабеля защищены трубой на высоту + 2,0м.

Крепление провода ЛЭП на промежуточных опорах выполнено на штыревых изоляторах, на опорах анкерного типа с применением натяжных изолирующих подвесок с полимерными изоляторами. Для защиты изоляции электрооборудования ВЛ от грозовых перенапряжений установлены длинноволновые разрядники на проектируемых опорах.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2017 г.
месяц, год
окончание работ декабрь 2017 г.
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 4 месяца;
фактически 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
Внешнее электроснабжение НПС «Макат» Атырауского НУ ЗФ «КазТрансОйл»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Электросервис» Резниченко Сергей Алексеевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

"АТЫРАУ ОБЛЫСЫ МЕМЛЕКЕТТІК
СӘУЛЕТ ҚҰРЫЛЫС БАҚЫЛАУЫ БАСҚАРМАСЫ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Кіріс № 463

"28" 12 2017 ж.

(қолы)