Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии "27" декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Строй модуль-Астана» , Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, улица Коркыт ата, дом № 62 А., БИН: 001140003654
наименование организации, юридический адрес

в лице **Шамуратов Жасулан Нажмадинович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:
Строительство автомобильной дороги "Подъезд к населенному пункту Аккулак"
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", Есжанов Шерхан Жубаханович.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «ЖилСтройИнжиниринг»***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):
Хозяйственное товарищество полное товарищество "Мекен и компания"
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): **Коммунальное государственное учреждение "Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", № 29 от 22.10.2020 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Един. измер.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом раннее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы	км	7,360	7,360	7,360	7,360
Категории дорог		IV	IV	IV	IV
Количество полос движения	шт	2	2	2	2
Ширина, полосы движения	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина, обочины	м	1,5	1,5	1,5	1,5
Ширина, краевой полосы	м	0,5	0,5	0,5	0,5

Ширина, проезжей части	м	6,0	6,0	6,0	6,0
Ширина, дорожной одежды	м	7,0	7,0	7,0	7,0
Ширина, земляного полотна	м	10,0	10,0	10,0	10,0
Уклон проезжей части	‰	25,0	25,0	25,0	25,0
Тип дорожной одежды		Переходной	Переходной	Переходной	Переходной
Вид покрытия		ГПС	ГПС	ГПС	ГПС

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы: Вынос трассы в натуру, создание геодезической разбивочной основы (закрепление трассы 1 кат)- 7,36 км., Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные редкие. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м, при перемещением до 50 м -36,8 га., Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные густые. Сгребание кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения – 36,8 га., Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) -36,8га., Снятие растительного слоя. Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м, при перемещение до 20 м - 73600 м3 грунта., Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - 73600 м3 грунта.

РАЗДЕЛ 2. Переустройство коммуникации; Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных с подкосом -1шт., Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка – 1шт.

РАЗДЕЛ 3. Конструкция дорожный одежды; Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) – 368 000 м2 спланированной поверхности за проход бульдозера., Грунты 2 группы. Разработка скреперами прицепными с ковшом вместимостью 8 м3 при перемещении грунта до 100 м, при перемещение до 300 м-232139,41 м3 грунта., Грунты 2 группы. Разработка скреперами самоходными с ковшом вместимостью 8 м3. Добавлять на каждые последующие 100 м при перемещении по дорогам с покрытиями низшего типа -232139,41 м3 грунта., Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2, при премещение 50 м- 113081,73 м3 грунта., Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 2-3 - 113081,73 м3 грунта., Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 8 проходов -218241,27 м3 уплотненного грунта., Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см - 218241,27 м3 уплотненного грунта., Земляного полотно и откосов. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 – 220800 м2 спланированной поверхности.

Покрытие дорожный одежды ,основная дорога ТИП 1

Обработка битумом верхний слой покрытия. Розлив вяжущих материалов- 0,31 т., Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство толщ.8 см – 447 м2., Обработка битумом верхний слой покрытия. Розлив вяжущих материалов - 0,13 т., Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство толщ. 5 см - 447м2 покрытия., Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 - 447м2 покрытия.

Основная дорога ТИП II

Нарезка корыта. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2 – 51703 м2 спланированной поверхности., Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см, при 6 проходов - 20681м3 уплотненного грунта., Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см -20681 м3 уплотненного грунта., Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой - 20681м3 уплотненного грунта., Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство - 10340,6 м3 материала основания в плотном теле., Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство - 10340,6 м3 материала основания в плотном теле., Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 - 12615,532 м3.

Укрепление обочины

Обочины. Укрепление щебнем толщиной 8 см- 22080 м2 покрытия обочин., Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 - 2155,008 м3.

Обустройство улицы и организация движения

Знаки дорожные на металлических стойках. Установка – 11 шт., Фундаменты-столбы бетонные. Устройство - 0,88 м3., Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ.10 см -1,76 м2 покрытия., 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 – 5 шт., Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 – 1 шт., Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 768 мм х 3692 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 – 2 шт., Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014 – 2 шт., Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014 – 5 шт., Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014 – 4 шт.

Устройство присыпных берм

Грунты 2 группы (из притрассового резерва). Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, для устройств берм при перемещением до 20 м - 23,14 м3 грунта., Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта -23,14 м3 грунта., Земляных подушек. Планировка вручную. Группа грунтов 2 -24,75 м2 спланированной поверхности., Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство подушки, толщ.10 см - 0,18 м3 материала основания в плотном теле., Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 -0,2196 м3.

Установка сигнальной столбиков

Столбики сигнальные железобетонные. Установка – 38 шт., Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) -0,874 м3.

Рекультивация земель притрассовой полосы

Срезка плодородного слоя почвы, грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м, при перемещение до 30 м – 73600 м3 грунта., Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта - 73600 м3 грунта., Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) – 368000 м2 спланированной поверхности за проход бульдозера., Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см – 73600 м3 уплотненного грунта., Дно и откосы выемок. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 2- 368000м2 спланированной поверхности., Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием - 36,8 га., Удобрения минеральные в мешках - 0,92 т., Травы многолетние. Посев - 36,8 га., Семена многолетних трав - 1619,2 кг.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **"16" февраль 2023 года;**
окончание работ: **"01" ноябрь 2024 года;**
при продолжительности строительства, месяц: **7 месяцев и 15 дней**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7 месяцев и 15 дней**
фактически, месяц: **22 месяцев.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает :

Строительство автомобильной дороги "Подъезд к населенному пункту Аккулак"

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Строй модуль-Астана» директор Шамуратов Жасулан Нажмадинович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)