Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Форма №КС-3
Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан

Наименование объекта: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

СПРАВКА № 4
о стоимости выполнененых работ и затрат за октябрь 2020 г.

Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	Договор №27-12-19 от 27 декабря 2019 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС						налог на добав-ленную стоимость	Всего с учетом НДС
		СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
			в отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудова-ния				
"Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область"	216 762 015,00		21 913 049,06				2 629 565,89	24 542 614,95
Всего к оплате								**24 542 614,95**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик:
Директор ТОО "Даулет-Серпин 603"

Донбаев Ж.С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: Блочно-модульная котельная

Договор № № 27-12-19 от 27.12.19.

АКТ № 4.1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		7,8	1714,02	0,00	13 369	0	0	9 626	24 835
		НР - 72%; СП - 8%				1714,02	0,00	13 369	0	0	1 840	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,18	894,24	0,00	2 844	0	0	2 048	5 283
		НР - 72%; СП - 8%				894,24	0,00	2 844	0	0	391	
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,83	15347,98	1111,55	12 739	923	10 735	1 172	15 024
		НР - 91%; СП - 8%				1302,75	249,65	1 081	207	0	1 113	
4	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		3	18156,45	1358,65	54 469	4 076	40 452	9 903	69 522
		НР - 91%; СП - 8%				3313,50	313,64	9 941	941	0	5 150	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3		2,1	15347,98	1111,55	32 231	2 334	27 161	2 967	38 014
		НР - 91%; СП - 8%				1302,75	249,65	2 736	524	0	2 816	
6	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		6,72	879,93	21,36	5 913	144	3 837	1 814	8 345
		НР - 93%; СП - 8%				287,47	2,75	1 932	18	0	618	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**121 565**	**7 477**	**82 185**	**27 530**	**161 023**
								31 903	**1 690**	**0**	**11 928**	**0**
		Временные здания и сооружения 1,5%										2 415
		Итого										**163 438**

		Затрат на зимнее время 1,35%									2 206
		Итого в текущих ценах 2019 года									**165 644**
		Непредвиденные затраты 2 %									3 313
		ИТОГО									**168 957**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1									45 618
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901									129 491
		ИТОГО									**175 109**
		НДС 12 %									21 013
		Итого с НДС 12 %									**196 122**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет - Серпин 603"

Наименование стройик: Строительство специального госоргана в с.Нарынкол,Райымбекского района Алматинская область

объект: Благоустройство и озеленение территории

Договор № № 27-12-19 от 27.12.19.

АКТ № 4.2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 г.

Составлен(а) версия 2019.1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ(ГП ,лист-9)												
		ГАЗОН										
10	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		1296,9	415,66	14,86	539 069	19 272	0	461 508	1 080 623
		НР - 88%; СП - 8%				400,80	3,58	519 798	4 643	0	80 046	
11	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=3	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлятьисключать	м2		1296,9	164,87	0,45	213 820	584	0	187 659	433 597
		НР - 88%; СП - 8%				164,43	0,00	213 249	0	0	32 118	
12	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2		1296,9	246,61	156,62	319 829	203 120	39 634	110 886	465 172
		НР - 88%; СП - 8%				59,43	37,73	77 075	48 932	0	34 457	
		ДЕРЕВЬЯ										
13	1147-0102-0213 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	яма		26	5501,00	505,90	143 026	13 153	40 854	82 893	243 993
		НР - 88%; СП - 8%				3423,82	199,17	89 019	5 178	0	18 074	
14	1147-0103-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,0х1,0х0,6 м. Посадка	шт.		26	7024,30	1558,03	182 632	40 509	3 283	133 678	341 615
		НР - 88%; СП - 8%				5340,01	502,58	138 840	13 067	0	25 305	

15	2501-0101-0401 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 25769-83(г.Астан)	шт.	21	10736,00	0,00	225 456	0	225 456	0	243 492
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	18 036	
16	2501-0203-2402 РСНБ РК 2015	Клен ложноплатоновый (явор белый), с комом, высотой от 1 м до 2 м(Алматинская область)	шт.	5	3345,00	0,00	16 725	0	16 725	0	18 063
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	1 338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1 640 557**	**276 638**	**325 952**	**976 624**	**2 826 555**
							1 037 981	**71 820**	**0**	**209 374**	**0**
РАЗДЕЛ 3. МАФ(ГП,лист-9)											
17	86-010602-0304	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	54,25907	119370,00	567,00	6 476 905	30 765	5 277 942	1 070 318	8 151 001
					21530,00	147,00	1 168 198	7 976	0	603 778	
18	86-010605-0301	Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	шт.	1	302865,00	2404,00	302 865	2 404	250 282	46 435	377 244
					50179,00	848,00	50 179	848	0	27 944	
19	86-010605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	1	135268,00	1119,00	135 268	1 119	109 639	22 614	170 513
					24510,00	341,00	24 510	341	0	12 631	
20	86-010307-0103	Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	225254,00	8237,00	225 254	8 237	200 445	17 405	262 072
					16572,00	2554,00	16 572	2 554	0	19 413	
21	86-010302-0118	Скамья, тип 2С-3В	шт.	4	58254,00	507,00	233 016	2 028	156 556	67 604	324 670
					18608,00	171,00	74 432	684	0	24 050	
22	86-010303-0207	Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	4	30871,00	0,00	123 484	0	123 484	0	133 363
					0,00	0,00	0	0	0	9 879	
23	86-010401-0102	Навес	шт.	1	383726,00	18521,00	383 726	18 521	307 005	75 925	496 423
					58200,00	6143,00	58 200	6 143	0	36 772	
		ВОРОТА,всего-2шт									
24	1107-0111-0203 РСНБ РК 2015	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	2	23498,95	11816,14	46 998	23 632	1 393	36 952	90 666
		НР - 118%; СП - 8%			10986,64	4670,94	21 973	9 342	0	6 716	
25	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9	10981,00	0,00	20 864	0	20 864	0	22 533
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	1 669	
26	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,440458	514920,00	0,00	226 801	0	226 801	0	244 945
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	18 144	
27	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,27476	303279,00	0,00	83 329	0	83 329	0	89 995

		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	6 666	
28	2107-0510-0903 РСНБ РК 2015	Навесы для ворот	шт.	8	1478,00	0,00	11 824	0	11 824	0	12 770
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	946	
29	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	490,00	0,00	1 960	0	1 960	0	2 117
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	157	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,6	91,15	2,36	875	23	409	308	1 278
		НР - 69%; СП - 8%			46,14	0,28	443	3	0	95	
31	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,6	914,53	1,05	8 779	10	1 197	6 062	16 028
		НР - 80%; СП - 8%			788,77	0,53	7 572	5	0	1 187	
		КАЛИТКА									
32	1107-0111-0207 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	1	16323,72	9256,50	16 324	9 257	345	12 228	30 836
		НР - 118%; СП - 8%			6722,46	3641,24	6 722	3 641	0	2 284	
33	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,475	10981,00	0,00	5 216	0	5 216	0	5 633
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	417	
34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,102248	514920,00	0,00	52 650	0	52 650	0	56 862
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	4 212	
35	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0471	303279,00	0,00	14 284	0	14 284	0	15 427
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	1 143	
36	2107-0510-0903 РСНБ РК 2015	Навесы для ворот	шт.	2	1478,00	0,00	2 956	0	2 956	0	3 192
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	236	
37	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	490,00	0,00	980	0	980	0	1 058
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	78	
38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,8	91,15	2,36	438	11	206	153	638
		НР - 69%; СП - 8%			46,14	0,28	221	1	0	47	
39	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4,8	914,53	1,05	4 390	5	599	3 031	8 015

		НР - 80%; СП - 8%			788,77	0,53	3 786	3	0	594	
		ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ									
40	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары плитные. Устройство	м2 тротуара	4,4	527,38	38,13	2 320	168	22	2 375	5 071
		НР - 108%; СП - 8%			484,11	15,78	2 130	69	0	376	
41	2406-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из резины ГОСТ Р 52875-2007	м2	4,4	35031,00	0,00	154 136	0	154 136	0	166 467
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	12 331	
42	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	2,1	888,42	30,91	1 866	65	1 144	710	2 782
		НР - 108%; СП - 8%			312,99	0,00	657	0	0	206	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**8 537 508**	**96 245**	**7 005 668**	**1 362 120**	**10 691 599**
							1 435 595	**31 610**	**0**	**791 971**	**0**

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ДОРОЖЕК,ПРОЕЗДОВ И ПЛОЩАДОК(ГП,лист-10)

		ТИП 1									
43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	57,104	1228,00	1079,09	70 124	61 620	117	24 342	102 023
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	8 387	14 152	0	7 557	
44	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	69,66688	1423,00	0,00	99 136	0	99 136	0	107 067
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	7 931	
45	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство(проектная толщина 8см)	м2 основания	713,8	579,55	206,74	413 683	147 571	236 082	79 566	532 709
		НР - 108%; СП - 8%			42,07	61,14	30 030	43 642	0	39 460	
46	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	713,8	-158,27	-47,50	-112 973	-33 906	-77 197	-13 614	-136 714
		НР - 108%; СП - 8%			-2,62	-15,04	-1 870	-10 736	0	-10 127	
47	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3569	121891,74	1817,43	43 503	649	42 854	368	47 381
		НР - 108%; СП - 8%			0,00	954,68	0	341	0	3 510	
48	1127-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство	м2	713,8	1365,42	133,74	974 637	95 464	837 523	74 253	1 132 801
		НР - 108%; СП - 8%			58,35	37,97	41 650	27 103	0	83 911	
49	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	713,8	981,06	37,31	700 281	26 632	637 210	47 525	807 630
		НР - 108%; СП - 8%			51,05	10,60	36 439	7 566	0	59 824	

50	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	713,8	899,26	0,03	641 892	21	635 275	7 124	700 937
		НР - 108%; СП - 8%			9,24	0,00	6 596	0	0	51 921	
51	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	304,6	1610,76	31,73	490 637	9 665	240 295	264 060	815 073
		НР - 108%; СП - 8%			790,14	12,55	240 677	3 823	0	60 376	
52	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.30.18	м3	13,707	48169,00	0,00	660 252	0	660 252	0	713 072
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	52 820	
		ТИП 2									
53	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство(проектная толщина 10см)	м2 основания	228	579,55	206,74	132 137	47 137	75 408	25 415	170 156
		НР - 108%; СП - 8%			42,07	61,14	9 592	13 940	0	12 604	
54	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2	228	-79,14	-23,75	-18 044	-5 415	-12 330	-2 175	-21 837
		НР - 108%; СП - 8%			-1,31	-7,52	-299	-1 715	0	-1 618	
55	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,08	1191,13	1042,80	29 874	26 153	37	10 420	43 518
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	237,78	3 684	5 964	0	3 224	
56	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	27,588	1837,00	0,00	50 679	0	50 679	0	54 733
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	4 054	
57	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13,68	17149,30	1111,55	234 602	15 206	201 574	19 326	274 242
		НР - 91%; СП - 8%			1302,75	249,65	17 822	3 415	0	20 314	
58	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	228	527,38	38,13	120 243	8 694	1 172	123 093	262 803
		НР - 108%; СП - 8%			484,11	15,78	110 377	3 598	0	19 467	
59	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	228	1859,00	0,00	423 852	0	423 852	0	457 760
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	33 908	
60	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	120,2	1500,79	31,73	180 395	3 814	81 606	104 203	307 366

		НР - 108%; СП - 8%			790,14	12,55	94 975	1 509	0	22 768	
61	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 размерами 100.20.8	м3	1,9232	48169,00	0,00	92 639	0	92 639	0	100 050
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0	0	7 411	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**5 227 549**	**403 305**	**4 226 184**	**763 906**	**6 470 770**
							598 060	**112 602**	**0**	**479 315**	**0**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**19 988 924**
		Временные здания и сооружения 1,5%									299 833,85
		Итого									**20 288 757,47**
		Затрат на зимнее время 1,35%									273 898,23
		Итого в текущих ценах 2019 года									**20 562 655,70**
		Непредвиденные затраты 2 %									411 253,11
		ИТОГО									**20 973 908,81**
		Итого в текущих ценах 2019 года - 27% К=1									5 662 955,38
		Итого в текущих ценах 2020 года - 73% К=1,049901									16 074 985,22
		ИТОГО									**21 737 940,60**
		НДС 12 %									2 608 552,35
		Итого с НДС 12 %									**24 346 492,95**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Генподрядчик: ТОО "Даулет-Серпин 603"

Технадзор: ТОО "УКС"