Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Кожумов Мухтар Темирбулатович
Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Adal Story Engineering"
Наименование строительства и его адрес: Строительство автосервиса на четыре бокса со складским помещением на втором этаже по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Согласие, д. №5

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 38 от 14.06.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автосервиса на четыре бокса со складским помещением на втором этаже по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Согласие, д. №5	9413709,0									9413709,0

Заказчик: Кожумов Мухтар Темирбулатович ИИН :660809302092
_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: Директор ТОО " Adal Story Engineering, Мусин А.А., БИН 210340026265
_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «PROEKT-DAD» БИН 221040024183 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Диретор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД» Наурыз А.А., ИИН 940217350804, аттестат №KZ02VJE00020337, №KZ37VJE00027855, №KZ64VJE00027854 от 05.10.2016 г., 20.06.2017г., 20.06.2017г.
_____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Кожумов Мухтар Темирбулатович

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Adal Story Engineering" БИН 210340026265 г. Уральск ул. Кенесары 28

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство автосервиса на четыре бокса со складским помещением на втором этаже по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Согласие, д. №5

(наименование, адрес)

Объект : 05-01 Автосервис на четыре бокса со складским помещением

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 38 от 14.06.2024

Акт выполненных работ

за Июль 2024 (месяц, год) на 05-01-02-01 Общестроительные работы по чертежам - АС работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	475,979	356,0	356,0	169 449,0	169 448,0			169 449,0	
						0,0	72,0	0,0	34 270,0				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	14,721	8 749,0	0,0	128 794,0	0,0			128 794,0	
						8 749,0	0,0	128 794,0	0,0				
3	3	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/замачивание дна траншии/**	м^3	20,196	208,0	162,0	4 201,0	3 272,0	81,0		4 201,0	
						42,0	34,0	848,0	687,0				
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	20,196	606,0	235,0	12 239,0	4 747,0			12 239,0	
						371,0	74,0	7 493,0	1 495,0				
5	5	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	м^3	67,8	1 318,0	1 311,0	89 360,0	88 886,0			89 360,0	
						7,0	305,0	475,0	20 679,0				
6	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	74,58	2 445,0		182 348,0		182 348,0		182 348,0	
7	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	212,5	93,0	93,0	19 762,0	19 763,0			19 762,0	
						0,0	23,0	0,0	4 888,0				
8	8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей/**	м^3	212,5	208,0	162,0	44 200,0	34 425,0	850,0		44 200,0	
						42,0	34,0	8 925,0	7 225,0				
9	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	212,5	606,0	235,0	128 775,0	49 937,0			128 775,0	
						371,0	74,0	78 838,0	15 725,0				
10	10	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	37,5	3 463,0	0,0	129 862,0	0,0			129 862,0	
						3 463,0	0,0	129 862,0	0,0				
			Итого по разделу 1 : Земляные работы					908 990	370 478	183 279	0	908 990	
								355 235	84 969	0	0		
			Раздел 2: Фундамент										
11	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	м^3	14,3	9 815,0	2 704,0	140 354,0	38 668,0	25 054,0		140 354,0	
						5 359,0	512,0	76 634,0	7 322,0				
12	12	212-101-1811 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10**	м^3	14,586	32 314,0		471 332,0		471 332,0		471 332,0	
13	13	1212-101-1801	**Добавить на водонепроницаемость W18 к стоимости бетона В10**	м^3	14,586	1 883,58		27 474,0		27 474,0		27 474,0	
14	14	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	м^3	36,8	28 876,0	4 770,0	1 062 637,0	175 536,0	221 830,0		1 062 637,0	
						18 078,0	880,0	665 270,0	32 384,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	212-101-2105 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W10	$м^3$	37,352	36 164,0		1 350 798,0		1 350 798,0		1 350 798,0	
16	16	СТ1212-101-2101	Добавить на водонепроницаемость W18 к стоимости бетона В20	$м^3$	37,352	2 139,96		79 932,0		79 932,0		79 932,0	
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,1552	339 867,0		392 614,0		392 614,0		392 614,0	
18	18	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,1785	315 524,0		687 369,0		687 369,0		687 369,0	
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	179,91	1 494,0 1 183,0	42,0 6,0	268 786,0 212 834,0	7 556,0 1 079,0	48 396,0		268 786,0	
20	20	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	431,784	511,0		220 642,0		220 642,0		220 642,0	
21	21	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	36	7 792,0 3 004,0	3 484,0 681,0	280 512,0 108 144,0	125 424,0 24 516,0	46 944,0		280 512,0	
22	22	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	8	5 868,0 1 974,0	2 735,0 534,0	46 944,0 15 792,0	21 880,0 4 272,0	9 272,0		46 944,0	
23	23	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	100	5 257,0 1 705,0	2 789,0 545,0	525 700,0 170 500,0	278 900,0 54 500,0	76 300,0		525 700,0	
24	24	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	35,388	56 037,38		1 983 051,0		1 983 051,0		1 983 051,0	
25	25	СТССЦ	Надбавка на сульфатостойкий цемент	$м^3$	35,388	284,0		10 050,0		10 050,0		10 050,0	
26	26	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,08232	289 368,0 283 220,0	6 148,0 1 523,0	23 821,0 23 315,0	506,0 125,0			23 821,0	
27	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08232	334 630,0		27 547,0		27 547,0		27 547,0	
28	28	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного ленточного	$м^3$	1,2	19 768,0 13 638,0	3 322,0 643,0	23 722,0 16 366,0	3 987,0 772,0	3 370,0		23 722,0	
29	29	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,224	30 065,0		36 800,0		36 800,0		36 800,0	
30	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	192,87	1 494,0 1 183,0	42,0 6,0	288 148,0 228 165,0	8 100,0 1 157,0	51 882,0		288 148,0	
31	31	235-201-1501 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	462,888	511,0		236 536,0		236 536,0		236 536,0	
32	32	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	59,25	5 124,0 925,0	17,0 3,0	303 597,0 54 806,0	1 008,0 178,0	247 784,0		303 597,0	
33	33	235-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	136,275	120,0		16 353,0		16 353,0		16 353,0	
			Итого по разделу 2: Фундамент					8 504 719 1 571 826	661 565 126 305	6 271 330 0	0 0	8 504 719	
			ИТОГО по акту					9 413 709 1 927 061	1 032 043 211 274	6 454 609 0	0 0	9 413 709	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14

Слал (Генеральный подрядчик)

ТОО "Adal Stroy Engineering"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мусин А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Кожумов М.Т.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Физ.лицо Кожумов М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор

ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Науруз А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Разработчик проекта

ТОО "PROEKT-DAD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.