форма КС-3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018г. №656

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Микрорайон "Шугыла"**

Справка № 2 от 22.10.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		040740002533 /200067/00	29.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Микрорайон "Шугыла"	**433 611 574**	66 884 833,93							8 026 180,07	74 911 014

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
_____

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «ПСК Градцентр»
Инспектор _____ **Темирбаев А.Д.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "Мустау"
Эксперт-технадзор_____ **Сыдыков А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Микрорайон "Шугыла"**
(наименование, адрес)

Объект : **Магистральные сети водопровода и канализациив пос. Шугыла**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/200067/00 от 29.04.2020 г.**

Акт выполненных работ № 2

за **октябрь 2020** (месяц, год) на **2-1-1 Водопровод и канализация /Ф2-09-20/** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.10.2020

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	12000	165,67	156,52	1987987	1878180	1257	450195	2633237	
						9,05	43,06	108551	516720		195055		
2	2	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлова нах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	350	2762,42	0	966848	0	0	696131	1796018	
						2762,42	0	966848	0		133038		
3	3	Е11-010205-1002 К=146	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые (17551,34м/120=146,3) (для водопровода)	м2 креплений	12	41238,52	4019,61	494862	48235	0	337622	899083	
						37218,9	1857,67	446627	22292		66599		
4	4	С127-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	12	1258		15096		15096	1208	16304	
5	5	С121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от0,5 до 1 т	т	0,003	433219		1300		1300	104	1404	
6	6	С341-010105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пункта х. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на отвал)	т	27819.05	840		23368002			1869440	25237442	
7	7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15928	22,22	18,61	353931	296421	1668	130723	523427	
						3,51	7,89	55842	125718		38772		
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунт а	58	175,24	79,88	10164	4633	0	5634	17062	
						95,36	39,56	5531	2294		1264		
9	9	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	7050	165,67	156,52	1167943	1103431	738	264490	1547027	
						9,05	43,06	63774	303573		114595		
10	10	С341-010105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (из отвала)	т	22276	840		18711840			1496947	20208787	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	150	978,8	0	146821	0	0	105711	272734	
						978,8	0	146821	0		20203		
12	12	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6230	19,29	19,29	120193	120193	0	36698	169443	
						0	8,18	0	50970		12551		
13	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно го грунта	8530	175,24	79,88	1494821	681366	0	828642	2509339	
						95,36	39,56	813455	337436		185877		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ8736-2014	м3	510	1655		844050		844050	67524	911574	
15	15	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1800	1251		2251800		2251800	180144	2431944	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									59174825	
			Раздел: 2. МОНТАЖ СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
16	16	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	1,8	710811,21 431460	254262,6 82373,58	1279460 776628	457673 148272	45159	915651 175609	2370721	
17	17	С123-010501-1522	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	200	19646		3929200		3929200	314336	4243536	
18	18	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	510785,3 348270	155551,42 49377,06	255393 174135	77776 24689	3482	196835 36178	488486	
19	19	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,5	390931,65 278390	109867,77 34499,89	195466 139195	54934 17250	1337	154880 28028	378374	
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									7481037	
			ИТОГО:					57595177	4722841	7095087	4123212	66 655 860	
								3697407	1549214		4937472		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		1 333 117					
			Итого с временными									67 988 977	
			Зимние удорожания			2,07 %		1 407 372					
			Итого с зимними удорожаниями									69 396 349	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1 387 927					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									70 784 276	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									74 316 482	
			Скидка			10%		7 431 648					
			Итого со скидкой									66 884 834	
			НДС			12 %		8 026 180					
			Итого с НДС									74 911 014	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Гл. специалист отдела водо-газоснабжения _____ **Илимбаев Е.К.**

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
«____»_____20___

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «ПСК Градцентр»

Инспектор _____ **Темирбаев А.Д.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "Музтау"

Эксперт-технадзор _____ **Сыдыков А.А.**