форма КС-3

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018г. №656

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Микрорайон "Шугыла"**

Справка № 3 от 31.12.2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		040740002533 /200069/00	19.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Микрорайон "Шугыла"	**583 800 000**	134 096 808,93							16 091 617,07	150 188 426

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

_____

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор _____ **Жанысбеков О.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «ПСК Градцентр»

Инспектор _____ **Темирбаев А.Д.**

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "Музтау"
Эксперт-технадзор _____ **Сыдыков А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Микрорайон "Шугыла"**
(наименование, адрес)

Объект : **Магистральные сети водопровода и канализациив пос. Шугыла**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №040740002533/200067/00 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.01.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010205-1002 К=146	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые (17551,34м/120=146,3) (для водопровода)	м2 креплений	76,9	41238,52 / 37218,9	4019,61 / 1857,67	3171242 / 2862134	309108 / 142855	0	2163592 / 426787	5761621	
2	2	С127-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	76,9	1258		96740		96740	7739	104479	
3	3	С121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от0,5 до 1 т	т	0,0088	433219		3812		3812	305	4117	
4	4	Е11-010205-1002 К=50	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые (5958м/120=49,65) (для канализации)	м2 креплений	9,5	14122,78 / 12746,2	1376,58 / 636,19	134166 / 121089	13078 / 6044	0	91536 / 18056	243758	
5	5	С127-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	9,5	1258		11951		11951	956	12907	
6	6	С121-060801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от0,5 до 1 т	т	0,001	433219		433		433	35	468	
7	7	С341-010105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пункта х. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на отвал)	т	9819,05	840		8248002			659840	8907842	
8	8	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	6427,6	22,22 / 3,51	18,61 / 7,89	142826 / 22535	119618 / 50732	673	52752 / 15646	211224	
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	28,27	175,24 / 95,36	79,88 / 39,56	4954 / 2696	2258 / 1118	0	2746 / 616	8316	
10	10	С341-010105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (из отвала)	т	17338,5	840		14564340			1165147	15729487	
11	11	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2239,563	978,8 / 978,8	0 / 0	2192093 / 2192093	0 / 0	0	1578307 / 301632	4072032	
12	12	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4492,433	19,29 / 0	19,29 / 8,18	86671 / 0	86671 / 36754	0	26463 / 9051	122185	
13	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно го грунта	1114	175,24 / 95,36	79,88 / 39,56	195220 / 106235	88985 / 44068	0	108219 / 24275	327714	
14	14	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ8736-2014	м3	40	1655		66200		66200	5296	71496	
15	15	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1014	1251		1268514		1268514	101481	1369995	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									36947641	
			Раздел: 2. МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОД										
16	16	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,3	23752,29 11615,46	9689,44 4246,93	292153 142870	119180 52237	30103	193156 38825	524134	
17	17	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 197 1-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	31597		189582		189582	15167	204749	
18	18	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	17121		51363		51363	4109	55472	
19	19	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	23484		70452		70452	5636	76088	
20	20	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	42124		84248		84248	6740	90988	
21	21	С121-060304-0401	Стремянки С1-04-01	т	1,7605	573827		1010222		1010222	80818	1091040	
22	22	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементо в	8,6983208	723420,07 69344,8	6505,23 1552,21	6292540 603183	56585 13502	5632772	727688 561618	7581846	
23	23	Е11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	14,725	249,26 82,95	32,74 13,26	3670 1221	482 195	1967	1332 400	5402	
24	24	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка. Устройство	м3	29,45	14333,78 1224,14	1214,72 306,83	422130 36051	35774 9036	350305	41029 37053	500212	
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОД									10129931	
			Раздел: 3. МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИИ										
25	25	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	19,87	22696,76 13372,18	7495,44 3297,04	450985 265705	148934 65512	36345	327905 62311	841201	
26	26	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	207	10971		2270997		2270997	181680	2452677	
27	27	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010	шт.	123	15918		1957914		1957914	156633	2114547	
28	28	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010	шт.	465	1773		824445		824445	65956	890401	
29	29	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	3132		72036		72036	5763	77799	
30	30	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком , тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	152	24462		3718224		3718224	297458	4015682	
31	31	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	180	905,39 314,61	19,88 3,01	162970 56629	3578 543	102762	53170 17291	233431	
32	32	С121-060304-0401	Стремянки С1	т	0,2	573827		114765		114765	9181	123947	
33	33	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,31	723420,07 69344,8	6505,23 1552,21	224260 21497	2017 481	200747	25934 20016	270210	
			Итого по разделу: 3. МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИИ									11019895	
			Раздел: 4. МОНТАЖ СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
34	34	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	472,5931	3164,76 1180,14	164,12 52,74	1495641 557726	77560 24927	860356	576826 165797	2238265	
35	35	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (футляр в колодцах). Установка	т стальных элементов	0,472	84172,07 69344,8	6505,23 1552,21	39729 32731	3070 733	3928	39487 6337	85553	
36	36	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		10	15055		150550		150550		162594	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							12044		
37	37	С123-010501-1522	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1870	19646		36738020		36738020	2939042	39677062	
38	38	С123-010501-1516	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	78,5	5098		400193		400193	32015	432208	
39	39	С123-010501-1513	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	2401		72030		72030	5762	77792	
40	40	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка	км трубопровода	1,084	325719,32 248255	76713 23850,39	353080 269108	83157 25854	814	292013 51607	696700	
41	41	С123-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -25x2,3 питьевая ГОСТ18599-2001	м	330	129		42570		42570	3406	45976	
42	42	5101-0102-2201 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 300, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	35	275177		9631195		9631195		9631195	
			Отпускная цена			275177		9631195					
			Сметная стоимость оборудования					***9631195***					
43	43	С123-040102-1905	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	5	70780		353900		353900	28312	382212	
44	44	Е11-180501-0206	Вставки виброизолирующие, давление 1,0 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	8	17749,6 2542,25	183,02 44,57	141997 20338	1464 357	120195	20281 12982	175260	
45	45	Е11-180501-0207	Вставки виброизолирующие, давление 1,0 Мпа, диаметр 150 мм. Установка	вставка	10	31074,61 3857,71	292,61 79,83	310746 38577	2926 798	269243	38588 27947	377281	
46	46	Е11-180501-0209	Вставки виброизолирующие, давление 1,0 Мпа, диаметр 300 мм. Установка	вставка	25	75627,02 8025,81	748,28 219,76	1890676 200645	18707 5494	1671323	202016 167415	2260107	
47	47	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	25	11020		275500		275500	22040	297540	
48	48	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	10	4658		46580		46580	3726	50306	
49	49	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2786		22288		22288	1783	24071	
50	50	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт.	4	43855,95 2296,84	190,87 88,27	175424 9187	763 353	165473	9445 14790	199658	
51	51	С123-020803-1305	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	35	148657		5202995		5202995	416240	5619235	
52	52	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб DN 150 ГОСТ 5525-88	шт.	16	142207		2275312		2275312	182025	2457337	
53	53	С123-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ д ля труб DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	5	142207		711035		711035	56883	767918	
54	54	С123-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	18	115374		2076732		2076732	166139	2242871	
55	55	С123-020101-1137	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм x 8 мм - 108 мм x 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	12181		24362		24362	1949	26311	
56	56	С123-020803-0227	Тройник фланцевый ППТФ для труб DN 300x300 ГОСТ 5525-88	шт.	16	220212		3523392		3523392	281871	3805263	
57	57	С123-020803-0116	Тройник фланцевый ППТФ для труб DN 200x200 ГОСТ 5525-88		1	102334		102334		102334		110521	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							8187		
58	58	С123-020803-0110	Тройник фланцевый ППТФ для труб DN 150х150 ГОСТ 5525-88	шт.	1	99619		99619		99619	7970	107589	
59	59	С123-041010-3504	Регулятор давления "после себя" мо дели Ray-60 с мембранным приводом, корпус из высокопрочного чугуна фланцевый, PN 16. DN 100, Т от -2 9°С до +90°С, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт.	1	1058739		1058739		1058739	84699	1143438	
60	60	Ш13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратамтруда -0,3, к времени эксплуатации машин -0,3	км кабеля	4,6878	29586,71 10048,5	19538,21 4939,7	138697 47105	91591 23156	0	50588 15143	204428	
61	61	С124-040207-4401	Дитекционная лента на металлической основе	м	4687,8	139		651604		651604	52128	703733	
			Итого по разделу: 4. МОНТАЖ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									74002424	
			Раздел: 5. МОНТАЖ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ										
62	62	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	40	3164,76 1180,14	164,12 52,74	126590 47206	6565 2110	72820	48822 14033	189445	
63	63	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные пря мошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19	26029		494551		494551	39564	534115	
64	64	Е11-220101-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,21	539368,77 418770	96817,07 31857,51	113267 87942	20332 6690	4994	93685 16556	223509	
65	65	С123-011201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнитель ных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	212	2815		596780		596780	47742	644522	
66	66	С123-021001-1103	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ31416-2009	шт.	53	277		14681		14681	1174	15855	
67	67	Е11-220101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,18	469220,47 442740	8735,85 4688,99	84460 79693	1572 844	3194	79732 13135	177327	
			Итого по разделу: 5. МОНТАЖ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ									1784773	
			Раздел: 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
68	68	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,66	103122,36 27405	1097,31 542,52	68061 18087	724 358	49249	16601 6773	91435	
69	69	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникации	т	0,13328	46218,74 20163	20240,15 5824,52	6160 2687	2698 776	775	2390 684	9234	
70	70	С121-060510-1601	Металлоконструкции крепления из швеллеров	т	0,13328	400050		53319		53319	4265	57584	
71	71	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Подпорные стены бетонные. Устройство	м3	0,35	18164 4011,66	1325,97 354,53	6357 1404	464 124	4489	1391 620	8368	
72	72	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3	5802,61 2908,5	992,31 253,48	17408 8726	2977 760	5705	11193 2288	30889	
73	73	С121-040302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,3	70050		21015		21015	1681	22696	
74	74	С	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов с 22,5 на25	м3	0,3	635		191		191	15	206	
75	75	Е11-060101-0101	Бетонирование до отм телефонного кабеля. Устройство	м3	3,57	15143,46 1425,6	1122,82 273,22	54062 5089	4008 975	44964	5519 4766	64348	
76	76	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Разборка (демонтаж) металлических конст рукций	т	0,13328	26265,91 12097,8	14168,11 4077,16	3501 1612	1888 543	0	1488 399	5387	
77	77	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Разборка элементов каркаса из брусьев		0,66	18417,05	877,85	12155	579	0	10676	24658	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		17539,2	434,02	11576	286		1827		
			Итого по разделу: 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									314805	
			ИТОГО:					118077617	1307311	76453386	6894570	134199469	
								7873377	518215	9631195	9227278		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							9631195			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		2491366					
			Итого с временными									136690835	
			Зимние удорожания			2,07 %		2630135					
			Итого с зимними удорожаниями									139320970	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2593796					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									141914766	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,049901									148 996 455	
			Скидка			10%		14 899 645					
			Итого со скидкой									134 096 809	
			НДС			12 %		16 091 617					
			Итого с НДС									150 188 426	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Гл. специалист отдела водо-газоснабжения_____ Илипбаев Е.К.

«___»_____20___

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор_____ Жанысбеков О.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «ПСК Градцентр»

Инспектор_____ Темирбаев А.Д.

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "Музтау"

Эксперт-технадзор_____ Сыдыков А.А.