форма КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Микрорайон "Шугыла"**

Справка №2 от 25 ИЮНЯ 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		04074000253 3/200069/00	19.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Микрорайон "Шугыла"	**478 785 483**	76 473 214							9 176 786	85 650 000

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Заместитель руководителя управления _____ Жамбулов Б.Н.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жаныебеков О.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «ПСК Градцентр»

Директор _____ Ишкильдаев Н.С.

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "Музтау"

Эксперт-технадзор _____ Сыдыков А.А.

Формат по приложению 5
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 179

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Микрорайон "Шугыла"
(наименование, адрес)

Объект: Магистральные сети водопровода и канализациив пос. Шугыла
(наименование)

Договор подряда (контракт) №040740002533/200067/00 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. МОНТАЖ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА										
1	1	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	372	65437		24342564		24342564	1947405	26289969	
2	2	С123-020803-0905	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45°, 90° для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	63	85881		5410503		5410503	432840	5843343	
3	3	С123-020803-0903	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45°, 90° для труб изВЧШГ до DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	40	47601		1904040		1904040	152323	2056363	
4	4	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		185	1523,08	949,69	281769	175692	0	157397	474299	
				шт.		573,39	286	106077	52909		35133		
5	5	С123-020304-3657	Седелка, DN 315х3/4	шт.	248	14473		3589304		3589304	287144	3876448	
6	6	С123-020304-3650	Седелка, DN 225х3/4	шт.	2	7795		15590		15590	1247	16837	
7	7	С123-020304-3635	Седелка, DN 160х3/4	шт.	160	6236		997760		997760	79821	1077581	
8	8	С123-020304-3620	Седелка, DN 110х3/4	шт.	140	6236		873040		873040	69843	942883	
9	9	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратамтруда -0,3, к времени эксплуатации машин -0,3	км кабеля	10	29586,71	19538,21	295867	195382	0	107915	436085	
						10048,5	4939,7	100485	49397		32303		
10	10	С124-040207-4401	Дитекционная лента на металлической основе	м	10000	139		1390000		1390000	111200	1501200	
			Итого по разделу: 1. МОНТАЖ СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА									42515008	
			Раздел: 2. МОНТАЖ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ										
11	11	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	86,039562	3164,76	164,12	272294	14120	156635	105016	407495	
						1180,14	52,74	101539	4538		30185		
12	12	Е11-220601-0310 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,019	6059735,84	851145,58	115135	16172	88930	14529	140037	
						528080	244304,44	10034	4642		10373		
13	13	Е11-220601-0312 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023	8799947,23	1354409,43	202399	31151	156200	23292	243747	
						654240	368703,43	15048	8480		18055		
14	14	Е11-220301-0210 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из трубы стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,019	2331613,39	978120,17	44301	18584	1376	30502	80786	
						1281075	340483,65	24340	6469		5984		
15	15	Е11-220301-0212 Изм. и доп. вып. 1	Футляр из трубы стальные, диаметр 600 мм. Укладка	км трубопровода	0,023	3619933,75	1692389,8	83258	38925	1714	55119	149447	
						1855013	567654,76	42619	13056		11070		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-010201-0268	Трубы стальные электросварные пря мошовные. D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23	43015		989345		989345	79148	1068493	
17	17	Е11-221401-0305	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23	1879,76 1366,85	12,37 4,52	43235 31438	284 104	11513	31226 5957	80417	
18	18	Е11-221401-0303	Трубы диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19	1634,43 1353,29	8,94 3,16	31054 25712	170 60	5172	25515 4526	61095	
19	19	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	31597,41 10874,39	3207,1 75,35	63195 21749	6414 151	35032	21680 6790	91665	
20	20	Е11-220101-0105 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	3,097	742038,1 561180	134016,9 43309,26	2298092 1737974	415050 134129	145067	1853382 332118	4483592	
21	21	С123-011201-1105	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнитель ных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1369,6	5107		6994547		6994547	559564	7554111	
22	22	С123-021001-1105	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 300 ГОСТ 31416-2009	шт.	249	423		105327		105327	8426	113753	
23	23	Е11-220101-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 200 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,983	539368,77 418770	96817,07 31857,51	530200 411651	95171 31316	23377	438537 77499	1046236	
24	24	С123-011201-1103	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнитель ных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	1071,9	2815		3017399		3017399	241392	3258790	
25	25	С123-021001-1103	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 200 ГОСТ31416-2009	шт.	198	277		54846		54846	4388	59234	
26	26	Е11-220101-0102	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,815	469220,47 442740	8735,85 4688,99	382415 360833	7120 3822	14462	361008 59474	802897	
27	27	С123-011201-1102	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	880,2	1491		1312378		1312378	104990	1417368	
28	28	С123-021001-1102	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009	шт.	163	256		41728		41728	3338	45066	
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ									21104229	
			Раздел: 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
29	29	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	26,4	103122,36 27405	1097,31 542,52	2722430 723492	28969 14323	1969969	664033 270917	3657380	
30	30	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкций для подвески коммуникации	т	5,3312	46218,74 20163	20240,15 5824,52	246401 107493	107904 31052	31004	95596 27360	369357	
31	31	С121-060510-1601	Металлоконструкции крепления из швеллеров	т	5,3312	400050		2132747		2132747	170620	2303366	
32	32	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Подпорные стены бетонные. Устройство	м3	14	18164 4011,66	1325,97 354,53	254296 56163	18564 4963	179569	55625 24794	334715	
33	33	Е11-070505-0104 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	120	5802,61 2908,5	992,31 253,48	696314 349020	119077 30417	228216	447736 91524	1235573	
34	34	С121-040302-0225	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	12	70050		840600		840600	67248	907848	
35	35	С	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов с 22,5 на25	м3	12	635		7620		7620	610	8230	
36	36	Е11-060101-0101	Бетонирование под отм телефонного кабеля. Устройство	м3	142,8	15143,46 1425,6	1122,82 273,22	2162486 203576	160338 39016	1798571	220758 190659	2573903	
37	37	Е11-090301-0301 Изм. и доп. вып. 16	Разборка (демонтаж) металлических конст рукций		5,3312	26265,91	14168,11	140029	75533	0	59500	215491	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		12097,8	4077,16	64496	21736		15962		
38	38	Е11-100102-0401 Изм. и доп. вып. 16	Разборка элементов каркаса из брусьев	м3	26,4	18417,05	877,85	486210	23175	0	427044	986314	
						17539,2	434,02	463035	11458		73060		
			Итого по разделу: 3. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									12592177	
			ИТОГО:					65370718	1547799	58866145	5195410	76211414	
								4956774	462038		5645290		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		1524228					
			Итого с временными									77735644	
			Зимние удорожания			2,07 %		1609128					
			Итого с зимними удорожаниями									79344772	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1586895					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									80931667	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									84970237	
			Скидка			10%		8 497 023					
			Итого со скидкой									76 473 214	
			НДС			12 %		9 176 786					
			Итого с НДС									85 650 000	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Гл. специалист отдела водо-газоснабжения _____ Плтибаев Е.К.

Форма №2 АКТі үшін Для актов формы №2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ПСК Градцентр"

Директор _____ Нильдибаев Н.С.

ТЕХ НАДЗОР: ТОО "Музтау"

Эксперт-технадзор _____ Кайлыков А.А.