форма КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: **Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Микрорайон "Шугыла"**

Справка №4 от 14 ИЮЛЯ 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		040740002533/200069/00	19.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Микрорайон "Шугыла"	791 340 798	246 165 460							29 539 855	275 705 315

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Заместитель руководителя управления_____Жамбулов Б.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «ПСК Градцентр»
Директор _____ Нильдибаев Н.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"
Директор_____Жаныбеков О.К.

ТЕХ НАДЗОР: ТОО
Эксперт-технадзор_____Сыдыков А.А.

Форма по приказу 3-1
Приказ Министра транспорта и инфраструктуры развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TOLAGAI-2050"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Развитие сетей водоснабжения и водоотведения присоединенных территорий города Алматы. Строительство магистральных сетей водопровода и канализации в Наурызбайском районе. Микрорайон "Шугыла"
(наименование, адрес)

Объект: Магистральные сети водопровода и канализациив пос. Шугыла
(наименование)

Договор подряда (контракт) №040740002533/200067/00 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 13.07.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	27173,7	165,67 9,05	156,52 43,06	4501748 245811	4253092 1170100	2846	1019455 441696	5962899	
2	2	Е11-010205-0102 к ЧЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	874,0406	2762,42 2762,42	0 0	2414471 2414471	0 0	0	1738419 332231	4485121	
3	3	Е11-010205-1002 К=146	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые (17551,34м/120=146,3) (для водопровода)	м2 крепления	173,14	41238,52 37218,9	4019,61 1857,67	7140037 6444081	695956 321638	0	4871318 960908	12972263	
4	4	С127-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	173,14	1258		217810		217810	17425	235235	
5	5	С121-060501-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,018982	433219		8223		8223	658	8881	
6	6	С341-010105-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км (на отвал)	т	54907,68	840		46122451			3689796	49812247	
7	7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	30255,25	22,22 3,51	18,61 7,89	672293 106072	563052 238801	3168	248309 73648	994250	
8	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	722,8648	175,24 95,36	79,88 39,56	126677 68935	57742 28596	0	70222 15752	212651	
9	9	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	10085,22	165,67 9,05	156,52 43,06	1670774 91230	1578488 434270	1056	378360 163931	2213065	
10	10	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1089,6716	978,8 978,8	0 0	1066575 1066575	0 0	0	767934 146761	1981270	
11	11	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5202,156	19,29 0	19,29 8,18	100363 0	100363 42561	0	30644 10481	141488	
12	12	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8506,073	175,24 95,36	79,88 39,56	1490628 811173	679454 336490	0	826317 185356	2502300	
13	13	С121-010401-0100	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	792,7985	1655		1312082		1312082	104967	1417048	
14	14	С121-010601-0100	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4965,148	1251		6211400		6211400	496912	6708312	
			Итого по разделу: 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									89647030	
			Раздел: 2. МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОД										

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		356	23752,29	9689,44	8455815	3449442	871269	5590539	15170062	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11615,46	4246,93	4135104	1511906		1123708		
16	16	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	100	19370		1937000		1937000	154960	2091960	
17	17	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В 15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	200	10971		2194200		2194200	175536	2369736	
18	18	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	100	15918		1591800		1591800	127344	1719144	
19	19	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	100	22186		2218600		2218600	177488	2396088	
20	20	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	469	1773		831537		831537	66523	898060	
21	21	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	242	3132		757944		757944	60636	818580	
22	22	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	125	65437		8179625		8179625	654370	8833995	
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3731,16	905,39 314,61	19,88 3,01	3378151 1173853	74177 11246	2130120	1102142 358423	4838716	
24	24	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		29,92	23752,29	9689,44	710668	289908	73226	469857	1274967	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			11615,46	4246,93	347535	127068		94442		
25	25	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	31597		221179		221179	17694	238873	
26	26	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	17121		359541		359541	28763	388304	
27	27	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	23484		258324		258324	20666	278990	
28	28	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	42124		463364		463364	37069	500433	
29	29	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	38	1773		67374		67374	5390	72764	
30	30	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	2	3132		6264		6264	501	6765	
31	31	С121-040302-0121	Плиты дорожные железобетонные для колодцев ПД6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	65437		785244		785244	62820	848064	
32	32	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	438,0444	905,39 314,61	19,88 3,01	396601 137812	8709 1320	250080	129393 42080	568073	
33	33	С121-040304-0401	Стремянки СТ-04-01	т	3,8117308	573827		2187274		2187274	174982	2362256	
34	34	Е11-070-07-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т установленных элементов	14,93137	723420,07 69344,8	6505,23 1552,21	10801653 1035413	97132 23177	9669108	1249136 964063	13014851	
35	35	Е01-110101-0192	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	35,91	249,26 82,95	32,74 13,26	8951 2979	1176 476	4797	3248 976	13174	
36	36	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Отмостка. Устройство	м3	71,82	14333,78 1224,14	1214,72 306,83	1029452 87918	87241 22036	854293	100058 90361	1219871	
37	37	С123-050101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Д (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	24	16050		385200		385200	30816	416016	

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	С123-030101-0310	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Г (С 250) ГОСТ 3634-99	комплект	340	24462		8317080		8317080	665366	8982446	
			Итого по разделу: 2. МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОД									69322188	
			Раздел: 3. МОНТАЖ СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
39	39	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	3,717	710811,21 431460	254262,6 82373,58	2642085 1603737	945094 306183	93254	1890820 362632	4895538	
40	40	С123-010501-1522	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -315x28,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1151	19646		22612546		22612546	1809004	24421550	
41	41	С123-010501-1519	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 -225x20,5 питьевая ГОСТ18599-2001	м	752	10086		7584672		7584672	606774	8191446	
42	42	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,322	81839,85 41267,4	15451,51 5242,47	26352 13288	4975 1688	8089	14826 3294	44473	
43	43	Е11-220801-0103 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка	т фасонных частей	1,63	72200,07 39374,4	13601,15 4618,11	117686 64180	22170 7528	31336	70991 15094	203771	
44	44	С123-020803-0905	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45°, 90° для труб из ВЧШГ DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	30	85881		2576430		2576430	206114	2782544	
45	45	С123-020803-0903	Отвод раструб-гладкий конец ОРГ 10°, 15°, 30°, 45°, 90° для труб изВЧШГ до DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	22	47601		1047222		1047222	83778	1131000	
46	46	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	101	1523,98 573,39	949,69 286	153831 57912	95918 28886	0	85930 19181	258942	
47	47	С123-020304-3657	Седелка, DN 315x3/4	шт.	134	14473		1939382		1939382	155151	2094533	
48	48	С123-020304-3650	Седелка, DN 225x3/4	шт.	2	7795		15590		15590	1247	16837	
49	49	С123-020304-3635	Седелка, DN 160x3/4	шт.	88	6236		548768		548768	43901	592669	
50	50	С123-020304-3620	Седелка, DN 110x3/4	шт.	76	6236		473936		473936	37915	511851	
51	51	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,085	1649245,84 833112	725779,19 257406,75	140186 70815	61691 21880	7680	91767 18556	250509	
52	52	С123-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОС Т 10705-80	м	88,4	15055		1330862		1330862	106469	1437331	
53	53	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,025	1238737,53 621528	545065,24 191118,04	30968 15538	13627 4778	1804	20113 4087	55168	
54	54	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	8045		209170		209170	16734	225904	
55	55	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,036	895599,12 595080	248690,88 92021,85	32234 21423	8953 3313	1859	23488 4538	61260	
56	56	С123-010201-0219	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	25,44	4319		109875		109875	8790	118665	
57	57	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,028	557772,11 446319	116177,53 46839,13	16178 12497	3253 1311	428	13670 2888	32236	
58	58	С123-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОС Т 10705-80	м	29,12	2573		74926		74926	5994	80920	
59	59	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	57	15364,75 7458,9	7137,9 2394,1	875791 425157	406860 136464	43773	556005 114544	1546339	
60	60	5101-0102-2201 РС НБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, T до +70°C, PN 10, DN 300, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	15	275177		4127655		4127655		4127655	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отделка зда			275,77		4127655					
			Сметная стоимость оборудования					*4127655*					
61	61	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		2	6957,14	2101,12	13914	4202	1139	9881	25699	
				задвижка или клапан		4286,4	704,02	8573	1408		1904		
62	62	Е11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка		5	3342,79	202,37	16714	1012	2337	13754	32905	
				задвижка или клапан		2673,05	105,49	13365	527		2437		
63	63	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		12	2283,24	86,73	27399	1041	3913	22757	54169	
				задвижка или клапан		1870,4	45,21	22445	543		4013		
64	64	С123-040102-1904	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sig METEX ГОСТ 5762-2002		12	42084		505008		505008		545409	
				шт.							40401		
65	65	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		26	1377,03	28,91	35803	752	4483	30650	71769	
				задвижка или клапан		1175,68	15,07	30568	392		5316		
66	66	С123-040102-1901	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sig METEX ГОСТ 5762-2002		25	23912		597800		597800		645624	
				шт.							47824		
67	67	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие, давление 1,0 Мпа, диаметр 50 мм. Установка		18	9725,89	77,58	175066	1397	146000	27343	218601	
				вставка		1537,17	12,86	27669	232		16193		
68	68	Е11-180501-0206	Вставки виброизолирующие, давление 1,0 Мпа, диаметр 100 мм. Установка		39	17749,6	183,02	692234	7138	585949	98868	854391	
				вставка		2542,25	44,57	99148	1738		63288		
69	69	Е11-180501-0207	Вставки виброизолирующие, давление 1,0 Мпа, диаметр 150 мм. Установка		28	31074,61	292,61	870089	8193	753880	108046	1056386	
				вставка		3857,71	79,83	108016	2235		78251		
70	70	Е11-180501-0208	Вставки виброизолирующие, давление 1,0 Мпа, диаметр 200 мм. Установка		12	41073,92	492,94	492887	5915	423297	64114	601561	
				вставка		5306,2	145,69	63674	1748		44560		
71	71	Е11-180501-0209	Вставки виброизолирующие, давление 1,0 Мпа, диаметр 300 мм. Установка		154	75627,02	748,28	11646561	115235	10295352	1244421	13922261	
				вставка		8025,81	219,76	1235975	33843		1031279		
72	72	С123-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80		221	11020		2435420		2435420		2630254	
				шт.							194834		
73	73	С123-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80		20	6621		132420		132420		143014	
				шт.							10594		
74	74	С123-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		40	4658		186320		186320		201226	
				шт.							14906		
75	75	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		52	2786		144872		144872		156462	
				шт.							11590		
76	76	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		44	1420		62480		62480		67478	
				шт.							4998		
77	77	Е11-250129-0501	Установка указателя одного вида		113	2896,95	0	327355	0	103724	203505	573329	
				вид		1979,04	0	223632	0		42469		
78	78	С124-010107-0502	Указатель		113	110761		125160		125160		135173	
				100 шт.							10013		
79	79	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка		100	43855,95	190,87	4780299	20805	4509138	257377	5440690	
				шт.		2296,84	88,27	250356	9621		403014		
80	80	С123-020803-1305	Подставка под гидрант фланцевая ППФ для труб DN 300 ГОСТ 5525-88		20	148657		2973140		2973140		3210991	
				шт.							237851		
81	81	С123-020101-0817	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм-50 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	30963		30963		30963		33440	
				шт.							2477		
82	82	С123-020101-0817	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм-100 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)		1	30963		30963		30963		33440	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	83	С123-020101-0817	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм -150 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	30963		30963		30963	2477	33440	
84	84	С123-020101-0646	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	8	30965		247720		247720	19818	267538	
85	85	С123-020101-1138	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3	12884		38652		38652	3092	41744	
86	86	С123-020101-1141	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	10795		21590		21590	1727	23317	
87	87	С123-020101-1137	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	7	12181		85267		85267	6821	92088	
88	88	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2448,87 2035,95	115,92 30,14	9795 8144	464 121	1188	8099 1432	19326	
89	89	С123-040905-1231	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 32 со стоном ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3781		15124		15124	1210	16334	
90	90	С123-020803-1305	Подставка-крест фланцевая ППКФ для труб DN 300 ГОСТ 5525-88	шт.	1	148657		148657		148657	11893	160550	
91	91	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда -0,3, к времени эксплуатации машин -0,3	км кабеля	10,3172	29586,71 10048,5	19538,21 4939,7	305252 103672	201580 50964	0	111338 33327	449917	
92	92	С124-040207-4401	Сигнальная лента на металлической основе	м	10317,2	139		1434091		1434091	114727	1548818	
93	93	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	29872,38 9894,3	18018,08 5823,96	59745 19789	36036 11648	3920	31122 7269	98136	
94	94	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26	95,5 50,47	2,36 0,3	2485 1312	61 8	1109	911 272	3665	
95	95	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26	166,8 59	3,38 0,6	4337 1534	88 16	2715	1069 432	5839	
96	96	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	29872,38 9894,3	18018,08 5823,96	59745 19789	36036 11648	3920	31122 7269	98136	
			Итого по разделу: 3. МОНТАЖ СЕТИ ВОДОПРОВОДА									86594261	
			ИТОГО:					204051006 22691170	13938429 4908408	117171304 4127655	23628338 17884139	245563479	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							4127655			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2 %		4828716				250392195	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,07 %		5097676				255489871	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		5027244				260517115	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									273517177	
			Скидка			10%		27 351 717					
			Итого со скидкой									246 165 460	
			НДС			12 %		29 539 855					
			Итого с НДС									275 705 315	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Гл. специалист отдела водо-газоснабжения_____ Илимбаев Е.К.

«___»_____20___

ПОДРЯДЧИК: ТОО "TOLAGAI-2050"

_____ Жанысбеков О.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО «ПИК Градцентр»

Директор_____ Нильдибаев Н.С.

ТЕХ НАДЗОР: ТОО «Музтау»

Эксперт-технадзор_____ Сыдыков А.А.