Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686 , БИК TSESKZKA ИИК KZ39998LTB0001528932, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank",РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в с. Байтогас Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 95 от 30.05.2023 года

(наименование)

СПРАВКА № 1 от 25.06.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 год

Строительство медицинского пункта в с. Байтогас Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		95	30.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие доп.расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	28 917 779,64									
Акт выполненных работ № 1 от 25.06.2024 г.	28 917 779,64	25 819 446,10	25 819 446,10		0,00	0,00		0,00	3 098 333,53	
погашение аванса 30%	8 675 333,89									
Всего выполнено:	20 242 445,75									20 242 445,75

Сдал (Подрядчик)

ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка — Мухамеджанов Д. Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО ВЕХИ, БИН 060540006264

Директор — Пономарёв А. В.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя — Гойкенов С. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Восточно-Казахстанская область Тарбагатайский район

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ48070102KSN1801000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "QK SUNQAR", БИН/ИИН 040140008686 , БИК TSESKZKA ИИК KZ39998LTB0001528932, Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank",РК, город Усть-Каменогорск, улица А. Чехова 39/2

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство медицинского пункта в с. Байтогас Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области. Корректировка

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 95 от 30.05.2023 года

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1 от 25.06.2024 года

за июнь 2024

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЛС 2-01-00-01 на Конструктивное решение /КР/								
			Раздел 1. Земляные работы /л.4 п.9-11/					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0101-0101**	**Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1**	**м3**	**233,954**	**437**	**102 238**	
2	**2**	**6101-0201-0201**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**4,046**	**7514**	**30 402**	
3	**3**	**6101-0106-0104**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**176,67**	**57**	**10 070**	
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**176,67**	**673**	**118 899**	
5	**5**	**6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**19,63**	**3884**	**76 243**	

6	6	6101-0106-0104	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 /под полы/	м3	72,45	57	4 130	
7	7	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	72,45	673	48 759	
8	8	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	8,05	3884	31 266	
9	9	6101-0101-0201	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1 /лишний грунт/	м3	41,7	461	19 224	
10	10	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	704,73	43	30 303	
			Подраздел 2.1. Фундаменты					
11	11	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	20	10648	212 960	
			неучтенные ресурсы					
11.1	11.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,4	35050	715 020	Казахстан
12	12	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	50,61	31575	1 598 011	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	212-101-0902	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	51,36915	37619	1 932 456	Казахстан
13	13	214-403-0103 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,06137	362730	384 991	
14	14	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /6/	1 т	0,0516	385266	19 880	Казахстан
15	15	6111-0401-0101	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом	м2	25,792	3161	81 529	
16	16	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	166,08	4879	810 304	
17	17	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство под перегородки (л.14 КР)	м3	31,38	27700	869 226	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	31,8507	36668	1 167 901	Казахстан
18	18	214-210-0502 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм (12)	1 т	0,12965	342702	44 431	Казахстан

19	19	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	13,51	5876	79 385	
20	20	6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м2	13,51	3476	46 961	
21	21	6114-0102-0508	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм.	м	1,2	10515	12 618	
			неучтенные ресурсы					
21.1	21.1	241-102-0230	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм	м	1,116	20170	22 510	Казахстан
22	22	6114-0102-0510	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм.	м	1,6	14916	23 866	
			неучтенные ресурсы					
22.1	22.1	241-102-0241	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х7,0 мм	м	1,488	30303	45 091	Казахстан
			Подраздел 2.2. Монолитный пояс Мп-1 на отм.-0,050 /л.18 КР/					
23	23	6103-0401-0204	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	м3	6,6	20769	137 075	
			неучтенные ресурсы					
23.1	23.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,699	38134	255 460	Казахстан
24	24	6103-0401-0202	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,82842	98271	81 410	
25	25	214-210-0202 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,53936	343113	185 062	Казахстан
26	26	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01776	351591	6 244	Казахстан
27	27	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,2713	385266	104 523	Казахстан
28	28	214-210-0502 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм /на углах армирования/	1 т	0,023	342702	7 882	Казахстан

Итого:			9 316 330
из них:			
затраты на труд рабочих	Тенге		2 571 636
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге		1 276 128

			машины и механизмы	Тенге			647 095	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			158 027	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			6 067 293	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			30 303	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			588	
Всего							9 316 330	

ЛС 6-01-00-01 на Сети водоснабжения и водоотведения

			Раздел 1. Хозяйственно питьевой водопровод					
			Подраздел 1.1. Земляные работы					
1	**1**	**6101-0102-0113**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**427,1**	**533**	**227 644**	
2	**2**	**6101-0201-0201**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**47,46**	**7514**	**356 614**	
3	**3**	**6101-0106-0104**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**394,66**	**57**	**22 496**	
4	**4**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**394,66**	**673**	**265 606**	
5	**5**	**6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**31,28**	**3884**	**121 492**	
6	**6**	**6101-0102-0213**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /лишний грунт/**	**м3**	**48,62**	**443**	**21 539**	
7	**7**	**412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**821,678**	**43**	**35 332**	
8	**8**	**6111-0403-0503**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**35,92**	**43558**	**1 564 603**	
9	**9**	**1108-0101-0401**	**Глиняный замок. Устройство**	**м3 изолирующего слоя**	**5,39**	**37866**	**204 098**	
			Подраздел 1.2. В1					
10	**10**	**6121-0103-0101**	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	**км**	**0,045**	**2073663**	**93 315**	

11	11	241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	1 м	45	926	41 670	
12	12	6121-0201-0119	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,045	2641291	118 858	
13	13	6121-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,045	282606	12 717	
14	14	6121-0103-0107	Укладка футляра из стальных водопроводных труб, диаметр труб 250 мм	км	0,02	5047626	100 953	
15	15	241-102-0235 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	1 м	20	25333	506 660	Казахстан
16	16	6121-0201-0143	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 250 мм	км	0,02	13271977	265 440	
17	17	6121-0402-0101	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	6127	6 127	
			неучтенные ресурсы					
17.1	17.1	261-701-0115	Задвижки чугунные ГОСТ 5762-2002	шт.	1	0	0	
18	18	242-106-0102 (основной ресурс)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50	1 шт.	1	15224	15 224	
19	19	241-114-0106 (основной ресурс)	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	1 шт.	1	533	533	
20	20	261-301-0254 (основной ресурс)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /тройник 150х50/	1 т	0,0048	449705	2 159	
21	21	6121-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /компенсатор/	т	0,028	3932886	110 121	
22	22	245-405-0202 (основной ресурс)	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 10, DN 150	1 комплект	2	31815	63 630	Казахстан
23	23	245-405-0203 (основной ресурс)	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	1 комплект	1	11244	11 244	Казахстан
24	24	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5252	10 504	
25	25	241-214-0108 (основной ресурс)	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	1578	3 156	Казахстан
26	26	241-116-0210 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4366	8 732	
27	27	241-116-0207 (основной ресурс)	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	2	2340	4 680	

28	28	6121-0103-0106	Укладка гильз из стальных водопроводных труб, диаметр труб 200 мм	км	0,0006	4486600	2 692	
29	29	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	1 м	0,6	15259	9 155	Казахстан
30	30	6121-0201-0142	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,0006	10783188	6 470	
31	31	241-116-0210 (основной ресурс)	Фланец плоский /свободный/ приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4366	8 732	
32	32	244-201-0304 (основной ресурс)	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	1 комплект	1	10066	10 066	
33	33	6121-0701-0101	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м3	1,64	87230	143 057	
34	34	225-101-0602 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	56938	56 938	Казахстан
35	35	225-101-0108 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6, КС 15-6а	1 шт.	2	23619	47 238	Казахстан
36	36	225-101-0109 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	1	41998	41 998	Казахстан
37	37	225-101-0609 (основной ресурс)	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	1 шт.	1	44872	44 872	Казахстан
38	38	225-101-0201 (основной ресурс)	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	9374	9 374	Казахстан
39	39	225-101-0101 (основной ресурс)	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	2	5574	11 148	Казахстан
40	40	222-506-0401 (основной ресурс)	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	1 т	0,02674	1133576	30 312	Казахстан
41	41	6104-0802-0404	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг /соединительные элементы для колодцев/	т	0,0479	1392769	66 714	
42	42	1134-0201-0804	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	3184	3 184	
43	43	251-101-0116 (основной ресурс)	Знак типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный В=500 мм	1 шт.	1	6806	6 806	Казахстан
44	44	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное /под отмостку шириной 1м, толщиной 0,08 м/	м3	0,46	21481	9 881	
45	45	6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки /шириной 1м, толщиной 0,1 м/	м3	0,58	10648	6 176	
			неучтенные ресурсы					
45.1	45.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5916	34279	20 279	Казахстан
46	46	6105-0201-0302	Кладка стен приямков и каналов /наращивание горловины/	м3	0,02	37196	744	
			неучтенные ресурсы					

46.1	46.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0048	32386	155	Казахстан
46.2	46.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,008	117402	939	Казахстан
47	**47**	**6121-0801-0401**	**Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр до 800 мм**	**шт.**	**2**	**74146**	**148 292**	
48	**48**	**6114-0301-0104**	**Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 32 мм**	**врезка**	**1**	**30037**	**30 037**	
			Раздел 2. Канализация					
			Подраздел 2.1. Земляные работы					
49	**49**	**6101-0102-0113**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**169,24**	**533**	**90 205**	
50	**50**	**6101-0201-0201**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1**	**м3**	**5,23**	**7514**	**39 298**	
51	**51**	**6101-0106-0104**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**112**	**57**	**6 384**	
52	**52**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**112**	**673**	**75 376**	
53	**53**	**6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**28,43**	**3884**	**110 422**	
54	**54**	**6101-0102-0213**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /лишний грунт/**	**м3**	**34,04**	**443**	**15 080**	
55	**55**	**412-102-0210**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**575,276**	**43**	**24 737**	
56	**56**	**6111-0403-0503**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**25,2**	**43558**	**1 097 662**	
57	**57**	**1108-0101-0401**	**Глиняный замок. Устройство**	**м3 изолирующего слоя**	**3,78**	**37866**	**143 133**	
			Подраздел 2.2. К1					
58	**58**	**6121-0105-0406**	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм**	**км**	**0,032**	**1785009**	**57 120**	
59	**59**	**241-204-0104 (основной ресурс) Коб=1,01**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**1 м**	**32,32**	**3818**	**123 398**	**Казахстан**
60	**60**	**6121-0103-0109**	**Укладка футляра из стальных водопроводных труб, диаметр труб 350 мм**	**км**	**0,012**	**7114332**	**85 372**	

61	61	241-102-0246 (основной ресурс)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм	1 м	12	36528	438 336	Казахстан
62	62	6121-0201-0145	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 350 мм	км	0,012	18530786	222 369	
63	63	6122-0401-0103	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м3	0,98	137819	135 063	
64	64	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	26593	26 593	Казахстан
65	65	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	1 шт.	2	15544	31 088	Казахстан
66	66	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	1	14854	14 854	Казахстан
67	67	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	9374	9 374	Казахстан
68	68	6104-0802-0404	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг /соединительные элементы для колодцев/	т	0,03732	1392769	51 978	
69	69	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	1 комплект	1	10066	10 066	
70	70	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное /под отмостку шириной 1м, толщиной 0,08 м/	м3	0,46	21481	9 881	
71	71	6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки /шириной 1м, толщиной 0,1 м/	м3	0,58	10648	6 176	
			неучтенные ресурсы					
71.1	71.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5916	34279	20 279	Казахстан
72	72	6121-0801-0401	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр до 800 мм	шт.	2	74146	148 292	
			неучтенные ресурсы					
72.1	72.1	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0	624577	0	

Итого:			7 902 942
из них:			
затраты на труд рабочих	Тенге		3 022 097
- в том числе оплата труда рабочих	Тенге		1 486 664
машины и механизмы	Тенге		1 131 929
- в том числе оплата труда машинистов	Тенге		287 136
материалы, изделия и конструкции	Тенге		3 688 845
оборудование	Тенге		0

			перевозки	Тенге			60 069	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			740	
Всего							**7 902 942**	

ЛС 6-01-00-02 на Резервуар для стоков V-2м3

			Раздел 1. Канализация					
			Подраздел 1.1. Резервуао V=2м3					
1	8	**587-874-1412 (основной ресурс) (кпл)**	**Резервуар полимерный сварной Полипластик DN/ID2000 H3500 (вес 983 кг) /поз.35/**	**1 шт**	**1**	4092543,75	**4 092 544**	

			Итого:				**4 092 544**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**0**	
			машины и механизмы	Тенге			**0**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**0**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**0**	
			оборудование	Тенге			**4 092 544**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**0**	

Всего	**4 092 544**
Всего по акту	**21 311 816**
оборудование	**4 092 544**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (9,4%)	1 618 612
Итого с общеплощадочными затратами	**22 930 428**
Сметная прибыль (5%)	941 894
Непредвиденные работы и затраты: (5%)	**1 146 521**

Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	25 018 843
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	26 895 256
Итого по акту в текущих ценах 2023 г.,с учетом договорного коэффициента (Кпер = 0,96)	**25 819 446,10**
НДС (12%)	3 098 333,53
Итого	**28 917 779,64**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "QK SUNQAR", БИН 040140008686

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник участка — Мухамеджанов Д. Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

ТОО "ВЕХИ", БИН 000540006264

Директор — Пономарёв А. В.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Восточно-Казахстанской области", БИН 060140003830,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя — Тойкенов С. Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "ВОСТОКАГРОПРОМПРОЕКТ", БИН 050740006409

Эксперт авторского надзора

Герсонский Г.Э.