форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление строительства ЗКО"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№2017/136	15.08.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы1						НДС	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО	15 000 000	13 392 857,14		13 392 857,14					1 607 142,86	15 000 000

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства З
Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"
Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.
подпись

Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"
Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"
Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО;

Договор (контракт) №2017/136 от 15.08.2017г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-11-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	115,2	17,84	17,23	2055	1984	616	0	0
		м3		0,61	4,9	70	565	97	0,02	2
2	Е0101-164-2#т.ч. п-3.177#к=1,15#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта на дне траншей вручную	2,016	302,12	0	609	0	688	2,13	4
		м3		302,12	0	609	0	113	0	0
3	Е0101-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	117,216	9,24	9,24	1084	1084	341	0	0
		м3		0	3	0	352	97	0,01	1
4	Е0101-27-2	Обратная засыпка механизированным способом, при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	59,346	6,48	6,48	385	385	121	0	0
		м3		0	2,1	0	125	97	0,01	0
5	Е0101-27-8 К=1	При перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	59,346	3,2	3,2	190	190	60	0	0
		м3		0	1,04	0	62	97	0	0
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	59,346	21,55	4,52	1279	268	980	0,11	6
		м3		17,03	0	1011	0	97	0	0
7	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	104,166	45	45	4687	4687	937	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		0	9	0	937	100	0,19	20
8	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	27,83	218,93	0	6093	0	6885	1,54	43
		м3		218,93	0	6093	0	113	0	0
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				16381				
		Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								
9	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	7,14	1663,75	100,89	11879	720	1365	0,85	6
		м3		123,75	38,25	884	273	118	0,18	1
10	Е0107-42-1	Установка блоков стен ФБС 9.4.6-Т (2 шт), 12.3.6-Т (3 шт), 9.3.6-Т (10 шт) массой до 0,5 т	15	355,73	172,69	5336	2590	2866	0,48	7
		шт		76,28	60,21	1144	903	140	0,24	4
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен ФБС 9.6.6-Т (21 шт), 12.6.6-Т (7 шт), 12.4.6-Т (3 шт), 24.3.6-Т(1 шт) массой до 1 т	32	508,77	243,37	16280	7788	8600	0,67	21
		шт		106,88	85,08	3420	2723	140	0,34	11
12	Е0107-42-3	Установка блоков стен ФБС 24.4.6-Т (17 шт) массой до 1,5 т	17	762,35	389,08	12960	6614	6922	0,94	16
		шт		153,9	136,92	2616	2328	140	0,55	9
13	Е0107-42-4	Установка блоков стен ФБС 24.6.6-Т (44 шт) массой более 1,5 т	44	1107,68	598,4	48738	26330	25237	1,18	52
		шт		195,53	214,16	8603	9423	140	0,91	40
14	Е0106-13-1	Монолитные участки стен фундамента из бетона В-15	0,84	9682,87	86,6	8134	73	461	3,06	3
		м3		490,5	32,72	412	27	105	0,16	0
15	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8568	127		109				
		м3								
16	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,8568	520		446				
		м3								
17	С143003-12 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	9,4	13100		123140				
		м3								
18	С143003-16 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона М-75	3,21	12700		40767				
		м3								
19	С143003-20 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-75	45,26	12300		556698				
		м3								
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	59,0274	127		7496				
		м3								
21	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при измене нии марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	59,0274	840		49583				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	59,0274	520		30694				
		м3								
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	230,4	245,44	3,82	56549	880	10546	0,21	49
		м2		37,35	1,44	8605	332	118	0,01	2
24	Е0108-4-3	Горизонтальная гидроизоляция 2-мя слоями рубероида на битумной мастике	57,6	730,91	11,21	42100	646	2427	0,2	12
		м2		31,5	4,21	1814	242	118	0,02	1
25	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных, бетон В15	21,21	9711,95	311,32	205990	6603	12441	2,82	60
		м3		441	117,61	9354	2495	105	0,57	12
		Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ				1216900				
		Раздел: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
26	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	158,01	9992,99	266,56	1578992	42119	170324	5,07	801
		м3		814,5	99	128699	15643	118	0,49	77
27	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	220,9	1380,82	34,37	305023	7592	52620	1,21	267
		м2		189	12,87	41750	2843	118	0,06	14
28	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	87	105,68	66,43	9195	5780	5810	0,15	13
		шт		23,85	23,85	2075	2075	140	0,11	9
29	Е0107-44-5	То же, массой до 1 т	15	635,46	292,42	9532	4386	8416	1,62	24
		шт		297	103,75	4455	1556	140	0,45	7
30	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	4,8404	27900		135047				
		м3								
		Итого по разделу: СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				2037789				
		Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ								
31	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором	24	1817,35	403,26	43616	9678	19960	2,74	66
		шт		447,75	146,29	10746	3511	140	0,66	16
32	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	191,808	3020		579260				
		м2								
		Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ				622877				
		Раздел: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ЛС 6-1)								
33	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм	0,016	121367,16	49858,78	1942	798	1669	336	5
		км		61425	18834,75	983	301	130	91,99	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	0,502	270		136				
		м								
35	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	15,562	168		2614				
		м								
36	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	16	78,92	0	1263	0	1428	0,33	5
		м		69,75	0	1116	0	128	0	0
37	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые диам. 25 мм 11б12бк(прим)	1	3074		3074				
		шт								
38	С130904-70 Изм. и доп.вып.19	Краны шаровые диам. 40 мм 11б12бк(прим)	1	4437		4437				
		шт								
39	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	2,5	32,52	0,05	81	0	13	0,03	0
		м2		5,81	0,02	15	0	90	0	0
40	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,5	20,36	0,02	51	0	9	0,02	0
		м2		4,16	0	10	0	90	0	0
41	У1-32-27	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, строительные работы	7,5	538,03	67,69	4035	508	729	0,27	2
		м		45,21	24,22	339	182	140	0,12	1
42	У1-32-28	Ограда металлическая из панелей со сварной сеткой без цоколя высотой 1,6 м, типа М6Б, монтаж металлоконструкций	7,5	1796,88	3,13	13477	23	1434	1,2	9
		м		211,56	0,95	1587	7	90	0	0
43	У1-34-44	Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ1В, высотой 1,6 м, типа КМ3Б, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	2	5223,59	9,37	10447	19	1131	3,6	7
		калитка		626,22	1,87	1252	4	90	0,01	0
44	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	24,5	738,53	23,94	18094	587	425	0,03	1
		м2		5	8,04	123	197	133	0,03	1
45	Е0127-24-1 т.ч. п-1.37 К=5	Вычитается позиция: исключать на каждый 1 см. изменения толщины слоя	24,5	217,98	0	-5341	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
46	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1	2327,2	97,07	2327	97	175	0,78	1
		м3		112,5	36	113	36	118	0,18	0
47	У3-56-1	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, DУ 32/25 мм	1	3160,39	373,14	3160	373	1173	4,9	5
		соединен		845,95	131,95	846	132	120	0,6	1
48	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки	0,015	8724,62	100,65	131	2	3	0,97	0
		м3		146,25	38,03	2	1	105	0,19	0
49	Е0122-9-6	Футляр из стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,0017	199804,17	95036,29	340	162	270	458	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		86400	35901	147	61	130	175,34	0
50	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 32 мм	0,5	244,98	0,28	122	0	96	0,84	0
		м		146,93	0,11	73	0	130	0	0
51	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,66162	2030		3373				
		м								
52	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	0,502	326		164				
		м								
53	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	112748,86	16526,11	564	83	173	116	1
		км		20295	6243,75	101	31	130	30,49	0
54	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1	2327,2	97,07	2327	97	175	0,78	1
		м3		112,5	36	113	36	118	0,18	0
55	У3-56-1	Изолирующее фланцевое соединение на условное давление до 0,1 МПа /1 кгс/см2/, DУ 32/25 мм	1	3160,39	373,14	3160	373	1173	4,9	5
		соединен		845,95	131,95	846	132	120	0,6	1
56	Е0106-1-15	Устройство бетонной отмостки	0,015	8724,62	100,65	131	2	3	0,97	0
		м3		146,25	38,03	2	1	105	0,19	0
57	Е0122-9-2	Футляр из стальных водопроводных труб диам. 75 мм	0,0023	123549,87	51496,99	284	118	243	337	1
		км		61875	19453,5	142	45	130	95,01	0
58	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 25 мм	2,3	244,98	0,28	563	1	440	0,84	2
		м		146,93	0,11	338	0	130	0	0
59	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	2,3092	384		887				
		м								
60	С130806-32 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные легкие 25х2,8 мм	1,1044	181		200				
		м								
61	Е0122-12-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	112748,86	16526,11	564	83	173	116	1
		км		20295	6243,75	101	31	130	30,49	0
62	Е0101-24-2	Срезка растительного слоя толщиной 15см бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8,625	9,24	9,24	80	80	25	0	0
		м3		0	3	0	26	97	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0101-24-10 К=4	Добавлять на каждые последующие 10 м	8,625	31,64	31,64	273	273	86	0	0
		м3		0	10,27	0	89	97	0,04	0
64	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группыгрунтов до 10 м	8,625	9,24	9,24	80	80	25	0	0
		м3		0	3	0	26	97	0,01	0
65	Е0101-24-2	Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	8,625	9,24	9,24	80	80	25	0	0
		м3		0	3	0	26	97	0,01	0
66	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	57,5	0,28	0,28	16	16	5	0	0
		м2		0	0,09	0	5	97	0	0
67	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,625	21,55	4,52	186	39	142	0,11	1
		м3		17,03	0	147	0	97	0	0
68	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	8,625	14,12	12	122	103	37	0,01	0
		м3		1,62	2,75	14	24	97	0,01	0
69	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы вотвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	20,125	27,84	26,18	560	527	173	0,01	0
		м3		1,66	7,2	33	145	97	0,03	1
70	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	8,625	262,72	0	2266	0	2560	1,85	16
		м3		262,72	0	2266	0	113	0	0
71	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	28,75	5,55	5,55	160	160	50	0	0
		м3		0	1,8	0	52	97	0,01	0
72	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 40 мм	0,0575	47611,09	17877,09	2738	1028	2571	173	10
		км		29700	4698,68	1708	270	130	18,1	1
73	С130804-1222 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 40Х3,7 СТ РК ИСО 4437-2004	58,075	94		5459				
		м								
74	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка ОК в траншее	0,0575	6469,41	5158,75	372	297	156	6,3	0
		км		1310,66	724,68	75	42	133	4,2	0
75	Прайс	Сигнальная лента, с несмываемой надписью "ГАЗ"с проводником, цена 53,096:1,12:1,02:2,3897:1,06	57,5	18,35		1055				
		м								
76	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	57,5	78,92	0	4538	0	5134	0,33	19
		м		69,75	0	4011	0	128	0	0
77	Е0122-11-3	Укладка футляра из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,008	58881,69	25695,31	471	206	415	194	2
		км		33075	6813,45	265	55	130	26,38	0
78	С130804-1004 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 90Х8,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	8,08	460		3717				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
79	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,014	4715,27	100,89	66	1	3	0,85	0
		м3		123,75	38,25	2	1	118	0,18	0
80	Е0113-49-1	Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2"	0,014	5652,57	462,96	79	6	27	11	0
		м3		1935	173,25	27	2	90	0,85	0
81	Е0106-1-15	Устройство бетонной подушки, бетон В15	0,015	8724,62	100,65	131	2	3	0,97	0
		м3		146,25	38,03	2	1	105	0,19	0
82	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	0,0153	520		8				
		м3								
83	Е0122-9-3	Установка стальных труб диам. 89х4 мм	0,0003	129222,58	54072,58	39	16	33	352	0
		км		64575	20425,5	19	6	130	99,76	0
84	С130806-76 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,3	509		153				
		м								
85	Е0122-9-1	Установка стальных водопроводных труб диам. 40 мм	0,001	121367,16	49858,78	121	50	104	336	0
		км		61425	18834,75	61	19	130	91,99	0
86	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	1	326		326				
		м								
87	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	4	20,14	0,23	81	1	72	0,12	0
		шт		19,91	0,09	80	0	90	0	0
88	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00022	149300		33				
		т								
89	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,004588	14806,01	1133,15	68	5	55	82,1	0
		т		12892,5	398,25	59	2	90	1,95	0
90	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,004588	60200		276				
		т								
91	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка ОК в траншее	0,0575	6469,41	5158,75	372	297	156	6,3	0
		км		1310,66	724,68	75	42	133	4,2	0
92	С11011-336	Лента сигнальная СЛ-300	23	198		4554				
		м2								
93	С151601-102	Изолированный алюминиевый провод сечением 3 мм2	0,0577	12300		710				
		1000м								
		Итого по разделу: ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ЛС 6-1)				101795				
		Раздел: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ЛС6-2)								
94	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	50,05	27,84	26,18	1393	1310	430	0,01	1
		м3		1,66	7,2	83	360	97	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,7	262,72	0	1497	0	1692	1,85	11
		м3		262,72	0	1497	0	113	0	0
96	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,2	134,1	0	831	0	940	0,97	6
		м3		134,1	0	831	0	113	0	0
97	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	49,55	6,48	6,48	321	321	101	0	0
		м3		0	2,1	0	104	97	0,01	0
98	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	49,55	21,55	4,52	1068	224	819	0,11	5
		м3		17,03	0	844	0	97	0	0
99	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания толщиной 100мм	2	1663,75	100,89	3327	202	382	0,85	2
		м3		123,75	38,25	248	77	118	0,18	0
		Итого по разделу: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (ЛС6-2)				8438				
		Раздел: ВОДОПРОВОД								
100	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,052	47611,09	17877,09	2476	930	2325	173	9
		км		29700	4698,68	1544	244	130	18,1	1
101	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	52,52	44		2311				
		м								
102	Е0116-16-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам. до 65 мм	1	322,61	5,38	323	5	196	0,9	1
		1шт		150,75	2,25	151	2	128	0,01	0
103	С130901-33	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	500		500				
		шт								
104	Е0106-1-13	Упоры из бетона В7,5	0,1	9630,95	95,97	963	10	85	4,9	0
		м3		771,75	36,25	77	4	105	0,18	0
105	Е0122-8-1	Футляр из стальных водопроводных труб диам. 40 мм	0,0002	62566,88	6788,5	13	1	13	253	0
		км		45675	2565	9	1	130	12,52	0
106	С130806-46 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 40х3,5 мм	0,2008	326		65				
		м								
107	Ц0108-141-1	Укладка проволоки	52	26,4	3,1	1373	161	122	0,11	6
		м		19,1	0,5	993	26	12	0	0
108	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной,общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм	2,9224	39		114				
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальныхтруб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	1	478,53	80,05	479	80	371	1,3	1
		врезка		254,25	31,5	254	32	130	0,15	0
		Итого по разделу: ВОДОПРОВОД				8616				
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ								
110	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,005	58881,69	25695,31	294	128	259	194	1
		км		33075	6813,45	165	34	130	26,38	0
111	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,003	78245	36133,62	235	108	201	247	1
		км		41850	9612,9	126	29	130	37,3	0
112	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,05	382		1929				
		м								
113	С130804-890 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,03	801		2427				
		м								
114	Е0122-8-6	Футляр из стальных водопроводных труб диам. 200 мм	0,0028	154891,68	66009,8	434	185	346	376	1
		км		70200	24936,75	197	70	130	121,79	0
115	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219мм, толщина стенки 6,0 мм	2,8112	2030		5707				
		м								
116	Ц0108-141-1	Укладка проволоки	8	26,4	3,1	211	25	19	0,11	1
		м		19,1	0,5	153	4	12	0	0
117	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм	0,4496	39		18				
		кг								
118	Е0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	1,38	12664,54	1686,97	17477	2328	4483	11,16	15
		м3		1867,05	631,8	2577	872	130	3,08	4
119	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,1	10186,85	296,6	1019	30	121	5,95	1
		м3		915,75	110,25	92	11	118	0,54	0
120	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,38	127		175				
		м3								
121	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,82	28900		23698				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
122	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,1	7810		16401				
		м								
123	С12021-267	Стремянки	0,0129	133700		1725				
		т								
124	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки	0,55	9032,78	0	4968	0	384	3,66	2
		м3		567	0	312	0	123	0	0
125	С131104-14 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип С /В125/, ГОСТ 3634-99	1	10500		10500				
		комплект								
		Итого по разделу: КАНАЛИЗАЦИЯ				87217				
		Раздел: СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,45 М3 В СУТКИ								
126	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21,6	23,36	22,08	505	477	143	0,01	0
		м3		1,28	5,56	28	120	97	0,02	0
127	Е0101-164-2#Т.4.П-3.107#К=1,15	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м после разработки мехспособом	0,648	218,93	0	142	0	160	1,54	1
		м3		218,93	0	142	0	113	0	0
128	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания т=150 мм	1,44	4715,27	100,89	6790	145	275	0,85	1
		м3		123,75	38,25	178	55	118	0,18	0
129	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом	1,44	5652,57	462,96	8140	667	2732	11	16
		м3		1935	173,25	2786	249	90	0,85	1
130	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	0,3771	27369,56	2538,55	10322	957	1763	15,87	6
		м3		2645,33	950,63	998	359	130	4,64	2
131	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3847	127		49				
		м3								
		Итого по разделу: СЕПТИК ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,45 М3 В СУТКИ				25947				
		ИТОГО:				4125963	145286			1635
						263735	51098			248
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				2658				
		На общестроительные работы				367670				
		На металломонтажные работы				2692				
		На сантехнические работы				6758				
		Всего накладных расходов:				379778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				4505741				
		- заработная плата				56967				
		- трудоемкость				190				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				270344				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4776085				
		Итого с временными, 3,4 %				4938472				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,98 %				5036254				
		Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,583 %				5065045				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5084799				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5134184				
		ИТОГО:				5134184				
		Сметная заработная плата				371800				
		Нормативная трудоемкость				2073				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				13 130 252,10				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				262 604,04				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13 392 857,14				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 607 142,86				
		Итого с НДС				15 000 000,00				
		Всего:				15 000 000,00				

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Саулет-16"

Директор _____ Искакова З.С.
(подпись)