ЗАКАЗЧИК: ГУ Управление строительства ЗКО"

форма №3-КС

ПОДРЯДЧИК: ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО

**С П Р А В К А №2**

**о стоимости выполненных работ и затрат**

**заоктябрь 2017 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник | | Организационно- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | Код | Номер | Дата |
| | | №2017/136 | 15.08.2017г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат, тенге | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы1 | | | | | | НДС | Всего к оплате |
| | | | СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г. | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО | 30 000 000 | 13 392 857,14 | | 13 392 857,14 | | | | | 1 607 142,86 | 15 000 000 |

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление строительства З

Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.

ПОДРЯДЧИК

ТОО "KazConstructionGroup"

Генеральный директор _____ Мухамбедиев М.К.

подпись

Заказчик ГУ "Управление строительства ЗКО"

Подрядчик ТОО "KazConstructionGroup"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кентубек Бурлинского района ЗКО;

Договор (контракт) №2017/136 от 15.08.2017г.

# А К Т №2
## приемки выполненных работ
## за октябрь 2017 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 1 | Е0107-46-5 | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2, с заполнением швов раствором | 6 | 1817,35 | 403,26 | 10904 | 2420 | 4990 | 2,74 | 16 |
| | | шт | | 447,75 | 146,29 | 2687 | 878 | 140 | 0,66 | 4 |
| 2 | С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см | 47,952 | 3020 | | 144815 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | 155719 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 3 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой из руберойда | 283,56 | 207,96 | 1,19 | 58968 | 337 | 9263 | 0,15 | 44 |
| | | м2 | | 27 | 0,45 | 7656 | 128 | 119 | 0 | 1 |
| 4 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из ISOVER, марка OL-P | 283,56 | 85,23 | 4,72 | 24168 | 1338 | 24518 | 0,4 | 114 |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 20099 | 505 | 119 | 0,01 | 2 |
| 5 | С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P У 90 кг/м3 жесткие | 43,81 | 14600 | | 639626 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 6 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, на растворе М100 | 283,56 | 206,49 | 15,94 | 58552 | 4520 | 13703 | 0,24 | 69 |
| | | м2 | | 34,65 | 5,96 | 9825 | 1690 | 119 | 0,03 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е0112-17-2 К=10 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек | 283,56 | 62,07 | 1,4 | 17600 | 397 | 540 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | 1,1 | 0,5 | 312 | 142 | 119 | 0 | 1 |
| 8 | Е0106-11-10 | Армирование стяжек | 0,498 | 5239,08 | 327,33 | 2609 | 163 | 1053 | 11,6 | 6 |
| | | 1т | | 1890 | 123,75 | 941 | 62 | 105 | 0,6 | 0 |
| 9 | С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм | 0,498 | 50800 | | 25298 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 10 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 72 | 108,58 | 0,99 | 7818 | 71 | 1026 | 0,07 | 5 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 834 | 27 | 119 | 0 | 0 |
| 11 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 5,713 | 21304,82 | 334,28 | 121714 | 1910 | 24156 | 22,1 | 126 |
| | | м3 | | 3397,5 | 126 | 19410 | 720 | 120 | 0,62 | 4 |
| 12 | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | 4 | 1155,99 | 81,61 | 4624 | 326 | 4774 | 6,08 | 24 |
| | | шт | | 963 | 31,5 | 3852 | 126 | 120 | 0,15 | 1 |
| 13 | Е0108-8-3 | Кладка столбиков из кирпича силикатного М75 на растворе М100 | 0,15 | 9876,92 | 365,89 | 1482 | 55 | 229 | 6,66 | 1 |
| | | м3 | | 1154,25 | 137,25 | 173 | 21 | 118 | 0,67 | 0 |
| 14 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон из профлиста по деревянной обрешетке с ее устройством | 346,85 | 583,48 | 8,2 | 202382 | 2844 | 113932 | 1,71 | 593 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 94673 | 1068 | 119 | 0,01 | 5 |
| 15 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций | 5,713 | 573,75 | 28,11 | 3278 | 161 | 921 | 0,78 | 4 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 707 | 60 | 120 | 0,05 | 0 |
| 16 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 346,85 | 20,48 | 0,91 | 7104 | 316 | 2089 | 0,03 | 10 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 1623 | 118 | 120 | 0 | 1 |
| 17 | С11011-3892 Изм. и доп. вып.17 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 | 398,877 | 685 | | 273231 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 18 | Е0112-15-3 | Устройство прокладной пароизоляции в один слой | 346,85 | 12,58 | 0,99 | 4363 | 343 | 4941 | 0,07 | 24 |
| | | м2 | | 11,59 | 0,38 | 4020 | 132 | 119 | 0 | 1 |
| 19 | С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | 381,535 | 38,09 | | 14533 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 20 | Е0110-3-5 | Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов | 36,62 | 546,46 | 7,54 | 20011 | 276 | 9558 | 1,43 | 52 |
| | | м2 | | 214,65 | 2,86 | 7860 | 105 | 120 | 0,01 | 1 |
| 21 | Е0110-12-6#т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Подшивка карниза профлистом | 36,62 | 49,49 | 1,15 | 1812 | 42 | 1726 | 0,29 | 10 |
| | | м2 | | 43,22 | 0,42 | 1583 | 16 | 97,2 | 0 | 0 |
| 22 | С11011-3640 Изм. и доп. вып.17 | Профилированный лист оцинкованный окрашенный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм | 42,113 | 411 | | 17308 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 23 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали | 34 | 575,05 | 1,24 | 19552 | 42 | 6219 | 0,97 | 33 |
| | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 5210 | 16 | 119 | 0 | 0 |
| 24 | Е0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /конек/ из листовой оцинкованной стали | 12,332 | 575,05 | 1,24 | 7092 | 15 | 2256 | 0,97 | 12 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | 153,23 | 0,47 | 1890 | 6 | 119 | 0 | 0 |
| 25 | С11011-76 | Винты самонарезающие оцинкованные, длина 25 мм | | 0,0027798 | 475300 | | 1321 | | | | |
| | | | т | | | | | | | | |
| 26 | Е0110-15-1 | Устройство слуховых окон | | 4 | 3081,19 | 81,61 | 12325 | 326 | 4774 | 6,08 | 24 |
| | | | шт | | 963 | 31,5 | 3852 | 126 | 120 | 0,15 | 1 |
| 27 | С11011-813 | Задвижка накладная | | 4 | 142 | | 568 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 28 | С11011-819 | Петля накладная | | 8 | 40 | | 320 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 29 | С11011-821 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | | 4 | 308 | | 1232 | | | | |
| | | | шт | | | | | | | | |
| 30 | Е0158-18-11 | Устройство фартуков к слуховым окнам из листовой стали | | 4 | 3457,71 | 1,01 | 13831 | 4 | 212 | 0,32 | 1 |
| | | | шт | | 49,28 | 0,23 | 197 | 1 | 107,1 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: КРОВЛЯ | | | | | 1562722 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ФАСАД | | | | | | | | | |
| 31 | Е0115-82-1#Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов | | 241,189 | 916,12 | 43,81 | 220959 | 10566 | 108430 | 2,25 | 543 |
| | | | м2 | | 396,91 | 31,25 | 95730 | 7536 | 105 | 0,14 | 35 |
| 32 | С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие | | 19,874 | 14600 | | 290160 | | | | |
| | | | м3 | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: ФАСАД | | | | | 511119 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ПРОЕМЫ | | | | | | | | | |
| 33 | Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 | | 29,7 | 348,93 | 18,88 | 10363 | 561 | 6329 | 1,02 | 30 |
| | | | м2 | | 171,01 | 6,57 | 5079 | 195 | 120 | 0,03 | 1 |
| 34 | Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 | | 4,2 | 346,04 | 18,87 | 1453 | 79 | 720 | 0,82 | 3 |
| | | | м2 | | 136,44 | 6,39 | 573 | 27 | 120 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | 4,2 | 6433 | | 27019 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 36 | С12061-718 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 | 29,7 | 6596 | | 195901 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 37 | Е0110-22-2 | Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м | 33,9 | 157,19 | 5,58 | 5329 | 189 | 3912 | 0,59 | 20 |
| | | м2 | | 94,05 | 2,12 | 3188 | 72 | 120 | 0,01 | 0 |
| 38 | С12061-197 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм | 23,9 | 4100 | | 97990 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 39 | Е0112-8-1 | Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб | 8,365 | 36,53 | 0,16 | 306 | 1 | 225 | 0,13 | 1 |
| | | м2 | | 22,5 | 0,07 | 188 | 1 | 119 | 0 | 0 |
| 40 | С11011-1971 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Водоотлив оконный шириной планки 350 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием(прим) | 23,9 | 269,2 | | 6434 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 41 | Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка витражей из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 | 22,88 | 378,28 | 18,53 | 8655 | 424 | 4455 | 0,93 | 21 |
| | | м2 | | 156,07 | 6,18 | 3571 | 142 | 120 | 0,03 | 1 |
| 42 | Е0110-92-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 | 1,89 | 367,11 | 19,34 | 694 | 37 | 331 | 0,83 | 2 |
| | | м2 | | 139,39 | 6,57 | 263 | 12 | 120 | 0,03 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 | 3,15 | 328,76 | 20,41 | 1036 | 64 | 497 | 0,74 | 2 |
| | | м2 | | 124,24 | 7,13 | 391 | 22 | 120 | 0,03 | 0 |
| 44 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные | 1,89 | 13000 | | 24570 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 45 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | 3,15 | 12700 | | 40005 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 46 | С12061-705 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 | 0,402 | 5618 | | 2258 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 47 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 22,478 | 4472 | | 100522 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 48 | Е0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 33,39 | 398,48 | 102,53 | 13305 | 3423 | 7506 | 0,9 | 30 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 5064 | 1191 | 120 | 0,14 | 5 |
| 49 | Е0110-90-2 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен | 3,402 | 330,85 | 32,08 | 1126 | 109 | 1161 | 1,49 | 5 |
| | | м2 | | 272,25 | 12,13 | 926 | 41 | 120 | 0,06 | 0 |
| 50 | Е0110-92-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2 | 3,171 | 328,76 | 20,41 | 1042 | 65 | 500 | 0,74 | 2 |
| | | м2 | | 124,24 | 7,13 | 394 | 23 | 120 | 0,03 | 0 |
| 51 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 28,35 | 4010 | | 113684 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 52 | С12062-4 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние | 5,04 | 3760 | | 18950 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | С12022-1 | Двери утепленные, огрунтованные и окрашенные с замком 2,1.0,81 | 2 | 25100 | | 50200 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 54 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | 3,171 | 12700 | | 40272 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 55 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 16 | 1380 | | 22080 | | | | |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 56 | С11011-815 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | 16 | 844 | | 13504 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 57 | С12069-45 | Наличники | 84,8 | 74 | | 6275 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: ПРОЕМЫ | | | | 802972 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | |
| 58 | Е0115-60-5 | Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен | 704,41 | 286,15 | 2,11 | 201566 | 1489 | 90102 | 0,64 | 451 |
| | | м2 | | 121,5 | 0,32 | 85586 | 225 | 105 | 0,04 | 30 |
| 59 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков ГВЛВ листами на металлическом каркасе | 4,94 | 933,37 | 2,86 | 4611 | 14 | 1468 | 1,63 | 8 |
| | | м2 | | 282,04 | 0,94 | 1393 | 5 | 105 | 0 | 0 |
| 60 | Е0115-65-1 | Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню | 43,1 | 653,62 | 6,33 | 28171 | 273 | 14262 | 1,79 | 77 |
| | | м2 | | 312,75 | 2,39 | 13480 | 103 | 105 | 0,01 | 1 |
| 61 | Е0115-64-4 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков | 221,18 | 434,19 | 3,94 | 96034 | 871 | 24060 | 0,55 | 122 |
| | | м2 | | 102,11 | 1,49 | 22585 | 330 | 105 | 0,01 | 2 |
| | | Итого по разделу: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | 330382 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 62 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 26,706 | 5427,7 | 0 | 144952 | 0 | 17442 | 3,24 | 87 |
| | | м3 | | 531 | 0 | 14181 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 63 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В7,5 | 16,9138 | 9032,78 | 0 | 152779 | 0 | 11796 | 3,66 | 62 |
| | | м3 | | 567 | 0 | 9590 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 64 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 4,836 | 5427,7 | 0 | 26248 | 0 | 3159 | 3,24 | 16 |
| | | м3 | | 531 | 0 | 2568 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 65 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В7,5 | 3,0628 | 9032,78 | 0 | 27666 | 0 | 2136 | 3,66 | 11 |
| | | м3 | | 567 | 0 | 1737 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 66 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 1,102 | 5427,7 | 0 | 5981 | 0 | 720 | 3,24 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м3 | | 531 | 0 | 585 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| 67 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, бетон В22,5 | 0,8816 | 10246,58 | 0 | 9033 | 0 | 615 | 3,66 | 3 |
| | | м3 | | 567 | 0 | 500 | 0 | 123 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: ПОЛЫ | | | | 366659 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ВХОДНАЯ ГРУППА 1 | | | | | | | | |
| 68 | Е0109-2-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж каркасов козырька | 0,3622 | 11079,33 | 4259,75 | 4013 | 1543 | 1621 | 22,2 | 8 |
| | | т | | 4029,3 | 943,78 | 1459 | 342 | 90 | 3,23 | 1 |
| 69 | С12021-132 | Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т | 0,3622 | 161100 | | 58350 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 70 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профлистом по деревянной обрешетке с ее устройством | 7,13 | 583,48 | 8,2 | 4160 | 58 | 2342 | 1,71 | 12 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 1946 | 22 | 119 | 0,01 | 0 |
| 71 | Е0110-52-1 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам | 7,13 | 20,48 | 0,91 | 146 | 6 | 43 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 33 | 2 | 120 | 0 | 0 |
| 72 | Е0110-12-6 | Подшивка карниза оцинкованной сталью | 1,1 | 355,97 | 0,92 | 392 | 1 | 50 | 0,25 | 0 |
| | | м2 | | 37,58 | 0,34 | 41 | 0 | 120 | 0 | 0 |
| 73 | Е0110-12-1 | Подшивка потолков досками обшивки | 4,94 | 328,7 | 5,48 | 1624 | 27 | 511 | 0,53 | 3 |
| | | м2 | | 84,15 | 2,07 | 416 | 10 | 120 | 0,01 | 0 |
| 74 | Е0110-12-4 | Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву | 7,13 | 53,4 | 0,92 | 381 | 7 | 369 | 0,28 | 2 |
| | | м2 | | 42,75 | 0,34 | 305 | 2 | 120 | 0 | 0 |
| 75 | С11011-3940 Изм. и доп. вып.17 | Профилированный настил оцинкованный окрашенный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм | 8,2 | 745 | | 6109 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 76 | С11011-3640 Изм. и доп. вып.17 | Профилированный лист оцинкованный окрашенный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм | 8,1995 | 411 | | 3370 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 77 | Е0113-44-7 | Очистка щетками | 15,2 | 60,75 | 0 | 923 | 0 | 831 | 0,34 | 5 |
| | | м2 | | 60,75 | 0 | 923 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 78 | Е0113-44-9 | Обеспыливание | 15,2 | 59 | 47,75 | 897 | 726 | 400 | 0,07 | 1 |
| | | м2 | | 11,25 | 18 | 171 | 274 | 90 | 0,09 | 1 |
| 79 | Е0113-26-4 К=2 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза | 15,2 | 274,64 | 0,1 | 4174 | 2 | 75 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 5,44 | 0,04 | 83 | 1 | 90 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: ВХОДНАЯ ГРУППА 1 | | | | 84539 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: КРЫЛЬЦО | | | | | | | | |
| 80 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания | 1,52 | 1663,75 | 100,89 | 2529 | 153 | 291 | 0,85 | 1 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 188 | 58 | 118 | 0,18 | 0 |
| 81 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки, бетон В15 | 4,27 | 8776,57 | 66,01 | 37476 | 282 | 989 | 1,35 | 6 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 836 | 106 | 105 | 0,12 | 1 |
| 82 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 4,355 | 127 | | 553 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,1834 | 5239,08 | 327,33 | 961 | 60 | 388 | 11,6 | 2 |
| | | 1т | | 1890 | 123,75 | 347 | 23 | 105 | 0,6 | 0 |
| 84 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,1834 | 68200 | | 12511 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 85 | Е0111-27-2 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток рельефных | 12,93 | 1730,87 | 11,72 | 22380 | 152 | 2800 | 1,06 | 14 |
| | | м2 | | 171,68 | 4,39 | 2220 | 57 | 123 | 0,02 | 0 |
| 86 | Е0109-29-1 | Монтаж ограждений лестниц | 0,0451 | 13711,47 | 5475,87 | 619 | 247 | 268 | 28,9 | 1 |
| | | т | | 5040 | 1552,87 | 227 | 70 | 90 | 5,46 | 0 |
| 87 | С130807-19 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,50 мм | 1,94 | 12500 | | 24250 | | | | |
| | | 10м | | | | | | | | |
| 88 | С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной распорный "HilTY" 10х110 мм(прим) | 6 | 10,06 | | 60 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: КРЫЛЬЦО | | | | 101339 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: ВХОДНАЯ ГРУППА 2-НАВЕС 1 | | | | | | | | |
| 89 | Е0109-2-3 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж каркасов козырька | 0,06638 | 11079,33 | 4259,75 | 735 | 283 | 297 | 22,2 | 1 |
| | | т | | 4029,3 | 943,78 | 267 | 63 | 90 | 3,23 | 0 |
| 90 | С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп | 0,05606 | 59500 | | 3336 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| 91 | С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы стальные 20х20х2 мм | 9,638 | 148 | | 1426 | | | | |
| | | м | | | | | | | | |
| 92 | Е0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа | 8,88 | 112,45 | 34,24 | 999 | 304 | 476 | 0,32 | 3 |
| | | м2 | | 51,08 | 8,45 | 454 | 75 | 90 | 0,03 | 0 |
| 93 | С11011-3640 Изм. и доп. вып.17 | Профилированный лист оцинкованный окрашенный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм | 10,212 | 411 | | 4197 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 94 | С11011-2093 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной распорный "HilTY" 10х110 мм(прим) | 12 | 10,06 | | 121 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 95 | Е0113-44-7 | Очистка щетками | 3 | 60,75 | 0 | 182 | 0 | 164 | 0,34 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 60,75 | 0 | 182 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| 96 | Е0113-44-9 | Обеспыливание | 3 | 59 | 47,75 | 177 | 143 | 79 | 0,07 | 0 |
| | | м2 | | 11,25 | 18 | 34 | 54 | 90 | 0,09 | 0 |
| 97 | Е0113-26-4 К=2 | Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-1189 за 2 раза | 3 | 274,64 | 0,1 | 824 | 0 | 15 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 5,44 | 0,04 | 16 | 0 | 90 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: ВХОДНАЯ ГРУППА 2-НАВЕС 1 | | | | 11997 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Раздел: КРЫЛЬЦО | | | | | | | | |
| 98 | Е0108-3-3 | Устройство гравийного основания | 0,57 | 1663,75 | 100,89 | 948 | 58 | 109 | 0,85 | 0 |
| | | м3 | | 123,75 | 38,25 | 71 | 22 | 118 | 0,18 | 0 |
| 99 | Е0106-1-1 | Устройство бетонной подготовки, бетон В15 | 1,38 | 8776,57 | 66,01 | 12112 | 91 | 320 | 1,35 | 2 |
| | | м3 | | 195,75 | 24,93 | 270 | 34 | 105 | 0,12 | 0 |
| 100 | С143001-54 | Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент | 1,4076 | 127 | | 179 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 101 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 0,28977 | 5239,08 | 327,33 | 1518 | 95 | 613 | 11,6 | 3 |
| | | 1т | | 1890 | 123,75 | 548 | 36 | 105 | 0,6 | 0 |
| 102 | С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,29 | 68200 | | 19778 | | | | |
| | | т | | | | | | | | |
| | | Итого по разделу: КРЫЛЬЦО | | | | 34535 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 3961984 | 38310 | | | 2742 |
| | | | | | | 466012 | 17123 | | | 108 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 541089 | | | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | 2662 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 543751 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 4505735 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 81563 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 272 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 270344 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 4776079 | | | | |
| | | Итого с временными, 3,4 % | | | | 4938467,7 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 1,98 % | | | | 5036249,36 | | | | |
| | | Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 0,583 % | | | | 5065040,63 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 5084794,5 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 5134179,18 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 5134179,18 | | | | |
| | | *Сметная заработная плата* | | | | *564698* | | | | |
| | | *Нормативная трудоемкость* | | | | *3122* | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,55742 | | | | 13130252,1 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 606,62 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 13 392 857,14 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 1 607 142,86 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 15 000 000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | | | | 15 000 000,00 | | | | |

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.Руководителя _____ Антазиев А.С.
(подпись)

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Саулет-16"

Директор _____ Искакова З.С.
(подпись)

ПОДРЯДЧИК
ТОО "KazConstructionGroup"

Ген. директор _____ Мухамбедиев М.
(подпись)