Приложение 4

к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 г №178

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование объекта: Строительство сети электроснабжения к индивидуальной зоне "Qaz Carbon" в г. Караганде

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

	Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			94	08.06.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	124 924 874									
в т.ч. за текущий год	124 924 874	111 540 066	0	0	0	0	0	0	13 384 808	124 924 874

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской о _____ **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Электромонтаж" _____ **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:
ТОО "BMC-Group" _____ **Баймухамбетов М.Х.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Ф-2В

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сети электроснабжения к индивидуальной зоне "Qaz Carbon" в г. Караганде

Локальная смета 02-02-01

Договор № 94 от 08.06.2021г

СТРОИТЕЛЬНЫЕРАБОТЫ

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		АНКЕРНО-УГЛОВАЯ ОПОРА У110-2 3ШТ АС1 Л.17 и общая спецификация										
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40,2		300,10	288,84	12064	11611	14	2136	15336
						10,91	62,89	439	2528		1136	
2	412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ *СП - 8%*	т·км	1374,84		53,00	--	72867	--		--	78696
						--	--	--	--		5829	
3	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1121,835		202,87	194,34	227587	218017	--	36533	285250
						8,53	36,70	9569	41171		21130	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,485		2282,28	--	85551	--	--	61597	158920
						2282,28	--	85551	--		11772	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	181,395		992,41	--	180018	--	--	129613	334402
						992,41	--	180018	--		24771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35,6	300,10	288,84	10684	10283	13	1892	13582
		НР - 72%; СП - 8%			10,91	62,89	388	2239		1006	
28	412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	т·км	1217,52	53,00	--	64529	--		--	69691
		СП - 8%			--	--	--	--		5162	
29	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1178,608	202,87	194,34	239104	229051	--	38382	299685
		НР - 72%; СП - 8%			8,53	36,70	10054	43255		22199	
30	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	м3 грунта	91,392	2282,28	--	208582	--	--	150179	387462
		НР - 72%; СП - 8%			2282,28	--	208582	--		28701	
31	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	190,5	992,41	--	189054	--	--	136119	351187
		НР - 72%; СП - 8%			992,41	--	189054	--		26014	
32	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов2	м3 грунта	1079,5	36,71	36,71	39628	39628	--	11449	55163
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,73	--	15901		4086	
33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1079,5	177,70	80,93	191827	87364	--	106389	322073
		НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	104463	43299		23857	
34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,4	6389,10	1837,10	53668	15432	29854	14428	73544
		НР - 93%; СП - 8%			997,90	849,04	8382	7132		5448	
35	1133-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3.Установка	м3	27,2	10731,55	5529,00	291898	150388	8136	155388	483069
		НР - 80%; СП - 8%			4903,45	2237,55	133374	60861		35783	
36	225-204-0129 РСНБ РК 2015	Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки Ф3-Ам	шт.	16	238363,00	--	3813808	--	3813808	--	4118913
		СП - 8%			--	--	--	--		305105	
37	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу,бетону	м2 поверхности	284	913,70	20,38	259491	5788	163090	85078	372135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	6,3	6389,10	1837,10	40251	11574	22390	10821	55158
					997,90	849,04	6287	5349		4086	
46	1133-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 2 м3.Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	м3	20,4	10731,55	5529,00	218924	112792	6102	116541	362302
					4903,45	2237,55	100030	45646		26837	
47	225-204-0129 РСНБ РК 2015	**Фундамент под опоры линий электропередачи ГОСТ 13015-2012 марки ФЗ-Ам**									
		СП - 8%	шт.	12	238363,00	--	2860356	--	2860356	--	3089184
					--	--	--	--		228828	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								42596587
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3402768				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2913064			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					899702			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29590452		
		- Перевозка грузов	Тенге				210081				
		- Накладные расходы	Тенге							3324917	
		- Сметная прибыль	Тенге							3155303	
	Итого смета		Тенге			42 596 587					
	Оборудование					0					
	ИТОГО СМР					42 596 587					
		Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге			1 576 074					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге			44 172 661					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,84%	Тенге			1 696 230					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2020г					45 868 891					
	в том числе СМР					45 868 891					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					917 378					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г		Тенге			46 786 269					
	Договорной коэффициент к = 0,9					42 107 642					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			5 052 917					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			47 160 559					

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:

Генеральный директор АО "Электромонтаж" _____ **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:

ТОО "BMC-Group" _____ **Баймухамбетов М.Х.**

Представитель проектной организации ИП Шакирова

эксперт авторского надзора

Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018 _____ **Саяпин Г. А.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сети электроснабжения к индивидуальной зоне "Qaz Carbon" в г. Караганде

Ф-2В

Локальная смета 02-03-01
Договор № 94 от 08.06.2021г

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПС 35/10 кВ

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОПОРА ПОД РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ №1 4ШТ АС Л.4										
1	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован		4	5798,00	4438,08	23192	17752	--	10778	36688
		НР - 80%; СП - 8%				1359,92	2008,36	5440	8033		2718	
2	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3		0,2016	3609,00	--	728	--	728	--	786
		СП - 8%				--	--	--	--		58	
3	1133-0108-0116 РСНБ РК 2015	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6 т. Установка в пробуренные котлованы	м3 сборныхжелез обетонных конструкций		0,76	44829,98	28159,38	34071	21401	--	17594	55798
		НР - 80%; СП - 8%				16670,60	12266,39	12670	9322		4133	
4	Прайс-лист ТОО "Северхиммаш"	Стойка СОН 44-29	шт		4	22321,43	--	89286	--	89286	--	96429
		СП - 8%				--	--	--	--		7143	
5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК	м3		2	25099,97	1152,08	50200	2304	45004	3136	57602
		НР - 91%; СП - 8%				1445,85	277,03	2892	554		4267	
		ОПОРА ПОД ТРАНСФОРМАТОР НАПРЯЖЕНИЯ 2ШТ АС Л.5										
6	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован		2	5798,00	4438,08	11596	8876	--	5389	18344
		НР - 80%; СП - 8%				1359,92	2008,36	2720	4017		1359	
7	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3		0,1008	3609,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
8	1133-0108-0116 РСНБ РК 2015	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6 т. Установка в пробуренные котлованы	м3 сборныхжелез обетонных конструкций		0,38	44829,98	28159,38	17035	10700	--	8797	27898
		НР - 80%; СП - 8%				16670,60	12266,39	6335	4661		2067	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Прайс-лист ТОО "Северхиммаш"	Стойка СОН 44-29 СП - 8%	шт	2	22321,43 --	-- --	44643 --	-- --	44643	-- 3571	48214
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК НР - 91%; СП - 8%	м3	1	25099,97 1445,85	1152,08 277,03	25100 1446	1152 277	22502	1568 2133	28801
		ОПОРА ПОД РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ №2 4ШТ АС Л.6									
11	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР - 80%; СП - 8%	котлован	4	5798,00 1359,92	4438,08 2008,36	23192 5440	17752 8033	--	10778 2718	36688
12	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм СП - 8%	м3	0,2016	3609,00 --	-- --	728 --	-- --	728	-- 58	786
13	1133-0108-0116 РСНБ РК 2015	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6 т. Установка в пробуренные котлованы НР - 80%; СП - 8%	м3 сборныхжелез обетонных конструкций	0,92	44829,98 16670,60	28159,38 12266,39	41244 15337	25907 11285	--	21298 5003	67545
14	Прайс-лист ТОО "Северхиммаш"	Стойка СОН 52-39 СП - 8%	шт	4	28571,43 --	-- --	114286 --	-- --	114286	-- 9143	123429
15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК НР - 91%; СП - 8%	м3	2,4	25099,97 1445,85	1152,08 277,03	60240 3470	2765 665	54005	3763 5120	69123
		ОПОРА ПОД ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 2ШТ АС Л.7									
16	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР - 80%; СП - 8%	котлован	2	5798,00 1359,92	4438,08 2008,36	11596 2720	8876 4017	--	5389 1359	18344
17	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм СП - 8%	м3	0,1008	3609,00 --	-- --	364 --	-- --	364	-- 29	393
18	1133-0108-0116 РСНБ РК 2015	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6 т. Установка в пробуренные котлованы НР - 80%; СП - 8%	м3 сборныхжелез обетонных конструкций	0,38	44829,98 16670,60	28159,38 12266,39	17035 6335	10700 4661	--	8797 2067	27898
19	Прайс-лист ТОО "Северхиммаш"	Стойка СОН 44-29 СП - 8%	шт	2	22321,43 --	-- --	44643 --	-- --	44643	-- 3571	48214
20	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК НР - 91%; СП - 8%	м3	1	25099,97 1445,85	1152,08 277,03	25100 1446	1152 277	22502	1568 2133	28801
		ОПОРА ПОД ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2ШТ АС Л.8									
21	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР - 80%; СП - 8%	котлован	4	5798,00 1359,92	4438,08 2008,36	23192 5440	17752 8033	--	10778 2718	36688
22	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,2016	3609,00	--	728	--	728	--	786

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
23	1133-0108-0116 РСНБ РК 2015	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6 т. Установка в пробуренные котлованы	м3 сборныхжелез обетонных конструкций	0,76	44829,98	28159,38	34071	21401	--	17594	55798
		НР - 80%; СП - 8%			16670,60	12266,39	12670	9322		4133	
24	Прайс-лист ТОО "Северхиммаш"	Стойка СОН 44-29	шт	4	22321,43	--	89286	--	89286	--	96429
		СП - 8%			--	--	--	--		7143	
25	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК	м3	2,13	25099,97	1152,08	53463	2454	47929	3339	61347
		НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	3080	590		4544	
		ОПОРА ПОД ОГРАНИЧИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 2ШТ АС Л.9									
26	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	2	5798,00	4438,08	11596	8876	--	5389	18344
		НР - 80%; СП - 8%			1359,92	2008,36	2720	4017		1359	
27	211-201-0704 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,1008	3609,00	--	364	--	364	--	393
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
28	1133-0108-0116 РСНБ РК 2015	Стойки под оборудование сборные железобетонные массой до 0,6 т. Установка в пробуренные котлованы	м3 сборныхжелез обетонных конструкций	0,38	44829,98	28159,38	17035	10700	--	8797	27898
		НР - 80%; СП - 8%			16670,60	12266,39	6335	4661		2067	
29	Прайс-лист ТОО "Северхиммаш"	Стойка СОН 44-29	шт	2	22321,43	--	44643	--	44643	--	48214
		СП - 8%			--	--	--	--		3571	
30	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство//ОМОНОЛИЧИВАНИЕ СТОЕК	м3	1	25099,97	1152,08	25100	1152	22502	1568	28801
		НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	1446	277		2133	
		ОПОРА ПОД КРУН 10кВ 1ШТ АС Л.14									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
31	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0,5 м3	м3 грунта	38,9	300,10	288,84	11674	11235	15	2067	14840
		НР - 72%; СП - 8%			10,91	62,89	424	2446		1099	
32	412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояниеперевозки свыше 15 до 20 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	т·км	1330,38	53,00	--	70510	--		--	76151
		СП - 8%			--	--	--	--		5641	
33	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами типа "Обратная лопата" с ковшомвместимостью 0.5 м3	м3 грунта	54,565	202,87	194,34	11070	10605	--	1777	13875
		НР - 72%; СП - 8%			8,53	36,70	465	2003		1028	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработкавручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент кзатратам труда - 1,2	м3 грунта	7,035	2282,28	--	16056	--	--	11560	29825
		НР - 72%; СП - 8%			2282,28	--	16056	--		2209	
35	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	9,24	903,58	--	8349	--	--	6011	15509
		НР - 72%; СП - 8%			903,58	--	8349	--		1149	
36	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3грунта	52,36	31,48	31,48	1648	1649	--	476	2294
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,62	--	661		170	
37	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	52,36	177,70	80,93	9304	4237	--	5160	15621
		НР - 72%; СП - 8%			96,77	40,11	5067	2100		1157	
38	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	25	3739,22	1074,85	93480	26871	43716	32149	135680
		НР - 93%; СП - 8%			915,72	467,04	22893	11676		10050	
39	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,2	23295,59	1152,08	4659	230	4140	314	5370
		НР - 91%; СП - 8%			1445,85	277,03	289	55		398	
40	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	40	1961,30	1071,10	78452	42844	17209	35651	123231
		НР - 118%; СП - 8%			459,97	295,34	18399	11814		9128	
41	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	2237,08	1050,28	44742	21006	13086	19402	69276
		НР - 118%; СП - 8%			532,52	289,60	10650	5792		5131	
42	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	13,1	21202,00	--	277746	--	277746	--	299966
		СП - 8%			--	--	--	--		22220	
43	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборныхконструкций	10	3583,63	1883,58	35836	18836	--	28924	69940
		НР - 118%; СП - 8%			1700,05	751,10	17000	7511		5181	
44	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелогобетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	9	46599,00	--	419391	--	419391	--	452942
		СП - 8%			--	--	--	--		33551	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2491395
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				197534				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					329185			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					126760			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1419809		
		- Перевозка грузов	Тенге				70510				
		- Накладные расходы	Тенге							289811	
		- Сметная прибыль	Тенге							184546	
	Итого смета		Тенге			2 491 395					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оборудование					0					
	ИТОГО СМР					2 491 395					
		Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге			92 182					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге			2 583 577					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,84%	Тенге			99 209					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2020г					2 682 786					
	в том числе СМР					2 682 786					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					53 656					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г		Тенге			2 736 442					
	Договорной коэффициент к = 0,9					2 462 798					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			295 536					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			2 758 334					

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:

Генеральный директор АО "Электромонтаж" _____ **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:

ТОО "BMC-Group" _____ **Баймухамбетов М.Х.**

Представитель проектной организации ИП Шакирова

эксперт авторского надзора _____ **Саяпин Г. А.**

Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"

Ф-2В

Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Наименование строительства и его адрес: Строительство сети электроснабжения к индивидуальной зоне "Qaz Carbon" в г. Караганде

Локальная смета 02-03-02

Договор № 94 от 08.06.2021г

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ОРУ-35кВ ПС 35/10 кВ "КАРАГАНДА"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Курс валют на 24.02.2021: доллар-414,94 тенге, евро-504,03 тенге, рубль-5,59 тенге										
		Электрообрудование										
1	515-101-1702 РСНБ РК 2015	**Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, срегулированием напряжения под нагрузкой РПН, для работы в электрический сетях собственных нужд электростанции, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТДНС-16000/35, номинальная мощность 16000 кВА**	**шт.**	**1**		**72381880,00**	**--**	**72381880**	**--**		**--**	**72381880**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**			**--**	**--**	**--**	**--**	**72381880**	**--**	**72381880**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	тенге							**72381880**		
Итого смета			**Тенге**	**72 381 880**								
Оборудование				**72 381 880**								
ИТОГО СМР				**0**								
		Временные здания и сооружения 3,7%	**Тенге**	**0**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге			0					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,84%	Тенге			0					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2020г					72 381 880					
	в том числе СМР					0					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					0					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г		Тенге			72 381 880					
	Договорной коэффициент к = 0,9					65 143 692					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			7 817 243					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			72 960 935					

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:

Генеральный директор АО "Электромонтаж" _____ **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:

ТОО "BMC-Group" _____ **Баймухамбетов М.Х.**

Представитель проектной организации ИП Шакирова

эксперт авторского надзора _____ **Саяпин Г. А.**

Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сети электроснабжения к индивидуальной зоне "Qaz Carbon" в г. Караганде

Ф-2В

Локальная смета 02-03-06
Договор № 94 от 08.06.2021г

НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, МОЛИНЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Курс валют на 24.02.2021: доллар-414,94 тенге, евро-504,03 тенге, рубль-5,59 тенге										
		Металл										
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	204,75		1901,90	--	389414	--	--	280378	723375
		НР - 72%; СП - 8%				1901,90	--	389414	--		53583	
2	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	60		716,35	29,35	42981	1761	25236	11909	59282
		НР - 72%; СП - 8%				266,40	9,28	15984	557		4391	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	204,75		992,41	--	203196	--	--	146301	377457
		НР - 72%; СП - 8%				992,41	--	203196	--		27960	
4	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	585		660,90	26,20	386626	15327	250087	90710	515523
		НР - 72%; СП - 8%				207,20	8,16	121212	4774		38187	
5	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	36		3627,68	178,52	130596	6427	86873	28200	171499
		НР - 72%; СП - 8%				1036,00	51,95	37296	1870		12704	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**1847136**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					767102				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						23515			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						7201			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							362198		
		- Накладные расходы	тенге								557498	
		- Сметная прибыль	тенге								136825	
Итого смета			**Тенге**				1 847 136					
Оборудование							0					
ИТОГО СМР							1 847 136					
		Временные здания и сооружения 3,7%	**Тенге**				68 344					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО СМР					1 847 136					
		Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге			68 344					
	ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге			1 915 480					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,84%	Тенге			73 554					
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2020г					1 989 034					
	в том числе СМР					1 989 034					
	Непредвиденные работы и затраты-2%					39 781					
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2021г		Тенге			2 028 815					
	Договорной коэффициент к = 0,9					1 825 934					
	НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %		Тенге			219 112					
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС		Тенге			2 045 046					

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" _____ **Бейсембаев Н.Б.**

Подрядчик:

Генеральный директор АО "Электромонтаж" _____ **Умбеталиев Е.Е.**

Технический надзор:

ТОО "BMC-Group" _____ **Баймухамбетов М.Х.**

Представитель проектной организации ИП Шакирова

эксперт авторского надзора _____ **Саяпин Г. А.**

Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018