Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда.Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева, 43** — **060140014281**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное общество "Электромонтаж",Республика Казахстан, город Алматы, улица Утеген Батыра, д. 7/1, тел.: (727) 345-03-45** — **940940000691**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №125 от 20.04.2023 г.

Номер документа	Дата составления
338	25.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата в г.Кызылорда. Электроснабжение			Одна услуга	1	134 865 196,74	134 865 196,74	14 449 842,51
				Итого	1	x	134 865 196,74	14 449 842,51

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / УМБЕТАЛИЕВ Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / Шакір Н.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда»
Подрядчик: АО «Электромонтаж»
Наименование объекта: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата в г.Кызылорда. Электроснабжение"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование				Организационно-правовая форма код			
		№ 125	20.04.2023г										

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат. Из графы 1. Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата в г.Кызылорда. Электроснабжение	**720 777 878,13**	**120 415 354,23**							**14 449 842,51**	**134 865 196,74**
Удержание авансового платежа 30% (за август 2023г)										**40 459 559,02**
Итого к оплате										**94 405 637,72**

м.п. Заказчик Статист КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда» Шәкір Ж., БИН 060140014281
(должность, ФИО, подпись, БИН)

м.п. Подрядчик Председатель Правления АО «Электромонтаж» Умбеталиев Е.Е., БИН 940940000691
(должность, ФИО, подпись, БИН)

Заказчик : КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда», БИН 060140014281, Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева,43, тел.8(7242)271078

Подрядчик : АО «Электромонтаж» , БИН 940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 7/1, тел. 87273450345

Стройка : Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата в г.Кызылорда. Электроснабжение

Договор подряда (контракт) №125 от 20.04.2023

РЕЕСТР
актов формы 2В о стоимости выполненных работ за август 2023 г.

№ акта	№ лок.сметы	Наименование акта	СМР в текущих ценах 2023г	НДС	Итого сумма с НДС
7	2-1-1	Наружные сети электроснабжения 10кВ	75 079 049,21	9 009 485,91	84 088 535,12
8	2-2-1	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ	32 424 413,38	3 890 929,61	36 315 342,98
9	2-3-1	Сети электроснабжения 0,4 кВ к зданиям и сооружениям	6 406 349,29	768 761,91	7 175 111,20
10	2-4-1	Конструкции железобетонные	6 505 542,36	780 665,08	7 286 207,44
		Итого	**120 415 354,23**	**14 449 842,51**	**134 865 196,74**

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Председатель Правления **Е.Б.Умбетгалиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "АЛС САПА", БИН 120940002382
Арыстанов О.А., аттестат №KZ19VJE00059898, аттестат №KZ49VJE00057612, аттестат №KZ42VJE00056477

(должность, фамилия, имя, отчество, квалификационный или идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда», БИН 060140014281
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Статист **Шэкір Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора :

Инженер эксперт ТОО "ПроектСервис", БИН 971140000650
Асанханов Г.

(должность, фамилия, имя, отчество квалификационный или идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда», БИН 060140014281, Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева,43, тел.8(7242)271078**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО «Электромонтаж» , БИН 940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 7/1, тел. 87273450345**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата в г.Кызылорда. Электроснабжение**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 10кВ**
(наименование)

Договор №125 от 20.04.2023г
Дополнительное соглашение №1 от 04.05.2023г

Акт выполненных работ №7

за август 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Наружные сети электроснабжения 10кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Кабели										
1	1	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8200	425,31	180,18	3487542	1477476	469860	1492400	5378298	
						187,83	64,95	1540206	532590		398356		
2	2	С1243-128-0712	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвП 3х120/16 (мк)-10	км	0,304	9881805		3004069		3004069		3244394	Казахстан
											240325		
3	3	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	8200	184,33	14,7	1511506	120540	25994	985476	2696734	
						166,46	0,46	1364972	3772		199752		
4	4	С1241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4800	1223		-5870400		-5870400		-6340032	Казахстан
											-469632		
5	8	ПРАйс-лист	Комплектное распределительное устройство напряжением 10кВ наружной установки КРУН-07	компл	2	24848214,29		49696429				49696429	
										49696429			
			Отпускная цена			24848214		49696429					
			Сметная стоимость оборудования					*49696429*					
6	9	Спрайс-лист	Источник бесперебойного питания 1,5 кВА	шт.	2	96216,96		192434		192434		207829	
											15395		
7	11	С1247-305-0143	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки	шт.	4	554875		2219500		2219500		2397060	Казахстан
											177560		
8	15	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	98,8358	209,77	209,77	20733	20733	0	3483	26153	
						0	48,95	0	4838		1937		
9	16	Е11-010205-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта	3,0562	2925,04	0	8940	0	0	6436	16606	
						2925,04	0	8940	0		1230		
10	17	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1852,64	53,62	53,62	99339	99339	0	20564	129500	
						0	15,42	0	28568		9597		
11	18	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	461,91	1242,92	0	574117	0	0	413363	1066480	
						1242,92	0	574117	0		79000		
12	19	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1852,64	235,38	114,19	436074	211553	0	228671	717916	
						121,19	50,24	224521	93077		53171		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	20	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	601,8	6547		3939985		3939985	315199	4255184	Казахстан
14	21	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	4100	320,15 112,7	207,45 93,73	1312615 462070	850545 384293	0	609383 153750	2075748	
15	22	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	4100	97,02 37,57	59,45 26,86	397782 154037	243745 110126	0	190199 47027	635008	
16	23	Ц13-080201-0401 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	4600	300,02 112,7	187,32 78,93	1380092 518420	861672 363078	0	634662 161184	2175938	
17	24	Ц13-080201-0402 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	5050	154,88 56,35	98,53 41,52	782144 284568	497577 209676	0	355874 91052	1229070	
18	25	С1213-101-0501	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	36,75	59457		2185045		2185045	174804	2359849	Казахстан
			ИТОГО:					65377946 5131851	4383179 1730018	6166487 49696429	4940511 1649707	71968164	
			В том числе :							49696429			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,3 %		289533				72257695	
			Итого с временными									72408855	
			Зимние удорожания			0,67 %		151160				72790031	
			Итого с зимними удорожаниями									73244280	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					381176				79030578	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		454249					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									88514247	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									84 088 535,12	
			НДС			12 %		9483669					
			Итого с НДС										
			Итого с понижающим коэффициентом К=[illegible]										

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940910000691

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е.Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "АДС САПА", БИН 120940002382

Арыстанов О.А., аттестат № KZ19VJE00059898, аттестат №KZ49VJE00057612, аттестат №KZ42VJE00056477

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда», БИН 060140014281

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Статистик **Шәкір Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Инженер эксперт ТОО "ПроектСервис", БИН 971140000650

Асанханов Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда», БИН 060140014281, Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева,43, тел.8(7242)271078**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО «Электромонтаж» , БИН 940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 7/1, тел. 87273450345**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата в г.Кызылорда. Электроснабжение**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ**
(наименование)

Договор №125 от 20.04.2023г
Дополнительное соглашение №1 от 04.05.2023г

Акт выполненных работ №8

за август 2023 (месяц, год) на 2-2-1 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080101-2503 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	2410511,61	506762,79	2410512	506763	192599	1379245	4092938	
						1711149,52	204468,66	1711150	204469		303181		
2	3	Ц13-080201-0903 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2832	785,33	371,15	2224055	1051097	162274	1006776	3489308	
						356,88	136,87	1010684	387616		258477		
3	4	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	2016	184,33	14,7	371609	29635	6391	242283	663002	
						166,46	0,46	335583	927		49110		
4	5	С1241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1816	1223		2220968		2220968		2398645	Казахстан
											177677		
5	6	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель из сшитого полиэтилена с медными жилами сечением 4х240мм2 ПвП6Шв-0,66	м	187	56828,57		10626943		10626943		11477099	
											850156		
6	18	СПРайс-лист	Прожекторная мачта мощностью 6000 Вт ПМО24-6/4/4(544)ф.650-Н30-16	шт	2	3609638,84		7219278		7219278		7796820	
											577542		
			ИТОГО:					25073365	1587495	20428453	2628304	29917812	
								3057417	593012		2216143		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		388932				30306743	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67 %		203055				30509798	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					512037				31021835	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		610196					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31632031	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									34130961	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		4095715					
			Итого с НДС									38226677	
			Итого с понижающим коэффициентом К=9499999999991011									36 315 342,98	

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е.Умбетаев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда», БИН 060140014281

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Статист **Шәкір Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "АДС САПА", БИН 120940002382

Арыстанов О.А., аттестат № KZ19VJE00059898, аттестат №KZ49VJE00057612, аттестат №KZ42VJE00056477

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Инженер эксперт ТОО "ПроектСервис", БИН 971140000650

Асанханов Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда», БИН 060140014281, Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева,43, тел.8(7242)271078**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО «Электромонтаж» , БИН 940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 7/1, тел. 87273450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата в г.Кызылорда. Электроснабжение**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети электроснабжения 0,4 кВ к зданиям и сооружениям**

(наименование)

Договор №125 от 20.04.2023г
Дополнительное соглашение №1 от 04.05.2023г

Акт выполненных работ №9

за август 2023 (месяц, год) на 2-3-1 Сети электроснабжения 0,4 кВ к зданиям и сооружениям

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ										
1	3	С1247-306-0107	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б**	шт.	11	116393		1280323		1280323	102426	1382749	Казахстан
2	4	С1247-103-0806	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-120W, мощность 120 Вт, IP67**	шт.	11	31129		342419		342419	27394	369813	Казахстан
3	5	С1247-306-0313	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм**	шт.	11	11543		126973		126973	10158	137131	Казахстан
4	6	С1212-101-2201	**Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	5,5	26506		145783		145783	11663	157446	Казахстан
5	7	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,0627	1116749,54	1908,98	70020	120	63503	5868	81959	
						102040,56	812,07	6398	51		6071		
	7.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0627	1012800				63502,56			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									2129098	
			Раздел: 3. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА										
6	45	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	86,9799	209,77	209,77	18246	18246	0	3065	23016	
						0	48,95	0	4258		1705		
7	46	Е11-010205-0102 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	$м^3$ грунта	2,6901	2925,04	0	7869	0	0	5665	14617	
						2925,04	0	7869	0		1083		
8	47	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	71,736	53,62	53,62	3846	3846	0	796	5014	
						0	15,42	0	1106		372		
9	48	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	17,934	1242,92	0	22291	0	0	16049	41407	
						1242,92	0	22291	0		3067		
10	49	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	71,736	235,38	114,19	16885	8192	0	8854	27798	
						121,19	50,24	8694	3604		2059		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	50	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	38,43	6547		251601		251601	20128	271729	Казахстан
12	51	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	142	320,15 112,7	207,45 93,73	45461 16003	29458 13310	0	21105 5325	71891	
13	52	Ц13-080201-0302 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	142	97,02 37,57	59,45 26,86	13777 5335	8442 3814	0	6587 1629	21993	
14	53	Ц13-080201-0903 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	80	785,33 356,88	371,15 136,87	62826 28550	29692 10950	4584	28440 7302	98568	
15	54	Ц13-080201-0601 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	285	293,37 112,7	120,86 44,67	83610 32120	34445 12731	17046	32293 9271	125174	
16	55	Ц13-080201-3410 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	80	184,33 166,46	14,7 0,46	14746 13317	1176 37	254	9614 1949	26309	
17	56	С1241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	80	1223		97840		97840	7827	105667	Казахстан
18	57	С1243-113-0912	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (ок)-1	км	0,3723	6828287		2542171		2542171	203374	2745545	Казахстан
19	58	Ц13-080201-1904 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	5890,94 5634,96	108,28 45,62	11782 11270	216 91	295	8180 1597	21559	
20	59	С1243-903-2052	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х150/240-В-нб	шт.	2	10324		20648		20648	1652	22300	Казахстан
21	60	Ц13-080208-0205 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	25	739,82 272,84	74,11 25,09	18496 6821	1853 627	9822	5363 1909	25768	
22	61	Ц13-080208-0104 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	2,4	4760,82 1273,27	203,02 63,87	11426 3056	487 153	7883	2311 1099	14836	
23	62	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	55	976,61 254,65	30,16 10,04	53714 14006	1659 552	38049	10482 5136	69332	
24	63	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20194,02 3902,92	1238,68 456,22	20194 3903	1238 456	15052	3139 1867	25200	
25	64	СПрайс-лист	Шкаф управления ЯРП-100	шт	1	22480,98		22481		22481	1798	24279	
			Итого по разделу: 3. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА									3782001	
			ИТОГО:					5305428	139070	4986727	167811	5911100	
								179633	51740		437861		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		76844					
			Итого с временными									5987945	
			Зимние удорожания			0,67 %		40119					
			Итого с зимними удорожаниями									6028064	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					101167				6129231	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		120561					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6249792	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									6743526	
			НДС			12 %		809223					
			Итого с НДС									7552749	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,9999999951011									7 175 111,20	

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 930940000691

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е.Умбеталиев**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда», БИН 060140014281

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Статист **Шәкір Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт ТОО "АДС САПА", БИН 120940002382

Арыстанов О.А., аттестат № KZ19VJE00059898, аттестат №KZ49VJE00057612, аттестат №KZ42VJE00056477

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Инженер эксперт ТОО "ПроектСервис", БИН 971140000650

Асанханов Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда», БИН 060140014281, Кызылординская область, г.Кызылорда, К.Казантаева,43, тел.8(7242)271078**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **АО «Электромонтаж» , БИН 940940000691, г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Утеген Батыра, 7/1, тел. 87273450345**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры города Кызылорда. Наружная инженерная система строительства терминала аэропорта Коркыт-ата в г.Кызылорда. Электроснабжение**

(наименование, адрес)

Объект : **Конструкции железобетонные**

(наименование)

Договор №125 от 20.04.2023г
Дополнительное соглашение №1 от 04.05.2023г

Акт выполненных работ №10

за август 2023 (месяц, год) на 2-4-1 Конструкции железобетонные

Составлен (а) в текущих ценах на 25.08.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кабельные каналы										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	537,1	209,77	209,77	112667	112667	0	18927	142121	
						0	48,95	0	26291		10527		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	16,6	2383,37	0	39564	0	0	28486	73494	
						2383,37	0	39564	0		5444		
3	3	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	405,04	36,71	36,71	14869	14869	0	3030	19333	
						0	10,39	0	4208		1434		
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	101,26	1242,92	0	125858	0	0	90618	233794	
						1242,92	0	125858	0		17318		
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	405,04	235,38	114,19	95338	46251	0	49994	156957	
						121,19	50,24	49087	20349		11625		
6	6	С3414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка	т	534,105	509		271859				293608	
											21749		
7	7	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	5341,05	36		192278				207660	
											15382		
8	8	Е11-070601-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м³ сборных конструкций	77,21	16096,58	3519,3	1242817	271725	585351	563544	1950870	
						4995,99	1189,48	385740	91840		144509		
9	11	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	32,84	76662		2517580		2517580		2718986	Казахстан
											201406		
10	12	Е11-060401-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	1,85	50755,43	3648,45	93898	6749	59450	26580	130116	
						14971,59	817	27697	1511		9638		
11	13	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,035	376202		13167		13167		14220	
											1053		
12	14	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,081	349794		28333		28333		30600	
											2267		
13	15	СССЦ РК, техчасть книги 1	Надбавка на сульфатостокость	м³	100,6304	284		28579		28579		30865	
											2286		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 1. Кабельные каналы									6002624	
			ИТОГО:					4776807	452261	3232460	781179	6002624	
								627946	144199		444638		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		78034				6080659	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,67 %		40740				6121399	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					102734				6224133	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		122428				6346561	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									6847939	
			НДС			12 %		821753				7669692	
			Итого с НДС									7 286 207,44	
			Итого с понижающим коэффициентом К=94989999999[illegible]										

Сдал (Подрядчик)

АО "Электромонтаж", БИН 940940000691
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления **Е.Е.Ужбеталиев**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт ТОО "АДС САПА", БИН 120940002382
Арыстанов О.А., аттестат № KZ19VJE00059898, аттестат №KZ49VJE00057612, аттестат №KZ42VJE00056477

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда», БИН 060140014281
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Статист **Шәкір Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
Инженер эксперт ТОО "ПроектСервис", БИН 971140000650
Асанханов Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)