*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей",Республика Казахстан, область Абай, Семей г., ул. Абая Кунанбаева, дом № 97**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **110840016453** |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Build",010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Нұра, пр. Кабанбай батыр, здание 11/5**<br>*полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | **990940001034** |

Договор (контракт) Договор № 70 от 05.06.2024 г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 41 | 25.09.2024 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство инженерных сетей к школе 1200 мест в жилом районе Карагайлы г. Семей области Абай (Инженерные сети и благоустройство) | | | работа | 1 | 36 359 536,00 | 36 359 536,00 | 3 895 664,57 |
| | | | | Итого | 1 | x | 36 359 536,00 | 3 895 664,57 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Қайнаров А.Қ.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2024

М.П.

**Заказчик: 110840016453- Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"**

**Подрядчик: 990940001034 - ТОО "DK Build"**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к школе на 1200 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей области Абай.(Инженерные сети и благоустройство)**

**Договор подряда (контракт) №: 70 от 05.06.2024 года**

## Реестр актов выполненных работ

за сентябрь 2024 года

| № п/п | Номер акта выполненных работ | Наименование смет | Сумма с НДС |
|---|---|---|---|
| 1 | Акт № 4 | Локальная смета № 2-01-00-02 на Сети канализации К1 | 4 202 225 |
| 2 | Акт № 5 | Локальная смета № 2-01-00-03 на Сети канализации К1Н | 3 550 504 |
| 3 | Акт № 6 | Локальная смета № 2-02-00-01 на Общестроительные работы | 2 620 688 |
| 4 | Акт № 7 | Локальная смета № 2-04-00-01 на Наружные слаботочные сети. Телефонизация | 1 508 566 |
| 5 | Акт № 8 | Локальная смета № 2-03-00-01 на Сети теплоснабжения КЖ | 3 668 571 |
| 6 | Акт № 9 | Локальная смета № 2-03-00-02 на Тепловые сети | 5 016 206 |
| 7 | Акт № 10 | Локальная смета № 2-02-00-02 на Технологическое оборудование | 15 792 776 |
| | | **ИТОГО** | **36 359 536** |

**Заказчик:** **Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай" Сактаганов Р. А.**
**БИН 110840016453**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

**Подрядчик:** **Директор ТОО "DK Build" Қайнаров А. Қ.**
**БИН 990940001034**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

**Технический надзор:** **Технический ТОО "СемСтройИнжиниринг", Рамазанов Т. Ж.**
**БИН 160240020548**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

**Авторский надзор:** **Директор ТОО "Востокагропромпроект", Урунтаев М. Ж.,**
**БИН 050740006409**

М.П. (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, БИН, печать)

**Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай" область Абай, БИН 110840016453, г.Семей, Абая Кунанбаева 97**

**Подрядчик: ТОО "DK Build",БИН 990940001034 , г.Астана, Проспект КАБАНБАЙ БАТЫР,11/5**

**Наименование строительства и его адрес:** **Строительство инженерных сетей к школе на 1200 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей области Абай.(Инженерные сети и благоустройство)**

## СПРАВКА № 2
### о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
### за сентябрь месяц 2024 года

| БИН | | КОПФ | | | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование программы/ специфики | код |
| 110840016453 | 990940001034 | | | 70 | 05 июня 2024 года | | |
| | | | | доп.соглашения: | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС | в отчетном месяце, без НДС | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | 58 625 115 | 58 625 115 | 52 343 852,68 | | | | 6 281 262,32 | 58 625 115 |
| | | | | | | | | |
| в том числе: за сентябрь месяц 2024 года | 36 359 536 | 36 359 536 | 32 463 871,43 | | | | 3 895 664,57 | 36 359 536 |

**Заказчик:** **Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай" Сактаганов Р. А., БИН 110840016453**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

**Подрядчик:** **Директор ТОО "DK Build" Қайнаров А. Қ., БИН 990940001034**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

**Технический надзор:** **Технический директор ТОО "СемСтройИнжиниринг", Рамазанов Т. Ж., БИН 160240020548**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

**Авторский надзор:** **Директор ТОО "Востокагропромпроект" , Урунтаев М. Ж., БИН 050740006409**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик 110840016453- Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"
Подрядчик: 990940001034 - ТОО "DK Build"
Стройка: Строительство инженерных сетей к школе на 1200 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей области Абай.(Инженерные сети и благоустройство)

Договор подряда (контракт) №: 70 от 05.06.2024 года

# Акт приемки выполненных работ №4

за сентябрь 2024 года

## Локальная смета № 2-01-00-02 на Сети канализации К1

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **2 938 272** |
| | | **Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **1 232 701** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 232 701** |
| **1** | **6101-0102-0213 Кклим = 1,12** | **Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /во временный отвал/** | **м3** | **136,66** | **435** | **59 447** |
| **2** | **6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;** | **Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | **м3** | **4,85** | **9575** | **46 439** |
| **3** | **6101-0208-0102 Кклим = 1,12** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2** | **м3** | **4,85** | **2564** | **12 435** |
| **4** | **412-102-0115** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | **1 т·км** | **3633,975** | **61** | **221 672** |
| **5** | **6101-0103-0216 Кклим = 1,12** | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /для обратной засыпки/** | **м3** | **146,67** | **478** | **70 108** |
| **6** | **412-102-0115** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | **1 т·км** | **3520,08** | **61** | **214 725** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6101-0106-0105<br>Кклим = 1,12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | м3 | 127,15 | 67 | 8 519 |
| 8 | 6101-0107-0501<br>Кклим = 1,12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м3 | 137,15 | 657 | 90 108 |
| 9 | 6101-0206-0102<br>Кклим = 1,12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м3 | 9,52 | 4166 | 39 660 |
| 10 | 6122-0101-0101<br>Кклим = 1,12 | Устройство под трубопроводы основания песчаного | м3 | 0,05 | 11475 | 574 |
| 11 | 6111-0403-0503<br>Кклим = 1,06 | Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | м3 | 9,36 | 43467 | 406 851 |
| 12 | 1108-0101-0401<br>Кклим = 1,12 | Устройство глиняного замка | м3 изолирующего слоя | 1,4 | 37709 | 52 793 |
| | | Раздел 2. К1, ИТОГО: | тенге | | | 1 272 216 |
| | | Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 1 272 216 |
| 13 | 6122-0204-0102<br>Кклим = 1,12 | Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм | м | 12 | 514 | 6 168 |
| 14 | 241-204-2006<br>(основной ресурс)<br>Коб=1,02 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011 | 1 м | 12,24 | 2355 | 28 825 |
| 15 | 241-229-0202 | Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 | 1 шт. | 2 | 617 | 1 234 |
| 16 | 6121-0402-0105<br>Кклим = 1,12 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм | шт. | 1 | 13837 | 13 837 |
| 17 | 242-106-0107<br>(основной ресурс) | Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150 | 1 шт. | 1 | 46766 | 46 766 |
| 18 | 241-116-0312<br>(основной ресурс) | Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм | 1 шт. | 2 | 8178 | 16 356 |
| 19 | 6121-0103-0105<br>Кклим = 1,12 | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм | км | 0,015 | 3418029 | 51 270 |
| 20 | 241-102-0219<br>(основной ресурс) | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм | 1 м | 15 | 6429 | 96 435 |
| 21 | 6121-0103-0109<br>Кклим = 1,12 | Укладка футляра из стальных водопроводных труб, диаметр труб 350 мм | км | 0,009 | 6929891 | 62 369 |
| 22 | 241-102-0246<br>(основной ресурс) | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х7,0 мм | 1 м | 9 | 29440 | 264 960 |
| 23 | 6121-0801-0401<br>Кклим = 1,12 | Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр до 800 мм | шт. | 2 | 73091 | 146 182 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 6121-0601-0104<br>Кклим = 1,12 | Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 150 мм | шт. | 2 | 41508 | 83 016 |
| 25 | 242-108-0403<br>(основной ресурс) | Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 2000 до 2500 мм | 1 шт. | 1 | 54729 | 54 729 |
| | | Раздел 3. Колодцы, ИТОГО: | тенге | | | 433 355 |
| | | Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 433 355 |
| 26 | 6121-0701-0102<br>Кклим = 1,12 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых диаметром 1500 мм | м3 | 1,67 | 131333 | 219 326 |
| 27 | 225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | 1 шт. | 1 | 44635 | 44 635 |
| 28 | 225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6а | 1 шт. | 1 | 19272 | 19 272 |
| 29 | 225-101-0109 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 | 1 шт. | 2 | 30224 | 60 448 |
| 30 | 225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1 | 1 шт. | 1 | 31057 | 31 057 |
| 31 | 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | 1 шт. | 1 | 8067 | 8 067 |
| 32 | 222-506-0401 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | 1 т | 0,02674 | 1143119 | 30 567 |
| 33 | 244-201-0304 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С | 1 комплект | 1 | 10517 | 10 517 |
| 34 | 6101-0108-0102<br>Кклим = 1,12 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное, под отмостку /шириной 0,5 м.,толщ.0,08 м/ | м3 | 0,17 | 16548 | 2 813 |
| 35 | 6103-0701-0101<br>Кклим = 1,12 | Устройство бетонной отмостки /шириной 0,5 м., толщ.0,1 м./ | м3 | 0,21 | 10495 | 2 204 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 35.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,2142 | 20773 | 4 450 |
| | Всего: | | | | | 2 938 272 |
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.5%) | | | | | 220 370 |
| | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | 3 158 642 |
| | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска) (5224,1/164*1,75*3450+8*5224,1*12/1968*(23685168,573/52 24,1+1,75*3450/164,00))/1000 к=0,013276102 | | | | | 39 009 |
| | Сметная прибыль, 5% | | | | | 157 932 |
| | Непредвиденные расходы, 5% | | | | | 159 883 |
| | Итого с непредвидемыми работами и затратами | | | | | 3 515 466 |
| | В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 3 квартал -40% (К=1,0557) | | | | | 1 484 511 |
| | В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 4 квартал -60% (К=1,075) | | | | | 2 267 476 |
| | Итого в ценах 2024 г. Часть II +часть III | | | | | 3 751 987 |
| | НДС (12%) | | | | | 450 238 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Итого с НДС | | 4 202 225 |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"**

**Руководитель**

_____ **Сактаганов Р. А.**

**Подрядчик:**

**ТОО "DK Build"**

**Директор**

_____ **Қайнаров А. Қ.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО "СемСтройИнжиниринг"**

Технический директор

_____ **Рахманкулов Г. Ж**

**Авторский надзор:**

**ТОО «Востокагропромпроект»**

**Директор**

_____ **Урунтаев М. Ж.**

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик 110840016453- Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"
Подрядчик: 990940001034 - ТОО "DK Build"
Стройка: Строительство инженерных сетей к школе на 1200 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей области Абай.(Инженерные сети и благоустройство)

Договор подряда (контракт) №: 70 от 05.06.2024 года

# Акт приемки выполненных работ №5

за сентябрь 2024 года

**Локальная смета № 2-01-00-03 на Сети канализации К1Н**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **2 482 577** |
| | | **Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **1 705 451** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 705 451** |
| **1** | **6101-0102-0213 Кклим = 1,12** | **Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /во временный отвал/** | **м3** | **344,21** | **435** | **149 731** |
| **2** | **6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;** | **Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | **м3** | **10,65** | **9575** | **101 974** |
| **3** | **6101-0208-0102 Кклим = 1,12** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2** | **м3** | **10,65** | **2564** | **27 307** |
| **4** | **412-102-0115** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | **1 т·км** | **7984,125** | **61** | **487 032** |
| **5** | **6101-0103-0216 Кклим = 1,12** | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /для обратной засыпки/** | **м3** | **346,13** | **478** | **165 450** |
| **6** | **412-102-0115** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | **1 т·км** | **8307,12** | **61** | **506 734** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6101-0106-0105<br>Кклим = 1,12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | м3 | 341,3 | 67 | 22 867 |
| 8 | 6101-0107-0501<br>Кклим = 1,12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м3 | 341,3 | 657 | 224 234 |
| 9 | 6101-0206-0102<br>Кклим = 1,12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м3 | 4,83 | 4166 | 20 122 |
| | | Раздел 2. К1Н, ИТОГО: | тенге | | | 172 925 |
| | | Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 172 925 |
| 10 | 6121-0105-0403<br>Кклим = 1,12 | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,047 | 1495951 | 70 310 |
| 11 | 241-201-0612<br>Коб=1,01 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм | 1 м | 47,47 | 1456 | 69 116 |
| 12 | 244-201-0304 | Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С | 1 комплект | 1 | 10517 | 10 517 |
| 13 | 1122-0801-0206<br>Кклим = 1,12 | Фасонные части полимерные диаметром до 110 мм. Установка на сварном соединении | шт. | 2 | 5143 | 10 286 |
| 14 | 241-208-0406 | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм | 1 шт. | 2 | 1854 | 3 708 |
| 15 | 6111-0101-0901<br>Кклим = 1,12 | Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем | м3 | 0,069 | 107107 | 7 390 |
| 16 | 234-202-0108<br>(основной ресурс)<br>Коб=1,08 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-100 | 1 м3 | 0,07452 | 11748 | 875 |
| 17 | 261-105-0190<br>(основной ресурс) | Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 0,00101 | 552642 | 558 |
| 18 | 6111-0501-0517<br>Кклим = 1,06 | Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой | м2 | 0,64 | 257 | 164 |
| | | Раздел 3. Колодцы, ИТОГО: | тенге | | | 604 202 |
| | | Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 604 202 |
| 19 | 6122-0401-0114<br>Кклим = 1,12 | Устройство канализационных круглых бетонных монолитных колодцев, диаметр 1,5 метра, в мокрых грунтах | м3 | 2,085 | 219514 | 457 687 |
| 20 | 225-101-0602 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 | 1 шт. | 1 | 44635 | 44 635 |
| 21 | 225-101-0108 | Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6, КС 15-6а | 1 шт. | 2 | 19272 | 38 544 |
| 22 | 225-101-0609 | Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 | 1 шт. | 1 | 31057 | 31 057 |
| 23 | 225-101-0201 | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 | 1 шт. | 1 | 8067 | 8 067 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 222-506-0401 | Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями | 1 т | 0,0129 | 1143119 | 14 746 |
| 25 | 6101-0108-0102<br>Кклим = 1,12 | Устройство основания под фундаменты, щебеночное, под отмостку /шириной 0,5 м.,толщ.0,08 м/ | м3 | 0,17 | 16548 | 2 813 |
| 26 | 6103-0701-0101<br>Кклим = 1,12 | Устройство бетонной отмостки /шириной 0,5 м., толщ.0,1 м./ | м3 | 0,21 | 10495 | 2 204 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 26.1 | 212-101-0301 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 0,2142 | 20773 | 4 450 |
| | Всего: | | | | | 2 482 577 |
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.5%) | | | | | 186 193 |
| | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | 2 668 770 |
| | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска) (5224,1/164*1,75*3450+8*5224,1*12/1968*(23685168,573/52 24,1+1,75*3450/164,00))/1000 к=0,013276102 | | | | | 32 959 |
| | Сметная прибыль, 5% | | | | | 133 439 |
| | Непредвиденные расходы, 5% | | | | | 135 086 |
| | Итого с непредвидемыми работами и затратами | | | | | 2 970 254 |
| | В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 3 квартал -40% (К=1,0557) | | | | | 1 254 279 |
| | В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 4 квартал -60% (К=1,075) | | | | | 1 915 814 |
| | Итого в ценах 2024 г. Часть II +часть III | | | | | 3 170 093 |
| | НДС (12%) | | | | | 380 411 |
| | Итого с НДС | | | | | 3 550 504 |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"**

**Руководитель**

_____ **Сактаганов Р. А.**

**Подрядчик:**

**ТОО "DK Build"**

**Директор**

_____ **Қайнаров А. Қ.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО "СемСтройИнжиниринг"**

Технический директор

_____ **Рамазанов Т. Ж**

**Авторский надзор:**

**ТОО «Востокагропромпроект»**

**Директор**

_____ **Урунтаев М. Ж.**

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик 110840016453- Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"
Подрядчик: 990940001034 - ТОО "DK Build"
Стройка: Строительство инженерных сетей к школе на 1200 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей области Абай.(Инженерные сети и благоустройство)

Договор подряда (контракт) №: 70 от 05.06.2024 года

## Акт приемки выполненных работ №6

за сентябрь 2024 года

**Локальная смета № 2-02-00-01 на Общестроительные работы**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **1 832 433** |
| | | **Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **1 497 447** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 497 447** |
| **1** | **6101-0101-0201 Кклим = 1,12** | **Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1 /сухой грунт/, во временный отвал** | **м3** | **215,25** | **450** | **96 863** |
| **2** | **6101-0201-0202 Кклим = 1,12** | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | **м3** | **3,83** | **7979** | **30 560** |
| **3** | **6101-0101-0201 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.3:К1трр=1,1;К1трм=1,1 ;К1экс=1,1;** | **Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1 /мокрый грунт/, во временный отвал** | **м3** | **48,43** | **495** | **23 973** |
| **4** | **6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.26:К1трр=1,15;К1трм= 1,15;К1экс=1,15; т.ч.п. 3.29:К2трр=1,2;** | **Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | **м3** | **0,86** | **11011** | **9 469** |
| **5** | **6101-0208-0102 Кклим = 1,12** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2** | **м3** | **4,69** | **2564** | **12 025** |
| **6** | **412-102-0115** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | **1 т·км** | **6253,254** | **61** | **381 448** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6101-0210-0102<br>Кклим = 1,12 | Водоотлив из котлованов | м3 | 14,1 | 5594 | 78 875 |
| 8 | 6101-0103-0216<br>Кклим = 1,12 | Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 /с карьера для обратной засыпки/ | м3 | 257,64 | 478 | 123 152 |
| 9 | 412-102-0115 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | 1 т·км | 6183,36 | 61 | 377 185 |
| 10 | 6101-0106-0105<br>Кклим = 1,12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | м3 | 206,11 | 67 | 13 809 |
| 11 | 6101-0107-0501<br>Кклим = 1,12 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м3 | 206,11 | 657 | 135 414 |
| 12 | 6101-0206-0102<br>Кклим = 1,12 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м3 | 51,53 | 4166 | 214 674 |
| | | Раздел 2. Плита фундаментная, ИТОГО: | тенге | | | 334 985 |
| | | Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 334 985 |
| 13 | 6109-0301-0201<br>Кклим = 1,06 | Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом /толщиной 300 мм/ | м2 | 9 | 20838 | 187 542 |
| 14 | 6103-0101-0211<br>Кклим = 1,12 | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | м3 | 2,7 | 14529 | 39 228 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 14.1 | 212-101-0703 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6 | м3 | 2,7405 | 25170 | 68 978 |
| 15 | 214-403-0102<br>(основной ресурс) | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 /КП1/ | 1 т | 0,03232 | 489969 | 15 836 |
| 16 | 214-403-0103<br>(основной ресурс) | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С1/ | 1 т | 0,05252 | 445527 | 23 399 |
| 17 | 214-210-0100<br>(основной ресурс) | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 | 1 т | 0,00352 | 0 | 0 |
| | Всего: | | | | | 1 832 433 |
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.5%) | | | | | 137 432 |
| | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | 1 969 865 |
| | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска) (5224,1/164*1,75*3450+8*5224,1*12/1968*(23685168,573/52 24,1+1,75*3450/164,00))/1000 к=0,013276102 | | | | | 24 328 |
| | Сметная прибыль, 5% | | | | | 98 493 |
| | Непредвиденные расходы, 5% | | | | | 99 710 |
| | Итого с непредвидемыми работами и затратами | | | | | 2 192 396 |
| | В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 3 квартал -40% (К=1,0557) | | | | | 925 805 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 4 квартал -60% (К=1,075) | | 1 414 095 |
| | Итого в ценах 2024 г. Часть II +часть III | | 2 339 900 |
| | НДС (12%) | | 280 788 |
| | Итого с НДС | | 2 620 688 |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"**

**Руководитель**

_____ **Сактаганов Р. А.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО "СемСтройИнжиниринг"**

Технический директор

_____ **Рамазанов Т. Ж.**

**Подрядчик:**

**ТОО "DK Build"**

**Директор**

_____ **Қайнаров А. Қ.**

**Авторский надзор:**

**ТОО «Востокагропромпроект»**

**Директор**

_____ **Урунтаев М. Ж.**

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик 110840016453- Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"
Подрядчик: 990940001034 - ТОО "DK Build"
Стройка: Строительство инженерных сетей к школе на 1200 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей области Абай.(Инженерные сети и благоустройство)

Договор подряда (контракт) №: 70 от 05.06.2024 года

# Акт приемки выполненных работ №7

за сентябрь 2024 года

## Локальная смета № 2-04-00-01 на Наружные слаботочные сети. Телефонизация

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **1 054 817** |
| | | **Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **179 150** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **179 150** |
| **1** | **6101-0102-0213 Кклим = 1,12 Коб =0,97** | **Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /во временный отвал/** | **м3** | **27,097** | **435** | **11 787** |
| **2** | **6101-0201-0202 Кклим = 1,12 Коб =0,03 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;** | **Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | **м3** | **0,896** | **9575** | **8 579** |
| **3** | **6101-0208-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,03** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2** | **м3** | **0,896** | **2564** | **2 297** |
| **4** | **412-102-0115** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | **1 т·км** | **974,3** | **61** | **59 432** |
| **5** | **6101-0103-0216 Кклим = 1,12** | **Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2/ с временного отвала для обратной засыпки** | **м3** | **21,7** | **478** | **10 373** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 412-102-0115 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км | 1 т·км | 1015,4 | 61 | 61 939 |
| 7 | 6101-0106-0105 Кклим = 1,12 Коб =0,9 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 | м3 | 21,69 | 67 | 1 453 |
| 8 | 6101-0107-0501 Кклим = 1,12 Коб =0,9 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 | м3 | 21,69 | 657 | 14 250 |
| 9 | 6101-0206-0102 Кклим = 1,12 Коб =0,1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 | м3 | 2,17 | 4166 | 9 040 |
| | | Раздел 2. Сети, ИТОГО: | тенге | | | 875 667 |
| | | Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 875 667 |
| 10 | 1134-0201-0504 Кклим = 1,12 | Колодцы железобетонные сборные типовые ККСр-2-10, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство | колодец | 2 | 50886 | 101 772 |
| 11 | 225-201-0103 (основной ресурс) | Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10 | 1 шт. | 2 | 61633 | 123 266 |
| 12 | 225-101-0201 (основной ресурс) | Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 /прим. КО-1 | 1 шт. | 4 | 8067 | 32 268 |
| 13 | 244-202-0203 (основной ресурс) | Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС с шарниром и замком, тип Л | 1 комплект | 2 | 91456 | 182 912 |
| 14 | 290-255-6624 (основной ресурс) (кпл) | Специальный наборкрепления люков СНКЛ-3 /поз.2/ | 1 шт. | 6 | 29027,37 | 174 164 |
| 19 | 6121-0105-0403 Кклим = 1,12 | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм | км | 0,06 | 1495951 | 89 757 |
| 20 | 241-207-1105 (основной ресурс) Коб=1,01 | Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110 | 1 м | 60,6 | 1968 | 119 261 |
| 22 | 6125-0702-0101 Кклим = 1,09 | Прокладка в подземной канализации кабеля масса 1 м до 1 кг | км | 0,057 | 673811 | 38 407 |
| 23 | 243-502-0112 (основной ресурс) Коб=1,02 | Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205 /прим ОК-4 | 1 м | 60 | 231 | 13 860 |
| | Всего: | | | | | 1 054 817 |
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.5%) | | | | | 79 111 |
| | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | 1 133 928 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска) (5224,1/164*1,75*3450+8*5224,1*12/1968*(23685168,573/52 24,1+1,75*3450/164,00))/1000 к=0,013276102 | | 14 004 |
| | Сметная прибыль, 5% | | 56 696 |
| | Непредвиденные расходы, 5% | | 57 397 |
| | Итого с непредвидемыми работами и затратами | | 1 262 025 |
| | В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 3 квартал -40% (К=1,0557) | | 532 928 |
| | В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 4 квартал -60% (К=1,075) | | 814 006 |
| | Итого в ценах 2024 г. Часть II +часть III | | 1 346 934 |
| | НДС (12%) | | 161 632 |
| | Итого с НДС | | 1 508 566 |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"**

**Руководитель**

_____ **Сактаганов Р. А.**

**Подрядчик:**

**ТОО "DK Build"**

**Директор**

_____ **Қайнаров А. Қ.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО "СемСтройИнжиниринг"**

Технический директор

_____ **Рамазанов Т. Ж**

**Авторский надзор:**

**ТОО «Востокагропромпроект»**

**Директор**

_____ **Урунтаев М. Ж.**

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик 110840016453- Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"
Подрядчик: 990940001034 - ТОО "DK Build"
Стройка: Строительство инженерных сетей к школе на 1200 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей области Абай.(Инженерные сети и благоустройство)

Договор подряда (контракт) №: 70 от 05.06.2024 года

## Акт приемки выполненных работ №8

за сентябрь 2024 года

**Локальная смета № 2-03-00-01 на Сети теплоснабжения КЖ**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **2 565 131** |
| | | **Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:** | тенге | | | **572 891** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **572 891** |
| **1** | **6101-0102-0213 Кклим = 1,12** | **Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 /во временный отвал/** | **м3** | **260,08** | **435** | **113 135** |
| **2** | **6101-0201-0202 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1трр=1,2;** | **Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2** | **м3** | **8,04** | **9575** | **76 983** |
| **3** | **6101-0208-0102 Кклим = 1,12** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунта 2** | **м3** | **8,04** | **2564** | **20 615** |
| **4** | **412-102-0115** | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км** | **1 т·км** | **5937,018** | **61** | **362 158** |
| | | **Раздел 2. Трасса теплосети, ИТОГО:** | тенге | | | **1 992 240** |
| | | **Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **1 992 240** |
| **10** | **6101-0108-0101 Кклим = 1,12** | **Устройство основания под фундаменты, песчаное** | **м3** | **8,25** | **12883** | **106 285** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6104-0903-0102<br>Кклим = 1,12 | Устройство непроходных каналов одноячейковых собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | м3 | 14,62 | 34900 | 510 238 |
| 12 | 225-203-0104<br>(основной ресурс) | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом более 1 м3 ГОСТ 13015-2012. ЛК300.150.90-6 | 1 м3 | 8,8 | 68676 | 604 349 |
| 13 | 225-203-0103<br>(основной ресурс) | Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012. ЛК75.150.90-6 | 1 м3 | 1 | 58014 | 58 014 |
| 14 | 225-202-1103<br>(основной ресурс) | Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012. ПТ300.150.12-3 | 1 м3 | 4,24 | 146701 | 622 012 |
| 15 | 225-202-1103<br>(основной ресурс) | Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012. ПТ75.150.12-3 | 1 м3 | 0,52 | 146701 | 76 285 |
| 16 | 261-101-0383<br>(основной ресурс) | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Опорная подушка ОП2 | 1 м3 | 0,06 | 69088 | 4 145 |
| 17 | 6104-0301-0110<br>Кклим = 1,12 | Укладка перемычек, масса до 0,3 т | шт. | 1 | 1665 | 1 665 |
| 18 | 222-102-0202<br>(основной ресурс) | Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84. 2ПП14-4 | 1 м3 | 0,076 | 121668 | 9 247 |
| | Всего: | | | | | 2 565 131 |
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.5%) | | | | | 192 385 |
| | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | 2 757 516 |
| | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска) (5224,1/164*1,75*3450+8*5224,1*12/1968*(23685168,573/52 24,1+1,75*3450/164,00))/1000 к=0,013276102 | | | | | 34 055 |
| | Сметная прибыль, 5% | | | | | 137 876 |
| | Непредвиденные расходы, 5% | | | | | 139 579 |
| | Итого с непредвидемыми работами и затратами | | | | | 3 069 026 |
| | В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 3 квартал -40% (К=1,0557) | | | | | 1 295 988 |
| | В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 4 квартал -60% (К=1,075) | | | | | 1 979 522 |
| | Итого в ценах 2024 г. Часть II +часть III | | | | | 3 275 510 |
| | НДС (12%) | | | | | 393 061 |
| | Итого с НДС | | | | | 3 668 571 |

**Заказчик:** **Подрядчик:**

**Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"**

**Руководитель**

_____ **Сактаганов Р. А.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО "СемСтройИнжиниринг"**

Технический директор

_____ **Намазанов Т. Ж**

**ТОО "DK Build"**

**Директор**

_____ **Қайнаров А. Қ.**

**Авторский надзор:**

**ТОО «Востокагропромпроект»**

**Директор**

_____ **Урунтаев М. Ж.**

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик 110840016453- Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"
Подрядчик: 990940001034 - ТОО "DK Build"
Стройка: Строительство инженерных сетей к школе на 1200 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей области Абай.(Инженерные сети и благоустройство)

Договор подряда (контракт) №: 70 от 05.06.2024 года

## Акт приемки выполненных работ №9

за сентябрь 2024 года

### Локальная смета № 2-03-00-02 на Тепловые сети

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **3 507 422** |
| | | **Раздел 1. Подземная прокладка теплосети (в канале), ИТОГО:** | тенге | | | **2 956 316** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **2 956 316** |
| **1** | **6123-0101-0306 Кклим = 1,12** | **Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм** | **км** | **0,05** | **7101399** | **355 070** |
| **2** | **241-402-0212 (основной ресурс)** | **Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм** | **1 м** | **50** | **27167** | **1 358 350** |
| **3** | **241-411-0109 (основной ресурс)** | **Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1** | **1 шт.** | **2** | **192964** | **385 928** |
| **4** | **241-412-0109 (основной ресурс)** | **Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм** | **1 шт.** | **12** | **8313** | **99 756** |
| **5** | **6123-0104-0206 Кклим = 1,12** | **Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 150 мм** | **шт.** | **4** | **93483** | **373 932** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 241-414-0109 (основной ресурс) | Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм | 1 шт. | 4 | 48612 | 194 448 |
| 7 | 241-408-0108 (основной ресурс) | Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 280 мм | 1 комплект | 14 | 13488 | 188 832 |
| | | Раздел 3. Участок сети в теплофикационной камере, ИТОГО: | тенге | | | 424 188 |
| | | Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 424 188 |
| 12 | 6114-0102-0507 Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм | м | 7 | 6999 | 48 993 |
| 13 | 241-102-0219 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм | 1 м | 7 | 6429 | 45 003 |
| 14 | 6114-0102-0502 Кклим = 1,06 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм | м | 4 | 4059 | 16 236 |
| 15 | 241-102-0139 (основной ресурс) | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм | 1 м | 4 | 1731 | 6 924 |
| 16 | 241-704-0214 (основной ресурс) | Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х273 мм | 1 комплект | 4 | 40352 | 161 408 |
| 17 | 242-202-0107 (основной ресурс) | Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50 | 1 шт. | 4 | 36406 | 145 624 |
| | | Раздел 4. Прочие работы, ИТОГО: | тенге | | | 126 918 |
| | | Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО | тенге | | | 126 918 |
| 22 | 6111-0101-1001 Кклим = 1,12 | Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой | м3 | 0,315 | 105367 | 33 191 |
| 23 | 234-202-0106 (основной ресурс) Коб=1,03 | Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50 | 1 м3 | 0,32445 | 22814 | 7 402 |
| 24 | 6121-0201-0141 Кклим = 1,12 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм | км | 0,011 | 7847742 | 86 325 |
| | Всего: | | | | | 3 507 422 |
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.5%) | | | | | 263 057 |
| | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | 3 770 479 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска) (5224,1/164*1,75*3450+8*5224,1*12/1968*(23685168,573/52 24,1+1,75*3450/164,00))/1000 к=0,013276102 | | 46 565 |
| | Сметная прибыль, 5% | | 188 524 |
| | Непредвиденные расходы, 5% | | 190 852 |
| | Итого с непредвидемыми работами и затратами | | 4 196 420 |
| | В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 3 квартал -40% (К=1,0557) | | 1 772 064 |
| | В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 4 квартал -60% (К=1,075) | | 2 706 691 |
| | Итого в ценах 2024 г. Часть II +часть III | | 4 478 755 |
| | НДС (12%) | | 537 451 |
| | Итого с НДС | | 5 016 206 |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"**

**Руководитель**

_____ **Сактаганов Р. А.**

**Подрядчик:**

**ТОО "DK Build"**

**Директор**

_____ **Қайнаров А. Қ.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО "СемСтройИнжиниринг"**

Технический директор

_____ **Рамазанов Т. Ж**

**Авторский надзор:**

**ТОО «Востокагропромпроект»**

**Директор**

_____ **Урунтаев М. Ж.**

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик 110840016453- Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"
Подрядчик: 990940001034 - ТОО "DK Build"
Стройка: Строительство инженерных сетей к школе на 1200 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей области Абай.(Инженерные сети и благоустройство)

Договор подряда (контракт) №: 70 от 05.06.2024 года

# Акт приемки выполненных работ №10

за сентябрь 2024 года

## Локальная смета № 2-02-00-02 на Технологическое оборудование

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО по смете:** | Тенге | | | **12 546 487** |
| | | **Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:** | тенге | | | **12 546 487** |
| | | **Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО** | тенге | | | **12 546 487** |
| **1** | **1337-0102-0105 Кклим = 1,09** | **Оборудование массой 1 т. Монтаж на открытой площадке /920 кг/** | **шт.** | **1** | **259437** | **259 437** |
| **2** | **591-245-8712 (основной ресурс) (кпл)** | **Комплектная КНС d-1,6 м., подземная высота 4,0 м., полная высота4,2 м. /1 рабочий+1 резервный/ Q=14.2м3/час, H=5м./поз.1/** | **1 комплект** | **1** | **12287049,67** | **12 287 050** |
| | Всего: | | | | | 12 546 487 |
| | Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.5%) | | | | | 19 458 |
| | Итого с затратами на организацию и управление СМР | | | | | 12 565 945 |
| | Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона максимального риска) (5224,1/164*1,75*3450+8*5224,1*12/1968*(23685168,573/52 24,1+1,75*3450/164,00))/1000 к=0,013276102 | | | | | 3 444 |
| | Сметная прибыль, 5% | | | | | 13 945 |
| | Непредвиденные расходы, 5% | | | | | 628 469 |
| | Итого с непредвидемыми работами и затратами | | | | | 13 211 803 |
| | В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 3 квартал -40% (К=1,0557) | | | | | 5 579 080 |
| | В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 4 квартал -60% (К=1,075) | | | | | 8 521 613 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Итого в ценах 2024 г. Часть II +часть III | | 14 100 693 |
| | НДС (12%) | | 1 692 083 |
| | Итого с НДС | | 15 792 776 |

**Заказчик:**

**Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"**

**Руководитель**

_____ **Сактаганов Р. А.**

**Представитель технического надзора:**

**ТОО "СемСтройИнжиниринг"**

Технический директор

_____ **Рамазанов Т.Ж**

**Подрядчик:**

**ТОО "DK Build"**

**Директор**

_____ **Қайнаров А. Қ.**

**Авторский надзор:**

**ТОО «Востокагропромпроект»**

**Директор**

_____ **Урунтаев М. Ж.**