Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей",Республика Казахстан, область Абай, Семей г., ул. Абая Кунанбаева, дом № 97** — 110840016453

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Build",010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Нұра, пр. Кабанбай батыр, здание 11/5** — 990940001034

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 70 от 05.06.2024 г

Номер документа	Дата составления
52	28.11.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей к школе 1200 мест в жилом районе Карагайлы г. Семей области Абай (Инженерные сети и благоустройство)			работа	1	22 629 819,00	22 629 819,00	2 424 623,46
				Итого	1	x	22 629 819,00	2 424 623,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Қайнаров А.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2024

М.П.

Scanned with CamScanner

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей",Республика Казахстан, область Абай, Семей г., ул. Абая Кунанбаева, дом № 97**	**110840016453**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "DK Build",010000, Республика Казахстан, г. Астана, район Нұра, пр. Кабанбай батыр, здание 11/5**	**990940001034**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 70 от 05.06.2024 г	

Номер документа	Дата составления
52	**28.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерных сетей к школе 1200 мест в жилом районе Карагайлы г. Семей области Абай (Инженерные сети и благоустройство)			работа	1	22 629 819,00	22 629 819,00	2 424 623,46
				Итого	1	x	22 629 819,00	2 424 623,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Қайнаров А.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.11.2024

М.П.

Scanned with CamScanner

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик 110840016453- Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"
Подрядчик: 990940001034 - ТОО "DK Build"
Стройка: Строительство инженерных сетей к школе на 1200 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей области Абай.(Инженерные сети и благоустройство)

Договор подряда (контракт) №: 70 от 05.06.2024 года

Акт приемки выполненных работ №11

за ноябрь 2024 года

Локальная смета № 2-06-01-02 на Проезды, площадки

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.20

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Тип 1				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**1**	**7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**137,649**	**9152**	**1 259 764**
2	**2**	**7101-0602-0703**	**Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные**	**м2**	**917,66**	**1433**	**1 315 007**
			неучтенные ресурсы				
2.1	2.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	9,1766	203961	1 871 669
3	**3**	**7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,73413**	**216097**	**158 643**
4	**4**	**7101-0602-0303**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**917,66**	**488**	**447 818**
			неучтенные ресурсы				
4.1	4.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	88,829488	26573	2 360 466

Scanned with CamScanner

5	5	7101-0602-0403	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м2	3670,64	9	33 036
			неучтенные ресурсы				
5.1	5.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	44,04768	26573	1 170 479
6	6	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	1,37649	216097	297 455
7	7	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	917,66	502	460 665
			неучтенные ресурсы				
7.1	7.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	89,563616	27407	2 454 670
8	8	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	1,37649	216097	297 455
9	9	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	309,06	5227	1 615 457
10	10	255-101-0103 (основной ресурс)	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91. БР 100.30.15	1 м	309,06	2198	679 314
			Раздел 2. Тип 2 /в том числе спуск для маломобильных групп/				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
11	11	7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	22,593	9152	206 771
12	12	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	150,62	502	75 611
			неучтенные ресурсы				
12.1	12.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	14,700512	27407	402 897
13	13	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,1205	216097	26 039
14	14	7101-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	105,4	5227	550 926
15	15	255-101-0106 (основной ресурс)	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91. БР 100.20.8	1 м	105,4	1313	138 390
			Итого:				15 823 181
			Всего:				15 823 181
			Затраты, связанные с организацией и				1 186 739
			Итого с затратами на организацию и управление				17 009 920

Scanned with CamScanner

			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного				210 070
			Сметная прибыль, 5%				850 496
			Непредвиденные расходы, 5%				860 999
			Итого с непредвидемыми работами и затратами				18 931 485
			В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 3 квартал				7 994 388
			В текущих и прогнозных ценах 2024 г. 4 квартал				12 210 808
			Итого в ценах 2024 г. Часть II +часть III				20 205 196
			НДС (12%)				2 424 623,46
			Итого с НДС				22 629 819

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай"
Руководитель

_____ **Сактаганов Р. А.**

Подрядчик:
ТОО "DK Build"
Директор

_____ **Қайнаров А. Қ.**

Представитель технического надзора:

ТОО "СемСтройИнжиниринг"
Технический директор

_____ **Рамазанов Т. Ж**

Авторский надзор:

ТОО «Востокагропромпроект»
Директор

_____ **Урунтаев М. Ж.**

Scanned with CamScanner

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай" область Абай, БИН 110840016453, *г.Семей, Абая Кунанбаева 97*
Подрядчик: ТОО "DK Build",БИН 990940001034 , г.Астана, Проспект КАБАНБАЙ БАТЫР,11/5
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей к школе на 1200 мест в жилом районе Карагайлы г.Семей области Абай.(Инженерные сети и благоустройство)

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь месяц 2024 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
110840016453	990940001034			70	05 июня 2024 года		
				доп.соглашения:			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	81 254 934	81 254 934	72 549 048,21				8 705 885,79	81 254 934
в том числе: за ноябрь месяц 2024 года	22 629 819	22 629 819	20 205 195,53				2 424 623,46	22 629 819

Заказчик: Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства города Семей области Абай" Сактаганов Р. А., БИН 110840016453
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: Директор ТОО "DK Build" Кайнаров А. К., БИН 990940001034
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Технический надзор: Технический директор ТОО "СемСтройИнжиниринг", Рамазанов Т. Ж., БИН 160240020548
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

Scanned with CamScanner