Форма 3
22 августа 2018г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строителства города Караганды"
Адрес: Гоголя, 34
БИН 060140010714
БИК RRMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СЕрВИС НС"
Адрес: РК, г.Караганда, ул. Мустафина, 9/3
ИИК KZ08914052203KZ00261
БИК SABRKZKA
БИН 000340005764
ДБ АО "Сбербанк"

Договор №41 от 05.04.2018г.

А К Т № 1

выполненных строительно-монтажных работ за период 1.07.18-15.08.18 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОТРАССЫ ОТ КАРАГАНДИНСКОЙ ТЭЦ-3 ДО ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ФЕРРОСПЛАВНОГО ЗАВОДА В Г. КАРАГАНДЕ

№№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	131 040 000,00
2	Ранее заактированные суммы выполненных работ	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Работы строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	14 222 609,19
7	Сумма выполненных работ за период 1.07.18-15.08.18 г.	14 222 609,19
8	Удержание 5%	711 130,46
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом НДС	13 511 478,73

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строителства города Караганды" **Шалабеков Ж.Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕрВИС НС" **Мусин А.Б.**

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**

Подрядчик **ТОО "СЕрВИС НС"**

Стройка **Г. КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 018**

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОТРАССЫ ОТ КАРАГАНДИНСКОЙ ТЭЦ-3 ДО ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ФЕРРОСПЛАВНОГО ЗАВОДА В Г. КАРАГАНДЕ**

Акт выполненных работ с 1 июля по 15 августа №1

Составлен(а) В ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-050101-2605 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м, диаметром до 600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3**	1,63	12129,10	4764,90	19770	7767	4331	2,32	4
		м3 конструктивного объема сваи		1942,37	1591,94	3166	2595	58,7	1,40	2
		Накладные расходы -		*2656,99*		*4331*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1182,89*		*1928*				
		Сметная стоимость				*26029*				
2	21-020101-2803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	1,8582	17114,96	--	31803	--	1304	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*701,71*		*1304*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1425,33*		*2649*				
		Сметная стоимость				*35755*				
3	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	0,104	13522,76	1029,42	1406	107	711	14,94	2
		т		12217,93	232,58	1271	24	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*6840,51*		*711*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1629,06*		*169*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8110,95*		*75*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16475,11*		*152*				
		Сметная стоимость				*2046*				
5	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0948	192072,23	--	18208	--	747	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7874,96*		*747*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15995,78*		*1516*				
		Сметная стоимость				*20471*				
6	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	12	18696,20	8873,98	224354	106488	62062	5,88	71
		т конструкций		4747,75	2201,03	56973	26412	60,9	2,21	27
		Накладные расходы -		*5171,85*		*62062*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1909,44*		*22913*				
		Сметная стоимость				*309330*				
7	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т +стойки из труб	12	363771,79	--	4365261	--	178976	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14914,64*		*178976*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30294,91*		*363539*				
		Сметная стоимость				*4907776*				
8	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. окраска эмалями пф-115 за 2 раза	17,1	117,65	1,68	2012	29	422	0,04	1
		М2		34,84	0,35	596	6	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,68*		*422*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,39*		*195*				
		Сметная стоимость				*2629*				
9	11-090304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Площадки для обслуживания с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	6,2	52900,99	16347,44	327986	101354	150207	35,90	223
		т конструкций		29707,61	5085,83	184187	31532	60,9	4,41	27
		Накладные расходы -		*24226,90*		*150207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6170,23*		*38255*				
		Сметная стоимость				*516448*				
10	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 +Стоимость площадок для обслуживания	6,1965261	299957,75	--	1858696	--	76207	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12298,27*		*76207*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24980,48*		*154792*				
		Сметная стоимость				*2089695*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. окраска эмалями пф-115 за 2 раза	278,843677	117,65	1,68	32807	467	6881	0,04	12
		м2		34,84	0,35	9714	97	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,68*		*6881*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,39*		*3175*				
		Сметная стоимость				*42863*				
12	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство щебеночного основания с пропиткой битумом толщ.100 мм под фундаменты	5,32	3640,67	215,37	19368	1146	2328	0,53	3
		м2		390,31	64,44	2076	343	60,9	0,03	--
		Накладные расходы -		*437,57*		*2328*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*326,26*		*1736*				
		Сметная стоимость				*23432*				
13	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство +фундаменты ФМ1, ФМ2 из бетона кл.В20, W6, сульфатостойкий	1,96	23131,65	706,28	45338	1384	5754	4,90	10
		м3		3762,91	172,99	7375	339	48,5	0,20	--
		Накладные расходы -		*2935,57*		*5754*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2085,38*		*4087*				
		Сметная стоимость				*55179*				
14	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	7,69	2812,57	683,26	21629	5254	4285	0,78	6
		м3 основания		573,74	261,95	4412	2014	50,8	0,29	2
		Накладные расходы -		*557,25*		*4285*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*269,59*		*2073*				
		Сметная стоимость				*27987*				
15	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	7,69	5484,10	1169,12	42173	8991	6218	0,85	7
		м3 основания		625,23	478,70	4808	3681	50,8	0,54	4
		Накладные расходы -		*808,64*		*6218*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*503,42*		*3871*				
		Сметная стоимость				*52263*				
16	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	93	1669,03	760,92	155219	70765	54747	0,67	62
		шт. сборных конструкций		526,40	278,37	48955	25889	62,1	0,28	26
		Накладные расходы -		*588,68*		*54747*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,62*		*16797*				
		Сметная стоимость				*226764*				
17	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	27,249	19935,72	--	543228	--	22272	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*817,36*		*22272*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1660,25*		*45240*				
		Сметная стоимость				*610740*				
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети								
		Трубопроводы и другие изделия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-240101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 примен.	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 108 мм. Прокладка**	0,7	652747,12	245961,49	456923	172173	229176	439,00	307
		км трубопровода		392272,84	72769,08	274591	50938	62,1	67,89	48
		Накладные расходы -		*327394,10*		*229176*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78411,30*		*54888*				
		Сметная стоимость				*740987*				
19	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	**Труба стальная электросварная прямошовная, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91**	700	2261,19	--	1582833	--	64896	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,71*		*64896*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,31*		*131818*				
		Сметная стоимость				*1779547*				
20	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	48	1247,29	--	59870	--	2455	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,14*		*2455*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,87*		*4986*				
		Сметная стоимость				*67311*				
21	21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опоры скользящие**	0,461	242189,71	--	111649	--	4578	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9929,78*		*4578*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20169,56*		*9298*				
		Сметная стоимость				*125525*				
22	21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Опоры неподвижные**	0,068	242189,71	--	16469	--	675	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9929,78*		*675*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20169,56*		*1372*				
		Сметная стоимость				*18516*				
23	11-240105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка**	4	6673,80	3450,70	26695	13803	11645	3,11	12
		компенсатор		2859,52	1220,71	11438	4883	62,1	1,21	5
		Накладные расходы -		*2911,34*		*11645*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*766,81*		*3067*				
		Сметная стоимость				*41408*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	**Компенсатор из труб электросварных, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91**	69	2261,19	--	156022	--	6397	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,71*		*6397*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,31*		*12994*				
		Сметная стоимость				*175412*				
25	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	260	59,76	1,06	15537	276	4812	0,03	8
		м2		28,29	0,17	7355	45	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,51*		*4812*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,26*		*1628*				
		Сметная стоимость				*21977*				
26	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	260	172,11	2,75	44748	716	5750	0,03	8
		м2		26,17	0,52	6804	135	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*22,12*		*5750*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,54*		*4040*				
		Сметная стоимость				*54538*				
27	13-390201-0507 РСНБ РК 2015 примен.	**Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	66	758,56	31,24	50065	2062	21030	0,70	46
		стык		680,34	--	44902	--	40,6	--	--
		Накладные расходы -		*318,64*		*21030*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,18*		*5688*				
		Сметная стоимость				*76783*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2520812	189030			382
			Тенге			345091	56002			52
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			50065				
	Материалы -		Тенге			3101				
	Всего заработная плата -		Тенге				44902			
		Накладные расходы -	Тенге			21030				
		Сметная прибыль -	Тенге			5688				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			76783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				44902			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2470747				
	Материалы -		Тенге			56748				
	Всего заработная плата -		Тенге				356190			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1926843				
		Накладные расходы -	Тенге			330384				
		Сметная прибыль -	Тенге			224091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3025222				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							388
		Сметная заработная плата -	Тенге				356190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3102005				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							434
		Сметная заработная плата -	Тенге				401092			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10231893	492781			780
			Тенге			668625	148934			142
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			50065				
	Материалы -		Тенге			3101				
	Всего заработная плата -		Тенге				44902			
		Накладные расходы -	Тенге			21030				
		Сметная прибыль -	Тенге			5688				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			76783				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				44902			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9629487				
	Материалы -		Тенге			218187				
	Всего заработная плата -		Тенге				473552			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8745861				
		Накладные расходы -	Тенге			695642				
		Сметная прибыль -	Тенге			826010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11151140				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							529
		Сметная заработная плата -	Тенге				473552			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			552340				
	Материалы -		Тенге			103339				
	Всего заработная плата -		Тенге				299105			
		Накладные расходы -	Тенге			212269				
		Сметная прибыль -	Тенге			61169				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			825778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							347
		Сметная заработная плата -	Тенге				299105			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12053701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							922
		Сметная заработная плата -	Тенге				817558			
		ИТОГО:				12053701				
		В том числе :								
		Накладные расходы				928941				
		Сметная прибыль				892867				
		Итого с временными		**1,3*0,8%**	**125358,00**	**12179059**				
		Итого с зимними удорожаниями		**3,6*1,2%**	**526135,00**	**12705194**				
		Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**13466722**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого со скидкой				**12698758,20**				
		НДС 12 %				**1523850,98**				
		Итого с НДС				**14222609,19**				

Директор ТОО "СЕрВИС НС" *Мусин А.Б.*

Технадзор ТОО "Alem Construction Group" *Мажит Ж.А.*

Главный специалист сектора технического надзора строительства
ГУ "Отдел строительства города Караганды" ***Абжанов Н.Д.***

Форма 3
20 сентября 2018г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строителства города Караганды"
Адрес: Гоголя, 34
БИН 060140010714
БИК RRMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СЕрВИС НС"
Адрес: РК, г.Караганда, ул. Мустафина, 9/3
ИИК KZ08914052203KZ00261
БИК SABRKZKA
БИН 000340005764
ДБ АО "Сбербанк"

Договор №41 от 05.04.2018г.

А К Т № 2

выполненных строительно-монтажных работ за период16.08.18-20.08.18 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОТРАССЫ ОТ КАРАГАНДИНСКОЙ ТЭЦ-3 ДО ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ФЕРРОСПЛАВНОГО ЗАВОДА В Г. КАРАГАНДЕ

№№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	131 040 000,00
2	Ранее заактированные суммы выполненных работ	14 222 609,19
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	13 511 478,73
5	Виды выполняемых работ	Работы строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	22 804 542,36
7	Сумма выполненных работ за период 16.08.18-20.08.18 г.	9 293 063,63
8	Удержание 5%	1 140 227,12
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом НДС	8 152 836,51

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строителства города Караганды" **Шалабеков Ж.Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕрВИС НС" **Мусин А.Б.**

Форма 2-В

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Караганды"

Подрядчик ТОО "СЕрВИС НС"

Стройка Г. КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 018

Объект СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОТРАССЫ ОТ КАРАГАНДИНСКОЙ ТЭЦ-3 ДО ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ФЕРРОСПЛАВНОГО ЗАВОДА В Г. КАРАГАНДЕ

Акт выполненных работ с 16 августа по 20 августа №2

Составлен(а) В ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Трубопроводы и другие изделия								
1	11-240101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 примен.	**Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 108 мм. Прокладка** км трубопровода	0,154	652747,12	245961,49	100523	37878	50419	439,00	68
				392272,84	72769,08	60410	11206	62,1	67,89	10
		Накладные расходы -		*327394,10*		*50419*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78411,30*		*12075*				
		Сметная стоимость				*163017*				
2	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	**Труба стальная электросварная прямошовная, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91** м	154	2261,19	--	348223	--	14277	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*92,71*		*14277*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,31*		*29000*				
		Сметная стоимость				*391500*				
3	23-020101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отводы крутоизогнутые приварныебесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)** шт.	14	1247,29	--	17462	--	716	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,14*		*716*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*103,87*		*1454*				
		Сметная стоимость				*19632*				
4	11-240105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка** компенсатор	4	6673,80	3450,70	26695	13803	11645	3,11	12
				2859,52	1220,71	11438	4883	62,1	1,21	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*2911,34*		*11645*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*766,81*		*3067*				
		Сметная стоимость				*41408*				
5	23-010201-0186 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	**Компенсатор из труб электросварных, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10704-91**								
		м	20	2261,19	--	45224	--	1854	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,71*		*1854*				
		Сметная стоимость		*188,31*		*3766*				
6	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**				*50844*				
		м2	75	59,76	1,06	4482	80	1388	0,03	2
		Накладные расходы -		28,29	0,17	2122	13	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,51*		*1388*				
		Сметная стоимость		*6,26*		*470*				
7	11-130301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**				*6340*				
		м2	75	172,11	2,75	12908	206	1659	0,03	2
		Накладные расходы -		26,17	0,52	1963	39	54,2	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,12*		*1659*				
		Сметная стоимость		*15,54*		*1165*				
8	13-390201-0507 РСНБ РК 2015 примен.	**Трубопровод, диаметр 108 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**				*15732*				
		стык	20	758,56	31,24	15171	625	6373	0,70	14
		Накладные расходы -		680,34	--	13607	--	40,6	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*318,64*		*6373*				
		Сметная стоимость		*86,18*		*1724*				
9	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**				*23267*				
		м3 изоляции	37,4	93663,26	1491,22	3503006	55772	1943614	94,20	3523
		Накладные расходы -		82892,23	710,95	3100169	26589	55,3	0,82	31
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*51968,29*		*1943614*				
		Сметная стоимость		*11650,52*		*435730*				
10	21-110101-0103 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	**Маты минераловатные прошивные толщ.60мм**				*5882350*				
		м3	37,4	13757,68	--	514537	--	21096	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*564,06*		*21096*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1145,74*		*42851*				
		Сметная стоимость				*578484*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4588232**	**108363**			**3622**
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**3189709**	**42731**			**46**
		Материалы -	Тенге			**15171**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**940**				
		Накладные расходы -	Тенге				**13607**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**6373**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1724**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**23268**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**14**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13607**			
		Материалы -	Тенге			**4573061**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**363774**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3218833**			
		Накладные расходы -	Тенге			**925446**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2046668**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**529578**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**7149307**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**3654**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3218833**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**7172575**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**3668**
			Тенге				**3232439**			
		РАЗДЕЛ 2.Арматура								
11	**11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**								
		комплект	**4**	**5840,00**	**2864,04**	**23360**	**11456**	**10130**	**3,05**	**12**
		Накладные расходы -		**2725,36**	**821,89**	**10901**	**3288**	**62,1**	**0,75**	**3**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2532,59*		*10130*				
		Сметная стоимость		*669,81*		*2679*				
12	**23-040201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Задвижки стальные фланцевые 30с964 нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод (редуктор), Т 425°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**				*36170*				
		шт.	**4**	**70752,41**	**--**	**283010**	**--**	**11603**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2900,85*		*11603*				
		Сметная стоимость		*5892,26*		*23569*				
13	**23-020103-0410 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 100 ГОСТ 12816-80**				*318182*				
		шт.	**8**	**2941,53**	**--**	**23532**	**--**	**965**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*120,60*		*965*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*244,97*		*1960*				
		Сметная стоимость				*26457*				
14	11-240106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка**	4	5840,00	2864,04	23360	11456	10130	3,05	12
		комплект		2725,36	821,89	10901	3288	62,1	0,75	3
		Накладные расходы -		*2532,59*		*10130*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*669,81*		*2679*				
		Сметная стоимость				*36170*				
15	23-040201-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	4	45447,15	--	181789	--	7453	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1863,33*		*7453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3784,84*		*15139*				
		Сметная стоимость				*204382*				
16	23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80**	8	2385,09	--	19081	--	782	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*97,79*		*782*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*198,63*		*1589*				
		Сметная стоимость				*21452*				
17	11-240106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка**	2	3357,00	1685,97	6714	3372	2912	1,73	3
		комплект		1545,86	493,72	3092	987	62,1	0,45	1
		Накладные расходы -		*1456,15*		*2912*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*385,05*		*770*				
		Сметная стоимость				*10396*				
18	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	2	19778,74	--	39557	--	1622	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*810,93*		*1622*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1647,17*		*3294*				
		Сметная стоимость				*44473*				
19	23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	4	1254,18	--	5017	--	206	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,42*		*206*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*104,45*		*418*				
		Сметная стоимость				*5640*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**605419**	**26284**			**28**
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**24895**	**7563**			**7**
		Материалы -	Тенге			**605419**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**2255**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**32457**			
		Накладные расходы -	Тенге			**551985**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**45804**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**52098**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**703322**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**35**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**32457**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**703322**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**35**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				**32457**			
		Стоимость монтажных работ -	**Тенге**			**5193651**	**134648**			**3650**
		Материалы -	**Тенге**			**3214603**	**50293**			**53**
		Всего заработная плата -	Тенге			**15171**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**940**				
		Накладные расходы -	Тенге				**13607**			
		Сметная прибыль -	Тенге			**6373**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1724**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**23268**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**14**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**13607**			
		Материалы -	Тенге			**5178480**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**366029**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3251290**			
		Накладные расходы -	Тенге			**1477432**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**2092473**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**581676**				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**7852629**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**3688**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**3251290**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**7875897**				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							**3702**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**3264897**			
			Тенге			**7875897**				
		Итого с временными	Тенге	**1,3*0,8%**	**81909**	**7957806**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	**3,6*1,2%**	**343777**	**8301584**				
		Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383	Тенге			**8799166**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого со скидкой	Тенге			8297378,24				
		НДС 12 %	Тенге			995685,39				
		Итого с НДС	Тенге			9293063,63				

Директор ТОО "СЕрВИС НС" *Мусин А.Б.*

Технадзор ТОО "Alem Construction Group" ***Мажит Ж.А.***

Главный специалист сектора технического надзора строительства ГУ "Отдел строительства города Караганды" ***Абжанов Н.Д.***

Форма 3
12 октября 2018г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строителства города Караганды"
Адрес: Гоголя, 34
БИН 060140010714
БИК RRMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СЕрВИС НС"
Адрес: РК, г.Караганда, ул. Мустафина, 9/3
ИИК KZ08914052203KZ00261
БИК SABRKZKA
БИН 000340005764
ДБ АО "Сбербанк"

Договор №41 от 05.04.2018г.

А К Т № 3

выполненных строительно-монтажных работ за период 21.08.18-20.09.18 г.

СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОТРАССЫ ОТ КАРАГАНДИНСКОЙ ТЭЦ-3 ДО ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ФЕРРОСПЛАВНОГО ЗАВОДА В Г. КАРАГАНДЕ

№№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	131 040 000,00
2	Ранее заактированные суммы выполненных работ	23 515 672,82
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	21 664 415,24
5	Виды выполняемых работ	Работы строительно-монтажные
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	48 088 204,36
7	Сумма выполненных работ за период 21.08.18-20.09.18 г.	26 423 789,12
8	Удержание 5%	1 321 189,46
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ с учетом НДС	25 102 599,66

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строителства города Караганды" **Шалабеков Ж.Р.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СЕрВИС НС" **Мусин А.Б.**

73590

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Караганды"**

Подрядчик **ТОО "СЕрВИС НС"**

Стройка **Г. КАРАГАНДА, ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН, УЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ 018**

Объект **СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛОТРАССЫ ОТ КАРАГАНДИНСКОЙ ТЭЦ-3 ДО ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ ФЕРРОСПЛАВНОГО ЗАВОДА В Г. КАРАГАНДЕ**

Акт выполненных работ с 21 августа по 20 сентября №3

Составлен(а) В ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
1	11-050101-2605 РСНБ РК 2015	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м, диаметром до 600 мм. Устройство с бурением скважин вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 3**								
		м3 конструктивного объема сваи	**141,81**	**12129,10**	**4764,90**	**1720028**	**675711**	**376788**	**2,32**	**329**
		Накладные расходы -		**1942,37**	**1591,94**	**275448**	**225753**	**58,7**	**1,40**	**199**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2656,99*		*376788*				
		Сметная стоимость		*1182,89*		*167745*				
2	21-020101-2803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Бетон тяжелый класса B20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**				*2264562*				
		м3	**134,85**	**17114,96**	**--**	**2307952**	**--**	**94626**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*701,71*		*94626*				
				1425,33		*192206*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*2594784*				
3	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	8,7609	13522,76	1029,42	118472	9019	59929	14,94	131
		т		12217,93	232,58	107040	2038	48,5	0,20	2
		Накладные расходы -		*6840,51*		*59929*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1629,06*		*14272*				
		Сметная стоимость				*192673*				
4	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,5133	197827,94	--	101545	--	4163	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8110,95*		*4163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16475,11*		*8457*				
		Сметная стоимость				*114165*				
5	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	8,2476	192072,23	--	1584135	--	64950	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7874,96*		*64950*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15995,78*		*131927*				
		Сметная стоимость				*1781011*				
6	11-090305-0303 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 2 т. Монтаж**	8	47586,71	4492,13	380694	35937	208998	46,30	370
		т конструкций		37864,14	266,64	302913	2133	60,9	0,27	2
		Накладные расходы -		*26124,79*		*208998*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5896,92*		*47175*				
		Сметная стоимость				*636868*				
7	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т +опоры**	8	327498,77	--	2619990	--	107420	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13427,45*		*107420*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27274,10*		*218193*				
		Сметная стоимость				*2945602*				
8	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	27,29	18696,20	8873,98	510219	242171	141140	5,88	160
		т конструкций		4747,75	2201,03	129566	60066	60,9	2,21	60
		Накладные расходы -		*5171,85*		*141140*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1909,44*		*52109*				
		Сметная стоимость				*703468*				
9	21-060801-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т +стойки из труб**	27,29	363771,79	--	9927332	--	407021	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14914,64*		*407021*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30294,91*		*826748*				
		Сметная стоимость				*11161101*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**19270367**	**962837**			**991**
			Тенге			**814967**	**289990**			**263**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18379454**				
		Материалы -	Тенге			**771282**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**610279**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**16540955**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1114897**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**347108**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**767789**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1559548**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21053899**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**660**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**610279**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**890913**				
		Материалы -	Тенге			**180326**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**494678**			
		Накладные расходы -	Тенге			**350138**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**301259**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**48879**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**99284**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**1340335**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**593**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**494678**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**22394234**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1254**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1104957**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**22394234**				
		Итого с временными	Тенге	**1,3*0,8%**	**232900**	**22627134**				
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге	**3,6*1,2%**	**977492**	**23604626**				
		Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383	Тенге			**25019447**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого со скидкой	Тенге			23592668,86				
		НДС 12 %	Тенге			2831120,26				
		Итого с НДС	Тенге			26423789,12				

Директор ТОО "СЕрВИС НС" *Мусин А.Б.*

Технадзор ТОО "Alem Construction Group" *Мажит Ж.А.*

Главный специалист сектора технического надзора строительства ГУ "Отдел строительства города Караганды" *Абжанов Н.Д.*