Подрядчик: ТОО "КАПИТАЛСПЕЦСТРОЙ"
Субподрядчик: ТОО "Статус Трейд"

Наименование строительства и его адрес:Пятиэтажный жилой дом №24 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" города Костанай Костанайской области(без наружных инженерных сетей)

Форма КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 .09.2018г №656

А К Т № 3
выполненных работ и затрат
за май 2021 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 01	01.02.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	СМР в сметных ценах 2001 года			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	Дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них			за приобретение материалов	др. дополн. Расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Пятиэтажный жилой дом №24 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" города Костанай Костанайской области(без наружных инженерных сетей)	**125 449 065**	42079779							5049573	**47 129 352**

Генподрядчик:
ТОО "КАПИТАЛСПЕЦСТРОЙ",
БИН 091040010540
Директор_____Кривошеев С.А.

Подрядчик:
ТОО "Статус Трейд"
БИН 101140017308
Директор_____Бримжанов Д.Э.

Объект: Пятиэтажный жилой дом № 24 по ПДП в микрорайоне Юбилейный" города Костанай Костанайской области

Акт № 3

РЕЕСТР за май 2021 г.

№ п/п	№ локальной сметы	Наименование работ	Сумма
5	см. 2-1-1	Общестроительные работы	11 895 348
6	см. 2-1-1	Общестроительные работы	18 117 263
7	см. 2-1-1 доп. №3	Общестроительные работы	-23 759 465
8	см. 2-1-1	Общестроительные работы	15 731 151
9	см. 2-1-1	Общестроительные работы	18 123 088
10	см. 2-1-1 доп. №3	Общестроительные работы	-1 672 595
11	см. 2-1-1 доп. №7	Общестроительные работы	-544 640
12	см. 2-1-1 доп. №8	Общестроительные работы	9 674 087
13	см. 2-1-1 доп. №8	Общестроительные работы	-434 885
		Итого	**47 129 352**

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"**
ационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта **"Пятиэтажный жилой дом №24 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор № 01 от 01.02.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за май 2021 г.
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки				
		Стены наружные				
1	11-080201-1411 РСНБ РК 2015	**Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными**	м3 кладки	209.2021	9769.86	2043875
		Итого оплата труда:			4258.65	890918
		Итого эксплуатация машин:			1528.45	319754
		Итого материалов:			1093.77	228820
		Итого прямые затраты:			6514.82	1362913
		Накладные расходы	%	--	2531.35	529564
		Сметная прибыль	%	8	723.69	151398
2	21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0.0457	53248.84	2431
		Итого прямые затраты:	1000 шт.		47299.00	2159
		Накладные расходы	%	--	2005.48	92
		Сметная прибыль	%	8	3944.36	180

1	2	3	4	5	7	8
3	**21-030101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0.0132**	**58312.83**	**771**
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**		**51797.16**	**685**
		Накладные расходы	%	--	2196.20	29
		Сметная прибыль	%	8	4319.47	57
4	**21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**40.9185**	**13786.91**	**564140**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**12246.41**	**501105**
		Накладные расходы	%	--	519.25	21247
		Сметная прибыль	%	8	1021.25	41788
5	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0.7478**	**320370.54**	**239588**
		Итого оплата труда:			**44634.99**	**33380**
		Итого эксплуатация машин:			**1385.59**	**1036**
		Итого материалов:			**216338.01**	**161788**
		Итого прямые затраты:			**261898.90**	**195860**
		Накладные расходы	%	--	34740.49	25981
		Сметная прибыль	%	8	23731.15	17747
6	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0654**	**175031.14**	**11453**
		Итого прямые затраты:	**т**		**155473.78**	**10173**
		Накладные расходы	%	--	6592.09	431
		Сметная прибыль	%	8	12965.27	848

1	2	3	4	5	7	8
7	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.6824**	**243551.60**	**166203**
		Итого прямые затраты:	**т**		**216338.01**	**147632**
		Накладные расходы	%	--	9172.73	6260
		Сметная прибыль	%	8	18040.86	12311
8	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.0654**	**22477.55**	**1471**
		Итого оплата труда:			**12921.80**	**846**
		Итого эксплуатация машин:			**695.83**	**46**
		Итого материалов:			**275.40**	**18**
		Итого прямые затраты:			**13698.91**	**896**
		Накладные расходы	%	--	7113.63	465
		Сметная прибыль	%	8	1665.00	109
9	**11-200301-0101 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка (продухи)**	**решетка**	**6.2468**	**1769.00**	**11051**
		Итого оплата труда:			**899.64**	**5620**
		Итого эксплуатация машин:			**44.74**	**280**
		Итого материалов:			**92.51**	**578**
		Итого прямые затраты:			**1027.96**	**6421**
		Накладные расходы	%	--	610.01	3811
		Сметная прибыль	%	8	131.04	819
10	**21-050308-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82**	**м2**	**0.9474**	**987.54**	**936**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**877.20**	**831**
		Накладные расходы	%	--	37.19	35
		Сметная прибыль	%	8	73.15	69
		Стены внутренние, перегородки				
11	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**152.6648**	**31749.41**	**4847017**
		Итого оплата труда:			**3559.51**	**543411**
		Итого эксплуатация машин:			**1443.44**	**220362**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого материалов:			**21731.19**	**3317586**
		Итого прямые затраты:			**26393.62**	**4029376**
		Накладные расходы	%	--	3003.99	458603
		Сметная прибыль	%	8	2351.81	359038
12	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0.4475**	**320370.54**	**143373**
		Итого оплата труда:			**44634.99**	**19975**
		Итого эксплуатация машин:			**1385.59**	**620**
		Итого материалов:			**216338.01**	**96816**
		Итого прямые затраты:			**261898.90**	**117205**
		Накладные расходы	%	--	34740.49	15547
		Сметная прибыль	%	8	23731.15	10620
13	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.4475**	**243551.60**	**108995**
		Итого прямые затраты:	**т**		**216338.01**	**96816**
		Накладные расходы	%	--	9172.73	4105
		Сметная прибыль	%	8	18040.86	8074
14	**11-080401-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородо**	**137.4850**	**3385.69**	**465481**
		Итого оплата труда:			**954.21**	**131190**
		Итого эксплуатация машин:			**79.56**	**10938**
		Итого материалов:			**1508.11**	**207343**
		Итого прямые затраты:			**2522.64**	**346825**
		Накладные расходы	%	--	612.25	84176
		Сметная прибыль	%	8	250.79	34480
15	**11-080301-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**9.2159**	**8668.87**	**79892**
		Итого оплата труда:			**3214.93**	**29629**
		Итого эксплуатация машин:			**1587.78**	**14633**
		Итого материалов:			**1638.90**	**15104**
		Итого прямые затраты:			**6067.06**	**55914**
		Накладные расходы	%	--	1959.68	18060
		Сметная прибыль	%	8	642.14	5918

1	2	3	4	5	7	8
16	**21-030302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92**	**шт.**	**571.3887**	**200.97**	**114829**
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**178.51**	**101999**
		Накладные расходы	%	--	7.57	4325
		Сметная прибыль	%	8	14.89	8506
17	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.0186**	**496991.45**	**9226**
		Итого оплата труда:			**39425.10**	**732**
		Итого эксплуатация машин:			**5655.13**	**105**
		Итого материалов:			**372773.00**	**6920**
		Итого прямые затраты:			**416976.41**	**7740**
		Накладные расходы	%	--	43200.86	802
		Сметная прибыль	%	8	36814.18	683
18	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородо**	**69.3547**	**4609.35**	**319680**
		Итого оплата труда:			**947.34**	**65702**
		Итого эксплуатация машин:			**148.31**	**10286**
		Итого материалов:			**2552.40**	**177021**
		Итого прямые затраты:			**3613.07**	**250583**
		Накладные расходы	%	--	654.85	45417
		Сметная прибыль	%	8	341.43	23680
19	**11-100402-0602 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина**	**м2 перегородо**	**497.9789**	**4910.56**	**2445355**
		Итого оплата труда:			**859.64**	**428081**
		Итого эксплуатация машин:			**20.52**	**10219**
		Итого материалов:			**2975.03**	**1481500**
		Итого прямые затраты:			**3847.81**	**1916128**
		Накладные расходы	%	--	699.01	348090
		Сметная прибыль	%	8	363.75	181137
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**9151264**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9144842**
	Материалы -		Тенге			**5692916**
	Всего заработная плата -		Тенге			**2143863**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**756557**

1	2	3	4	5	7	8
	Местные материалы -		Тенге			**104843**
		Накладные расходы -	Тенге			**1563228**
		Сметная прибыль -	Тенге			**856646**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**11564716**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2748**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**2143863**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6421**
	Материалы -		Тенге			**578**
	Всего заработная плата -		Тенге			**5620**
	Сдача и испытание -		Тенге			**278**
		Накладные расходы -	Тенге			**3811**
		Сметная прибыль -	Тенге			**819**

1	2	3	4	5	7	8
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			11051
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			7
		Сметная заработная плата -	Тенге			5620
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11575767
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2755
		Сметная заработная плата -	Тенге			2149483
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
		Итого прямые затраты:	Тенге			9151264
		в том числе:				
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			2008090
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			588279
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			141393
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			6554895
		- перевозка грузов	Тенге			0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
		Накладные расходы I уровня	Тенге			1131068
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			10282331
		Накладные расходы II уровня	Тенге			435971
		ИТОГО:	Тенге			10718302
		Сметная прибыль	Тенге			857464
		ИТОГО по смете:	Тенге			11575768
		Итого с временными		0,9 %		11 679 950
		Итого с зимними удорожаниями		1,7 %		11 878 509
		Итого в текущих ценах 2018 года, к=1,02157778				12 134 821
		Итого с НДС		12 %		13 590 999
		Итого с НДС с К=0,893099155				12 138 110
		Итого с НДС с К=0,98				11 895 348

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Статус Трейд"

Директор _____ Бримжанов Д.Э.

Принял:
Подрядчик:
ТОО "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"

И.о.директора _____ Альт А.В.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"**
(ационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта **"Пятиэтажный жилой дом №24 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор № 01 от 01.02.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 за май 2021 г.
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Перекрытие, покрытие				
		Чердачное перекрытие в осях 1-11				
1	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**61.0000**	**6713.49**	**409523**
		Итого оплата труда:			**2426.48**	**148015**
		Итого эксплуатация машин:			**804.70**	**49087**
		Итого материалов:			**1412.78**	**86180**
		Итого прямые затраты:			**4456.51**	**271847**
		Накладные расходы	%	--	1759.69	107341
		Сметная прибыль	%	8	497.30	30335
2	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**4.0000**	**4422.54**	**17690**
		Итого оплата труда:			**1568.24**	**6273**
		Итого эксплуатация машин:			**597.26**	**2389**
		Итого материалов:			**926.91**	**3708**
		Итого прямые затраты:			**2954.50**	**11818**
		Накладные расходы	%	--	1140.44	4562

1	2	3	4	5	7	8
		Сметная прибыль	%	8	327.60	1310
3	**11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных**	**4.0000**	**12502.06**	**50008**
		Итого оплата труда:			**4790.61**	**19162**
		Итого эксплуатация машин:			**3906.91**	**15628**
		Итого материалов:			**344.94**	**1380**
		Итого прямые затраты:			**8130.15**	**32521**
		Накладные расходы	%	--	3445.83	13783
		Сметная прибыль	%	8	926.08	3704
4	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**24.0000**	**2069.91**	**49678**
		Итого оплата труда:			**835.22**	**20045**
		Итого эксплуатация машин:			**34.64**	**831**
		Итого материалов:			**458.26**	**10998**
		Итого прямые затраты:			**1319.96**	**31679**
		Накладные расходы	%	--	596.63	14319
		Сметная прибыль	%	8	153.33	3680
5	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**437.9730**	**10322.98**	**4521188**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**9169.53**	**4016007**
		Накладные расходы	%	--	388.79	170279
		Сметная прибыль	%	8	764.67	334903
6	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**2.1040**	**71328.92**	**150076**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**63358.88**	**133307**
		Накладные расходы	%	--	2686.42	5652
		Сметная прибыль	%	8	5283.62	11117

1	2	3	4	5	7	8
7	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПП-15)**	**м3**	**2.3520**	**71328.92**	**167766**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**63358.88**	**149020**
		Накладные расходы	%	--	2686.42	6318
		Сметная прибыль	%	8	5283.62	12427
8	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**4.0000**	**444.65**	**1779**
		Итого оплата труда:			**151.11**	**604**
		Итого эксплуатация машин:			**151.90**	**608**
		Итого материалов:			**34.72**	**139**
		Итого прямые затраты:			**301.13**	**1205**
		Накладные расходы	%	--	110.59	442
		Сметная прибыль	%	8	32.94	132
9	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0.3560**	**79723.59**	**28382**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**70815.56**	**25210**
		Накладные расходы	%	--	3002.58	1069
		Сметная прибыль	%	8	5905.45	2102
10	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2791**	**173127.05**	**48316**
		Итого прямые затраты:	**т**		**153782.45**	**42918**
		Накладные расходы	%	--	6520.38	1820
		Сметная прибыль	%	8	12824.23	3579
11	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.0054**	**496991.45**	**2694**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого оплата труда:			**39425.10**	**214**
		Итого эксплуатация машин:			**5655.13**	**31**
		Итого материалов:			**372773.00**	**2020**
		Итого прямые затраты:			**416976.41**	**2260**
		Накладные расходы	%	--	43200.86	234
		Сметная прибыль	%	8	36814.18	200
12	**11-060801-0107 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной**	**м3**	**0.1100**	**43267.49**	**4759**
		Итого оплата труда:			**11247.66**	**1237**
		Итого эксплуатация машин:			**2041.34**	**225**
		Итого материалов:			**20094.21**	**2210**
		Итого прямые затраты:			**32977.81**	**3628**
		Накладные расходы	%	--	7084.67	779
		Сметная прибыль	%	8	3205.00	353
13	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0042**	**175031.14**	**735**
		Итого прямые затраты:	**т**		**155473.78**	**653**
		Накладные расходы	%	--	6592.09	28
		Сметная прибыль	%	8	12965.27	54
14	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0075**	**173127.05**	**1304**
		Итого прямые затраты:	**т**		**153782.45**	**1158**
		Накладные расходы	%	--	6520.38	49
		Сметная прибыль	%	8	12824.23	97
15	**11-460302-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени**	**м3**	**0.5400**	**68694.80**	**37095**
		Итого оплата труда:			**31458.39**	**16988**
		Итого эксплуатация машин:			**24282.99**	**13113**
		Итого прямые затраты:			**45038.23**	**24321**

1	2	3	4	5	7	8
		Накладные расходы	%	--	18568.07	10027
		Сметная прибыль	%	8	5088.50	2748
16	**11-460301-0116 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных**	**отверстие**	**2.0000**	**1508.74**	**3017**
		Итого оплата труда:			**780.62**	**1561**
		Итого эксплуатация машин:			**374.76**	**750**
		Итого материалов:			**52.12**	**104**
		Итого прямые затраты:			**943.61**	**1887**
		Накладные расходы	%	--	453.38	907
		Сметная прибыль	%	8	111.76	224
17	**11-460301-0132 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных**	**отверстие**	**4.0000**	**106.72**	**427**
		Итого оплата труда:			**56.52**	**226**
		Итого эксплуатация машин:			**25.34**	**101**
		Итого материалов:			**2.61**	**10**
		Итого прямые затраты:			**66.08**	**264**
		Накладные расходы	%	--	32.73	131
		Сметная прибыль	%	8	7.91	32
		Чердачное перекрытие в осях 12-20				
18	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**43.0000**	**6713.49**	**288680**
		Итого оплата труда:			**2426.48**	**104339**
		Итого эксплуатация машин:			**804.70**	**34602**
		Итого материалов:			**1412.78**	**60750**
		Итого прямые затраты:			**4456.51**	**191630**
		Накладные расходы	%	--	1759.69	75667
		Сметная прибыль	%	8	497.30	21384
19	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**2.0000**	**4422.54**	**8845**
		Итого оплата труда:			**1568.24**	**3136**
		Итого эксплуатация машин:			**597.26**	**1195**
		Итого материалов:			**926.91**	**1854**
		Итого прямые затраты:			**2954.50**	**5909**
		Накладные расходы	%	--	1140.44	2281
		Сметная прибыль	%	8	327.60	655
20	**11-070512-0106 РСНБ РК 2015**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	**шт. сборных**	**6.0000**	**12502.06**	**75012**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого оплата труда:			**4790.61**	**28744**
		Итого эксплуатация машин:			**3906.91**	**23441**
		Итого материалов:			**344.94**	**2070**
		Итого прямые затраты:			**8130.15**	**48781**
		Накладные расходы	%	--	3445.83	20675
		Сметная прибыль	%	8	926.08	5556
21	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**24.0000**	**2069.91**	**49678**
		Итого оплата труда:			**835.22**	**20045**
		Итого эксплуатация машин:			**34.64**	**831**
		Итого материалов:			**458.26**	**10998**
		Итого прямые затраты:			**1319.96**	**31679**
		Накладные расходы	%	--	596.63	14319
		Сметная прибыль	%	8	153.33	3680
22	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**297.7730**	**10322.98**	**3073906**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**9169.53**	**2730438**
		Накладные расходы	%	--	388.79	115771
		Сметная прибыль	%	8	764.67	227697
23	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93**	**м3**	**3.1560**	**71328.92**	**225114**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**63358.88**	**199961**
		Накладные расходы	%	--	2686.42	8478
		Сметная прибыль	%	8	5283.62	16675

1	2	3	4	5	7	8
24	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПП-15)	м3	2.3520	71328.92	167766
		Итого прямые затраты:	м3		63358.88	149020
		Накладные расходы	%	--	2686.42	6318
		Сметная прибыль	%	8	5283.62	12427
25	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2036	173127.05	35249
		Итого прямые затраты:	т		153782.45	31310
		Накладные расходы	%	--	6520.38	1328
		Сметная прибыль	%	8	12824.23	2611
26	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0.0419	496991.45	20844
		Итого оплата труда:			39425.10	1653
		Итого эксплуатация машин:			5655.13	237
		Итого материалов:			372773.00	15634
		Итого прямые затраты:			416976.41	17488
		Накладные расходы	%	--	43200.86	1812
		Сметная прибыль	%	8	36814.18	1544
27	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени	м3	0.5400	68694.80	37095
		Итого оплата труда:			31458.39	16988
		Итого эксплуатация машин:			24282.99	13113
		Итого прямые затраты:			45038.23	24321
		Накладные расходы	%	--	18568.07	10027
		Сметная прибыль	%	8	5088.50	2748
28	11-460301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных	отверстие	2.0000	1508.74	3017
		Итого оплата труда:			780.62	1561
		Итого эксплуатация машин:			374.76	750

1	2	3	4	5	7	8
		Итого материалов:			**52.12**	**104**
		Итого прямые затраты:			**943.61**	**1887**
		Накладные расходы	%	--	453.38	907
		Сметная прибыль	%	8	111.76	224
29	**11-460301-0132 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных**	**отверстие**	**4.0000**	**106.72**	**427**
		Итого оплата труда:			**56.52**	**226**
		Итого эксплуатация машин:			**25.34**	**101**
		Итого материалов:			**2.61**	**10**
		Итого прямые затраты:			**66.08**	**264**
		Накладные расходы	%	--	32.73	131
		Сметная прибыль	%	8	7.91	32
		Покрытие в осях 1-11				
30	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**55.0000**	**6713.49**	**369242**
		Итого оплата труда:			**2426.48**	**133456**
		Итого эксплуатация машин:			**804.70**	**44258**
		Итого материалов:			**1412.78**	**77703**
		Итого прямые затраты:			**4456.51**	**245108**
		Накладные расходы	%	--	1759.69	96783
		Сметная прибыль	%	8	497.30	27351
31	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**24.0000**	**2069.91**	**49678**
		Итого оплата труда:			**835.22**	**20045**
		Итого эксплуатация машин:			**34.64**	**831**
		Итого материалов:			**458.26**	**10998**
		Итого прямые затраты:			**1319.96**	**31679**
		Накладные расходы	%	--	596.63	14319
		Сметная прибыль	%	8	153.33	3680
32	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**374.6470**	**10322.98**	**3867475**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**9169.53**	**3435337**
		Накладные расходы	%	--	388.79	145658

1	2	3	4	5	7	8
		Сметная прибыль	%	8	764.67	286480
33	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПП-15)**	**м3**	**2.3520**	**71328.92**	**167766**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**63358.88**	**149020**
		Накладные расходы	%	--	2686.42	6318
		Сметная прибыль	%	8	5283.62	12427
34	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**6.0000**	**444.65**	**2668**
		Итого оплата труда:			**151.11**	**907**
		Итого эксплуатация машин:			**151.90**	**911**
		Итого материалов:			**34.72**	**208**
		Итого прямые затраты:			**301.13**	**1807**
		Накладные расходы	%	--	110.59	664
		Сметная прибыль	%	8	32.94	198
35	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0.1560**	**79723.59**	**12437**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**70815.56**	**11047**
		Накладные расходы	%	--	3002.58	468
		Сметная прибыль	%	8	5905.45	921
36	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2596**	**173127.05**	**44949**
		Итого прямые затраты:	**т**		**153782.45**	**39927**
		Накладные расходы	%	--	6520.38	1693
		Сметная прибыль	%	8	12824.23	3330

1	2	3	4	5	7	8
37	11-060801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной	м3	0.3000	43267.49	12980
		Итого оплата труда:			11247.66	3374
		Итого эксплуатация машин:			2041.34	612
		Итого материалов:			20094.21	6028
		Итого прямые затраты:			32977.81	9893
		Накладные расходы	%	--	7084.67	2125
		Сметная прибыль	%	8	3205.00	961
38	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0040	175031.14	700
		Итого прямые затраты:	т		155473.78	622
		Накладные расходы	%	--	6592.09	26
		Сметная прибыль	%	8	12965.27	52
39	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0146	173127.05	2533
		Итого прямые затраты:	т		153782.45	2250
		Накладные расходы	%	--	6520.38	95
		Сметная прибыль	%	8	12824.23	188
40	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени	м3	0.3600	68694.80	24730
		Итого оплата труда:			31458.39	11325
		Итого эксплуатация машин:			24282.99	8742
		Итого прямые затраты:			45038.23	16214
		Накладные расходы	%	--	18568.07	6685
		Сметная прибыль	%	8	5088.50	1832
41	11-460301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных	отверстие	2.0000	1508.74	3017
		Итого оплата труда:			780.62	1561
		Итого эксплуатация машин:			374.76	750

1	2	3	4	5	7	8
		Итого материалов:			**52.12**	**104**
		Итого прямые затраты:			**943.61**	**1887**
		Накладные расходы	%	--	453.38	907
		Сметная прибыль	%	8	111.76	224
42	**11-460301-0132 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных**	**отверстие**	**4.0000**	**106.72**	**427**
		Итого оплата труда:			**56.52**	**226**
		Итого эксплуатация машин:			**25.34**	**101**
		Итого материалов:			**2.61**	**10**
		Итого прямые затраты:			**66.08**	**264**
		Накладные расходы	%	--	32.73	131
		Сметная прибыль	%	8	7.91	32
		Покрытие в осях 12-20				
43	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**43.0000**	**6713.49**	**288680**
		Итого оплата труда:			**2426.48**	**104339**
		Итого эксплуатация машин:			**804.70**	**34602**
		Итого материалов:			**1412.78**	**60750**
		Итого прямые затраты:			**4456.51**	**191630**
		Накладные расходы	%	--	1759.69	75667
		Сметная прибыль	%	8	497.30	21384
44	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**24.0000**	**2069.91**	**49678**
		Итого оплата труда:			**835.22**	**20045**
		Итого эксплуатация машин:			**34.64**	**831**
		Итого материалов:			**458.26**	**10998**
		Итого прямые затраты:			**1319.96**	**31679**
		Накладные расходы	%	--	596.63	14319
		Сметная прибыль	%	8	153.33	3680
45	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**289.2526**	**10322.98**	**2985950**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**9169.53**	**2652310**
		Накладные расходы	%	--	388.79	112458

1	2	3	4	5	7	8
		Сметная прибыль	%	8	764.67	221181
46	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПП-15)**	**м3**	**2.3520**	**71328.92**	**167766**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**63358.88**	**149020**
		Накладные расходы	%	--	2686.42	6318
		Сметная прибыль	%	8	5283.62	12427
47	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**6.0000**	**444.65**	**2668**
		Итого оплата труда:			**151.11**	**907**
		Итого эксплуатация машин:			**151.90**	**911**
		Итого материалов:			**34.72**	**208**
		Итого прямые затраты:			**301.13**	**1807**
		Накладные расходы	%	--	110.59	664
		Сметная прибыль	%	8	32.94	198
48	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0.1560**	**79723.59**	**12437**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**70815.56**	**11047**
		Накладные расходы	%	--	3002.58	468
		Сметная прибыль	%	8	5905.45	921
49	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1951**	**173127.05**	**33774**
		Итого прямые затраты:	**т**		**153782.45**	**30000**
		Накладные расходы	%	--	6520.38	1272
		Сметная прибыль	%	8	12824.23	2502

1	2	3	4	5	7	8
50	11-060801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной	м3	0.2000	43267.49	8653
		Итого оплата труда:			11247.66	2250
		Итого эксплуатация машин:			2041.34	408
		Итого материалов:			20094.21	4019
		Итого прямые затраты:			32977.81	6596
		Накладные расходы	%	--	7084.67	1417
		Сметная прибыль	%	8	3205.00	641
51	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0026	175031.14	446
		Итого прямые затраты:	т		155473.78	396
		Накладные расходы	%	--	6592.09	17
		Сметная прибыль	%	8	12965.27	33
52	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0073	173127.05	1262
		Итого прямые затраты:	т		153782.45	1121
		Накладные расходы	%	--	6520.38	48
		Сметная прибыль	%	8	12824.23	93
53	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка. В железобетонных конструкциях, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени	м3	0.5400	68694.80	37095
		Итого оплата труда:			31458.39	16988
		Итого эксплуатация машин:			24282.99	13113
		Итого прямые затраты:			45038.23	24321
		Накладные расходы	%	--	18568.07	10027
		Сметная прибыль	%	8	5088.50	2748
54	11-460301-0116 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных	отверстие	2.0000	1508.74	3017
		Итого оплата труда:			780.62	1561
		Итого эксплуатация машин:			374.76	750

1	2	3	4	5	7	8
		Итого материалов:			**52.12**	**104**
		Итого прямые затраты:			**943.61**	**1887**
		Накладные расходы	%	--	453.38	907
		Сметная прибыль	%	8	111.76	224
55	**11-460301-0132 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных**	**отверстие**	**4.0000**	**106.72**	**427**
		Итого оплата труда:			**56.52**	**226**
		Итого эксплуатация машин:			**25.34**	**101**
		Итого материалов:			**2.61**	**10**
		Итого прямые затраты:			**66.08**	**264**
		Накладные расходы	%	--	32.73	131
		Сметная прибыль	%	8	7.91	32
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**15229523**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**15229523**
Материалы -			Тенге			**369312**
Всего заработная плата -			Тенге			**708229**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**150354**
Местные материалы -			Тенге			**13810745**
		Накладные расходы -	Тенге			**1095038**
		Сметная прибыль -	Тенге			**1305965**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**17630525**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**851**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**708229**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**17630525**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**851**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**708229**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**15229523**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**635156**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**263954**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**73073**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**14330412**
		- перевозка грузов	Тенге			**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге			**431031**

1	2	3	4	5	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			**15660553**
	Накладные расходы II уровня		Тенге			**664007**
	ИТОГО:		Тенге			**16324561**
	Сметная прибыль		Тенге			**1305965**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**17630525**
		Итого с временными		**0,9 %**		**17,789,200**
		Итого с зимними удорожаниями		**1,7 %**		**18,091,616**

		Итого в текущих ценах 2018 года, К=1,02137778				**18 481 993**
		Итого с НДС		**12 %**		**20 699 832**
		Итого с НДС с К=0,893099155				**18 487 003**
		Итого с НДС с К=0,98				**18 117 263**

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Статус Трейд"

Директор _____ Бримжанов Д.Э.

Принял:
Подрядчик:
ТОО "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"

И.о.директора _____ Альт А.В.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"**
(ационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта **"Пятиэтажный жилой дом №24 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор № 01 от 01.02.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 7 за май 2021 г.
Локальная смета № 2-1-1 доп. №3 Общестроительные работы.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Доп 3				
		РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки				
		Стены наружные				
		ИСКЛЮЧИТЬ				
1	**21-030101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**54-Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**127.3340**	**-53248.84**	**-6780388**
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**		**-47299.00**	**-6022772**
		Накладные расходы	%	--	-2005.48	-255366
		Сметная прибыль	%	8	-3944.36	-502251
2	**21-030101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**55-Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012/остаточные объемы/**	**1000 шт.**	**32.5195**	**-58312.83**	**-1896303**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**		**-51797.16**	**-1684417**
		Накладные расходы	%	--	-2196.20	-71419
		Сметная прибыль	%	8	-4319.47	-140467
3	**21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**56-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014/остаточные объемы//остаточные объемы/**	**м3**	**125.4900**	**-13786.91**	**-1730119**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**-12246.41**	**-1536802**
		Накладные расходы	%	--	-519.25	-65160
		Сметная прибыль	%	8	-1021.25	-128157
		наружные				
		ДОБАВИТЬ				
4	**21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**94.0530**	**61785.69**	**5811130**
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**		**54881.98**	**5161815**
		Накладные расходы	%	--	2327.00	218861
		Сметная прибыль	%	8	4576.72	430454
5	**21-030101-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**24.0200**	**78458.37**	**1884570**
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**		**69691.71**	**1673995**
		Накладные расходы	%	--	2954.93	70977
		Сметная прибыль	%	8	5811.73	139598
6	**21-110102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50**	**м3**	**125.4900**	**9784.69**	**1227880**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**8691.38**	**1090681**

1	2	3	4	5	7	8
		Накладные расходы	%	--	368.51	46245
		Сметная прибыль	%	8	724.79	90954
		Стены внутренние, перегородки				
7	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**63-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**355.7500**	**-31749.41**	**-11294854**
		Итого оплата труда:			**-3559.51**	**-1266294**
		Итого эксплуатация машин:			**-1443.44**	**-513504**
		Итого материалов:			**-21731.19**	**-7730869**
		Итого прямые затраты:			**-26393.62**	**-9389530**
		Накладные расходы	%	--	-3003.99	-1068668
		Сметная прибыль	%	8	-2351.81	-836656
8	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**63-Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка/вентканалы-3 этажа/**	**м3 кладки**	**125.2700**	**-31749.41**	**-3977249**
		Итого оплата труда:			**-3559.51**	**-445899**
		Итого эксплуатация машин:			**-1443.44**	**-180820**
		Итого материалов:			**-21731.19**	**-2722266**
		Итого прямые затраты:			**-26393.62**	**-3306329**
		Накладные расходы	%	--	-3003.99	-376309
		Сметная прибыль	%	8	-2351.81	-294611
		Стены внутренние, перегородки				
		ДОБАВИТЬ				
9	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм. Кладка/вентканалы-3 этажа/**	**м3 кладки**	**125.2700**	**28737.42**	**3599936**
		Итого оплата труда:			**3559.51**	**445899**
		Итого эксплуатация машин:			**1443.44**	**180820**
		Итого материалов:			**19055.74**	**2387112**
		Итого прямые затраты:			**23718.17**	**2971175**
		Накладные расходы	%	--	2890.55	362099
		Сметная прибыль	%	8	2128.70	266662
10	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**355.7500**	**29593.35**	**10527834**
		Итого оплата труда:			**3559.51**	**1266294**
		Итого эксплуатация машин:			**1443.44**	**513504**
		Итого материалов:			**19816.03**	**7049554**
		Итого прямые затраты:			**24478.47**	**8708214**
		Накладные расходы	%	--	2922.78	1039781
		Сметная прибыль	%	8	2192.10	779840
		Балки и перемычки 1-5 этажей				
		ИСКЛЮЧИТЬ				

1	2	3	4	5	7	8
11	**11-090301-0212 РСНБ РК 2015**	**80-Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**7.0001**	**-50282.45**	**-351983**
		Итого оплата труда:			**-18206.45**	**-127447**
		Итого эксплуатация машин:			**-15334.45**	**-107343**
		Итого материалов:			**-3535.76**	**-24751**
		Итого прямые затраты:			**-33576.33**	**-235038**
		Накладные расходы	%	–	-12981.49	-90872
		Сметная прибыль	%	8	-3724.63	-26073
12	**21-060405-1701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**81-Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.**	**т**	**7.0000**	**-261558.91**	**-1830912**
		Итого прямые затраты:	**т**		**-232333.25**	**-1626333**
		Накладные расходы	%	–	-9850.93	-68957
		Сметная прибыль	%	8	-19374.73	-135623
13	**21-060405-1406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**82-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0.0655**	**-410785.73**	**-26906**
		Итого прямые затраты:	**т**		**-364885.99**	**-23900**
		Накладные расходы	%	–	-15471.17	-1013
		Сметная прибыль	%	8	-30428.57	-1993
14	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**83-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатури**	**70.4667**	**-3173.93**	**-223656**
		Итого оплата труда:			**-945.36**	**-66616**
		Итого эксплуатация машин:			**-23.12**	**-1629**
		Итого материалов:			**-1343.74**	**-94689**
		Итого прямые затраты:			**-2301.23**	**-162160**
		Накладные расходы	%	–	-637.59	-44929
		Сметная прибыль	%	8	-235.11	-16567
15	**11-090301-0212 РСНБ РК 2015**	**90-Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**2.5246**	**-50282.45**	**-126943**
		Итого оплата труда:			**-18206.45**	**-45964**
		Итого эксплуатация машин:			**-15334.45**	**-38713**
		Итого материалов:			**-3535.76**	**-8926**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого прямые затраты:			**-33576.33**	**-84767**
		Накладные расходы	%	--	-12981.49	-32773
		Сметная прибыль	%	8	-3724.63	-9403
16	**21-060405-1701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**91-Балки под установку направляющих лифтов, обрамление проемов, конструкции боковых помещений и т.п.**	**т**	**2.5246**	**-261558.91**	**-660332**
		Итого прямые затраты:	**т**		**-232333.25**	**-586549**
		Накладные расходы	%	--	-9850.93	-24870
		Сметная прибыль	%	8	-19374.73	-48913
17	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**92-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (ВП)(за два раза)**	**м2**	**79.2096**	**-157.43**	**-12470**
		Итого оплата труда:			**-34.55**	**-2736**
		Итого эксплуатация машин:			**-1.66**	**-131**
		Итого материалов:			**-85.25**	**-6753**
		Итого прямые затраты:			**-121.12**	**-9594**
		Накладные расходы	%	--	-24.65	-1953
		Сметная прибыль	%	8	-11.66	-924
18	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**93-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатури**	**17.7133**	**-3173.93**	**-56221**
		Итого оплата труда:			**-945.36**	**-16745**
		Итого эксплуатация машин:			**-23.12**	**-410**
		Итого материалов:			**-1343.74**	**-23802**
		Итого прямые затраты:			**-2301.23**	**-40762**
		Накладные расходы	%	--	-637.59	-11294
		Сметная прибыль	%	8	-235.11	-4165
ІТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**-5103070**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-2546484**
	Материалы -		Тенге			**-1141713**
	Всего заработная плата -		Тенге			**-86098**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-446121**
	Местные материалы -		Тенге			**-871378**
		Накладные расходы -	Тенге			**-157136**
		Сметная прибыль -	Тенге			**-216290**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-2919910**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**-106**

1	2	3	4	5	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-86098
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-2556586
	Материалы -		Тенге			-33677
	Всего заработная плата -		Тенге			-173411
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-2236781
		Накладные расходы -	Тенге			-218484
		Сметная прибыль -	Тенге			-222006
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-2997076
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-183
		Сметная заработная плата -	Тенге			-173411
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-5916986
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-289
		Сметная заработная плата -	Тенге			-259509
		РАЗДЕЛ 3. Перекрытие, покрытие				
		Междуэтажные перекрытия в осях 1-11				
		ИСКЛЮЧИТЬ				
19	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**111-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**48.0000**	**-2069.91**	**-99356**
		Итого оплата труда:			**-835.22**	**-40091**
		Итого эксплуатация машин:			**-34.64**	**-1663**
		Итого материалов:			**-458.26**	**-21997**
		Итого прямые затраты:			**-1319.96**	**-63358**
		Накладные расходы	%	–	-596.63	-28638
		Сметная прибыль	%	8	-153.33	-7360
20	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**112-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**783.3756**	**-10322.98**	**-8086773**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**-9169.53**	**-7183186**
		Накладные расходы	%	--	-388.79	-304567
		Сметная прибыль	%	8	-764.67	-599020

1	2	3	4	5	7	8
21	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**114-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПП-15)**	**м3**	**4.7040**	**-71328.92**	**-335531**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**-63358.88**	**-298040**
		Накладные расходы	%	–	-2686.42	-12637
		Сметная прибыль	%	8	-5283.62	-24854
22	**11-060801-0107 РСНБ РК 2015**	**117-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной**	**м3**	**0.9000**	**-43267.49**	**-38941**
		Итого оплата труда:			**-11247.66**	**-10123**
		Итого эксплуатация машин:			**-2041.34**	**-1837**
		Итого материалов:			**-20094.21**	**-18085**
		Итого прямые затраты:			**-32977.81**	**-29680**
		Накладные расходы	%	–	-7084.67	-6376
		Сметная прибыль	%	8	-3205.00	-2884
23	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**118-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0084**	**-175031.14**	**-1467**
		Итого прямые затраты:	**т**		**-155473.78**	**-1303**
		Накладные расходы	%	–	-6592.09	-55
		Сметная прибыль	%	8	-12965.27	-109
24	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**119-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0151**	**-173127.05**	**-2616**
		Итого прямые затраты:	**т**		**-153782.45**	**-2324**
		Накладные расходы	%	–	-6520.38	-99
		Сметная прибыль	%	8	-12824.23	-194
		Междуэтажные перекрытия в осях 1-11				
		ДОБАВИТЬ				

1	2	3	4	5	7	8
25	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**324.7272**	**4366.04**	**1417770**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**3878.19**	**1259354**
		Накладные расходы	%	–	164.44	53397
		Сметная прибыль	%	8	323.41	105020
26	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**534.3684**	**4366.04**	**2333071**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**3878.19**	**2072382**
		Накладные расходы	%	–	164.44	87869
		Сметная прибыль	%	8	323.41	172820
		Междуэтажные перекрытия в осях 12-20				
		ИСКЛЮЧИТЬ				
27	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**126-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**48.0000**	**-2069.91**	**-99356**
		Итого оплата труда:			**-835.22**	**-40091**
		Итого эксплуатация машин:			**-34.64**	**-1663**
		Итого материалов:			**-458.26**	**-21997**
		Итого прямые затраты:			**-1319.96**	**-63358**
		Накладные расходы	%	–	-596.63	-28638
		Сметная прибыль	%	8	-153.33	-7360
28	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**127-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**595.5460**	**-10322.98**	**-6147812**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**-9169.53**	**-5460877**
		Накладные расходы	%	--	-388.79	-231541
		Сметная прибыль	%	8	-764.67	-455393

1	2	3	4	5	7	8
29	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**129-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПП-15)**	**м3**	**4.7040**	**-71328.92**	**-335531**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**-63358.88**	**-298040**
		Накладные расходы	%	–	-2686.42	-12637
		Сметная прибыль	%	8	-5283.62	-24854
30	**11-060801-0107 РСНБ РК 2015**	**132-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной**	**м3**	**0.9000**	**-43267.49**	**-38941**
		Итого оплата труда:			**-11247.66**	**-10123**
		Итого эксплуатация машин:			**-2041.34**	**-1837**
		Итого материалов:			**-20094.21**	**-18085**
		Итого прямые затраты:			**-32977.81**	**-29680**
		Накладные расходы	%	–	-7084.67	-6376
		Сметная прибыль	%	8	-3205.00	-2884
31	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**133-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0084**	**-175031.14**	**-1467**
		Итого прямые затраты:	**т**		**-155473.78**	**-1303**
		Накладные расходы	%	–	-6592.09	-55
		Сметная прибыль	%	8	-12965.27	-109
32	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**134-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0150**	**-173127.05**	**-2599**
		Итого прямые затраты:	**т**		**-153782.45**	**-2308**
		Накладные расходы	%	–	-6520.38	-98
		Сметная прибыль	%	8	-12824.23	-192
		Междуэтажные перекрытия в осях 12-20				
		ДОБАВИТЬ				

1	2	3	4	5	7	8
33	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**324.7272**	**4366.04**	**1417770**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**3878.19**	**1259354**
		Накладные расходы	%	–	164.44	53397
		Сметная прибыль	%	8	323.41	105020
34	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**346.5388**	**4366.04**	**1513001**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**3878.19**	**1343943**
		Накладные расходы	%	–	164.44	56983
		Сметная прибыль	%	8	323.41	112074
		Чердачное перекрытие в осях 1-11				
		ИСКЛЮЧИТЬ				
35	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**141-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**24.0000**	**-2069.91**	**-49678**
		Итого оплата труда:			**-835.22**	**-20045**
		Итого эксплуатация машин:			**-34.64**	**-831**
		Итого материалов:			**-458.26**	**-10998**
		Итого прямые затраты:			**-1319.96**	**-31679**
		Накладные расходы	%	–	-596.63	-14319
		Сметная прибыль	%	8	-153.33	-3680
36	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**142-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**437.9730**	**-10322.98**	**-4521188**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**-9169.53**	**-4016007**
		Накладные расходы	%	--	-388.79	-170279
		Сметная прибыль	%	8	-764.67	-334903

1	2	3	4	5	7	8
37	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**144-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПП-15)**	**м3**	**2.3520**	**-71328.92**	**-167766**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**-63358.88**	**-149020**
		Накладные расходы	%	–	-2686.42	-6318
		Сметная прибыль	%	8	-5283.62	-12427
38	**11-060801-0107 РСНБ РК 2015**	**149-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной**	**м3**	**0.1100**	**-43267.49**	**-4759**
		Итого оплата труда:			**-11247.66**	**-1237**
		Итого эксплуатация машин:			**-2041.34**	**-225**
		Итого материалов:			**-20094.21**	**-2210**
		Итого прямые затраты:			**-32977.81**	**-3628**
		Накладные расходы	%	–	-7084.67	-779
		Сметная прибыль	%	8	-3205.00	-353
39	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**150-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0042**	**-175031.14**	**-735**
		Итого прямые затраты:	**т**		**-155473.78**	**-653**
		Накладные расходы	%	–	-6592.09	-28
		Сметная прибыль	%	8	-12965.27	-54
40	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**151-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0075**	**-173127.05**	**-1304**
		Итого прямые затраты:	**т**		**-153782.45**	**-1158**
		Накладные расходы	%	–	-6520.38	-49
		Сметная прибыль	%	8	-12824.23	-97
		Чердачное перекрытие в осях 1-11				
		ДОБАВИТЬ				

1	2	3	4	5	7	8
41	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**162.3636**	**4366.04**	**708885**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**3878.19**	**629677**
		Накладные расходы	%	–	164.44	26698
		Сметная прибыль	%	8	323.41	52510
42	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**313.4694**	**4366.04**	**1368618**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**3878.19**	**1215694**
		Накладные расходы	%	–	164.44	51545
		Сметная прибыль	%	8	323.41	101379
		Чердачное перекрытие в осях 12-20				
		ИСКЛЮЧИТЬ				
43	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**158-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**24.0000**	**-2069.91**	**-49678**
		Итого оплата труда:			**-835.22**	**-20045**
		Итого эксплуатация машин:			**-34.64**	**-831**
		Итого материалов:			**-458.26**	**-10998**
		Итого прямые затраты:			**-1319.96**	**-31679**
		Накладные расходы	%	–	-596.63	-14319
		Сметная прибыль	%	8	-153.33	-3680
44	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**159-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**297.7730**	**-10322.98**	**-3073906**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**-9169.53**	**-2730438**
		Накладные расходы	%	--	-388.79	-115771
		Сметная прибыль	%	8	-764.67	-227697

1	2	3	4	5	7	8
45	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**161-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПП-15)**	**м3**	**2.3520**	**-71328.92**	**-167766**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**-63358.88**	**-149020**
		Накладные расходы	%	--	-2686.42	-6318
		Сметная прибыль	%	8	-5283.62	-12427
46	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**162-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.2036**	**-173127.05**	**-35249**
		Итого прямые затраты:	**т**		**-153782.45**	**-31310**
		Накладные расходы	%	--	-6520.38	-1328
		Сметная прибыль	%	8	-12824.23	-2611
		Чердачное перекрытие в осях 12-20				
		ДОБАВИТЬ				
47	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**162.3636**	**4366.04**	**708885**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**3878.19**	**629677**
		Накладные расходы	%	--	164.44	26698
		Сметная прибыль	%	8	323.41	52510
48	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**173.2694**	**4366.04**	**756500**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**3878.19**	**671972**
		Накладные расходы	%	--	164.44	28492
		Сметная прибыль	%	8	323.41	56037
		Покрытие в осях 1-11				

1	2	3	4	5	7	8
		ИСКЛЮЧИТЬ				
49	**11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**167-Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**12.0000**	**-6713.49**	**-80562**
		Итого оплата труда:			**-2426.48**	**-29118**
		Итого эксплуатация машин:			**-804.70**	**-9656**
		Итого материалов:			**-1412.78**	**-16953**
		Итого прямые затраты:			**-4456.51**	**-53478**
		Накладные расходы	%	–	-1759.69	-21116
		Сметная прибыль	%	8	-497.30	-5968
50	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**168-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**24.0000**	**-2069.91**	**-49678**
		Итого оплата труда:			**-835.22**	**-20045**
		Итого эксплуатация машин:			**-34.64**	**-831**
		Итого материалов:			**-458.26**	**-10998**
		Итого прямые затраты:			**-1319.96**	**-31679**
		Накладные расходы	%	–	-596.63	-14319
		Сметная прибыль	%	8	-153.33	-3680
51	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**169-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**374.6470**	**-10322.98**	**-3867475**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**-9169.53**	**-3435337**
		Накладные расходы	%	–	-388.79	-145658
		Сметная прибыль	%	8	-764.67	-286480
52	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**170-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПП-15)**	**м3**	**2.3520**	**-71328.92**	**-167766**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**-63358.88**	**-149020**
		Накладные расходы	%	–	-2686.42	-6318
		Сметная прибыль	%	8	-5283.62	-12427
53	**11-060801-0107 РСНБ РК 2015**	**174-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной**	**м3**	**0.3000**	**-43267.49**	**-12980**
		Итого оплата труда:			**-11247.66**	**-3374**
		Итого эксплуатация машин:			**-2041.34**	**-612**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого материалов:			**-20094.21**	**-6028**
		Итого прямые затраты:			**-32977.81**	**-9893**
		Накладные расходы	%	--	-7084.67	-2125
		Сметная прибыль	%	8	-3205.00	-961
54	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**175-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0040**	**-175031.14**	**-700**
		Итого прямые затраты:	**т**		**-155473.78**	**-622**
		Накладные расходы	%	--	-6592.09	-26
		Сметная прибыль	%	8	-12965.27	-52
55	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**176-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0146**	**-173127.05**	**-2533**
		Итого прямые затраты:	**т**		**-153782.45**	**-2250**
		Накладные расходы	%	--	-6520.38	-95
		Сметная прибыль	%	8	-12824.23	-188
		Покрытие в осях 1-11				
		ДОБАВИТЬ				
56	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**162.3636**	**4366.04**	**708885**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**3878.19**	**629677**
		Накладные расходы	%	--	164.44	26698
		Сметная прибыль	%	8	323.41	52510
57	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**250.1434**	**4366.04**	**1092135**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого прямые затраты:	**м2**		**3878.19**	**970104**
		Накладные расходы	%	--	164.44	41132
		Сметная прибыль	%	8	323.41	80899
		Покрытие в осях 12-20				
		ИСКЛЮЧИТЬ				
58	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**181-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**24.0000**	**-2069.91**	**-49678**
		Итого оплата труда:			**-835.22**	**-20045**
		Итого эксплуатация машин:			**-34.64**	**-831**
		Итого материалов:			**-458.26**	**-10998**
		Итого прямые затраты:			**-1319.96**	**-31679**
		Накладные расходы	%	--	-596.63	-14319
		Сметная прибыль	%	8	-153.33	-3680
59	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**182-Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1 ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**289.2526**	**-10322.98**	**-2985950**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**-9169.53**	**-2652310**
		Накладные расходы	%	--	-388.79	-112458
		Сметная прибыль	%	8	-764.67	-221181
60	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**183-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПП-15)**	**м3**	**2.3520**	**-71328.92**	**-167766**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**-63358.88**	**-149020**
		Накладные расходы	%	--	-2686.42	-6318
		Сметная прибыль	%	8	-5283.62	-12427
61	**11-060801-0107 РСНБ РК 2015**	**187-Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной**	**м3**	**0.2000**	**-43267.49**	**-8653**
		Итого оплата труда:			**-11247.66**	**-2250**
		Итого эксплуатация машин:			**-2041.34**	**-408**
		Итого материалов:			**-20094.21**	**-4019**
		Итого прямые затраты:			**-32977.81**	**-6596**
		Накладные расходы	%	--	-7084.67	-1417
		Сметная прибыль	%	8	-3205.00	-641

1	2	3	4	5	7	8
62	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**188-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0026**	**-175031.14**	**-446**
		Итого прямые затраты:	**т**		**-155473.78**	**-396**
		Накладные расходы	%	--	-6592.09	-17
		Сметная прибыль	%	8	-12965.27	-33
63	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**189-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0073**	**-173127.05**	**-1262**
		Итого прямые затраты:	**т**		**-153782.45**	**-1121**
		Накладные расходы	%	--	-6520.38	-48
		Сметная прибыль	%	8	-12824.23	-93
		Покрытие в осях 12-20				
		ДОБАВИТЬ				
64	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**162.3636**	**4366.04**	**708885**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**3878.19**	**629677**
		Накладные расходы	%	--	164.44	26698
		Сметная прибыль	%	8	323.41	52510
65	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**164.7490**	**4366.04**	**719300**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**3878.19**	**638928**
		Накладные расходы	%	--	164.44	27091
		Сметная прибыль	%	8	323.41	53281
ІТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**-15151012**

1	2	3	4	5	7	8
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-15151012**
	Материалы -		Тенге			**-153367**
	Всего заработная плата -		Тенге			**-216587**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-44748**
	Местные материалы -		Тенге			**-14719878**
		Накладные расходы -	Тенге			**-778763**
		Сметная прибыль -	Тенге			**-1274382**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-17204158**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**-270**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**-216587**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**-17204158**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**-270**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**-216587**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			**-20254083**
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**-436965**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**-169454**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**-39132**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**-19647664**

1	2	3	4	5	7	8
		- перевозка грузов	Тенге			0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
		Накладные расходы I уровня	Тенге			-283587
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			-20537670
		Накладные расходы II уровня	Тенге			-870797
		ИТОГО:	Тенге			-21408467
		Сметная прибыль	Тенге			-1712677
		ИТОГО по смете:	Тенге			- 23 121 144
		Итого с временными		0,9 %		- 23 329 234
		Итого с зимними удорожаниями		1,7 %		- 23 725 831
		Итого в текущих ценах 2018 года, к=1,02157778				- 24 237 782
		Итого с НДС		12 %		- 27 146 316
		Итого с НДС с К=0,893099155				- 24 244 352
		Итого с НДС с К=0,98				- 23 759 465

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Статус Трейд"

Директор _____ Бримжанов Д.Э.

Принял:
Подрядчик:
ТОО "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"

И.о.директора _____ Альт А.В.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"**
(ационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта **"Пятиэтажный жилой дом №24 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор № 01 от 01.02.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 8 за май 2021 г.
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Кровля				
		Парапетные плиты				
1	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**198.0000**	**2069.91**	**409843**
		Итого оплата труда:			**835.22**	**165374**
		Итого эксплуатация машин:			**34.64**	**6859**
		Итого материалов:			**458.26**	**90736**
		Итого прямые затраты:			**1319.96**	**261351**
		Накладные расходы	%	--	596.63	118133
		Сметная прибыль	%	8	153.33	30359
2	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПП-15)**	**м3**	**9.0120**	**71328.92**	**642816**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**63358.88**	**570990**
		Накладные расходы	%	--	2686.42	24210
		Сметная прибыль	%	8	5283.62	47616

1	2	3	4	5	7	8
3	**11-060801-0107 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной**	**м3**	**0.3500**	**43267.49**	**15144**
		Итого оплата труда:			**11247.66**	**3937**
		Итого эксплуатация машин:			**2041.34**	**714**
		Итого материалов:			**20094.21**	**7033**
		Итого прямые затраты:			**32977.81**	**11542**
		Накладные расходы	%	--	7084.67	2480
		Сметная прибыль	%	8	3205.00	1122
4	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0168**	**175031.14**	**2946**
		Итого прямые затраты:	**т**		**155473.78**	**2617**
		Накладные расходы	%	--	6592.09	111
		Сметная прибыль	%	8	12965.27	218
5	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.0168**	**22477.55**	**378**
		Итого оплата труда:			**12921.80**	**217**
		Итого эксплуатация машин:			**695.83**	**12**
		Итого материалов:			**275.40**	**5**
		Итого прямые затраты:			**13698.91**	**231**
		Накладные расходы	%	--	7113.63	120
		Сметная прибыль	%	8	1665.00	28
		Деталь ТД 282				
6	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0.5040**	**25434.01**	**12819**
		Итого оплата труда:			**3170.30**	**1598**
		Итого эксплуатация машин:			**419.33**	**211**
		Итого материалов:			**17607.19**	**8874**
		Итого прямые затраты:			**21054.50**	**10611**
		Накладные расходы	%	--	2495.50	1258
		Сметная прибыль	%	8	1884.00	950
7	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.0100**	**243551.60**	**2436**
		Итого прямые затраты:	**т**		**216338.01**	**2163**

1	2	3	4	5	7	8
		Накладные расходы	%	--	9172.73	92
		Сметная прибыль	%	8	18040.86	180
8	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0.0224**	**1337980.43**	**29971**
		Итого оплата труда:			**398711.69**	**8931**
		Итого эксплуатация машин:			**292561.95**	**6553**
		Итого материалов:			**341768.15**	**7656**
		Итого прямые затраты:			**940879.29**	**21076**
		Накладные расходы	%	--	297991.48	6675
		Сметная прибыль	%	8	99109.66	2220
9	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.0038**	**496991.45**	**1869**
		Итого оплата труда:			**39425.10**	**148**
		Итого эксплуатация машин:			**5655.13**	**21**
		Итого материалов:			**372773.00**	**1402**
		Итого прямые затраты:			**416976.41**	**1568**
		Накладные расходы	%	--	43200.86	162
		Сметная прибыль	%	8	36814.18	138
10	**11-160801-0101 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**16.0000**	**4566.64**	**73066**
		Итого оплата труда:			**2246.12**	**35938**
		Итого эксплуатация машин:			**340.81**	**5453**
		Итого материалов:			**129.82**	**2077**
		Итого прямые затраты:			**2699.73**	**43196**
		Накладные расходы	%	--	1528.65	24458
		Сметная прибыль	%	8	338.27	5412
11	**11-090701-0107 РСНБ РК 2015**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и прочее). Изготовление в построечных условиях**	**т конструкци**	**0.3174**	**811149.53**	**257491**
		Итого оплата труда:			**146110.99**	**46381**
		Итого эксплуатация машин:			**120317.77**	**38194**
		Итого материалов:			**377332.43**	**119780**
		Итого прямые затраты:			**631532.97**	**200474**
		Накладные расходы	%	--	119531.41	37944
		Сметная прибыль	%	8	60085.15	19073
12	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	**м2**	**10.1898**	**157.43**	**1604**
		Итого оплата труда:			**34.55**	**352**
		Итого эксплуатация машин:			**1.66**	**17**
		Итого материалов:			**85.25**	**869**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого прямые затраты:			**121.12**	**1234**
		Накладные расходы	%	--	24.65	251
		Сметная прибыль	%	8	11.66	119
		Деталь ТД 286				
13	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1.5120**	**25434.01**	**38456**
		Итого оплата труда:			**3170.30**	**4793**
		Итого эксплуатация машин:			**419.33**	**634**
		Итого материалов:			**17607.19**	**26622**
		Итого прямые затраты:			**21054.50**	**31834**
		Накладные расходы	%	--	2495.50	3773
		Сметная прибыль	%	8	1884.00	2849
14	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.0300**	**243551.60**	**7307**
		Итого прямые затраты:	**т**		**216338.01**	**6490**
		Накладные расходы	%	--	9172.73	275
		Сметная прибыль	%	8	18040.86	541
15	**11-070107-0101 РСНБ РК 2015**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т стальных элементов**	**0.0032**	**479445.34**	**1530**
		Итого оплата труда:			**154381.77**	**493**
		Итого эксплуатация машин:			**11020.08**	**35**
		Итого материалов:			**165511.76**	**528**
		Итого прямые затраты:			**330002.74**	**1053**
		Накладные расходы	%	--	113928.13	364
		Сметная прибыль	%	8	35514.47	113
		Деталь ТД 278				
16	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1.2000**	**23285.20**	**27942**
		Итого оплата труда:			**3169.12**	**3803**
		Итого эксплуатация машин:			**655.90**	**787**
		Итого материалов:			**15544.73**	**18654**
		Итого прямые затраты:			**19146.37**	**22976**
		Накладные расходы	%	--	2414.00	2897
		Сметная прибыль	%	8	1724.83	2070
17	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0.0192**	**1337980.43**	**25743**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого оплата труда:			**398711.69**	**7671**
		Итого эксплуатация машин:			**292561.95**	**5629**
		Итого материалов:			**341768.15**	**6576**
		Итого прямые затраты:			**940879.29**	**18103**
		Накладные расходы	%	--	297991.48	5733
		Сметная прибыль	%	8	99109.66	1907
18	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.0022**	**496991.45**	**1093**
		Итого оплата труда:			**39425.10**	**87**
		Итого эксплуатация машин:			**5655.13**	**12**
		Итого материалов:			**372773.00**	**820**
		Итого прямые затраты:			**416976.41**	**917**
		Накладные расходы	%	--	43200.86	95
		Сметная прибыль	%	8	36814.18	81
19	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0.0064**	**83512.13**	**534**
		Итого оплата труда:			**16985.49**	**109**
		Итого эксплуатация машин:			**676.45**	**4**
		Итого материалов:			**46667.99**	**299**
		Итого прямые затраты:			**64023.46**	**410**
		Накладные расходы	%	--	13302.59	85
		Сметная прибыль	%	8	6186.08	40
20	**11-120101-1101 РСНБ РК 2015**	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	**колпак**	**4.0000**	**2863.55**	**11454**
		Итого оплата труда:			**1463.75**	**5855**
		Итого эксплуатация машин:			**17.92**	**72**
		Итого материалов:			**244.87**	**979**
		Итого прямые затраты:			**1718.03**	**6872**
		Накладные расходы	%	--	933.40	3734
		Сметная прибыль	%	8	212.12	848
		Деталь ТД 266				
21	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**13.8600**	**1333.44**	**18481**
		Итого оплата труда:			**735.20**	**10190**
		Итого эксплуатация машин:			**8.47**	**117**
		Итого материалов:			**28.43**	**394**
		Итого прямые затраты:			**769.79**	**10669**
		Накладные расходы	%	--	464.87	6443
		Сметная прибыль	%	8	98.77	1369

1	2	3	4	5	7	8
22	**21-050104-0303 РСНБ РК 2015 к-1,1 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0.0957**	**292058.94**	**27950**
		Итого прямые затраты:	**т**		**259425.31**	**24827**
		Накладные расходы	%	--	10999.63	1053
		Сметная прибыль	%	8	21634.00	2070
		Выход на кровлю - 4 шт.				
23	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**39.0640**	**32598.55**	**1273430**
		Итого оплата труда:			**4679.29**	**182792**
		Итого эксплуатация машин:			**1299.10**	**50748**
		Итого материалов:			**20907.10**	**816715**
		Итого прямые затраты:			**26579.03**	**1038283**
		Накладные расходы	%	--	3604.82	140819
		Сметная прибыль	%	8	2414.71	94328
24	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**36.0000**	**4693.66**	**168972**
		Итого оплата труда:			**1568.24**	**56457**
		Итого эксплуатация машин:			**597.26**	**21501**
		Итого материалов:			**1167.74**	**42039**
		Итого прямые затраты:			**3195.33**	**115032**
		Накладные расходы	%	--	1150.65	41423
		Сметная прибыль	%	8	347.68	12516
25	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**138.3912**	**10322.98**	**1428610**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**9169.53**	**1268982**
		Накладные расходы	%	--	388.79	53805
		Сметная прибыль	%	8	764.67	105823
26	**11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**48.0000**	**2185.69**	**104913**
		Итого оплата труда:			**812.90**	**39019**
		Итого эксплуатация машин:			**779.46**	**37414**
		Итого материалов:			**28.17**	**1352**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого прямые затраты:			**1436.65**	**68959**
		Накладные расходы	%	--	587.13	28182
		Сметная прибыль	%	8	161.90	7771
27	**21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**8.2560**	**99541.67**	**821816**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**88419.24**	**729989**
		Накладные расходы	%	--	3748.98	30952
		Сметная прибыль	%	8	7373.46	60875
28	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**32.0000**	**444.65**	**14229**
		Итого оплата труда:			**151.11**	**4836**
		Итого эксплуатация машин:			**151.90**	**4861**
		Итого материалов:			**34.72**	**1111**
		Итого прямые затраты:			**301.13**	**9636**
		Накладные расходы	%	--	110.59	3539
		Сметная прибыль	%	8	32.94	1054
29	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0.7040**	**79723.59**	**56125**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**70815.56**	**49854**
		Накладные расходы	%	--	3002.58	2114
		Сметная прибыль	%	8	5905.45	4157
30	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (МЛ-1, МЛ-2)**	**т конструкци**	**0.2336**	**76148.10**	**17791**
		Итого оплата труда:			**29192.41**	**6821**
		Итого эксплуатация машин:			**18106.28**	**4230**
		Итого материалов:			**7722.75**	**1804**
		Итого прямые затраты:			**49861.40**	**11650**
		Накладные расходы	%	--	20646.09	4824
		Сметная прибыль	%	8	5640.60	1318

1	2	3	4	5	7	8
31	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0.2336**	**337684.26**	**78897**
		Итого прямые затраты:	**т**		**299952.62**	**70081**
		Накладные расходы	%	--	12717.99	2971
		Сметная прибыль	%	8	25013.65	5844
32	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	**м2**	**7.6868**	**157.43**	**1210**
		Итого оплата труда:			**34.55**	**266**
		Итого эксплуатация машин:			**1.66**	**13**
		Итого материалов:			**85.25**	**655**
		Итого прямые затраты:			**121.12**	**931**
		Накладные расходы	%	--	24.65	190
		Сметная прибыль	%	8	11.66	90
33	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**11.2000**	**3039.57**	**34043**
		Итого оплата труда:			**735.20**	**8234**
		Итого эксплуатация машин:			**8.47**	**95**
		Итого материалов:			**1543.92**	**17292**
		Итого прямые затраты:			**2285.29**	**25595**
		Накладные расходы	%	--	529.13	5926
		Сметная прибыль	%	8	225.15	2522
34	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0.0800**	**83512.13**	**6681**
		Итого оплата труда:			**16985.49**	**1359**
		Итого эксплуатация машин:			**676.45**	**54**
		Итого материалов:			**46667.99**	**3733**
		Итого прямые затраты:			**64023.46**	**5122**
		Накладные расходы	%	--	13302.59	1064
		Сметная прибыль	%	8	6186.08	495
35	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.0654**	**496991.45**	**32483**
		Итого оплата труда:			**39425.10**	**2577**
		Итого эксплуатация машин:			**5655.13**	**370**
		Итого материалов:			**372773.00**	**24364**
		Итого прямые затраты:			**416976.41**	**27254**
		Накладные расходы	%	--	43200.86	2824

1	2	3	4	5	7	8
		Сметная прибыль	%	8	36814.18	2406
36	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3.6386**	**94.81**	**345**
		Итого оплата труда:			**27.95**	**102**
		Итого эксплуатация машин:			**1.05**	**4**
		Итого материалов:			**40.24**	**146**
		Итого прямые затраты:			**69.07**	**251**
		Накладные расходы	%	--	18.72	68
		Сметная прибыль	%	8	7.02	26
37	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	**м2**	**3.6386**	**157.43**	**573**
		Итого оплата труда:			**34.55**	**126**
		Итого эксплуатация машин:			**1.66**	**6**
		Итого материалов:			**85.25**	**310**
		Итого прямые затраты:			**121.12**	**441**
		Накладные расходы	%	--	24.65	90
		Сметная прибыль	%	8	11.66	42
		Кровля				
38	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**911.2200**	**358.86**	**327000**
		Итого оплата труда:			**55.63**	**50690**
		Итого эксплуатация машин:			**8.03**	**7319**
		Итого материалов:			**225.66**	**205626**
		Итого прямые затраты:			**287.39**	**261874**
		Накладные расходы	%	--	44.89	40905
		Сметная прибыль	%	8	26.58	24222
39	**11-120101-1305 РСНБ РК 2015 к-**	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м2 утепляемог**	**1516.0400**	**568.79**	**862310**
		Итого оплата труда:			**252.67**	**383056**
		Итого эксплуатация машин:			**82.92**	**125706**
		Итого материалов:			**53.61**	**81277**
		Итого прямые затраты:			**362.73**	**549915**
		Накладные расходы	%	--	163.93	248520
		Сметная прибыль	%	8	42.13	63875
40	**21-110102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200**	**м3**	**117.1141**	**26756.23**	**3133531**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого прямые затраты:	**м3**		**23766.58**	**2783401**
		Накладные расходы	%	--	1007.70	118016
		Сметная прибыль	%	8	1981.94	232113
41	**21-110102-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 100**	**м3**	**39.0380**	**17357.79**	**677614**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**15418.29**	**601900**
		Накладные расходы	%	--	653.74	25521
		Сметная прибыль	%	8	1285.76	50194
42	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**791.9000**	**692.55**	**548433**
		Итого оплата труда:			**184.13**	**145816**
		Итого эксплуатация машин:			**70.89**	**56136**
		Итого материалов:			**272.81**	**216039**
		Итого прямые затраты:			**511.32**	**404913**
		Накладные расходы	%	--	129.93	102895
		Сметная прибыль	%	8	51.30	40625
43	**11-120101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**791.9000**	**125.49**	**99374**
		Итого оплата труда:			**34.85**	**27596**
		Итого эксплуатация машин:			**0.72**	**568**
		Итого материалов:			**56.59**	**44812**
		Итого прямые затраты:			**91.81**	**72706**
		Накладные расходы	%	--	24.38	19307
		Сметная прибыль	%	8	9.30	7361
44	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**791.9000**	**205.28**	**162564**
		Итого оплата труда:			**108.22**	**85702**
		Итого эксплуатация машин:			**9.42**	**7456**
		Итого материалов:			**6.28**	**4975**
		Итого прямые затраты:			**121.31**	**96064**
		Накладные расходы	%	--	68.77	54459
		Сметная прибыль	%	8	15.21	12042

1	2	3	4	5	7	8
45	**21-100403-0305 РСНБ РК 2015 к-1,16 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**918.6040**	**325.57**	**299068**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**289.19**	**265651**
		Накладные расходы	%	--	12.26	11264
		Сметная прибыль	%	8	24.12	22153
46	**21-100403-0403 РСНБ РК 2015 к-1,15 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**910.6850**	**382.83**	**348634**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**340.05**	**309678**
		Накладные расходы	%	--	14.42	13130
		Сметная прибыль	%	8	28.36	25825
47	**11-160801-0101 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные. Установка (приемная воронка ПВ-1)**	**воронка**	**4.0000**	**4566.64**	**18267**
		Итого оплата труда:			**2246.12**	**8984**
		Итого эксплуатация машин:			**340.81**	**1363**
		Итого материалов:			**129.82**	**519**
		Итого прямые затраты:			**2699.73**	**10799**
		Накладные расходы	%	--	1528.65	6115
		Сметная прибыль	%	8	338.27	1353
48	**23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0.0794**	**364781.80**	**28949**
		Итого прямые затраты:			**324022.38**	**25714**
		Накладные расходы	%	--	13738.55	1090
		Сметная прибыль	%	8	27020.87	2144
49	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к-**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	**м2**	**2.6109**	**157.43**	**411**
		Итого оплата труда:			**34.55**	**90**
		Итого эксплуатация машин:			**1.66**	**4**
		Итого материалов:			**85.25**	**223**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого прямые затраты:			**121.12**	**316**
		Накладные расходы	%	--	24.65	64
		Сметная прибыль	%	8	11.66	30
		Покрытие плит балконов				
50	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**19.8000**	**741.81**	**14688**
		Итого оплата труда:			**184.13**	**3646**
		Итого эксплуатация машин:			**70.89**	**1404**
		Итого материалов:			**316.56**	**6268**
		Итого прямые затраты:			**555.07**	**10990**
		Накладные расходы	%	--	131.79	2609
		Сметная прибыль	%	8	54.95	1088
51	**11-120101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**19.8000**	**125.49**	**2485**
		Итого оплата труда:			**34.85**	**690**
		Итого эксплуатация машин:			**0.72**	**14**
		Итого материалов:			**56.59**	**1120**
		Итого прямые затраты:			**91.81**	**1818**
		Накладные расходы	%	--	24.38	483
		Сметная прибыль	%	8	9.30	184
52	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**19.8000**	**205.28**	**4065**
		Итого оплата труда:			**108.22**	**2143**
		Итого эксплуатация машин:			**9.42**	**186**
		Итого материалов:			**6.28**	**124**
		Итого прямые затраты:			**121.31**	**2402**
		Накладные расходы	%	--	68.77	1362
		Сметная прибыль	%	8	15.21	301
53	**21-100403-0305 РСНБ РК 2015 к-1,16 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**22.9680**	**325.57**	**7478**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**289.19**	**6642**
		Накладные расходы	%	--	12.26	282
		Сметная прибыль	%	8	24.12	554

1	2	3	4	5	7	8
54	**21-100403-0403 РСНБ РК 2015 к-1,15 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**22.7700**	**382.83**	**8717**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**340.05**	**7743**
		Накладные расходы	%	--	14.42	328
		Сметная прибыль	%	8	28.36	646
		Покрытие плит лоджий				
55	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**25.9200**	**741.81**	**19228**
		Итого оплата труда:			**184.13**	**4773**
		Итого эксплуатация машин:			**70.89**	**1837**
		Итого материалов:			**316.56**	**8205**
		Итого прямые затраты:			**555.07**	**14387**
		Накладные расходы	%	--	131.79	3416
		Сметная прибыль	%	8	54.95	1424
56	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 к-**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**25.9200**	**324.85**	**8420**
		Итого оплата труда:			**13.14**	**341**
		Итого эксплуатация машин:			**15.60**	**404**
		Итого материалов:			**256.22**	**6641**
		Итого прямые затраты:			**281.14**	**7287**
		Накладные расходы	%	--	19.65	509
		Сметная прибыль	%	8	24.06	624
57	**11-120101-1601 РСНБ РК 2015**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м2 кровли**	**25.9200**	**125.49**	**3253**
		Итого оплата труда:			**34.85**	**903**
		Итого эксплуатация машин:			**0.72**	**19**
		Итого материалов:			**56.59**	**1467**
		Итого прямые затраты:			**91.81**	**2380**
		Накладные расходы	%	--	24.38	632
		Сметная прибыль	%	8	9.30	241
58	**11-120101-0209 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	**м2 кровли**	**25.9200**	**205.28**	**5321**
		Итого оплата труда:			**108.22**	**2805**
		Итого эксплуатация машин:			**9.42**	**244**
		Итого материалов:			**6.28**	**163**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого прямые затраты:			**121.31**	**3144**
		Накладные расходы	%	--	68.77	1783
		Сметная прибыль	%	8	15.21	394
59	**21-100403-0305 РСНБ РК 2015 к-1,16 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**30.0672**	**325.57**	**9789**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**289.19**	**8695**
		Накладные расходы	%	--	12.26	369
		Сметная прибыль	%	8	24.12	725
60	**21-100403-0403 РСНБ РК 2015 к-1,15 в ценах III квартала 2017 года**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**29.8080**	**382.83**	**11411**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**340.05**	**10136**
		Накладные расходы	%	--	14.42	430
		Сметная прибыль	%	8	28.36	845
		Утепление вентиляционного стояка (АС-40)				
61	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из**	**м3 изоляции**	**14.6880**	**24832.44**	**364739**
		Итого оплата труда:			**12600.20**	**185072**
		Итого эксплуатация машин:			**915.68**	**13450**
		Итого материалов:			**2008.12**	**29495**
		Итого прямые затраты:			**15089.84**	**221640**
		Накладные расходы	%	--	7903.16	116082
		Сметная прибыль	%	8	1839.44	27018
62	**21-110101-0105 РСНБ РК 2015 к-1,24 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**18.2131**	**19662.86**	**358122**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**17465.80**	**318107**
		Накладные расходы	%	--	740.55	13488
		Сметная прибыль	%	8	1456.51	26528

1	2	3	4	5	7	8
63	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатури**	**183.6000**	**3173.93**	**582733**
		Итого оплата труда:			**945.36**	**173568**
		Итого эксплуатация машин:			**23.12**	**4245**
		Итого материалов:			**1343.74**	**246711**
		Итого прямые затраты:			**2301.23**	**422506**
		Накладные расходы	%	--	637.59	117062
		Сметная прибыль	%	8	235.11	43165
64	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**18.0000**	**3039.57**	**54712**
		Итого оплата труда:			**735.20**	**13234**
		Итого эксплуатация машин:			**8.47**	**152**
		Итого материалов:			**1543.92**	**27791**
		Итого прямые затраты:			**2285.29**	**41135**
		Накладные расходы	%	--	529.13	9524
		Сметная прибыль	%	8	225.15	4053
		Вентшахты (АС41)				
65	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**42.0720**	**34204.82**	**1439065**
		Итого оплата труда:			**4679.29**	**196867**
		Итого эксплуатация машин:			**1299.10**	**54656**
		Итого материалов:			**22333.88**	**939631**
		Итого прямые затраты:			**28005.81**	**1178261**
		Накладные расходы	%	--	3665.32	154207
		Сметная прибыль	%	8	2533.69	106597
66	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0.1458**	**320370.54**	**46696**
		Итого оплата труда:			**44634.99**	**6506**
		Итого эксплуатация машин:			**1385.59**	**202**
		Итого материалов:			**216338.01**	**31532**
		Итого прямые затраты:			**261898.90**	**38173**
		Накладные расходы	%	--	34740.49	5064
		Сметная прибыль	%	8	23731.15	3459
67	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.1458**	**173127.05**	**25234**
		Итого прямые затраты:	**т**		**153782.45**	**22415**

1	2	3	4	5	7	8
		Накладные расходы	%	--	6520.38	950
		Сметная прибыль	%	8	12824.23	1869
68	**11-120101-1101 РСНБ РК 2015**	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	**колпак**	**2.0000**	**11014.06**	**22028**
		Итого оплата труда:			**1463.75**	**2928**
		Итого эксплуатация машин:			**17.92**	**36**
		Итого материалов:			**7484.67**	**14969**
		Итого прямые затраты:			**8957.83**	**17916**
		Накладные расходы	%	--	1240.37	2481
		Сметная прибыль	%	8	815.86	1632
69	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**42.0000**	**2069.91**	**86936**
		Итого оплата труда:			**835.22**	**35079**
		Итого эксплуатация машин:			**34.64**	**1455**
		Итого материалов:			**458.26**	**19247**
		Итого прямые затраты:			**1319.96**	**55438**
		Накладные расходы	%	--	596.63	25058
		Сметная прибыль	%	8	153.33	6440
70	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**1.6128**	**47279.88**	**76253**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**41996.99**	**67733**
		Накладные расходы	%	--	1780.67	2872
		Сметная прибыль	%	8	3502.21	5648
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**12515144**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12153231**
	Материалы -		Тенге			**2965482**
	Всего заработная плата -		Тенге			**1830827**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4370465**
	Местные материалы -		Тенге			**2687549**
		Накладные расходы -	Тенге			**1582008**
		Сметная прибыль -	Тенге			**1098819**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14834058**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2359**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1830827**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**282204**

1	2	3	4	5	7	8
	Материалы -		Тенге			**121585**
	Всего заработная плата -		Тенге			**53202**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**70081**
		Накладные расходы -	Тенге			**45739**
		Сметная прибыль -	Тенге			**26235**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**354179**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**63**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**53202**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**79709**
	Материалы -		Тенге			**2596**
	Всего заработная плата -		Тенге			**44922**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**25714**
		Накладные расходы -	Тенге			**31663**
		Сметная прибыль -	Тенге			**8910**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**120282**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**52**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**44922**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**15308519**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2474**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1928951**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			**12515144**

1	2	3	4	5	7	8
		в том числе:				
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			1810193
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			461479
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			118758
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			10243473
		- перевозка грузов	Тенге			0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
		Накладные расходы I уровня	Тенге			1082855
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			13597999
		Накладные расходы II уровня	Тенге			576555
		ИТОГО:	Тенге			14174554
		Сметная прибыль	Тенге			1133964
		ИТОГО по смете:	Тенге			15 308 519
		Итого с временными		0,9 %		15 446 296
		Итого с зимними удорожаниями		1,7 %		15 708 883
		Итого в текущих ценах 2018 года, к=1,02157778				16 047 846
		Итого с НДС		12 %		17 973 587
		Итого с НДС с К=0,893099155				16 052 195
		Итого с НДС с К=0,98				15 731 151

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Статус Трейд"

Директор _____ Бримжанов Д.Э.

Принял:
Подрядчик:
ТОО "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"

И.о.директора _____ Альт А.В.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"**
(ационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта **"Пятиэтажный жилой дом №24 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор № 01 от 01.02.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 9 за май 2021 г.
Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Лестница				
1	**11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**18.8000**	**4693.66**	**88241**
		Итого оплата труда:			**1568.24**	**29483**
		Итого эксплуатация машин:			**597.26**	**11228**
		Итого материалов:			**1167.74**	**21953**
		Итого прямые затраты:			**3195.33**	**60072**
		Накладные расходы	%	--	1150.65	21632
		Сметная прибыль	%	8	347.68	6536
2	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	--	**2069.91**	--
3	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**82.3960**	**10322.98**	**850573**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**9169.53**	**755533**
		Накладные расходы	%	--	388.79	32035
		Сметная прибыль	%	8	764.67	63005

1	2	3	4	5	7	8
4	**21-040111-9912 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПП-12)**	**м3**	--	**71328.92**	--
5	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**36.8000**	**444.65**	**16363**
		Итого оплата труда:			**151.11**	**5561**
		Итого эксплуатация машин:			**151.90**	**5590**
		Итого материалов:			**34.72**	**1278**
		Итого прямые затраты:			**301.13**	**11081**
		Накладные расходы	%	--	110.59	4070
		Сметная прибыль	%	8	32.94	1212
6	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**3.2404**	**79723.59**	**258336**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**70815.56**	**229471**
		Накладные расходы	%	--	3002.58	9730
		Сметная прибыль	%	8	5905.45	19136
7	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**381.6000**	**1665.65**	**635612**
		Итого оплата труда:			**881.42**	**336352**
		Итого эксплуатация машин:			**34.35**	**13110**
		Итого материалов:			**30.62**	**11684**
		Итого прямые затраты:			**932.17**	**355716**
		Накладные расходы	%	--	610.10	232813
		Сметная прибыль	%	8	123.38	47082
8	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**381.6000**	**2902.39**	**1107553**
		Итого прямые затраты:	**м**		**2578.09**	**983799**
		Накладные расходы	%	--	109.31	41713
		Сметная прибыль	%	8	214.99	82041

1	2	3	4	5	7	8
9	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкци**	**9.4800**	**76148.10**	**721884**
		Итого оплата труда:			**29192.41**	**276744**
		Итого эксплуатация машин:			**18106.28**	**171648**
		Итого материалов:			**7722.75**	**73212**
		Итого прямые затраты:			**49861.40**	**472686**
		Накладные расходы	%	--	20646.09	195725
		Сметная прибыль	%	8	5640.60	53473
10	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**9.4800**	**447840.07**	**4245524**
		Итого прямые затраты:	**т**		**397800.01**	**3771144**
		Накладные расходы	%	--	16866.72	159897
		Сметная прибыль	%	8	33173.34	314483
11	**11-130301-1706 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 (огнезащитной краской)**	**м2**	**849.9961**	**3566.50**	**3031509**
		Итого оплата труда:			**496.01**	**421609**
		Итого эксплуатация машин:			**63.71**	**54151**
		Итого материалов:			**2362.50**	**2008116**
		Итого прямые затраты:			**2899.15**	**2464267**
		Накладные расходы	%	--	403.16	342686
		Сметная прибыль	%	8	264.19	224556
		Ограждение балконов, лоджий				
12	**11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	**м ограждения**	**394.5000**	**3708.59**	**1463038**
		Итого оплата труда:			**1164.32**	**459325**
		Итого эксплуатация машин:			**59.38**	**23427**
		Итого материалов:			**1371.06**	**540884**
		Итого прямые затраты:			**2571.16**	**1014322**
		Накладные расходы	%	--	862.72	340342
		Сметная прибыль	%	8	274.71	108373
13	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**4.4310**	**447840.07**	**1984379**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого прямые затраты:	**т**		**397800.01**	**1762652**
		Накладные расходы	%	--	16866.72	74736
		Сметная прибыль	%	8	33173.34	146991
14	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	**м2**	**283.1409**	**157.43**	**44576**
		Итого оплата труда:			**34.55**	**9782**
		Итого эксплуатация машин:			**1.66**	**469**
		Итого материалов:			**85.25**	**24139**
		Итого прямые затраты:			**121.12**	**34294**
		Накладные расходы	%	--	24.65	6980
		Сметная прибыль	%	8	11.66	3302
15	**11-100102-0603 РСНБ РК 2015**	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**м2 обшивки**	**480.6000**	**1070.24**	**514357**
		Итого оплата труда:			**586.77**	**282004**
		Итого эксплуатация машин:			**8.90**	**4279**
		Итого материалов:			**8.26**	**3967**
		Итого прямые затраты:			**599.76**	**288246**
		Накладные расходы	%	--	391.20	188010
		Сметная прибыль	%	8	79.28	38100
16	**21-130407-0302 РСНБ РК 2015 к-1,025 в ценах III квартала 2017 года**	**Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95**	**м2**	**492.6150**	**1855.87**	**914228**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**1648.50**	**812076**
		Накладные расходы	%	--	69.90	34432
		Сметная прибыль	%	8	137.47	67721
17	**11-150402-0602 РСНБ РК 2015**	**Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашивае**	**480.6000**	**1154.93**	**555060**
		Итого оплата труда:			**158.77**	**76303**
		Итого эксплуатация машин:			**74.88**	**35985**
		Итого материалов:			**706.17**	**339387**
		Итого прямые затраты:			**938.88**	**451225**
		Накладные расходы	%	--	130.50	62719
		Сметная прибыль	%	8	85.55	41116
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**13466585**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7460102**
	Материалы -		Тенге			**2951409**

1	2	3	4	5	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге			**1620419**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**812076**
	Местные материалы -		Тенге			**1968802**
		Накладные расходы -	Тенге			**1317162**
		Сметная прибыль -	Тенге			**702181**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9479446**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1993**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1620419**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6006482**
	Материалы -		Тенге			**73212**
	Всего заработная плата -		Тенге			**276744**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5533796**
		Накладные расходы -	Тенге			**430358**
		Сметная прибыль -	Тенге			**514947**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**6951787**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**324**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**276744**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**16431233**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**2317**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1897163**
		РАЗДЕЛ 2. Входы в подвал - 2 шт.				
18	**11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**4.0000**	**3545.36**	**14181**
		Итого оплата труда:			**1179.91**	**4720**
		Итого эксплуатация машин:			**1193.42**	**4774**
		Итого материалов:			**480.23**	**1921**
		Итого прямые затраты:			**2416.49**	**9666**
		Накладные расходы	%	--	866.25	3465
		Сметная прибыль	%	8	262.62	1050
19	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**16.0000**	**2361.16**	**37779**
		Итого оплата труда:			**790.16**	**12643**
		Итого эксплуатация машин:			**754.07**	**12065**
		Итого материалов:			**335.73**	**5372**
		Итого прямые затраты:			**1606.64**	**25706**
		Накладные расходы	%	--	579.61	9274
		Сметная прибыль	%	8	174.90	2798
20	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**9.0000**	**1669.55**	**15026**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого оплата труда:			**562.33**	**5061**
		Итого эксплуатация машин:			**537.31**	**4836**
		Итого материалов:			**228.20**	**2054**
		Итого прямые затраты:			**1133.80**	**10204**
		Накладные расходы	%	--	412.08	3709
		Сметная прибыль	%	8	123.67	1113
21	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2.1720**	**21878.33**	**47520**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**19433.72**	**42210**
		Накладные расходы	%	--	823.99	1790
		Сметная прибыль	%	8	1620.62	3520
22	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**5.9950**	**25177.31**	**150938**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**22364.09**	**134073**
		Накладные расходы	%	--	948.24	5685
		Сметная прибыль	%	8	1864.99	11181
23	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**м3**	**0.1800**	**5715.02**	**1029**
		Итого оплата труда:			**2346.79**	**422**
		Итого эксплуатация машин:			**809.06**	**146**
		Итого материалов:			**976.01**	**176**
		Итого прямые затраты:			**3938.25**	**709**
		Накладные расходы	%	--	1353.43	244
		Сметная прибыль	%	8	423.33	76
24	**21-020101-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0.1827**	**16513.24**	**3017**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**14668.11**	**2680**
		Накладные расходы	%	--	621.93	114

1	2	3	4	5	7	8
		Сметная прибыль	%	8	1223.20	223
25	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**40.2000**	**926.00**	**37225**
		Итого оплата труда:			**180.15**	**7242**
		Итого эксплуатация машин:			**13.75**	**553**
		Итого материалов:			**538.82**	**21661**
		Итого прямые затраты:			**731.02**	**29387**
		Накладные расходы	%	--	126.39	5081
		Сметная прибыль	%	8	68.59	2757
26	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**22.0000**	**1665.65**	**36644**
		Итого оплата труда:			**881.42**	**19391**
		Итого эксплуатация машин:			**34.35**	**756**
		Итого материалов:			**30.62**	**674**
		Итого прямые затраты:			**932.17**	**20508**
		Накладные расходы	%	--	610.10	13422
		Сметная прибыль	%	8	123.38	2714
27	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**22.0000**	**2902.39**	**63853**
		Итого прямые затраты:	**м**		**2578.09**	**56718**
		Накладные расходы	%	--	109.31	2405
		Сметная прибыль	%	8	214.99	4730
28	**11-110101-0204 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**0.6000**	**9984.96**	**5991**
		Итого оплата труда:			**2808.20**	**1685**
		Итого эксплуатация машин:			**1189.39**	**714**
		Итого материалов:			**3629.69**	**2178**
		Итого прямые затраты:			**7159.08**	**4295**
		Накладные расходы	%	--	2086.25	1252
		Сметная прибыль	%	8	739.63	444
29	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопрово**	**0.0036**	**492411.43**	**1773**
		Итого оплата труда:			**247383.79**	**891**
		Итого эксплуатация машин:			**42397.07**	**153**
		Итого материалов:			**9590.37**	**35**
		Итого прямые затраты:			**283765.79**	**1022**

1	2	3	4	5	7	8
		Накладные расходы	%	--	172170.72	620
		Сметная прибыль	%	8	36474.92	131
30	**23-010201-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 (50х2)**	**м**	**3.6144**	**591.03**	**2136**
		Итого прямые затраты:	**м**		**524.99**	**1898**
		Накладные расходы	%	--	22.26	80
		Сметная прибыль	%	8	43.78	158
31	**11-090302-0301 РСНБ РК 2015**	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**т конструкци**	**0.0745**	**489306.50**	**36453**
		Итого оплата труда:			**47276.32**	**3522**
		Итого эксплуатация машин:			**14093.13**	**1050**
		Итого материалов:			**348034.10**	**25929**
		Итого прямые затраты:			**405841.84**	**30235**
		Накладные расходы	%	--	47219.73	3518
		Сметная прибыль	%	8	36244.93	2700
32	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины**	**0.0826**	**83512.13**	**6898**
		Итого оплата труда:			**16985.49**	**1403**
		Итого эксплуатация машин:			**676.45**	**56**
		Итого материалов:			**46667.99**	**3855**
		Итого прямые затраты:			**64023.46**	**5288**
		Накладные расходы	%	--	13302.59	1099
		Сметная прибыль	%	8	6186.08	511
33	**11-100114-0505 РСНБ РК 2015**	**Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам**	**м2 покрытия**	**18.2000**	**2192.82**	**39909**
		Итого оплата труда:			**235.86**	**4293**
		Итого эксплуатация машин:			**38.96**	**709**
		Итого материалов:			**1547.28**	**28161**
		Итого прямые затраты:			**1806.76**	**32883**
		Накладные расходы	%	--	223.63	4070
		Сметная прибыль	%	8	162.43	2956
34	**11-090301-0201 РСНБ РК 2015**	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	**т конструкци**	**0.0565**	**25510.00**	**1442**
		Итого оплата труда:			**9579.14**	**541**
		Итого эксплуатация машин:			**7654.13**	**433**
		Итого материалов:			**1575.00**	**89**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого прямые затраты:			**16825.90**	**951**
		Накладные расходы	%	--	6794.47	384
		Сметная прибыль	%	8	1889.63	107
35	**21-060408-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Стойки фахверка**	**т**	**0.0565**	**285757.82**	**16148**
		Итого прямые затраты:	**т**		**253828.26**	**14344**
		Накладные расходы	%	--	10762.32	608
		Сметная прибыль	%	8	21167.25	1196
36	**11-120101-0711 РСНБ РК 2015**	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов**	**м2 кровли**	**21.6000**	**4647.74**	**100391**
		Итого оплата труда:			**651.18**	**14065**
		Итого эксплуатация машин:			**20.01**	**432**
		Итого материалов:			**3095.57**	**66864**
		Итого прямые затраты:			**3761.15**	**81241**
		Накладные расходы	%	--	542.31	11714
		Сметная прибыль	%	8	344.28	7436
37	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)**	**м2**	**4.9740**	**157.43**	**783**
		Итого оплата труда:			**34.55**	**172**
		Итого эксплуатация машин:			**1.66**	**8**
		Итого материалов:			**85.25**	**424**
		Итого прямые затраты:			**121.12**	**602**
		Накладные расходы	%	--	24.65	123
		Сметная прибыль	%	8	11.66	58
38	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**4.1000**	**31732.35**	**130103**
		Итого оплата труда:			**3677.09**	**15076**
		Итого эксплуатация машин:			**1443.44**	**5918**
		Итого материалов:			**21538.70**	**88309**
		Итого прямые затраты:			**26318.72**	**107907**
		Накладные расходы	%	--	3063.08	12559
		Сметная прибыль	%	8	2350.54	9637
39	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0.1980**	**19625.18**	**3886**
		Итого оплата труда:			**904.35**	**179**
		Итого эксплуатация машин:			**713.86**	**141**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого материалов:			**15548.47**	**3079**
		Итого прямые затраты:			**16993.72**	**3365**
		Накладные расходы	%	--	1177.74	233
		Сметная прибыль	%	8	1453.72	288
40	**11-080101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0.8228**	**4675.01**	**3847**
		Итого оплата труда:			**1083.90**	**892**
		Итого эксплуатация машин:			**1156.31**	**951**
		Итого материалов:			**1831.83**	**1507**
		Итого прямые затраты:			**3602.02**	**2964**
		Накладные расходы	%	--	726.69	598
		Сметная прибыль	%	8	346.30	285
41	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0.4114**	**19641.07**	**8080**
		Итого оплата труда:			**904.35**	**372**
		Итого эксплуатация машин:			**713.86**	**294**
		Итого материалов:			**15562.59**	**6402**
		Итого прямые затраты:			**17007.84**	**6997**
		Накладные расходы	%	--	1178.34	485
		Сметная прибыль	%	8	1454.89	599
ІТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**625852**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**578424**
	Материалы -		Тенге			**232669**
	Всего заработная плата -		Тенге			**88506**
	Местные материалы -		Тенге			**235681**
		Накладные расходы -	Тенге			**77939**
		Сметная прибыль -	Тенге			**52509**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**708872**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**110**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**88506**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**45530**
	Материалы -		Тенге			**26018**
	Всего заработная плата -		Тенге			**4063**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**14344**
		Накладные расходы -	Тенге			**4510**
		Сметная прибыль -	Тенге			**4003**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**54043**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**4063**

1	2	3	4	5	7	8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1898**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1898**
		Накладные расходы -	Тенге			**80**
		Сметная прибыль -	Тенге			**158**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2136**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**765051**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**116**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**92570**
		РАЗДЕЛ 3. Прочее				
		Приямки (8 шт.)				
42	**11-060101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**1.4144**	**18989.20**	**26858**
		Итого оплата труда:			**904.35**	**1279**
		Итого эксплуатация машин:			**713.86**	**1010**
		Итого материалов:			**14983.55**	**21193**
		Итого прямые затраты:			**16428.81**	**23237**
		Накладные расходы	%	--	1153.79	1632
		Сметная прибыль	%	8	1406.61	1990
43	**11-080201-0109 РСНБ РК 2015**	**Стены приямков и каналов. Кладка**	**м3 кладки**	**9.6000**	**32598.55**	**312946**
		Итого оплата труда:			**4679.29**	**44921**
		Итого эксплуатация машин:			**1299.10**	**12471**
		Итого материалов:			**20907.10**	**200708**
		Итого прямые затраты:			**26579.03**	**255159**
		Накладные расходы	%	--	3604.82	34606
		Сметная прибыль	%	8	2414.71	23181
44	**11-150203-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камнюи бетону**	**м2 оштукатури**	**32.8000**	**1104.39**	**36224**
		Итого оплата труда:			**487.12**	**15978**
		Итого эксплуатация машин:			**40.99**	**1345**
		Итого материалов:			**218.58**	**7169**
		Итого прямые затраты:			**714.04**	**23421**
		Накладные расходы	%	--	308.54	10120
		Сметная прибыль	%	8	81.81	2683
45	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**44.0000**	**926.00**	**40744**
		Итого оплата труда:			**180.15**	**7927**
		Итого эксплуатация машин:			**13.75**	**605**
		Итого материалов:			**538.82**	**23708**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого прямые затраты:			**731.02**	**32165**
		Накладные расходы	%	--	126.39	5561
		Сметная прибыль	%	8	68.59	3018
46	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**9.6000**	**934.82**	**8974**
		Итого оплата труда:			**259.67**	**2493**
		Итого эксплуатация машин:			**19.07**	**183**
		Итого материалов:			**403.06**	**3869**
		Итого прямые затраты:			**672.22**	**6453**
		Накладные расходы	%	--	193.35	1856
		Сметная прибыль	%	8	69.25	665
47	**11-230101-0102 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0.2400**	**4722.80**	**1133**
		Итого оплата труда:			**780.08**	**187**
		Итого эксплуатация машин:			**173.26**	**42**
		Итого материалов:			**2800.74**	**672**
		Итого прямые затраты:			**3710.66**	**891**
		Накладные расходы	%	--	662.30	159
		Сметная прибыль	%	8	349.84	84
48	**11-220301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопрово**	**0.0120**	**492411.43**	**5909**
		Итого оплата труда:			**247383.79**	**2969**
		Итого эксплуатация машин:			**42397.07**	**509**
		Итого материалов:			**9590.37**	**115**
		Итого прямые затраты:			**283765.79**	**3405**
		Накладные расходы	%	--	172170.72	2066
		Сметная прибыль	%	8	36474.92	438
49	**23-010201-0140 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12.0480**	**591.03**	**7121**
		Итого прямые затраты:	**м**		**524.99**	**6325**
		Накладные расходы	%	--	22.26	268
		Сметная прибыль	%	8	43.78	527
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**351055**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**344730**
	Материалы -		Тенге			**257435**

1	2	3	4	5	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге			**75753**
		Накладные расходы -	Тенге			**56001**
		Сметная прибыль -	Тенге			**32058**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**432789**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**75753**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**6325**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6325**
		Накладные расходы -	Тенге			**268**
		Сметная прибыль -	Тенге			**527**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**7121**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**439910**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**99**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**75753**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			**14443491**
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**1959790**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**370038**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**105696**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**12113663**
		- перевозка грузов	Тенге			**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге			**1222097**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			**15665589**
	Накладные расходы II уровня		Тенге			**664221**
	ИТОГО:		Тенге			**16329810**
	Сметная прибыль		Тенге			**1306385**
	ИТОГО по смете:		Тенге			**17,636,194**
		Итого с временными		**0,9 %**		**17,794,920**
		Итого с зимними удорожаниями		**1,7 %**		**18,097,433**
		Итого в текущих ценах 2018 года, к=1,02157778				**18,487,936**
		Итого с НДС		**12 %**		**20,706,488**
		Итого с НДС с К=0,893099155				**18,492,947**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого с НДС с К=0,98				**18 123 088**

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Статус Трейд"

Директор _____ Бримжанов Д.Э.

Принял:
Подрядчик:
ТОО "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"

И.о.директора _____ Альт А.В.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"**
(ационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта **"Пятиэтажный жилой дом №24 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор № 01 от 01.02.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 10 за май 2021 г.
Локальная смета № 2-1-1 доп. №3 Общестроительные работы.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Доп 3				
		РАЗДЕЛ 3. Кровля				
		Утепление вентиляционного стояка (АС-40)				
		ИСКЛЮЧИТЬ				
1	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**255-Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатури**	**183.6000**	**-3173.93**	**-582733**
		Итого оплата труда:			**-945.36**	**-173568**
		Итого эксплуатация машин:			**-23.12**	**-4245**
		Итого материалов:			**-1343.74**	**-246711**
		Итого прямые затраты:			**-2301.23**	**-422506**
		Накладные расходы	%	--	-637.59	-117062
		Сметная прибыль	%	8	-235.11	-43165
		ДОБАВИТЬ				
2	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**183.6000**	**1333.44**	**244819**
		Итого оплата труда:			**735.20**	**134982**
		Итого эксплуатация машин:			**8.47**	**1555**
		Итого материалов:			**28.43**	**5219**
		Итого прямые затраты:			**769.79**	**141334**

1	2	3	4	5	7	8
		Накладные расходы	%	--	464.87	85350
		Сметная прибыль	%	8	98.77	18135
3	**21-100105-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,45 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**183.6000**	**1982.42**	**363972**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**1760.91**	**323303**
		Накладные расходы	%	--	74.66	13708
		Сметная прибыль	%	8	146.85	26961
		Вентшахты (АС41)				
		ИСКЛЮЧИТЬ				
4	**11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**261-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**42.0000**	**-2069.91**	**-86936**
		Итого оплата труда:			**-835.22**	**-35079**
		Итого эксплуатация машин:			**-34.64**	**-1455**
		Итого материалов:			**-458.26**	**-19247**
		Итого прямые затраты:			**-1319.96**	**-55438**
		Накладные расходы	%	--	-596.63	-25058
		Сметная прибыль	%	8	-153.33	-6440
5	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**262-Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**1.6128**	**-47279.88**	**-76253**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**-41996.99**	**-67733**
		Накладные расходы	%	--	-1780.67	-2872
		Сметная прибыль	%	8	-3502.21	-5648
		Вентшахты (АС41)				
		ДОБАВИТЬ				
6	**11-200701-0408 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**12.0000**	**16005.74**	**192069**
		Итого оплата труда:			**2538.94**	**30467**
		Итого эксплуатация машин:			**179.47**	**2154**
		Итого материалов:			**10004.19**	**120050**
		Итого прямые затраты:			**12683.79**	**152206**
		Накладные расходы	%	--	2136.33	25636

1	2	3	4	5	7	8
		Сметная прибыль	%	8	1185.61	14227
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			**71166**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-81039**
	Материалы -		Тенге			**-260740**
	Всего заработная плата -		Тенге			**-73665**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**323303**
	Местные материалы -		Тенге			**-67733**
		Накладные расходы -	Тенге			**-45934**
		Сметная прибыль -	Тенге			**-10158**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**-137131**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**-78**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**-73665**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**152206**
	Материалы -		Тенге			**120050**
	Всего заработная плата -		Тенге			**30467**
	Сдача и испытание -		Тенге			**1531**
		Накладные расходы -	Тенге			**25636**
		Сметная прибыль -	Тенге			**14227**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**192069**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**39**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**30467**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**54938**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**-40**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**-43198**
		РАЗДЕЛ 4. Лестница				
		ИСКЛЮЧИТЬ				
7	**11-070518-0101 РСНБ РК 2015**	**373-Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**249.6000**	**-1665.65**	**-415746**
		Итого оплата труда:			**-881.42**	**-220004**
		Итого эксплуатация машин:			**-34.35**	**-8575**
		Итого материалов:			**-30.62**	**-7642**
		Итого прямые затраты:			**-932.17**	**-232670**
		Накладные расходы	%	--	-610.10	-152280
		Сметная прибыль	%	8	-123.38	-30796

1	2	3	4	5	7	8
8	**21-040110-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**374-Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**249.6000**	**-2902.39**	**-724437**
		Итого прямые затраты:	**м**		**-2578.09**	**-643491**
		Накладные расходы	%	--	-109.31	-27284
		Сметная прибыль	%	8	-214.99	-53662
9	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**375-Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкци**	**3.5092**	**-76148.10**	**-267222**
		Итого оплата труда:			**-29192.41**	**-102443**
		Итого эксплуатация машин:			**-18106.28**	**-63539**
		Итого материалов:			**-7722.75**	**-27101**
		Итого прямые затраты:			**-49861.40**	**-174976**
		Накладные расходы	%	--	-20646.09	-72452
		Сметная прибыль	%	8	-5640.60	-19794
10	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**376-Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**3.5092**	**-447840.07**	**-1571578**
		Итого прямые затраты:	**т**		**-397800.01**	**-1395976**
		Накладные расходы	%	--	-16866.72	-59189
		Сметная прибыль	%	8	-33173.34	-116413
		ДОБАВИТЬ				
11	**11-070108-0103 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных**	**24.0000**	**7297.35**	**175136**
		Итого оплата труда:			**2838.91**	**68134**
		Итого эксплуатация машин:			**2219.09**	**53258**
		Итого материалов:			**184.98**	**4439**
		Итого прямые затраты:			**4719.01**	**113256**
		Накладные расходы	%	--	2037.80	48907
		Сметная прибыль	%	8	540.54	12973

1	2	3	4	5	7	8
12	**21-040110-9904 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	**м2**	**95.0400**	**11797.67**	**1121251**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**10479.44**	**995966**
		Накладные расходы	%	--	444.33	42229
		Сметная прибыль	%	8	873.90	83056
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**-1337890**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**233061**
	Материалы -		Тенге			**-3203**
	Всего заработная плата -		Тенге			**-151870**
	Местные материалы -		Тенге			**352475**
		Накладные расходы -	Тенге			**-88428**
		Сметная прибыль -	Тенге			**11571**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**156204**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**-188**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**-151870**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**-1570951**
	Материалы -		Тенге			**-27101**
	Всего заработная плата -		Тенге			**-102443**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**-1395976**
		Накладные расходы -	Тенге			**-131641**
		Сметная прибыль -	Тенге			**-136207**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**-1838800**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**-120**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**-102443**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**-1682596**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**-308**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**-254313**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			**-1266724**
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**-286953**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**-20847**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**-10558**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**-958924**

1	2	3	4	5	7	8
		- перевозка грузов	Тенге			**0**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге			**-179066**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			**-1445790**
	Накладные расходы II уровня		Тенге			**-61301**

1	2	3	4	5	7	8
	ИТОГО:		Тенге			-1507092
	Сметная прибыль		Тенге			-120567
	ИТОГО по смете:		Тенге			- 1 627 659
		Итого с временными		0,9 %		- 1 642 308
		Итого с зимними удорожаниями		1,7 %		- 1 670 227
		Итого в текущих ценах 2018 года, к=1,02157778				- 1 706 267
		Итого с НДС		12 %		- 1 911 019
		Итого с НДС с К=0,893099155				- 1 706 729
		Итого с НДС с К=0,98				- 1 672 595

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Статус Трейд"

Директор _____ Бримжанов Д.Э.

Принял:
Подрядчик:
ТОО "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"

И.о.директора _____ Альт А.В.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"**
(ационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта **"Пятиэтажный жилой дом №24 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор № 01 от 01.02.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 11 за май 2021 г.
Локальная смета № 2-1-1 доп. №7 Общестроительные работы.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Доп 7				
		РАЗДЕЛ 2. Кровля				
		Парапетные плиты				
1	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	**193-Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**198.0000**	**-2069.91**	**-409843**
		Итого оплата труда:			**-835.22**	**-165374**
		Итого эксплуатация машин:			**-34.64**	**-6859**
		Итого материалов:			**-458.26**	**-90736**
		Итого прямые затраты:			**-1319.96**	**-261351**
		Накладные расходы	%	--	-596.63	-118133
		Сметная прибыль	%	8	-153.33	-30359
2	21-040111-9912 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	**194-Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 (ПП-15)**	**м3**	**9.0120**	**-71328.92**	**-642816**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**-63358.88**	**-570990**
		Накладные расходы	%	--	-2686.42	-24210

1	2	3	4	5	7	8
		Сметная прибыль	%	8	-5283.62	-47616
3	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Свесы Устройство**	**м2 покрытия**	**67.2000**	**3039.57**	**204259**
		Итого оплата труда:			**735.20**	**49405**
		Итого эксплуатация машин:			**8.47**	**569**
		Итого материалов:			**1543.92**	**103751**
		Итого прямые затраты:			**2285.29**	**153571**
		Накладные расходы	%	--	529.13	35557
		Сметная прибыль	%	8	225.15	15130
4	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Парапет Устройство**	**м2 покрытия**	**104.7490**	**3039.57**	**318392**
		Итого оплата труда:			**735.20**	**77011**
		Итого эксплуатация машин:			**8.47**	**887**
		Итого материалов:			**1543.92**	**161724**
		Итого прямые затраты:			**2285.29**	**239382**
		Накладные расходы	%	--	529.13	55426
		Сметная прибыль	%	8	225.15	23585
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**-439389**
		В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**-439389**
Материалы -			Тенге			**174739**
Всего заработная плата -			Тенге			**-38958**
Местные материалы -			Тенге			**-570990**
		Накладные расходы -	Тенге			**-51360**
		Сметная прибыль -	Тенге			**-39260**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**-530008**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**-38**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**-38958**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**-530008**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**-38**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**-38958**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			**-439389**
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**-37735**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**-5403**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**-1223**

1	2	3	4	5	7	8
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			-396252
		- перевозка грузов	Тенге			0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
	Накладные расходы I уровня		Тенге			-31398
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			-470787
	Накладные расходы II уровня		Тенге			-19961
	ИТОГО:		Тенге			-490748
	Сметная прибыль		Тенге			-39260
	ИТОГО по смете:		Тенге			-530008
		Итого с временными		0,9 %		- 534 778
		Итого с зимними удорожаниями		1,7 %		- 543 869
		Итого в текущих ценах 2018 года, к=1,02157778				- 555 605
		Итого с НДС		12 %		- 622 277
		Итого с НДС с К=0,893099155				- 555 755
		Итого с НДС с К=0,98				- 544 640

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Статус-Трейд"

Директор _____ Бримжанов Д.Э.

Принял:
Подрядчик:
ТОО "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"

И.о.директора _____ Альт А.В.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"**
(ационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта **"Пятиэтажный жилой дом №24 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор № 01 от 01.02.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 12 за май 2021 г.
Локальная смета № 2-1-1 доп. №8 Общестроительные работы.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
				по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Доп 8				
		РАЗДЕЛ 2. Стены, перегородки				
		Стены наружные				
1	11-080201-1411 РСНБ РК 2015	**53-Стены наружные и внутренние кирпичные колодцевые толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с заполнением засыпными**	**м3 кладки**	**9.6798**	**9769.86**	**94570**
		Итого оплата труда:			**4258.65**	**41223**
		Итого эксплуатация машин:			**1528.45**	**14795**
		Итого материалов:			**1093.77**	**10587**
		Итого прямые затраты:			**6514.82**	**63062**
		Накладные расходы	%	--	2531.35	24503
		Сметная прибыль	%	8	723.69	7005
2	21-030101-0704 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Кирпич керамический утолщенный рядовой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012 (смета № 2-1-1 доп.№ 3 192402-94053 98349 шт)**	**1000 шт.**	**1.7013**	**61785.69**	**105113**
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**		**54881.98**	**93368**
		Накладные расходы	%	--	2327.00	3959

1	2	3	4	5	7	8
		Сметная прибыль	%	8	4576.72	7786
3	**21-030101-0804 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0.5869**	**78458.37**	**46043**
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**		**69691.71**	**40899**
		Накладные расходы	%	--	2954.93	1734
		Сметная прибыль	%	8	5811.73	3411
4	**21-110401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**56-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1.8742**	**13786.91**	**25840**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**12246.41**	**22953**
		Накладные расходы	%	--	519.25	973
		Сметная прибыль	%	8	1021.25	1914
5	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**57-Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0.0350**	**320370.54**	**11207**
		Итого оплата труда:			**44634.99**	**1561**
		Итого эксплуатация машин:			**1385.59**	**48**
		Итого материалов:			**216338.01**	**7568**
		Итого прямые затраты:			**261898.90**	**9162**
		Накладные расходы	%	--	34740.49	1215
		Сметная прибыль	%	8	23731.15	830
6	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**58-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0.0030**	**175031.14**	**532**
		Итого прямые затраты:	**т**		**155473.78**	**473**
		Накладные расходы	%	--	6592.09	20
		Сметная прибыль	%	8	12965.27	39
7	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**59-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.0319**	**243551.60**	**7765**
		Итого прямые затраты:	**т**		**216338.01**	**6897**

1	2	3	4	5	7	8
		Накладные расходы	%	--	9172.73	292
		Сметная прибыль	%	8	18040.86	575
8	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**60-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0.0030**	**22477.55**	**68**
		Итого оплата труда:			**12921.80**	**39**
		Итого эксплуатация машин:			**695.83**	**2**
		Итого материалов:			**275.40**	**1**
		Итого прямые затраты:			**13698.91**	**42**
		Накладные расходы	%	--	7113.63	22
		Сметная прибыль	%	8	1665.00	5
		Балки и перемычки 1-5 этажей				
9	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**75-Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**27.2914**	**444.65**	**12135**
		Итого оплата труда:			**151.11**	**4124**
		Итого эксплуатация машин:			**151.90**	**4146**
		Итого материалов:			**34.72**	**947**
		Итого прямые затраты:			**301.13**	**8218**
		Накладные расходы	%	--	110.59	3018
		Сметная прибыль	%	8	32.94	899
10	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**77-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**2.4289**	**79723.59**	**193644**
		Итого прямые затраты:	**м3**		**70815.56**	**172007**
		Накладные расходы	%	--	3002.58	7293
		Сметная прибыль	%	8	5905.45	14344
11	**11-080201-0702 РСНБ РК 2015**	**78-Своды. Крепление стальными затяжками**	**т металличес**	**0.4878**	**448123.31**	**218612**
		Итого оплата труда:			**29608.40**	**14444**
		Итого эксплуатация машин:			**2607.72**	**1272**
		Итого материалов:			**351713.80**	**171580**
		Итого прямые затраты:			**383010.53**	**186848**
		Накладные расходы	%	--	31918.46	15571
		Сметная прибыль	%	8	33194.32	16194
		Ситены наружные - тех.этаж+парапет				
12	**11-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером**	**м3 кладки**	**105.8833**	**34128.90**	**3613682**
		Итого оплата труда:			**5274.45**	**558477**

1	2	3	4	5	7	8
		Итого эксплуатация машин:			**1335.18**	**141374**
		Итого материалов:			**21341.37**	**2259696**
		Итого прямые затраты:			**27636.03**	**2926196**
		Накладные расходы	%	--	3964.80	419806
		Сметная прибыль	%	8	2528.07	267680
13	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**64-Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0.2005**	**320370.54**	**64224**
		Итого оплата труда:			**44634.99**	**8948**
		Итого эксплуатация машин:			**1385.59**	**278**
		Итого материалов:			**216338.01**	**43369**
		Итого прямые затраты:			**261898.90**	**52502**
		Накладные расходы	%	--	34740.49	6964
		Сметная прибыль	%	8	23731.15	4757
14	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**65-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0.2005**	**243551.60**	**48824**
		Итого прямые затраты:	**т**		**216338.01**	**43369**
		Накладные расходы	%	--	9172.73	1839
		Сметная прибыль	%	8	18040.86	3617
		Стены внутренние, перегородки				
15	**11-080201-0108 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу**	**м3 кладки**	**166.7985**	**28574.29**	**4766147**
		Итого оплата труда:			**3414.05**	**569458**
		Итого эксплуатация машин:			**1263.01**	**210668**
		Итого материалов:			**19268.05**	**3213881**
		Итого прямые затраты:			**23647.16**	**3944310**
		Накладные расходы	%	--	2810.51	468789
		Сметная прибыль	%	8	2116.61	353048
16	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**64-Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металличес**	**0.4889**	**320370.54**	**156626**
		Итого оплата труда:			**44634.99**	**21822**
		Итого эксплуатация машин:			**1385.59**	**677**
		Итого материалов:			**216338.01**	**105765**
		Итого прямые затраты:			**261898.90**	**128039**
		Накладные расходы	%	--	34740.49	16984
		Сметная прибыль	%	8	23731.15	11602

1	2	3	4	5	7	8
17	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	65-Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.4889	243551.60	119070
		Итого прямые затраты:	т		216338.01	105765
		Накладные расходы	%	--	9172.73	4484
		Сметная прибыль	%	8	18040.86	8820
18	11-080401-0301 РСНБ РК 2015	66-Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородо	267.4685	-3385.69	-905564
		Итого оплата труда:			-954.21	-255221
		Итого эксплуатация машин:			-79.56	-21279
		Итого материалов:			-1508.11	-403373
		Итого прямые затраты:			-2522.64	-674727
		Накладные расходы	%	--	-612.25	-163758
		Сметная прибыль	%	8	-250.79	-67079
19	11-080401-0301 РСНБ РК 2015	66-Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородо	315.8289	4336.01	1369437
		Итого оплата труда:			954.21	301368
		Итого эксплуатация машин:			79.56	25126
		Итого материалов:			2352.25	742909
		Итого прямые затраты:			3366.78	1063327
		Накладные расходы	%	--	648.04	204671
		Сметная прибыль	%	8	321.19	101440
20	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	67-Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	5.2098	8668.87	45163
		Итого оплата труда:			3214.93	16749
		Итого эксплуатация машин:			1587.78	8272
		Итого материалов:			1638.90	8538
		Итого прямые затраты:			6067.06	31608
		Накладные расходы	%	--	1959.68	10210
		Сметная прибыль	%	8	642.14	3345
21	21-030302-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	68-Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М50, серые СТ РК 945-92	шт.	323.0100	200.97	64914
		Итого прямые затраты:	шт.		178.51	57661
		Накладные расходы	%	--	7.57	2445

1	2	3	4	5	7	8
		Сметная прибыль	%	8	14.89	4808
22	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**69-Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0.0019**	**496991.45**	**925**
		Итого оплата труда:			**39425.10**	**73**
		Итого эксплуатация машин:			**5655.13**	**11**
		Итого материалов:			**372773.00**	**694**
		Итого прямые затраты:			**416976.41**	**776**
		Накладные расходы	%	--	43200.86	80
		Сметная прибыль	%	8	36814.18	69
23	**11-080401-0305 РСНБ РК 2015**	**70-Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородо**	**139.8872**	**-4609.35**	**-644789**
		Итого оплата труда:			**-947.34**	**-132521**
		Итого эксплуатация машин:			**-148.31**	**-20747**
		Итого материалов:			**-2552.40**	**-357049**
		Итого прямые затраты:			**-3613.07**	**-505422**
		Накладные расходы	%	--	-654.85	-91605
		Сметная прибыль	%	8	-341.43	-47762
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			**7777331**
		В том числе:				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7777331**
	Материалы -		Тенге			**5805114**
	Всего заработная плата -		Тенге			**1150545**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**179456**
	Местные материалы -		Тенге			**363934**
		Накладные расходы -	Тенге			**939511**
		Сметная прибыль -	Тенге			**697347**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9414189**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**1506**
		Сметная заработная плата -	Тенге			**1150545**

1	2	3	4	5	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9414189
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1506
		Сметная заработная плата -	Тенге			1150545
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:			Тенге			7777331
в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			1064183
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			364643
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			86361
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			6348504
		- перевозка грузов	Тенге			0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
Накладные расходы I уровня			Тенге			584950
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге			8362281
Накладные расходы II уровня			Тенге			354561
ИТОГО:			Тенге			8716841
Сметная прибыль			Тенге			697347
ИТОГО по смете:			Тенге			9 414 183
		Итого с временными		0,9 %		9 498 911
		Итого с зимними удорожаниями		1,7 %		9 660 392
		Итого в текущих ценах 2018 года, к=1,02157778				9 868 842
		Итого с НДС		12 %		11 053 103
		Итого с НДС с К=0,893099155				9 871 517
		Итого с НДС с К=0,98				9 674 087

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Статус Трейд"

Директор _____ Бримжанов Д.Э.

Принял:
Подрядчик:
ТОО "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"

И.о.директора _____ Альт А.В.

Форма 2-В

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"**
(ационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Статус Трейд"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта **"Пятиэтажный жилой дом №24 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" города Костанай Костанайской области (без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор № 01 от 01.02.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 13 за май 2021 г.
Локальная смета № 2-1-1 доп. №8 Общестроительные работы.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Доп 10				
1	**21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**71.0432**	**-10322.98**	**-733378**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**-9169.53**	**-651433**
		Накладные расходы	%	--	-388.79	-27621
		Сметная прибыль	%	8	-764.67	-54324
2	**21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**71.0432**	**4366.04**	**310177**
		Итого прямые затраты:	**м2**		**3878.19**	**275519**
		Накладные расходы	%	--	164.44	11682
		Сметная прибыль	%	8	323.41	22976
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**-375914**

1	2	3	4	5	7	8
		В том числе:				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-375914
		Местные материалы -	Тенге			-375914
		Накладные расходы -	Тенге			-15939
		Сметная прибыль -	Тенге			-31348
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-423201
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-423201
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
		Итого прямые затраты:	Тенге			-375914
		в том числе:				
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			0
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			0
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			0
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			-375914
		- перевозка грузов	Тенге			0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0
		Накладные расходы I уровня	Тенге			0
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			-375914
		Накладные расходы II уровня	Тенге			-15939
		ИТОГО:	Тенге			-391852
		Сметная прибыль	Тенге			-31348
		ИТОГО по смете:	Тенге			-423201
		Итого с временными		0,9 %		- 427 010
		Итого с зимними удорожаниями		1,7 %		- 434 269
		Итого в текущих ценах 2018 года, к=1,02157778				- 443 640
		Итого с НДС		12 %		- 496 876
		Итого с НДС с К=0,893099155				- 443 760
		Итого с НДС с К=0,98				- 434 885

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Статус Трейд"

Директор Бримжанов Д.Э.

Принял:
Подрядчик:
ТОО "КАПИТАЛ СПЕЦСТРОЙ"

И.о.директора Альт А.В.