Наименование объекта: "Строительство двух жилых районов многоэтажной застройки с объектами обслуживания, расположенного в г. Алматы, Наурызбайский район, микрорайон "Шугыла".
9-ти этажный 70-и квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 скв. Пятно 3 (без инженерных сетей)"

Форма № 2 КС-2

Заказчик : **ТОО «ТИМУС-construction»**
Подрядчик: **ТОО СК "7 Строй"**
Договор подряда (контракт): **№ ТС-02-40 от 27.09.16 г.**

А К Т № 1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за январь месяц 2017 г.

№ п.п	Шифр норм	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Сметная стоимость			Физ.объем работ		Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала строительства		Подпись инженера ОКК
				количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	предъявлено	принято		физ. объем	Стоимость тенге	%	тенге	
Смета	2-1-1	Земляные работы. Каркас				241312810			59 636 985				59 636 985	
1	11-010104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	186,86088	25,04	4680	186,861	186,861	4 680	0	0	100%	4 680	
2	11-010102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	186,86088	132,36	24734	186,861	186,861	24 734	0	0	100%	24 734	
3	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1851,2090712	213,03	394369	1851,209	1851,209	394 369	0	0	100%	394 369	
4	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	57,2538888	4718,23	270136	57,254	57,254	270 136	0	0	100%	270 136	
5	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	3876,349104	546,77	2119489	3876,349	3876,349	2 119 489	0	0	100%	2 119 489	
6	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2095,32384	21,68	45425	2095,324	2095,324	45 425	0	0	100%	45 425	
7	21-010103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	691,40384	1169,45	808562	691,404	691,404	808 562	0	0	100%	808 562	
8	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	553,123072	17,30	9570	553,123	553,123	9 570	0	0	100%	9 570	
9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	553,123072	221,56	122552	553,123	553,123	122 552	0	0	100%	122 552	
11	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	691,40384	74,73	51664	691,404	691,404	51 664		0	100%	51 664	
12	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная (В7,5 W4). Устройство	м3	71,6	16638,34	1191305	71,6	71,6	1 191 305	0	0	100%	1 191 305	
13	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские (В20 W4). Устройство	м3	704	17597,35	12388533	704	704	12 388 533	0	0	100%	12 388 533	
14	11-060301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	4,0774	89887,17	366506	4,077	4,077	366 506	0	0	100%	366 506	
15	21-050201-9902 РСНБ РК 2015	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	4,0774	182001,87	742094	4,077	4,077	742 094	0	0	100%	742 094	
16	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	3,4487	168868,80	582378	3,449	3,449	582 378	0	0	100%	582 378	
17	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	5,98917	168868,80	1011384	5,989	5,989	1 011 384	0	0	100%	1 011 384	
18	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	12,1699	168868,80	2055116	12,17	12,17	2 055 116	0	0	100%	2 055 116	
19	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	15,39525	168868,80	2599777	15,395	15,395	2 599 777	0	0	100%	2 599 777	
20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	251	950,32	238532	251	251	238 532	0	0	100%	238 532	
21	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /гидроизол/	м2 поверхности	1,2	2300,71	2761	1,2	1,2	2 761	0	0	100%	2 761	
22	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство деформционного шва из пенополистирола толщ 200мм	м2	9	9075,49	81679	9	9	81 679	0	0	100%	81 679	
23	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /В25 W4/	м3	757,92	45387,84	34400351	245,45	245,45	11 140 445	0	0	32%	11 140 445	

24	11-060601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /В25 W4/	м3	757,92	46252,77	35055903	0	0	0	0	0	0%	0	
25	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1313928	168868,80	22188	0,02	0,02	3 377	0	0	15%	3 377	
26	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,764712	168868,80	129136	0,12	0,12	20 264	0	0	16%	20 264	
27	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,8961048	25418,86	22778	0,15	0,15	3 813	0	0	17%	3 813	
28	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1470348	168868,80	24830	0,02	0,02	3 377	0	0	14%	3 377	
29	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,573534	168868,80	96852	0,09	0,09	15 198	0	0	16%	15 198	
30	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,7205688	25418,86	18316	0,12	0,12	3 050	0	0	17%	3 050	
31	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1783188	168868,80	30112	0,03	0,03	5 066	0	0	17%	5 066	
32	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,764712	168868,80	129136	0,12	0,12	20 264	0	0	16%	20 264	
33	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9430308	25418,86	23971	0,15	0,15	3 813	0	0	16%	3 813	
34	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,102542	168868,80	17316	0,02	0,02	3 377	0	0	20%	3 377	
35	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,42484	168868,80	71742	0,07	0,07	11 821	0	0	16%	11 821	
36	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,527382	25418,86	13405	0,09	0,09	2 288	0	0	17%	2 288	
37	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	4,03065	168868,80	680651	0,65	0,65	109 765	0	0	16%	109 765	
38	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	8,6102	168868,80	1453994	1,39	1,39	234 728	0	0	16%	234 728	
39	21-050301-0103 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	16,3848	168868,80	2766882	2,65	2,65	447 502	0	0	16%	447 502	
40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	2,38979	168868,80	403561	0,61	0,61	103 010	0	0	26%	103 010	
41	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	21,23402	168868,80	3585763	3,44	3,44	580 909	0	0	16%	580 909	
42	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	39,12574	168868,80	6607117	6,34	6,34	1 070 628	0	0	16%	1 070 628	
43	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	84,01977	168868,80	14188318	13,61	13,61	2 298 304	0	0	16%	2 298 304	
44	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	233,948792	168868,80	39506652	37,9	37,9	6 400 127	0	0	16%	6 400 127	
45	21-050301-0308 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм ГОСТ 5781-82	т	34,29641	168868,80	5791594	5,56	5,56	938 911	0	0	16%	938 911	
46	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1148265	168868,80	19391	0,02	0,02	3 377	0	0	17%	3 377	
47	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	т	0,509067	168868,80	85966	0,08	0,08	13 510	0	0	16%	13 510	
48	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2536	492195,46	124821	0,04	0,04	19 688	0	0	16%	19 688	
49	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бетону	м2 поверхности	166,542	980,28	163258	166,542	166,542	163 258	0	0	100%	163 258	
50	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4/ до отм.14,9м	м3	543,3	34173,88	18566668	172,71	172,71	5 902 170	0	0	32%	5 902 170	
51	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4/ свыше отм 14,9м	м3	491,8	34665,29	17048387	0	0	0	0	0	0%	0	
52	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	6,36316	168868,80	1074539	1,06	1,06	179 001	0	0	17%	179 001	
53	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7116	168868,80	626773	0,62	0,62	104 699	0	0	17%	104 699	
54	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,80166	168868,80	473113	0,47	0,47	79 368	0	0	17%	79 368	
55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	129,1134	168868,80	21803225	21,56	21,56	3 640 811	0	0	17%	3 640 811	
56	21-050301-0305 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	т	1,384	168868,80	233714	0,23	0,23	38 840	0	0	17%	38 840	

57	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,342702	168868,80	57872	0,06	0,06	10 132	0	0	18%	10 132	
58	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,9675648	168868,80	163392	0,16	0,16	27 019	0	0	17%	27 019	
59	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,33	492195,46	162425	0,06	0,06	29 532	0	0	18%	29 532	
60	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,136	267788,59	36419	0,02	0,02	5 356	0	0	15%	5 356	
61	11-090304-0201 РСНБ РК 2015	Монтаж люка. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,846824	98105,27	181183	0	0	0	0	0	0%	0	
62	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,8218	281448,00	512742	0	0	0	0	0	0%	0	
63	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	57	168,23	9589	0	0	0	0	0	0%	0	
64	21-130211-0501 РСНБ РК 2015	Шарнир /0,391кг/шт/	шт.	64	316,13	20232	0	0	0	0	0	0%	0	
65	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,6636	102583,80	68075	0	0	0	0	0	0%	0	
66	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,6636	337669,48	224077	0	0	0	0	0	0%	0	
67	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11	168,23	1851	0	0	0	0	0	0%	0	
68	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,06124	102583,80	6282	0	0	0	0	0	0%	0	
69	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,06124	337669,48	20679	0	0	0	0	0	0%	0	
70	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1	168,23	168	0	0	0	0	0	0%	0	
71	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02064	492195,46	10159	0	0	0	0	0	0%	0	
72	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,02496	102583,80	2561	0	0	0	0	0	0%	0	
73	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02496	337669,48	8428	0	0	0	0	0	0%	0	
74	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,5	168,23	84	0	0	0	0	0	0%	0	
75	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01032	492195,46	5079	0	0	0	0	0	0%	0	
76	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25 W4/ /ПК2-12шт, ПК8 до 16м/	м3	33,16	44497,85	1475549	3,78	3,78	168 202	0	0	11%	168 202	
77	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных маршей /В25 W4/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК1, ПК2=6шт/	м3	16,06	45290,44	727364	0	0	0	0	0	0%	0	
78	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25 W4//ПК3,5,7 по 1шт и ПК4-4шт, ПК7-1шт/	м3	26,94	34173,88	920644	8,92	8,92	304 831	0	0	33%	304 831	
79	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестничных площадок /В25 W4/. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м. На высоте от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04 /ПК4-3шт, ПК6-1шт	м3	8,2	34665,29	284255	0	0	0	0	0	0%	0	
80	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	1,31102	168868,80	221390	0,2	0,2	33 774	0	0	15%	33 774	
81	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	12,58136	168868,80	2124599	1,89	1,89	319 162	0	0	15%	319 162	
82	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурныепространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	13,89238	25418,86	353128	2,09	2,09	53 125	0	0	15%	53 125	
83	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,16264	492195,46	80051	0,02	0,02	9 844	0	0	12%	9 844	
84	11-060401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалови подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм В25. Устройство	м3	4,4	34694,53	152656	0	0	0	0	0	0%	0	
85	21-050301-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01526	168868,80	2577	0	0	0	0	0	0%	0	
86	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,28246	168868,80	47699	0	0	0	0	0	0%	0	
87	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01384	492195,46	6812	0	0	0	0	0	0%	0	
88	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,296144	267788,59	79304	0	0	0	0	0	0%	0	
89	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4кг. Установка	т	0,1024	492195,46	50401	0	0	0	0	0	0%	0	
90	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж конструкций шахты лифта. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	6,0812	154356,47	938673	0	0	0	0	0	0%	0	
91	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6,0812	281448,00	1711542	0	0	0	0	0	0%	0	
92	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	236	168,23	39703	0	0	0	0	0	0%	0	

93	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж монорельса. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,094	154356,47	14510	0	0	0	0	0	0%	0	
94	21-060405-1701 РСНБ РК 2015	Балки под установку направляющих лифтов	т	0,094	261618,85	24592	0	0	0	0	0	0%	0	
95	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4	168,23	673	0	0	0	0	0	0%	0	
Смета	**2-5-2**	**Общестроительные работы**				**188315333**			**0**				**0**	
Смета	**2-5-3**	**Лифт**				**19766615**			**0**				**0**	
Смета	**2-5-4**	**Отопление и вентиляция**				**39889063**			**0**				**0**	
Смета	**2-5-5**	**Водопровод и канализация**				**24209011**			**0**				**0**	
Смета	**2-5-6**	**Слаботочная связь**				**3869709**			**0**				**0**	
Смета	**2-5-7**	**Электросиловое оборудование и электроосвещение**				**21652319**			**0**				**0**	
Смета	**2-5-8**	**Газоснабжение**				**7781332**			**0**				**0**	
		Итого:				**546796191**			**59636985**				**59636985**	
		Временные здания и сооружения 0.9%				**4741527**			**536733**				**536733**	
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1.08%				**5741041**			**649876**				**649876**	
		НДС 12%				**66873451**			**7298831**				**7298831**	
		Всего:				**624152210**			**68122425**				**68122425**	

ЗАКАЗЧИК: ТОО "TIMYC-construction"
Директор:

Пуртаев З.Т.

м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "MSK engineering"

м.п.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СК "7 Строй"
Генеральный директор:

Манатулы М.

м.п.