Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Отдел реального сектора экономики Железинского района ГУ** ИИН/БИН **190840013850**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс",Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1** **040440000188**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №41 от 04.06.2024

Номер документа	Дата составления
54	19.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция котельной №2 в с.Железинка			шт	1,00	24 679 995,00	24 679 995,00
				Итого	1	x	24 679 995,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) / Директор / подпись / УТЕГЕНОВ А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850 Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова,** 7

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "МегаСтройПлюс" БИН/ИИН 040440000188 Павлодарская область, г.Павлодар, Химкомбинатовская, 1**

Наименование строительства и его адрес - **Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области.**

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

БИИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
190840013850	040440000188			41	04.06.2024г		11

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них			налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области.	126 381 755	126 381 755	33 901 092				4 068 131	37 969 223
Удержание аванса 30%								11 390 767
Удержание 5%								1 898 461
ИТОГО к оплате								**24 679 995**

Заказчик
ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района"
БИН 190840013850

Руководитель _____ Серикбаев Е.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+" БИН 051040008511
Эксперт _____ Касенов К.С.
ИИН 810410550460
Аттестаты №KZ13VJE00085226 от 19.02.2024 г., №KZ40VJE00085225 от 19.02.2024 г.
№KZ83VJE00085227 от 19.02.2024 г.

Подрядчик
ТОО "МегаСтройПлюс"
БИН 040440000188
Директор _____ Утегенов А.А.

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Павлодарская область Железинский район

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850 Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "МегаСтройПлюс" БИН/ИИН 040440000188 Павлодарская область, г.Павлодар, Химкомбинатовская, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области."

Наименование объекта: Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 41 от 04.06.2024г

Акт приемки выполненных работ №5

за сентябрь 2024г

на Архитектурно-строительная часть

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 4. Двери					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
1	41	6108-0201-0105	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	м2	3,78	6609	24 982	
2	42	223-201-0103	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	1 м2	3,78	11629	43 958	
3	43	223-502-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	1 шт.	4	508	2 032	
4	44	261-107-0629	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	1 шт.	4	1090	4 360	
5	45	223-502-0301	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1**	1 шт.	2	3410	6 820	
6	46	6108-0204-0101	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	м2	6,3	12595	79 349	
7	48	223-207-0103	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный**	1 м2	6,3	34121	214 962	
8	50	6108-0204-0301	**Установка дверных доводчиков**	шт.	6	5819	34 914	
9	51	223-502-0101	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг**	1 комплект	3	3870	11 610	
10	52	223-502-0106	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг**	1 комплект	3	9671	29 013	
			Подраздел 5.2. Тип 2					
11	59	6109-0101-0102	**Уплотнение грунта щебнем**	м2	15,1	408	6 161	
			неучтенные ресурсы					
11.1	59.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,7701	7875	6 065	Казахстан
12	60	6111-0403-0101	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	м2	15,1	5741	86 689	
13	61	6111-0403-0503	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	м3	1,51	40745	61 525	
14	62	6109-0102-0110	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	м3	2,265	56633	128 274	

15	63	217-202-0503	Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100	1 м2	15,1	278	4 198	Казахстан
16	64	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	15,1	1573	23 752	
16.1	64.1	212-401-0109	неучтенные ресурсы Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М300	м3	0,30804	31955	9 843	Казахстан
17	69	6101-0108-0101	Подраздел 7.1. Отмостка Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	7,6	14418	109 577	
18	70	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	3,8	18685	71 003	
19	71	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	4,136	10388	42 965	
19.1	71.1	212-101-0502	неучтенные ресурсы Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	4,21872	30829	130 059	Казахстан
20	80	6110-0302-0101	Подраздел 8.1. Чердачная кровля Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	378	1971	745 038	
21	81	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 - на толщ. 30мм	м2	5670	37	209 790	
22	88	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	9,256	4262	39 449	
22.1	88.1	217-701-0117	неучтенные ресурсы Сульфат аммония	т	0,0157352	120106	1 890	
22.2	88.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0620152	1629070	101 027	
22.3	88.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,009256	107485	995	
23	89	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	378	164	61 992	
23.1	89.1	217-701-0117	неучтенные ресурсы Сульфат аммония	т	0,02268	120106	2 724	
23.2	89.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,08694	1629070	141 631	
23.3	89.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01512	107485	1 625	
24	93	1208-0101-1802	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	74	1198	88 652	
25	94	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	1 м	74	2041	151 034	Казахстан
26	95	1208-0101-1901	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	19,2	2106	40 435	
27	96	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 м	19,2	2789	53 549	Казахстан
28	97	224-106-0203	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 шт.	12	1651	19 812	Казахстан
29	98	224-106-0209	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм	1 шт.	4	845	3 380	Казахстан
30	99	224-106-0204	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	1 шт.	4	3541	14 164	Казахстан
31	100	224-106-0207	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	1 шт.	148	1375	203 500	Казахстан
32	101	224-106-0208	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	1 шт.	38	1094	41 572	

			Итого:					
			из них:				3 054 370	

			затраты на труд рабочих	Тенге			948 615	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			474 370	
			машины и механизмы	Тенге			205 149	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			49 332	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			1 900 606	
			оборудование	Тенге			0	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			241	

Всего	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,1%)	**3 054 370**
Итого с общеплощадочными затратами	247 404
Сметная прибыль (5%)	**3 301 774**
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	165 089
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**99 053**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**3 565 916**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,98	**3 833 360**
НДС (12%)	**3 756 692**
Итого	450 803
	4 207 495

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МегаСтройПлюс", БИН 040440000188
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Утегенов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СанжарПроектСервис", БИН 090740013062
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель проекта Аппаров А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ №12-АН от 17.05.2024 г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Серикбаев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+", БИН 051040008511
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Касенов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИИН 810410350460
Аттестаты №KZ13VJE00085226 от 19.02.2024 г., №KZ40VJE00085225 от 19.02.2024 г.
№KZ83VJE00085227 от 19.02.2024 г.

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Павлодарская область Железинский район

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850 Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "МегаСтройПлюс" БИН/ИИН 040440000188 Павлодарская область, г.Павлодар, Химкомбинатовская, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области."

Наименование объекта: Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 41 от 04.06.2024г

Акт приемки выполненных работ №6

за сентябрь 2024г

на Водопровод и канализация

Основание: ЛС № 2-01-01-02

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Холодное водоснабжение В1					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**242-207-0801**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**4**	**2092**	**8 368**	
2	**2**	**242-207-0802**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**2**	**3389**	**6 778**	
3	**3**	**6114-0103-0301**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**10**	**6231**	**62 310**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	9,9	0	0	
3.2	3.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0	
4	**4**	**241-205-1301 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**1 м**	**9,9**	**279**	**2 762**	**Казахстан**
5	**5**	**6114-0103-0302**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**2**	**6728**	**13 456**	
			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,98	0	0	
5.2	5.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0	
6	**6**	**241-205-1302 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**1 м**	**1,98**	**423**	**838**	**Казахстан**
7	**7**	**6114-0401-0101**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**12**	**380**	**4 560**	
			Раздел 2. Горячее водоснабжение Т3					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					

8	8	242-207-0801	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	2092	6 276	
9	9	242-207-0802	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	3389	6 778	
10	10	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	8	6231	49 848	
			неучтенные ресурсы					
10.1	10.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	7,92	0	0	
10.2	10.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0	
11	11	241-205-1301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	7,92	279	2 210	Казахстан
12	12	6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2	6728	13 456	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	1,98	0	0	
12.2	12.2	261-301-0353	Фасонные и соединительные части к полимерным трубам	шт.	0	0	0	
13	13	241-205-1302 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	1 м	1,98	423	838	Казахстан
14	14	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	10	380	3 800	
			Раздел 3. Канализация бытовая К1					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
15	15	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	4	3486	13 944	
16	16	241-203-0407 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	3,992	1390	5 549	
17	17	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	8	3612	28 896	
18	18	241-203-0401 Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	1 м	7,984	430	3 433	Казахстан
19	19	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	8	3486	27 888	
20	20	241-204-0102 Коб=0,998	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	7,984	2076	16 575	Казахстан
21	21	241-229-0101	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 110	1 шт.	3	330	990	Казахстан
22	22	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	802	802	Казахстан
23	23	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	2	397	794	Казахстан
24	24	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	425	850	Казахстан
25	25	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	124	372	Казахстан
26	26	241-209-2506	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	2	589	1 178	Казахстан

27	27	241-209-2501	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	3	164	492	Казахстан
28	28	241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	179	537	Казахстан
29	29	241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	5	62	310	Казахстан
			Раздел 4. Санитарно-техническое оборудование					
			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования					
30	30	6115-0103-0103	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	12248	12 248	
31	31	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 комплект	1	9998	9 998	Казахстан
32	32	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	1	1553	1 553	Казахстан
33	33	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	1	11136	11 136	Казахстан
34	34	6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	9838	9 838	
			неучтенные ресурсы					
34.1	34.1	244-101-0701	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14800	14 800	Казахстан
34.2	34.2	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	2261	2 261	
35	35	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	1 комплект	1	61791	61 791	Казахстан
36	36	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	1	2774	2 774	Казахстан
37	37	261-301-0370 Коб=2	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	0,4	524	210	
38	38	6115-0101-0203	Установка душевых поддонов мелких	комплект	1	6851	6 851	
39	39	244-102-0802	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 900х900х130 мм	1 шт.	1	36029	36 029	Казахстан
40	40	244-104-0605	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	1 шт.	1	1139	1 139	Казахстан
41	41	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт.	1	4193	4 193	
42	42	244-104-0505	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	1 шт.	1	9945	9 945	Казахстан
43	43	6115-0301-0201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	18968	18 968	
			неучтенные ресурсы					
43.1	43.1	261-701-0120	Водонагреватели электрические накопительные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	0	0	
44	44	513-106-0204	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	1 комплект	1	153867	153 867	Казахстан
45	45	261-301-0370 Коб=2	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	1	524	524	
			Раздел 5. Демонтажные работы					
46	46	1215-0101-0401	Подраздел 5.0. Подраздел без наименования					
47	47	1215-0101-0402	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	2598	2 598	
48	48	1215-0101-0404	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	3231	3 231	
49	49	1215-0101-0306	Поддон душевой. Демонтаж	прибор	1	14917	14 917	
50	50	6115-0301-0201	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	1	2905	2 905	
			Демонтаж нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	7397	7 397	
			неучтенные ресурсы					
50.1	50.1	261-701-0120	Водонагреватели электрические накопительные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	0	0	0	
51	51	6114-0103-0502	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	18	1008	18 144	

52	52	6114-0103-0503	**Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на компрессионных фитингах, наружный диаметр 25 мм.**	м	4	1009	4 036	

			Итого:				**696 241**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**318 677**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**155 323**	
			машины и механизмы	Тенге			**2 212**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**553**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**221 483**	
			оборудование	Тенге			**153 867**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**58**	

Всего	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,1%)	**696 241** 43 932
Итого с общеплощадочными затратами	
Сметная прибыль (5%)	**740 171** 29 315
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**22 205**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**791 691**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**851 068**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,98	**834 046**
НДС (12%)	100 086
Итого	**934 132**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МегаСтройПлюс", БИН 040440000188
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор — Утегенов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СанжарПроектСервис", БИН 090740013062
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель проекта — Аппаров А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ №12-АН от 17.05.2024 г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Серикбаев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+", БИН 051040008511
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт — Касенов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИИН 810410350460
Аттестаты №KZ13VJE00085226 от 19.02.2024 г., №KZ40VJE00085225 от 19.02.2024 г.
№KZ83VJE00085227 от 19.02.2024 г.

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Павлодарская область Железинский район

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850 Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "МегаСтройПлюс" БИН/ИИН 040440000188 Павлодарская область, г.Павлодар, Химкомбинатовская, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области."

Наименование объекта: Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 41 от 04.06.2024г

Акт приемки выполненных работ №7

за сентябрь 2024г

на Отопление и вентиляция

Основание: ЛС № 2-01-01-03

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Отопление					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6114-0102-0102**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.**	**м**	**42**	**3396**	**142 632**	
2	**2**	**6114-0102-0101**	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 15 мм.**	**м**	**15**	**3233**	**48 495**	
3	**3**	**6116-0301-0101**	**Установка радиаторов чугунных**	**кВт**	**3,5**	**4329**	**15 152**	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	245-101-0107	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	3,5	8593	30 076	Казахстан
4	**4**	**242-204-0302**	**Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**2**	**6289**	**12 578**	**Казахстан**
5	**5**	**242-303-0501**	**Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15 с наружной резьбой 3/4"**	**1 шт.**	**6**	**4376**	**26 256**	
6	**6**	**6116-0602-0210**	**Установка воздухоотводчиков**	**шт.**	**2**	**9851**	**19 702**	
7	**7**	**245-405-1501**	**Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	**1 шт.**	**2**	**3722**	**7 444**	
8	**8**	**261-301-0219**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**1 кг**	**35**	**708**	**24 780**	
9	**9**	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**15**	**270**	**4 050**	
10	**10**	**6111-0501-0517**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**20**	**279**	**5 580**	
11	**11**	**6114-0401-0101**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**57**	**380**	**21 660**	
			Раздел 2. Вентиляция					
			Подраздел 2.1. ВЕ1, ВЕ2					

12	12	6118-0208-0103	Установка дефлектора диаметр патрубка 500 мм	шт.	2	39131	78 262	
13	13	6118-0208-0203	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 560 мм	шт.	2	17630	35 260	
14	14	246-308-0306	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-16, диаметром 500 мм	1 шт.	2	191250	382 500	Казахстан
			Подраздел 2.2. ВЕ3, ВЕ4					
15	15	6118-0208-0102	Установка дефлектора диаметр патрубка 400 мм	шт.	2	26046	52 092	
16	16	6118-0208-0202	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметр патрубка до 355 мм	шт.	2	14739	29 478	
17	17	246-308-0304	Узел прохода с ручным управлением, с кольцом модели УП 2-14, диаметром 400 мм	1 шт.	2	163859	327 718	Казахстан
			Подраздел 2.3. ВЕ5					
18	18	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	2,4	8525	20 460	
			неучтенные ресурсы					
18.1	18.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,4	6241	14 978	Казахстан
19	19	6118-0202-0206	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 2, размер 100х300 мм	шт.	1	12755	12 755	
20	20	6118-0204-0201	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	21741	21 741	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0	
21	21	6111-0101-1001	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3	0,18	102572	18 463	
			неучтенные ресурсы					
21.1	21.1	234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,1854	51061	9 467	
22	22	6111-0301-0701	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м2	3,9	2111	8 233	
23	23	261-105-0190 Коб=1,15	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,00449	552642	2 479	
24	24	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,0047	498310	2 344	Казахстан
			Подраздел 2.4. ВЕ6					
25	25	6118-0101-0303	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	3,2	7825	25 040	
			неучтенные ресурсы					
25.1	25.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	3,2	6241	19 971	Казахстан
26	26	6118-0202-0208	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (РР) номер 4, размер 200х300 мм	шт.	1	15564	15 564	
27	27	6118-0204-0110	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 1000 мм	шт.	1	29447	29 447	
			неучтенные ресурсы					
27.1	27.1	261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0	
28	28	6111-0101-1001	Изоляция трубопровода матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3	0,18	102572	18 463	
			неучтенные ресурсы					
28.1	28.1	234-201-0305	Мат из минеральной ваты прошивной теплоизоляционный ГОСТ 21880-2011 без обкладки МП-100 толщиной 40 мм	м3	0,1854	51061	9 467	
29	29	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,0045	552642	2 487	
30	30	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,00538	498310	2 679	Казахстан
			Раздел 3. Демонтажные работы					

			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
31	31	1215-0101-0101	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**57**	**1698**	**96 786**	
32	32	1215-0102-0801	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**3**	**4869**	**14 607**	
			Итого:					
			из них:				**1 609 145**	
			затраты на труд рабочих	Тенге			**504 504**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**247 016**	
			машины и механизмы	Тенге			**12 337**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**3 552**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**1 092 305**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**103**	

Всего	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,1%)	**1 609 145** 130 341
Итого с общеплощадочными затратами	**1 739 486**
Сметная прибыль (5%)	86 974
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**52 185**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**1 878 645**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**2 019 543**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,98	**1 979 153**
НДС (12%)	237 498
Итого	**2 216 651**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МегаСтройПлюс", БИН 040440000188
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Утегенов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СанжарПроектСервис", БИН 090740013062
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель проекта Аппаров А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ №12-АН от 17.05.2024 г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Серикбаев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+", БИН 051040008511
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Касенов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИИН 810410350460
Аттестаты №KZ13VJE00085226 от 19.02.2024 г., №KZ40VJE00085225 от 19.02.2024 г.
№KZ83VJE00085227 от 19.02.2024 г.

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Павлодарская область Железинский район

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850 Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "МегаСтройПлюс" БИН/ИИН 040440000188 Павлодарская область, г.Павлодар, Химкомбинатовская, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области."

Наименование объекта: Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 41 от 04.06.2024г

Акт приемки выполненных работ №8

за сентябрь 2024г

на Электроснабжение и электроосвещение

Основание: ЛС № 2-01-01-04

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Низковольтное электрооборудование					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6119-0602-0104**	**Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 20 кг**	**шт.**	**1**	**27707**	**27 707**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
2	**2**	**247-201-0804**	**Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31 - ЩР1**	**1 шт.**	**1**	**37697**	**37 697**	
3	**3**	**247-204-1834**	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 80А 10 кА "С"**	**1 шт.**	**2**	**9123**	**18 246**	
4	**4**	**247-204-0663**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**1**	**2730**	**2 730**	
5	**5**	**247-204-0662**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 50А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**2**	**2764**	**5 528**	
6	**6**	**247-204-0661**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**3**	**2400**	**7 200**	
7	**7**	**247-204-0660**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**1**	**2297**	**2 297**	
8	**8**	**247-204-0613**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**11**	**823**	**9 053**	
9	**9**	**247-204-0615**	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"**	**1 шт.**	**1**	**879**	**879**	
10	**10**	**6119-0601-0101**	**Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А**	**шт.**	**6**	**7923**	**47 538**	

11	11	247-302-0701	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	1 шт.	6	5062	30 372	Казахстан
12	12	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	4	5779	23 116	
13	13	247-301-0306	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 RN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0.5S/1.0, Мн.т	1 шт.	3	49881	149 643	
14	14	247-301-0208	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-03 R, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0.5S/1.0	1 шт.	1	44460	44 460	
15	15	6119-0602-0102	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	19797	19 797	
			неучтенные ресурсы					
15.1	15.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
16	16	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31 - ЩО1	1 шт.	1	8377	8 377	
17	17	6124-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6548	13 096	
18	18	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	2	3982	7 964	
19	19	6119-0602-0101	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	1	17488	17 488	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	261-303-0113	Щиты осветительные с выключателем модели ОЩВ, ГОСТ 32397-2013	шт.	0	0	0	
20	20	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31 - ЩАО1	1 шт.	1	6763	6 763	
			Раздел 2. Светотехническое электрооборудование					
21	21	6119-0401-0501	Подраздел 2.0. Подраздел без наименования Установка указателя светового настенного	шт.	5	3207	16 035	
21.1	21.1	261-303-0122	неучтенные ресурсы Оповещатели световые ГОСТ Р 54126-2010	шт.	0	0	0	
22	22	248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	1 шт.	5	4138	20 690	
23	23	1121-0401-0102	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в пыльных и сырых помещениях	шт.	5	2893	14 465	
24	24	247-102-0325	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 CD LED 18, мощность 18 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	5	39825	199 125	
25	25	6124-0202-0501	Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной конструкции, на земле, мощность лампы 500 Вт	шт.	52	12540	652 080	
26	26	247-103-0926	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью 150 Вт, IP65, ГОСТ IEC 60598-1-2017, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	1 шт.	48	17479	838 992	
27	27	290-000-0058 (кпл)	Светодиодный прожектор СДО-2-10 ASD 10Вт 6500К	1 шт	4	2732,4	10 930	
			Раздел 3. Электроустановочные изделия					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
28	28	6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	24	1063	25 512	
			неучтенные ресурсы					
28.1	28.1	261-303-0121	Выключатели, розетки штепсельные	шт.	24,48	0	0	
29	29	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	12	434	5 208	
30	30	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	1 шт.	10	1149	11 490	

31	31	247-214-0101	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	2	352	704	
32	32	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6822	6 822	
33	33	247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	18901	18 901	
			Раздел 4. Кабельные изделия и провода					
			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования					
34	34	6124-0201-0802	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг	м	54	1523	82 242	
35	35	6124-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	826	1785	1 474 410	
36	36	243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	1 км	0,28	1849429	517 840	Казахстан
37	37	243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,15	1274152	191 123	Казахстан
38	38	243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	1 км	0,03	780291	23 409	Казахстан
39	39	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,12	491703	59 004	Казахстан
40	40	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,3	319368	95 810	Казахстан
			Раздел 5. Изделия для прокладки кабелей и проводов					
			Подраздел 5.0. Подраздел без наименования					
41	41	247-202-0415	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм	1 шт.	15	320	4 800	
42	42	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	30	1467	44 010	
			неучтенные ресурсы					
42.1	42.1	261-301-0191	Трубы полимерные	м	30,3	0	0	
42.2	42.2	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0	
42.3	42.3	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0	
43	43	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	1 м	30	45	1 350	
44	44	243-907-2905	Профиль, типа К238 Z-образный 30х30х30 мм, толщиной 2 мм	1 м	2	2153	4 306	Казахстан
45	45	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	24	2273	54 552	
46	46	243-904-0107	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	1 м	4	580	2 320	
47	47	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	1 м	20	228	4 560	
			Раздел 6. Заземление					
			Подраздел 6.0. Подраздел без наименования					
48	48	6124-0203-0305	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	100	1734	173 400	
49	49	6124-0203-0104	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	7589	30 356	
50	50	6119-0301-0103	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 50 мм	м	1	2182	2 182	
			неучтенные ресурсы					

50.1	50.1	241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м	1,02	0	0	Казахстан
50.2	50.2	241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	0,08	0	0	Казахстан
50.3	50.3	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0	
50.4	50.4	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0	
51	**51**	**241-102-0134**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм**	**1 м**	**1**	**1261**	**1 261**	
52	**52**	**6119-0301-0102**	**Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 40 мм**	**м**	**36**	**2012**	**72 432**	
			неучтенные ресурсы					
52.1	52.1	241-101-0100	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75	м	36,72	0	0	Казахстан
52.2	52.2	241-115-0100	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75)	шт.	2,88	0	0	Казахстан
52.3	52.3	261-301-0351	Заглушки полиэтиленовые для труб	10 шт.	0	0	0	
52.4	52.4	261-303-0116	Коробки протяжные	шт.	0	0	0	
53	**53**	**241-102-0110**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х1,2 мм**	**1 м**	**36**	**391**	**14 076**	
			Раздел 7. Демонтажные работы					
54	**54**	**1217-0101-2601**	**Подраздел 7.1. Подраздел без наименования**					
55	**55**	**1217-0101-0701**	**Щитки распределительные. Демонтаж**	**шт.**	**9**	**2902**	**26 118**	
56	**56**	**1217-0101-0703**	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**24**	**246**	**5 904**	
57	**57**	**1217-0101-0401**	**Светильники с лампами накаливания. Демонтаж**	**шт.**	**62**	**268**	**16 616**	
			Электропроводка скрытая. Демонтаж	**м**	**880**	**107**	**94 160**	

			Итого:				**5 297 146**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 780 709**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**868 177**	
			машины и механизмы	Тенге			**816 848**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**244 220**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**2 699 589**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**414**	

Всего	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,1%)	**5 297 146** 429 069
Итого с общеплощадочными затратами	
Сметная прибыль (5%)	**5 726 215** 286 311

Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**171 786**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**6 184 312**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**6 648 135**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,98	**6 515 172**
НДС (12%)	781 821
Итого	**7 296 993**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МегаСтройПлюс", БИН 040440000188
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Утегенов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СанжарПроектСервис", БИН 090740013062
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель проекта Аппаров А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ №12-АН от 17.05.2024 г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Серикбаев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+", БИН 051040008511
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Касенов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИИН 810410350460
Аттестаты №KZ13VJE00085226 от 19.02.2024 г., №KZ40VJE00085225 от 19.02.2024 г.
№KZ83VJE00085227 от 19.02.2024 г.

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Павлодарская область Железинский район

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850 Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "МегаСтройПлюс" БИН/ИИН 040440000188 Павлодарская область, г.Павлодар, Химкомбинатовская, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области."

Наименование объекта: Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 41 от 04.06.2024г

Акт приемки выполненных работ №9

за сентябрь 2024г

на Ограждение территорий

Основание: ЛС № 7-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Демонтажные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6104-0801-0202**	**Демонтаж железобетонных оград из панелей**	**м**	**156,5**	**7560**	**1 183 140**	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-101-0355	Панели оград СТ РК 937-92	шт.	0	0	0	
1.2	1.2	261-101-0356	Столбы бетонные	шт.	0	0	0	
1.3	1.3	261-101-0374	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря	шт.	0	0	0	
2	**2**	**6104-0801-0207**	**Демонтаж металлических оград высота, до 1,2 м из профлиста**	**м**	**96**	**10402**	**998 592**	
			Раздел 2. Монтаж ограждения					
			Подраздел 2.1. Секция ворот СВ1 1шт.					
3	**3**	**1109-0701-0127**	**Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление ворот**	**т конструкций**	**0,0662**	**768218**	**50 856**	
4	**4**	**214-208-0102**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	**1 т**	**0,0315**	**422636**	**13 313**	**Казахстан**
5	**5**	**214-208-0101**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм**	**1 т**	**0,0347**	**419647**	**14 562**	
6	**6**	**6104-0801-0301**	**Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**125882**	**125 882**	
7	**7**	**6111-0501-0205**	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**1,655**	**270**	**447**	
8	**8**	**6111-0501-0505**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2раза**	**м2**	**3,31**	**207**	**685**	

			Подраздел 2.2. Рядовая секция Ср1 70шт.					
9	9	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление секции ограждения	т конструкций	3,0919	768218	2 375 253	
10	10	214-208-0102 Коб=70	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	1,4	422636	591 690	Казахстан
11	11	214-208-0101 Коб=70	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	1,7752	419647	744 957	
12	12	6104-0801-0212	Установка ограды металлической, высота до 2,0 м по металлическим столбам	м	210	12456	2 615 760	
13	13	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	77,3	270	20 871	
14	14	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	154,6	207	32 002	
			Подраздел 2.3. Секция калитки Ск1 1шт.					
15	15	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление секции калитки	т конструкций	0,0177	768218	13 597	
16	16	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,01102	422636	4 656	Казахстан
17	17	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,00667	419647	2 799	
18	18	6104-0801-0308	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	50304	50 304	
19	19	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,44	270	119	
20	20	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	0,88	207	182	
			Подраздел 2.4. Доборная секция Дс1 2шт.					
21	21	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление секции ограждения	т конструкций	0,07914	768218	60 797	
22	22	214-208-0102 Коб=2	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,03644	422636	15 401	Казахстан
23	23	214-208-0101 Коб=2	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,0427	419647	17 919	
24	24	6104-0801-0212	Установка ограды металлической, высота до 2,0 м по металлическим столбам	м	5,64	12456	70 252	
25	25	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,98	270	535	
26	26	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	3,96	207	820	
			Подраздел 2.5. Доборная секция Дс2 1шт.					
27	27	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление секции ограждения	т конструкций	0,02297	768218	17 646	
28	28	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0123	422636	5 198	Казахстан

29	29	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,01067	419647	4 478	
30	30	6104-0801-0212	Установка ограды металлической, высота до 2,0 м по металлическим столбам	м	1,6	12456	19 930	
31	31	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,57	270	154	
32	32	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	1,14	207	236	
			Подраздел 2.6. Доборная секция Дс3 1шт.					
33	33	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление секции ограждения	т конструкций	0,01912	768218	14 688	
34	34	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,01112	422636	4 700	Казахстан
35	35	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,008	419647	3 357	
36	36	6104-0801-0212	Установка ограды металлической, высота до 2,0 м по металлическим столбам	м	1,3	12456	16 193	
37	37	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,48	270	130	
38	38	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	0,96	207	199	
			Подраздел 2.7. Доборная секция Дс4 1шт.					
39	39	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление секции ограждения	т конструкций	0,0462	768218	35 492	
40	40	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,01951	422636	8 246	Казахстан
41	41	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,02669	419647	11 200	
42	42	6104-0801-0212	Установка ограды металлической, высота до 2,0 м по металлическим столбам	м	3,42	12456	42 600	
43	43	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,16	270	313	
44	44	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	2,32	207	480	
			Подраздел 2.8. Доборная секция Дс5 1шт.					
45	45	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление секции ограждения	т конструкций	0,01367	768218	10 502	
46	46	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00967	422636	4 087	Казахстан
47	47	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,004	419647	1 679	
48	48	6104-0801-0212	Установка ограды металлической, высота до 2,0 м по металлическим столбам	м	0,9	12456	11 210	
49	49	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,34	270	92	
50	50	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	0,68	207	141	

			Подраздел 2.9. Стойка МС1 78шт.					
51	51	1109-0701-0127	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) - изготовление стоек	т конструкций	4,5123	768218	3 466 430	
52	52	214-205-0103 Коб=78	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	4,50794	402905	1 816 271	Казахстан
53	53	214-101-0201 Коб=78	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00537	381224	2 049	Казахстан
54	54	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	103,3344	270	27 900	
55	55	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	206,6688	207	42 780	
			Подраздел 2.10. Петля П1 6шт.					
56	56	214-101-0201 Коб=6	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,00468	381224	1 784	Казахстан
57	57	214-206-0202 Коб=6	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,00342	335553	1 148	Казахстан
58	58	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	0,2	270	54	
59	59	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	0,4	207	83	
			Подраздел 2.11. Крепление 300шт.					
60	60	214-205-0201 Коб=300	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	1 т	0,1098	414415	45 503	Казахстан
61	61	214-101-0201 Коб=300	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,048	381224	18 299	Казахстан
62	62	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,98	270	1 075	
63	63	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	7,96	207	1 648	
			Подраздел 2.12. Фундамент 78шт.					
64	64	212-101-0501 Коб=78	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	7,8	32812	255 934	Казахстан

			Итого:				14 899 298	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			9 427 303	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			4 693 526	
			машины и механизмы	Тенге			1 719 800	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			489 548	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			3 752 195	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			1 883	

Всего

14 899 298

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,1%)	1 206 843
Итого с общеплощадочными затратами	**16 106 141**
Сметная прибыль (5%)	805 307
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**483 184**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**17 394 632**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**18 699 229**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,98	**18 325 245**
НДС (12%)	2 199 029
Итого	**20 524 274**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МегаСтройПлюс", БИН 040440000188
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Утегенов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СанжарПроектСервис", БИН 090740013062
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель проекта Аппаров А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ №12-АН от 17.05.2024 г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Серикбаев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+", БИН 051040008511
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Касенов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИИН 810410350460
Аттестаты №KZ13VJE00085226 от 19.02.2024 г., №KZ40VJE00085225 от 19.02.2024 г.
№KZ83VJE00085227 от 19.02.2024 г.

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Павлодарская область Железинский район

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850 Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "МегаСтройПлюс" БИН/ИИН 040440000188 Павлодарская область, г.Павлодар, Химкомбинатовская, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области."

Наименование объекта: Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 41 от 04.06.2024г

Акт приемки выполненных работ №10

за сентябрь 2027г

на Выгреб V=12м3

Основание: ЛС № 6-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Земляные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	**1**	**6101-0102-0113**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1**	**м3**	**106**	**525**	**55 650**	
2	**2**	**6101-0201-0107**	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 1**	**м3**	**15**	**10028**	**150 420**	
3	**3**	**6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**16**	**3744**	**59 904**	
4	**4**	**6101-0106-0104**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**73**	**56**	**4 088**	
			Раздел 2. Демонтажные работы					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
5	**5**	**6104-0901-0202**	**Демонтаж опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм**	**м3**	**3,7**	**23593**	**87 294**	
			неучтенные ресурсы					
5.1	5.1	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0	0	0	
			Раздел 3. Устройство выгреба					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
6	**6**	**6122-0401-0107**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах**	**м3**	**3,66**	**93241**	**341 262**	
7	**7**	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**3**	**3892**	**11 676**	**Казахстан**
8	**8**	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**1**	**6336**	**6 336**	**Казахстан**
9	**9**	**225-101-0613**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**1 шт.**	**1**	**73871**	**73 871**	**Казахстан**
10	**10**	**225-101-0111**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**1 шт.**	**3**	**40151**	**120 453**	**Казахстан**

11	11	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	1 шт.	2	29816	59 632	Казахстан
12	12	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	59773	59 773	Казахстан
13	13	6105-0201-0302	Кладка горловины	м3	0,024	36033	865	
			неучтенные ресурсы					
13.1	13.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,00576	27281	157	Казахстан
13.2	13.2	213-101-0301	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0096	98333	944	Казахстан
14	14	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	36711	36 711	Казахстан
15	15	261-107-0626	Скобы ходовые	1 шт.	14	785	10 990	
16	16	6111-0401-0102	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	м2	7,5	3495	26 213	
			неучтенные ресурсы					
16.1	16.1	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	8,25	0	0	
17	17	235-101-0801	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	1 м2	7,5	193	1 448	
18	18	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	17	43129	733 193	
19	19	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,53	10388	5 506	
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5406	30091	16 267	Казахстан
20	20	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,53	18685	9 903	
21	21	1146-0303-0103	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,2	458509	91 702	
22	22	1114-0101-1301	Крышка деревянная. Изготовление	м2 щитов	0,385	11672	4 494	
23	23	214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	1 т	0,00096	419647	403	
24	24	1110-0107-0607	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	м2	0,8	20772	16 618	
25	25	261-107-0724	Пластина резиновая губчатая ГОСТ 7338-90	1 кг	0,65	1737	1 129	
26	26	6111-0403-0303	Устройство гидроизоляции из сухих смесей на цементной основе толщина до 3 мм - внутри колодца	м2	27,6	1385	38 226	

			Итого:				**2 025 128**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**1 050 092**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**517 404**	
			машины и механизмы	Тенге			**277 340**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**79 817**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**697 694**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**276**	

Всего	
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,1%)	**2 025 126** 164 035
Итого с общеплощадочными затратами	**2 189 161**
Сметная прибыль (5%)	109 458
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**65 675**

Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**2 364 294**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**2 541 616**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,98	**2 490 784**
НДС (12%)	298 894
Итого	**2 789 678**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МегаСтройПлюс", БИН 040440000188
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор — Утегенов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СанжарПроектСервис", БИН 090740013662
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель проекта — Аппаров А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ №12-АН от 17.05.2024 г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Серикбаев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+", БИН 051040008511
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт — Касенов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИИН 810410350460
Аттестаты №KZ13VJE00085226 от 19.02.2024 г., №KZ40VJE00085225 от 19.02.2024 г.
№KZ83VJE00085227 от 19.02.2024 г.