Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Отдел реального сектора экономики Железинского района ГУ** ИИН/БИН **190840013850**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МегаСтройПлюс",Республика Казахстан, 140 000 город Павлодар, улица Химкомбинатовская, дом 1** **040440000188**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №41 от 04.06.2024 года

Номер документа	Дата составления
48	28.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция котельной №2 в с.Железинка	июль-август		шт	1,00	57 468 145,00	57 468 145,00
				Итого	1	x	57 468 145,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) И.О.Директор / Тамбаев М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850 Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "МегаСтройПлюс" БИН/ИИН 040440000188 Павлодарская область, г.Павлодар, Химкомбинатовская, 1**

Наименование строительства и его адрес - **Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области.**

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 года

БИИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
190840013850	040440000188			41	04.06.2024г		11

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области.	88 412 532	88 412 532	70 696 973				8 483 637	79 180 610
Удержание аванса 30%								23 754 183
Удержание 5%								3 959 031
ИТОГО к оплате								**51 467 396**

Заказчик
ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района"
БИН 190840013850

Руководитель _____ Серикбаев Е.С.

Подрядчик
ТОО "МегаСтройПлюс"
БИН 040440000188

Директор _____ Тамбаев М.Б.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+", БИН 051040008511
Эксперт _____ Касенов К.С.
ИИН 810410350460
Аттестаты №KZ13VJE00085226 от 19.02.2024 г., №KZ40VJE00085225 от 19.02.2024 г.
№KZ83VJE00085227 от 19.02.2024 г.

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Павлодарская область Железинский район

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850 Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "МегаСтройПлюс" БИН/ИИН 040440000188 Павлодарская область, г.Павлодар, Химкомбинатовская, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области."

Наименование объекта: Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 41 от 04.06.2024г

Акт приемки выполненных работ №3

за август 2024г

на Архитектурно-строительная часть

Основание: ЛС № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Демонтажные работы					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1212-0104-0504	Цоколь. Очистка вручную от краски	м2	15	1082	16 230	
2	2	1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка	м2	26,22	4767	124 991	
3	3	1212-0104-0501	Оконные откосы наружные. Очистка вручную от краски известковой	м2	2,31	749	1 730	
4	4	1212-0104-0501	Оконные откосы внутренние. Очистка вручную от краски известковой	м2	4,62	749	3 460	
5	5	1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	м2	5,6	7575	42 420	
6	6	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	3,55	383	1 360	
7	7	1146-0201-0802	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	647,2	985	637 492	
8	8	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой	м2	310	749	232 190	
9	9	1207-0101-0208	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	294,9	7521	2 217 943	
10	10	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	15,1	3611	54 526	

11	13	1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки парапета	м3 кладки	13,42	101816	1 366 370	
			Подраздел 2.1. Усиление плит покрытия					
12	14	1146-0101-0301	Балки подкрановые железобетонные существующие. Усиление металлическими стяжками	т металлоконструкций	5,3388	1607618	8 582 751	
13	15	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	1 т	4,536	432153	1 960 246	Казахстан
14	16	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,8028	381224	306 047	Казахстан
15	17	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	133,5	270	36 045	
16	18	6111-0501-0505	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2раза	м2	267	207	55 269	
			Подраздел 2.3. Восстановление разрушенного участка фасада					
17	25	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	0,216	68087	14 707	
18	26	6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,00363	312556	1 136	
			неучтенные ресурсы					
18.1	26.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0036342	342116	1 243	
			Раздел 3. Окна					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
19	27	6108-0102-0103	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	4,6	10753	49 464	
20	28	6108-0102-0101	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, глухой	м2	1	12179	12 179	
21	29	223-102-0507	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	4,6	57276	263 470	Казахстан
22	30	223-102-0404	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	1	37719	37 719	Казахстан
23	31	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	7,05	4989	35 172	
24	32	1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	3,55	2368	8 406	
25	33	6111-0201-0106	Установка плиты теплоизоляционного слоя откосы внутренние	м2	4,62	2913	13 458	
26	34	234-101-0106	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	1 м3	0,1386	25550	3 541	
			Раздел 4. Двери					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
27	47	6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	12,18	11557	140 764	
28	49	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	12,18	70068	853 428	
			Подраздел 5.1. Тип 1					

29	**53**	**6109-0101-0102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м2**	**296,1**	**408**	**120 809**	
			неучтенные ресурсы					
29.1	53.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	15,1011	7875	118 921	Казахстан
30	**54**	**6111-0403-0101**	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м2**	**296,1**	**5741**	**1 699 910**	
31	**55**	**6111-0403-0503**	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	**м3**	**118,44**	**40745**	**4 825 838**	
32	**56**	**6109-0202-0106**	**Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, толщина 110 мм**	**м2**	**296,1**	**5815**	**1 721 822**	
33	**57**	**6109-0202-0107**	**Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, добавлять или исключать при изменении толщины пола на 10 мм к норме 6109-0202-0106 - на толщ. 150мм**	**м2**	**1184,4**	**1733**	**2 052 565**	
34	**58**	**217-202-0503**	**Сетка полимерная СТ РК 2433-2013 для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированная с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100**	**1 м2**	**296,1**	**278**	**82 316**	**Казахстан**
			Раздел 6. Внутренняя отделка					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
35	65	6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	41	3727	152 807	
			неучтенные ресурсы					
35.1	65.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,6191	30232	18 717	Казахстан
36	**66**	**6112-0301-0202**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м2**	**429,8**	**1706**	**733 239**	
			неучтенные ресурсы					
36.1	66.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1772,0654	112	198 471	Казахстан
			Подраздел 7.2. Фасад					
37	**72**	**6112-0201-0101**	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена**	**м2**	**447,7**	**3637**	**1 628 285**	
			неучтенные ресурсы					
37.1	72.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	8,46153	30232	255 809	Казахстан
38	**75**	**1108-0701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**676,82**	**2808**	**1 900 511**	
			Подраздел 8.1. Чердачная кровля					
39	76	6105-0201-0601	Кладка столба прямоугольного армированного	м3	0,855	54695	46 764	
			неучтенные ресурсы					
39.1	76.1	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	0,16929	25060	4 242	Казахстан
39.2	76.2	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,2659734	110550	29 403	Казахстан
40	**77**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой - парапет**	**м3**	**12,5**	**36996**	**462 450**	
			неучтенные ресурсы					
40.1	77.1	212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	м3	2,7	25060	67 662	Казахстан

40.2	77.2	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	3,6575	0	0	Казахстан
41	**78**	**6111-0402-0303**	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м2**	**378**	**559**	**211 302**	
42	**84**	**6107-0102-0207**	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м3**	**3,426**	**257245**	**881 321**	
43	**85**	**6107-0101-0214**	**Установка стропилы с изготовлением**	**м3**	**3,93**	**272235**	**1 069 884**	
44	**86**	**6107-0101-0203**	**Укладка прогона из брусьев**	**м3**	**1,9**	**217993**	**414 187**	
45	**87**	**6110-0101-0512**	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного**	**м2**	**378**	**5802**	**2 193 156**	
			неучтенные ресурсы					
45.1	87.1	224-102-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	434,7	2618	1 138 045	Казахстан
46	**90**	**6107-0102-0204**	**Устройство фронтонов**	**м2**	**10,56**	**3617**	**38 196**	
47	91	215-304-0109	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 12 мм	1 м2	10,56	1943	20 518	
48	92	224-102-1001	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	1 м2	10,56	2618	27 646	Казахстан
			Итого:				39 188 553	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**22 077 374**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**10 990 022**	
			машины и механизмы	Тенге			**2 237 497**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			632 594	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			14 873 684	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**4 821**	

Всего	**39 188 553**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,1%)	3 174 273
Итого с общеплощадочными затратами	**42 362 826**
Сметная прибыль (5%)	2 118 141
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**1 270 885**

Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	**45 751 852**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	**49 183 241**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,98	**48 199 576**
НДС (12%)	5 783 949
Итого	**53 983 525**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МегаСтройПлюс", БИН 040440000188
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о.Директора — Тамбаев М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СайлауПроектСервис", БИН 090740013662
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — Аппаров А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ №12-АН от 17.05.2024 г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Серикбаев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+", БИН 051040008511
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт — Касенов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИИН 810410350460
Аттестаты №KZ13VJE00085226 от 19.02.2024 г., №KZ40VJE00085225 от 19.02.2024 г.
№KZ83VJE00085227 от 19.02.2024 г.

SANA 2023.4.1 от 16.11.2023 г. Цена региона Павлодарская область Железинский район

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850 Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, Квиткова, 7
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "МегаСтройПлюс" БИН/ИИН 040440000188 Павлодарская область, г.Павлодар, Химкомбинатовская, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области."

Наименование объекта: Реконструкция котельной №2 в с.Железинка, Железинского района, Павлодарской области.

Договор подряда (контракт) № 41 от 04.06.2024г

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2024г

на Тепломеханическое оборудование

Основание: ЛС № 2-01-01-05

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.11.2023 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Оборудование					
			Подраздел 1.0. Подраздел без наименования					
1	1	6116-0101-0205	**Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч)**	**шт.**	**1**	**679299**	**679 299**	
2	3	6116-0501-0101	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**80325**	**160 650**	
3	4	511-202-0101	**Насос горизонтальный одноступенчатый ГОСТ 10272-87 подача 100,0 м3/ч, напор 22,0 м, двигатель мощностью 15 кВт, 1500 об/мин**	**1 шт.**	**2**	**1580214**	**3 160 428**	**Казахстан**
4	7	6116-0501-0101	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**2**	**80325**	**160 650**	
5	8	511-402-0101	**Насос циркуляционный с электродвигателем Q 3,5 м3/ч, Н 6,0 м вод. ст., мощность 90 Вт**	**1 шт.**	**2**	**43098**	**86 196**	
6	9	6116-0401-0116	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 4 м3**	**шт.**	**1**	**90923**	**90 923**	
7	10	222-505-0201	**Негабаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы с обработанными кромками**	**1 т**	**0,67**	**1070055**	**716 937**	**Казахстан**
8	11	1307-0302-0101	**Дымосос одностороннего всасывания, масса 0,67 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**	**148183**	**296 366**	
9	12	514-201-0105	**Вентилятор дымоудаления радиальный, низкого давления температурой до 400°С , одностороннего всасывания ГОСТ 5976-90 Р 15,0 кВт, n 1000 об/мин**	**1 комплект**	**2**	**2047274**	**4 094 548**	**Казахстан**
10	14	1109-0607-0101	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж**	**т**	**3,636**	**271043**	**985 512**	

11	15	241-102-0309	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х9.0 мм	1 м	20	120990	2 419 800	
			Раздел 2. Трубопроводы сетевой воды					
			Подраздел 2.0. Подраздел без наименования					
12	16	6114-0102-0406	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм.	м	4	13809	55 236	
13	17	6114-0102-0505	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм.	м	5	8990	44 950	
14	18	6114-0102-0401	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм.	м	4	5121	20 484	
15	19	6114-0102-0501	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм.	м	15	4326	64 890	
16	20	6114-0102-0104	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	10	2483	24 830	
17	21	6114-0102-0102	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	2170	21 700	
18	22	241-112-0215	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм	1 шт.	2	8965	17 930	Казахстан
19	23	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	4	2604	10 416	Казахстан
20	24	241-114-0141	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,0 мм	1 шт.	4	2900	11 600	
			Раздел 3. Газоходы					
			Подраздел 3.0. Подраздел без наименования					
21	25	1109-0701-0101	Конструкции листовые массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу) - изготовление газохода	т конструкций	2,355	718585	1 692 268	
22	26	214-102-0102	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	2,355	422636	995 308	Казахстан
23	27	1109-0601-0102	Газоходы. Монтаж	т конструкций	2,355	252853	595 469	
			Раздел 4. Запорная арматура					
			Подраздел 4.0. Подраздел без наименования					
24	28	6114-0202-0105	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 150 мм	шт.	4	41049	164 196	
25	29	242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	1 шт.	4	176525	706 100	
26	30	6114-0202-0103	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	17801	35 602	
27	31	242-103-0303	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	87255	174 510	

28	32	242-306-0109	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 150	1 шт.	2	66678	133 356	
29	33	242-309-0505	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 40	1 шт.	2	46089	92 178	
30	34	242-202-0105	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	1 шт.	5	35087	175 435	Казахстан
31	35	242-202-0104	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	30621	61 242	Казахстан
32	36	242-202-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	22944	45 888	Казахстан
33	37	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	9805	19 610	
34	38	242-307-0104	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 32	1 шт.	2	7027	14 054	
			Раздел 5. Металл для крепления трубопроводов и золоуловителей					
			Подраздел 5.0. Подраздел без наименования					
35	39	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,0121	462591	5 597	Казахстан
36	40	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,02355	381224	8 978	Казахстан
37	41	214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	1 т	0,00111	305504	339	Казахстан
38	42	215-201-0204	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	1 м3	0,2	90707	18 141	
39	43	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	2,64	1590	4 198	
			Раздел 7. Окраска и изоляция					
			Подраздел 7.0. Подраздел без наименования					
40	50	6111-0101-0901	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	8	104683	837 464	
			неучтенные ресурсы					
40.1	50.1	234-201-0201	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна с обкладкой из металлической сетки с одной стороны МБТВ-30	м3	8,64	29243	252 660	Казахстан

			Итого:				**19 155 938**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**4 879 895**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**2 432 757**	
			машины и механизмы	Тенге			**556 135**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**154 540**	

			материалы, изделия и конструкции	Тенге			6 378 736	
			оборудование	Тенге			7 341 172	
			перевозки	Тенге			0	
			прочие затраты	Тенге			0	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			961	

Всего	**19 155 938**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,1%)	956 996
Итого с общеплощадочными затратами	**20 112 934**
Сметная прибыль (5%)	638 588
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**603 388**
Итого в текущих ценах с 01.11.2023 г.	21 354 910
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,075000000)	22 956 528
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,98	22 497 397
НДС (12%)	2 699 688
Итого	**25 197 085**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "МегаСтройПлюс", БИН 040440000188
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

и.о.Директора — Тамбаев М.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СанжарПроектСервис", БИН 090740013062
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель проекта — Аппаров А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказ №12-АН от 17.05.2024 г.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840013850
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Серикбаев Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АСКОС+", БИН 051040008611
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт — Касенов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ИИН 810410350460
Аттестаты №KZ13VJE00085226 от 19.02.2024 г., №KZ40VJE00085225 от 19.02.2024 г.
№KZ83VJE00085227 от 19.02.2024 г.