Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«27» ноября 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Символ", 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пром зона Желаево, дом №7/2***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Илемесов Искаир Кафарович***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство медицинского пункта в селе Борсы Жанибекского района Западно-Казахстанской области» (Без наружных инженерных сетей)», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жанибекский район, село Борсы***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Управление строительства ЗКО», руководитель Антазиев Алибек Сайнович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «ТТН Курылыс»***;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Акционерное общество «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры», рабочий проект № 2023/224.3***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственное учреждение «Управление строительства ЗКО» №77 от 29.04.2024 года..***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения	III				
Общая расчетная мощность по проекту	кВт	15,0	15,0	15,0	15,0
Расчетный ток	А	24,5	24,5	24,5	24,5
Коэффициент мощности		0,93	0,93	0,93	0,93
Общая протяженность КЛ-0,4кВ	м	42	42	42	42
Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ	м	48	48	48	48
Хозяйственно-питьевой водопровод В1	л/с	0,39	0,39	0,39	0,39
Хозяйственно-бытовая канализация К1	л/с	1,99	1,99	1,99	1,99
Наружное пожаротушение	л/с	5,0	5,0	5,0	5,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети электроснабжения

Электротехническая часть проекта выполнена на основании задания на проектирование, чертежей топосъемки строительной части и смежных разделов в соответствии с требованиями технической и нормативной документации, а также письмо №7-32-13/27 от 09.06.2023г.
Электроснабжение строительство медицинского пункта в с.Борсы Жанибекского района ЗКО, осуществляется от существующей ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №164 "Наби"160кВА ВЛ-10кВ "ЦУ" ПС-35/10 кВ "Борсы" со строительством одноцепной ВЛ-0,4кВ проводом СИП-4 и по КЛ-0,4кВ с применением кабеля АВБбШв-1,0кВ, сечением 4х16мм².
существующей ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 №164 установлен щит вводно-учетный типа ЩУ-3/1 074 У1 со счетчиком типа СА4-Э704 ТХ Салют (трехфазный электронный, многотарифный) и автоматический выключатель ВА47-29 для подключение соответствующей нагрузки.
Выбор марок и сечения проводов произведен по их механической прочности с учетом токовых нагрузок и потере напряжения у потребителя, не превышающей 5%. Приняты провода марки СИП-4, сечением 4х16мм.
Строительство ВЛИ-0,4кВ предусматривается с применением на ж/б стойках серии СВ95-2а подвеской самонесущих изолированных проводов марки СИП-4.
При проектировании имеющихся карт регионирования были приняты следующие климатические условия:
а) Район по базовой скорости ветру - III, ветрового давления 0,56 кПа
б) Снегового покрова 180кг/м2/
Проектируемая линия проходит в населенном участке.
Закрепление опор в грунте и их заземление выполнить согласно серии 3.407.1-136 и 3.407-150.
Распределительные сети КЛ-0,4кВ выполняются кабелями марки АВБбШв-1,0кВ проложенными траншее, средняя глубина траншеи - 0,7м от проектируемой отметки земли.

Наружные сети водоснабжения и канализации

Источником водоснабжения являются наружные сети централизованного водопровода с.Борсы.
Точкой подключения служит существующая сеть диаметром Ø110мм, сеть закольцованный. Напор в точке подключение Р=2,5 атм (25 метров). Проектируемые сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых питьевых труб по ГОСТ 18599-2001 Ø110х6.6мм марки РЕ100 SDR17.
Вводы водопровода в здания выполнить из труб стальных электросварных ГОСТ 10704-91.
Трубопроводная арматура и фасонные части в колодцах - стальные. Проектируемые водопроводные колодцы приняты по ТПР 901-09-11.84 из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14 выпуск 1 диаметром 1500 мм. Вокруг горловины водопроводных колодцев предусмотрено устройство отмостки с уклоном 0,03 от сооружения. Ширина отмостки должна быть 1 м, бетон марки кл. В7.5, толщиной 150мм. В качестве уплотняющего материала во фланцевых соединениях применяется мягкая эластичная резина толщиной 5мм. Пересечение пластмассовыми трубопроводами стенок колодцев предусмотрено в пластмассовых гильзах. Зазор между гильзой и трубопроводом заделать водонепроницаемым эластичным материалом. Соединение пластмассовых труб со стальными следует выполнить при помощи втулок и свободных фланцев.
Основание под трубопроводы принято естественное песчаное основание. При обратной засыпке траншеи с пластмассовым трубопроводом над верхом трубы следует предусматривать защитный слой толщиной 30см из мягкого местного грунта, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д) При этом применении ручных и механических трамбовок непосредственно над трубопроводом не допускается.
Наружное пожаротушение предусмотрено согласно нормам.

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов ПГ-1, Расход воды на наружное пожаротушение принят 5 л/сек, согласно приложению 4 к Техническому регламенту "Общие требования к пожарной безопасности".
Места расположения пожарных гидрантов указываются на ближайших зданиях, на видном месте на высоте 2-2,5м от земли специальными указателями, выполненными с использованием флуоресцентных или других светоотражающих покрытий. Указательный знак выполняется из металла толщиной 1мм размером560Х710мм в соответствии с ГОСТ 12.4.026-76* "ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ И ЗНАКИ БЕЗОПАСНЫЕ", ГОСТ 12.4.000-75* "ССВТ.МОНТАЖНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ".

Наружные сети газоснабжения

Проектом решаются наружные сети газопровода низкого давления от точки подключения (с существующего надземного газопровода низкого давления ст-57мм) до медицинского пункта в с.Борсы, Жанибекского района, ЗКО.
Согласно расчета, выполненного в проекте, для отопления медицинского пункта требуется расход газа Q=5м3/час.
Также выполнен гидравлический расчет для подбора диаметра газопровода.
Все газовое оборудование, материалы и конструкции газопровода сертифицированы на соответствие требованиям стандартов РК по безопасности и имеют разрешение Госгортехнадзора на применение.
Газопровод низкого давления Р=0.003 МПа запроектирован подземным из ПЭ трубы ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. и надземным из стальных труб по ГОСТ 10704-91.
Подземный газопровод при переходе через местные автодороги и улицы проложить в ПЭ футляре (открытым способом).
Газопровод проложен согласно СН РК 4.03-01-2011.
Для сварки ст. газ-да применять электроды типа Э42, Э42А по ГОСТ 9467-75. Проект выполнен в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011, МСП 4.03-103-2005и ТПБ и ТР Технический регламент "Требования к безопасности систем газоснабжения" от 2009 г. Монтаж и испытание газопровода вести в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 и Технического регламента "Требования к безопасности систем газоснабжения природными газами".
Положение и глубину заложения существующих сетей уточнить при производстве работ.
Монтаж и испытание газопровода вести в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011, МСП 4.03-103-2005, Требования по безопасности объектов систем газоснабжения, утвержденных постановление Правительства РК от 5 августа 2014 года.
После монтажа и испытания надземный газопровод защитить от коррозии покрытием из 2-х слоев эмали ПФ-115, по 2-м слоям грунтовки в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 года.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июль 2024 года***;

месяц, год

окончание работ***ноябрь 2024 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***3 месяца***;
фактически ***3 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО "Зап. Казахстанская РЭК" Нет Жанибекский РЭС Жобы М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

«27» ноября 2024 дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) Мастенова Гаухар Исетаевна ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии) 27.11.2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство медицинского пункта в селе Борсы Жанибекского района Западно-Казахстанской области» (Без наружных инженерных сетей)»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Илемесов Искандер Касарович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

Место печати (при наличии) дата«27» ноября 2024г.

ГКП на ПХВ "Жолаушы" Акимата Жанибекского р/на на ПХВ.

Темиргалиева С

27.11.2024г.

Жанибек ау шаруашылығы

Илемесов Д.А.