Заказчик ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, дом 5б

Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Муткенова,21

Субподрядчик ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15

Наименование объекта Строительство медицинского пункта в с. Таволжан Успенского района

Договор № 14/4 от 02.08.2017г.

СПРАВКА СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ №1

за ноябрь 2017г.

	Код	Код		Договор			Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	заказчика	подрядчика		№ 14/4 от 02.08.2017г.			Наименование	Код	Наименование		Код
№	Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС (12%)
		С начала года (строительства) по отчетный месяц включительно с учетом НДС (12%)	В отчетном месяце(за июнь) месяц без НДС	из графы 1 (без НДС)			Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	Из них			на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство медицинского пункта в с. Таволжан Успенского района	1 290 410	1 152 152							138 258	1 290 410
	Всего к оплате :										**1 290 410**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Аль-Мактуб"
БИН 040240009027
Директор Исмаилов Ж.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма "Пирамида"
БИН 040940001730
Директор Кочнев Г.А.

Заказчик ГУ "Управление строительства Павлодарской области", БИН 140340017022, РК, Павлодарская область, г.Павлодар, площадь Победы, дом 5б
Генподрядчик ТОО «Строительная фирма Пирамида», БИН 040940001730, РК, г.Павлодар, ул.Муткенова,21
Субподрядчик ТОО "Аль-Мактуб" БИН 040240009027, РК, Павлодарская область, г.Экибастуз, проспект им.Д.А. Кунаева, 15
Наименование Строительство медицинского пункта в с. Таволжан Успенского района
Договор № 14/4 от 02.08.2017г.

Акт №1
выполненных работ за ноябрь 2017г.
Локальная смета 2-1-1
Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00	11
		Раздел 5. Кровля								
		5.1. Чердак								
87	Е12-15-1	Устройство склеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	156	207,96	1,19	32442	186	5096	0,16	24
		м2 изолируемой поверхности		27	0,45	4212	70	119	0,00	0
88	Е8-8-3	Кладки прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического М75 (АС-17)	1,6	3448,72	365,89	5518	585	2438	6,66	11
		м3 кладки		1154,25	137,25	1847	220	118	0,67	1
90	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	156,00	189,45	4,72	29554	736	13489	0,40	63
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	11057	278	119	0,01	1
91	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлитв на битумной мастике до толщ200мм	156,00	157,89	4,72	24631	736	10481	0,31	49
		м2 утепляемого покрытия		54,68	1,78	8530	278	119	0,01	1
95	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,09	5239,08	327,33	454	28	183	11,60	1
		т		1 890,00	123,75	164	11	105	0,60	0

98	Е7-26-1	Устройство продухов (34шт)	0,02924	8261,82	364,32	242	11	329	52,70	2
		т арматуры		7 897,50	137,25	231	4	140	0,67	0
101	Е13-16-6	Окраска металлических поверхностей грунтовкой ГФ-01ё за один раз	1,10	21,80	0,05	24	0	6	0,03	0
		м2		5,81	0,02	6	0	90	0,00	0
102	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностейэмалью ПФ-115 за 2 раза к=2	2,20	20,36	0,02	45	0	8	0,02	0
		м2		4,16	0,00	9	0	90	0,00	0
	5.2. Стропильная ферма									
103	Е10-14-1	Установка стропил	3,424	23741,72	334,28	81292	1145	14477	0,31	49
		м3 древесины в конструкции		3 397,50	126,00	11633	431	120	0,01	1
104	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	1,72	22951,16	316,57	39545	545	7487	22,50	8
		м3 древесины в конструкции		3 487,50	119,25	6009	205	120	0,01	1
105	Е10-49-2	Укладка по фермам прогонов (контробрешетка)	0,38	24952,25	309,62	9507	118	1175	1,25	54
		м3		2 452,50	117,00	934	45	120	0,01	2
106	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов, каркасов	3,42	573,25	28,11	1963	96	552	0,78	3
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	424	36	120	0,05	0
107	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов	1,723	1862,35	14,17	3209	24	639	1,88	3
		м3 древесины в конструкции		303,75	5,40	523	9	120	0,03	0
108	Е10-3-5	Устройство доски подшивки толщ.20мм	17,28	799,25	7,54	13811	130	4510	1,43	25
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	3709	49	120	0,01	0
109	Е10-3-5	Устройство лобовой доски	8,64	799,25	7,54	6906	65	2255	1,43	12
		м3 древесины в конструкции		214,65	2,86	1855	25	120	0,01	0
110	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	216,00	37,08	0,99	8009	214	3077	0,07	15
		м2 изолируемо поверхности								

112 Е12-7-5			11,59	0,38	2503	82	119	0,00	0
	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	216,00	496,10	8,20	107158	1771	70951	1,71	369
	м2 кровли		272,95	3,08	58957	665	119	0,02	3
	Всего прямые затраты				**364307**	**6392**	**137153**	**103**	**688**
					112604	**2409**			**10**

Накладные расходы, тенге	137 153
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	30 088
ИТОГО ПО АКТУ	**531 548**
Временные здания и сооружения (1,8%)	9 568
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42%)	13 095
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	5 411
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	2 164
ИТОГО в базовых ценах 2001г., МРП=775тенге	**561 786**
ИТОГО ПО АКТУ в текущих ценах 2015г. МРПтек.=1962 тенге	**1 436 487**
С учетом понижающего коэффициента к=0,78633542	**1 129 561**
Налог 2%	22591
Итого в текущих ценах с учтом налога 2%	1 152 152
НДС 12%	138 258
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**1 290 410**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Аль-Мактуб"
БИН 040240000902
Директор Исмаилов Ж.А.

Принял (Генподрядчик)
ТОО "Строительная фирма Пирамида"
БИН 040940000
Директор Рахимжан Г.А.