Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области", ЗКО, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116, БИН 060240004327**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Символ", ЗКО, Жанибекский район, с.Жанибек, ГУМАРА КАРАША, 30, БИН 010640005350**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство медицинского пункта в с. Борсы Жанибекского района ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство медицинского пункта в с. Борсы Жанибекского района ЗКО» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 2024/280 от 10.07.2024 г.**

Акт выполненных работ №2

за **Октябрь 2024 г.**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Общестроительные работы по чертежам АС [02-01-02-01]										
1	59	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м², приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м³	1,48	45 185,0 31 098,0	6 307,0 1 171,0	66 874,0 46 025,0	9 334,0 1 733,0	11 515,0		66 874,0	
2	60	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,5022	44 010,0		66 112,0		66 112,0		66 112,0	
3	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	339 867,0		13 935,0		13 935,0		13 935,0	
4	62	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	334 630,0		31 790,0		31 790,0		31 790,0	
5	63	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	323 980,0		65 444,0		65 444,0		65 444,0	
6	64	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/	м³	2,515	212 850,0 94 041,0	624,0 142,0	535 318,0 236 513,0	1 569,0 357,0	297 236,0		535 318,0	
7	65	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов/прогон,накладка,подкладка,доска лобовая,связь, обрешетка/	м³	2,653	120 778,0 8 564,0	528,0 142,0	320 424,0 22 720,0	1 401,0 377,0	296 303,0		320 424,0	
8	66	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	7,618	3 947,0 3 772,0	174,0 54,0	27 700,0 26 472,0	1 221,0 379,0	7,0		27 700,0	
9	67	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,011931	205 945,0		2 457,0		2 457,0		2 457,0	
10	68	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,047021	725 499,0		34 113,0		34 113,0		34 113,0	
11	69	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,007018	435 089,0		3 053,0		3 053,0		3 053,0	
12	70	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м²	152,328	151,0 143,0	8,0 3,0	23 002,0 21 783,0	1 219,0 457,0			23 002,0	
13	71	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,00914	205 945,0		1 882,0		1 882,0		1 882,0	
14	72	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,035035	725 499,0		25 418,0		25 418,0		25 418,0	
15	73	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый		0,006093	435 089,0		2 651,0		2 651,0		2 651,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
16	74	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,26	42 785,0 36 534,0	6 249,0 1 185,0	11 124,0 9 499,0	1 625,0 308,0	1,0		11 124,0	
17	75	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0572	45 682,0		2 613,0		2 613,0		2 613,0	
18	76	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,10504	82 939,0		8 712,0		8 712,0		8 712,0	
19	77	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	197	5 334,0 3 838,0	60,0 17,0	1 050 798,0 756 086,0	11 820,0 3 349,0	282 892,0		1 050 798,0	
20	78	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	226,55	3 656,0		828 267,0		828 267,0		828 267,0	
21	79	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01185	286 485,0 260 684,0	14 811,0 2 905,0	3 395,0 3 089,0	175,0 34,0	130,0		3 395,0	
22	80	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0078	1 115 764,0		8 703,0		8 703,0		8 703,0	
23	81	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00405	315 524,0		1 278,0		1 278,0		1 278,0	
24	82	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	21,28	264,0		5 618,0		5 618,0		5 618,0	
25	83	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,6	1 590,0		15 264,0		15 264,0		15 264,0	
26	84	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^2$	0,338	120 778,0 8 564,0	528,0 142,0	40 823,0 2 895,0	178,0 48,0	37 750,0		40 823,0	
27	85	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,338	3 947,0 3 772,0	174,0 54,0	1 334,0 1 275,0	59,0 18,0			1 334,0	
28	86	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000575	205 945,0		118,0		118,0		118,0	
29	87	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,002265	725 499,0		1 643,0		1 643,0		1 643,0	
30	88	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	435 089,0		147,0		147,0		147,0	
31	89	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1 739,0 728,0	594,0 113,0	10 434,0 4 368,0	3 564,0 678,0	2 502,0		10 434,0	
32	90	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,156	133 016,0		20 750,0		20 750,0		20 750,0	
33	91	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	62,05	4 724,0 4 567,0	36,0 8,0	293 124,0 283 382,0	2 233,0 496,0	7 508,0		293 124,0	
34	92	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	62,05	3 353,0		208 054,0		208 054,0		208 054,0	
35	93	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	2,7	29 853,0 19 632,0	5 083,0 981,0	80 603,0 53 006,0	13 724,0 2 649,0	13 873,0		80 603,0	
36	94	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	2,7405	43 450,0		119 075,0		119 075,0		119 075,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	95	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,075	335 340,0		25 150,0		25 150,0		25 150,0	
38	96	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,17642	333 474,0 278 392,0	50 423,0 12 264,0	58 831,0 49 114,0	8 896,0 2 164,0	822,0		58 831,0	
39	97	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17642	440 158,0		77 653,0		77 653,0		77 653,0	
40	98	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	9,17384	254,0 178,0	4,0 0,0	2 330,0 1 633,0	37,0 0,0	661,0		2 330,0	
41	99	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	9,17384	393,0 208,0	7,0 2,0	3 605,0 1 908,0	64,0 18,0	1 633,0		3 605,0	
42	100	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	4,1	5 334,0 3 838,0	60,0 17,0	21 869,0 15 736,0	246,0 70,0	5 888,0		21 869,0	
43	101	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	4,715	3 656,0		17 238,0		17 238,0		17 238,0	
44	102	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	3,92	7 651,0 4 567,0	36,0 8,0	29 992,0 17 903,0	141,0 31,0	11 948,0		29 992,0	
45	105	6109-0306-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м²	4,45	3 538,0 3 063,0	269,0 89,0	15 744,0 13 630,0	1 197,0 396,0	917,0		15 744,0	
46	106	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,09	40 359,0		3 632,0		3 632,0		3 632,0	
47	107	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м²	4,539	2 865,0		13 004,0		13 004,0		13 004,0	
48	113	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м³	18,47	13 446,0 8 490,0	4 192,0 823,0	248 348,0 156 810,0	77 426,0 15 201,0	14 111,0		248 348,0	
49	114	212-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м³	18,74705	43 450,0		814 559,0		814 559,0		814 559,0	
50	115	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,561	335 340,0		188 126,0		188 126,0		188 126,0	
51	116	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	306 169,0 240 781,0	49 400,0 14 467,0	34 291,0 26 967,0	5 532,0 1 620,0	1 791,0		34 291,0	
52	117	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	440 158,0		49 298,0		49 298,0		49 298,0	
53	118	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	333 474,0 278 392,0	50 423,0 12 264,0	122 525,0 102 287,0	18 526,0 4 506,0	1 712,0		122 525,0	
54	119	214-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	399 248,0		105 006,0		105 006,0		105 006,0	
55	120	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09611	383 101,0		36 820,0		36 820,0		36 820,0	
56	121	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	440 158,0		3 653,0		3 653,0		3 653,0	
57	122	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		12,8597	254,0	4,0	3 266,0	51,0	926,0		3 266,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²		178,0	0,0	2 289,0	0,0				
58	123	6111-0501-0505 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	12,8597	393,0	7,0	5 054,0	90,0	2 289,0		5 054,0	
						208,0	2,0	2 675,0	26,0				
59	124	1114-0301-0301 ***РСНБ РК 2022***	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	м²	0,11	212 850,0	624,0	23 414,0	69,0	13 000,0		23 414,0	
						94 041,0	142,0	10 345,0	16,0				
60	125	6107-0115-0104 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м³	0,11	3 947,0	174,0	434,0	19,0			434,0	
						3 772,0	54,0	415,0	6,0				
61	126	217-701-0117 ***РСНБ РК 2022***	Сульфат аммония	т	0,000187	205 945,0		39,0		39,0		39,0	
62	127	217-701-0118 ***РСНБ РК 2022***	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	725 499,0		535,0		535,0		535,0	
63	128	217-701-0215 ***РСНБ РК 2022***	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	435 089,0		48,0		48,0		48,0	
64	129	6110-0101-0512 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м²	14,4	5 334,0	60,0	76 810,0	864,0	20 678,0		76 810,0	
						3 838,0	17,0	55 267,0	245,0				
65	130	224-103-0719 ***РСНБ РК 2022***	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	16,56	3 656,0		60 543,0		60 543,0		60 543,0	
66	131	6110-0203-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м²	9,6	7 651,0	36,0	73 450,0	346,0	29 261,0		73 450,0	
						4 567,0	8,0	43 843,0	77,0				
67	134	6109-0306-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	м²	36,24	3 538,0	269,0	128 217,0	9 748,0	7 465,0		128 217,0	
						3 063,0	89,0	111 003,0	3 225,0				
68	135	212-401-0106 ***РСНБ РК 2022***	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,61	40 359,0		24 619,0		24 619,0		24 619,0	
69	136	231-301-0202 ***РСНБ РК 2022***	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	м²	36,9648	2 865,0		105 904,0		105 904,0		105 904,0	
70	137	6106-0304-0204 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	2 978,0	234,0	109 888,0	8 635,0	17 232,0		109 888,0	
						2 277,0	71,0	84 021,0	2 620,0				
71	138	222-503-0201 ***РСНБ РК 2022***	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 146 761,0		349 051,0		349 051,0		349 051,0	
72	139	6111-0501-0205 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	11,353374	254,0	4,0	2 884,0	45,0	817,0		2 884,0	
						178,0	0,0	2 021,0	0,0				
73	140	6111-0501-0505 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	11,353374	393,0	7,0	4 462,0	80,0	2 021,0		4 462,0	
						208,0	2,0	2 362,0	23,0				
74	141	243-907-5103 ***РСНБ РК 2022***	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	65 509,0		9 433,0		9 433,0		9 433,0	
75	142	6106-0302-0301 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	333 474,0	50 423,0	148 283,0	22 421,0	2 072,0		148 283,0	
						278 392,0	12 264,0	123 790,0	5 453,0				
76	143	214-205-0201 ***РСНБ РК 2022***	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	378 644,0		152 465,0		152 465,0		152 465,0	
77	144	214-101-0201 ***РСНБ РК 2022***	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	399 502,0		16 779,0		16 779,0		16 779,0	
78	145	6111-0501-0205 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м²	19,34271	254,0	4,0	4 913,0	77,0	1 393,0		4 913,0	
						178,0	0,0	3 443,0	0,0				
79	146	6111-0501-0505 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115		19,34271	393,0	7,0	7 602,0	136,0	3 443,0		7 602,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		208,0	2,0	4 023,0	39,0				
80	147	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1 590,0		4 975,0		4 975,0		4 975,0	
81	148	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	19 829,0 19 371,0	456,0 144,0	50 366,0 49 202,0	1 158,0 366,0	6,0		50 366,0	
82	149	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,6096	45 682,0		27 848,0		27 848,0		27 848,0	
83	150	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,9652	82 939,0		80 053,0		80 053,0		80 053,0	
84	151	1114-0301-0204 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	446 966,0 58 258,0	1 299,0 353,0	15 510,0 2 022,0	45,0 12,0	13 443,0		15 510,0	
85	152	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,063952	286 485,0 260 684,0	14 811,0 2 905,0	18 321,0 16 671,0	947,0 186,0	703,0		18 321,0	
86	153	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	334 630,0		2 677,0		2 677,0		2 677,0	
87	154	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	339 867,0		1 020,0		1 020,0		1 020,0	
88	155	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0179	399 502,0		7 151,0		7 151,0		7 151,0	
89	156	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,035052	440 158,0		15 428,0		15 428,0		15 428,0	
90	157	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	28,2	4 724,0 4 567,0	36,0 8,0	133 217,0 128 789,0	1 016,0 226,0	3 412,0		133 217,0	
91	158	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	28,2	3 353,0		94 555,0		94 555,0		94 555,0	
92	159	6111-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	1,1	35 735,0 30 653,0	2 523,0 790,0	39 308,0 33 718,0	2 775,0 869,0	2 815,0		39 308,0	
93	160	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,056	66 535,0		70 261,0		70 261,0		70 261,0	
94	161	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24,4	7 689,0 5 803,0	0,0 0,0	187 612,0 141 593,0	0,0 0,0	46 019,0		187 612,0	
95	162	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	250 556,0 158 534,0	65 877,0 17 754,0	13 305,0 8 418,0	3 498,0 943,0	1 388,0		13 305,0	
96	163	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 146 761,0		60 893,0		60 893,0		60 893,0	
97	164	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,7612	393,0 208,0	7,0 2,0	1 085,0 574,0	20,0 6,0	491,0		1 085,0	
98	165	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	7,6	8 858,0 3 699,0	5 154,0 1 567,0	67 321,0 28 112,0	39 170,0 11 909,0	38,0		67 321,0	
99	166	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	8,74	13 771,0		120 359,0		120 359,0		120 359,0	
100	167	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9,94	9 815,0 5 359,0	2 704,0 512,0	97 561,0 53 268,0	26 877,0 5 089,0	17 415,0		97 561,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	168	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	10,1388	41 289,0		418 621,0		418 621,0		418 621,0	
102	169	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,32072	387 409,0		124 250,0		124 250,0		124 250,0	
103	170	235-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Рубероид морозостойкий марки РПМ-300 ГОСТ 10923-93	$м^2$	122	232,0		28 304,0		28 304,0		28 304,0	
104	171	6104-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стыковых накладок арматурных	т	0,00888	1 084 603,0 1 037 850,0	23 161,0 3 018,0	9 631,0 9 216,0	206,0 27,0	209,0		9 631,0	
105	172	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00888	334 630,0		2 972,0		2 972,0		2 972,0	
106	173	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса. до 20 кг	т	0,025	1 481 903,0 260 684,0	14 811,0 2 905,0	37 048,0 6 517,0	371,0 73,0	30 160,0		37 048,0	
107	174	217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	8	38,0		304,0		304,0		304,0	
			ИТОГО : Общестроительные работы по чертежам АС [02-01-02-01]					8 841 773 2 776 698	278 851 66 325	5 786 219 0	0 0	8 841 773	
			общестроительные работы по чертежам-АР [02-01-03-01]										
108	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	158,6	2 352,0 842,0	57,0 9,0	373 027,0 133 541,0	9 040,0 1 427,0	230 446,0		373 027,0	
109	2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	158,6	1 405,0 549,0	50,0 8,0	222 833,0 87 071,0	7 930,0 1 269,0	127 832,0		222 833,0	
110	3	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	158,6	3 461,0 2 227,0	126,0 26,0	548 915,0 353 202,0	19 984,0 4 124,0	175 729,0		548 915,0	
111	4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^2$	32,6716	63 122,0		2 062 297,0		2 062 297,0		2 062 297,0	
112	5	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	158,6	325,0 153,0	2,0 1,0	51 545,0 24 266,0	318,0 159,0	26 962,0		51 545,0	
113	6	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм) (л.14)	$м^2$	158,6	1 642,0 955,0	266,0 55,0	260 421,0 151 463,0	42 188,0 8 723,0	66 771,0		260 421,0	
114	7	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,42658	36 563,0		88 723,0		88 723,0		88 723,0	
115	8	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	158,6	200,0 100,0	100,0 21,0	31 720,0 15 860,0	15 860,0 3 331,0			31 720,0	
116	9	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	4,0443	36 563,0		147 872,0		147 872,0		147 872,0	
117	10	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,27755	62 633,0 58 251,0	4 118,0 1 266,0	17 384,0 16 168,0	1 143,0 351,0	73,0		17 384,0	
118	11	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,27755	387 409,0		107 525,0		107 525,0		107 525,0	
119	12	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)	$м^2$ изолируемой поверхности	46,82	325,0 153,0	2,0 1,0	15 216,0 7 163,0	94,0 47,0	7 959,0		15 216,0	
120	13	6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)		13,26	1 151,0	9,0	15 262,0	120,0	318,0		15 262,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		1 118,0	2,0	14 825,0	27,0				
121	14	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубчатый снегозадержатель	м	13,26	2 554,0		33 866,0		33 866,0		33 866,0	
122	15	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	79,12	379,0 292,0	87,0 23,0	29 986,0 23 103,0	6 884,0 1 820,0			29 986,0	
123	16	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	8,07024	13 958,0		112 644,0		112 644,0		112 644,0	
124	17	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	6,3296	24 384,0 14 926,0	14,0 0,0	154 341,0 94 476,0	89,0 0,0	59 777,0		154 341,0	
125	18	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,456192	39 475,0		254 858,0		254 858,0		254 858,0	
126	19	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	79,12	1 457,0 1 376,0	80,0 28,0	115 278,0 108 869,0	6 329,0 2 215,0	79,0		115 278,0	
127	20	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	40 359,0		65 141,0		65 141,0		65 141,0	
128	21	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	79,12	122,0 68,0	54,0 19,0	9 653,0 5 380,0	4 272,0 1 503,0			9 653,0	
129	22	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	40 359,0		65 141,0		65 141,0		65 141,0	
130	23	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	5 230,0 2 692,0	168,0 25,0	413 798,0 212 991,0	13 292,0 1 978,0	187 514,0		413 798,0	
131	24	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	88,6144	435,0		38 547,0		38 547,0		38 547,0	
132	25	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	79,12	2 934,0 1 624,0	85,0 14,0	232 138,0 128 491,0	6 726,0 1 108,0	96 922,0		232 138,0	
133	26	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	88,6144	435,0		38 547,0		38 547,0		38 547,0	
134	27	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	79,12	1 457,0 1 376,0	80,0 28,0	115 278,0 108 869,0	6 329,0 2 215,0	79,0		115 278,0	
135	28	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,614048	40 359,0		65 141,0		65 141,0		65 141,0	
136	29	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	79,12	6 264,0 4 227,0	380,0 120,0	495 608,0 334 440,0	30 065,0 9 494,0	131 102,0		495 608,0	
137	30	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	80,7024	3 513,0		283 508,0		283 508,0		283 508,0	
138	31	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	50,97	379,0 292,0	87,0 23,0	19 318,0 14 883,0	4 434,0 1 172,0			19 318,0	
139	32	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	5,19894	13 958,0		72 567,0		72 567,0		72 567,0	
140	33	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,0776	24 384,0 14 926,0	14,0 0,0	99 428,0 60 862,0	57,0 0,0	38 509,0		99 428,0	
141	34	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,159152	39 475,0		164 183,0		164 183,0		164 183,0	
142	35	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	50,97	1 457,0 1 376,0	80,0 28,0	74 263,0 70 135,0	4 077,0 1 427,0	51,0		74 263,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
143	36	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	40 359,0		41 965,0		41 965,0		41 965,0	
144	37	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	50,97	122,0 68,0	54,0 19,0	6 218,0 3 466,0	2 752,0 968,0			6 218,0	
145	38	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,039788	40 359,0		41 965,0		41 965,0		41 965,0	
146	39	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	$м^2$	50,97	1 978,0 1 612,0	63,0 21,0	100 819,0 82 164,0	3 211,0 1 070,0	15 444,0		100 819,0	
147	40	233-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34	$м^2$	51,9894	3 354,0		174 372,0		174 372,0		174 372,0	
148	41	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	12,25	379,0 292,0	87,0 23,0	4 643,0 3 577,0	1 066,0 282,0			4 643,0	
149	42	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,2495	13 958,0		17 441,0		17 441,0		17 441,0	
150	43	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,225	24 384,0 14 926,0	14,0 0,0	29 870,0 18 284,0	17,0 0,0	11 569,0		29 870,0	
151	44	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2495	39 475,0		49 324,0		49 324,0		49 324,0	
152	45	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	12,25	1 457,0 1 376,0	80,0 28,0	17 848,0 16 856,0	980,0 343,0	12,0		17 848,0	
153	46	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,2499	40 359,0		10 086,0		10 086,0		10 086,0	
154	47	6109-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	$м^2$ стяжки	12,25	2 497,0 1 448,0	36,0 9,0	30 588,0 17 738,0	441,0 110,0	12 409,0		30 588,0	
155	48	6109-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	$м^2$ стяжки	12,25	-187,0 -174,0	-13,0 -3,0	-2 291,0 -2 132,0	-160,0 -37,0			-2 291,0	
156	49	233-401-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150	кг	46,55	-112,0		-5 214,0		-5 214,0		-5 214,0	
157	50	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, гравийных	$м^3$	11,18	17 593,0 12 642,0	4 946,0 1 467,0	196 690,0 141 338,0	55 296,0 16 401,0	56,0		196 690,0	
158	51	211-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М350 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	14,3104	22 051,88		315 571,0		315 571,0		315 571,0	
159	52	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	82	542,0 342,0	6,0 2,0	44 444,0 28 044,0	492,0 164,0	15 908,0		44 444,0	
160	53	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	м порога	5	792,0 768,0	1,0 0,0	3 960,0 3 840,0	5,0 0,0	115,0		3 960,0	
161	54	233-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Порог стыкоперекрывающий	м	5,25	957,0		5 024,0		5 024,0		5 024,0	
162	60	1114-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	16,282202	6 000,0 4 613,0	196,0 60,0	97 693,0 75 110,0	3 191,0 977,0	19 392,0		97 693,0	
163	61	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	$м^2$	2,634312	12 734,0		33 545,0		33 545,0		33 545,0	
164	62	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П		13,64789	12 298,0		167 842,0		167 842,0		167 842,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²									
165	63	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м²	м²	0,63	8 796,0 5 664,0	1 782,0 377,0	5 541,0 3 568,0	1 123,0 238,0	851,0		5 541,0	
166	64	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	м²	0,63	14 666,0		9 240,0		9 240,0		9 240,0	
167	65	6108-0208-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/	м²	0,63	10 842,0 5 310,0	28,0 9,0	6 830,0 3 345,0	18,0 6,0	3 468,0		6 830,0	
168	70	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	1,144	11 739,0 6 811,0	515,0 172,0	13 429,0 7 792,0	589,0 197,0	5 048,0		13 429,0	
169	71	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	1,144	33 599,0		38 437,0		38 437,0		38 437,0	
170	72	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	1,07536	-10 673,0		-11 477,0		-11 477,0		-11 477,0	
171	73	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим. 5)	м²	1,07536	3 006,0		3 233,0		3 233,0		3 233,0	
172	74	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	1,144	11 739,0 6 811,0	515,0 172,0	13 429,0 7 792,0	589,0 197,0	5 048,0		13 429,0	
173	75	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой (прим.13)	м²	1,144	33 599,0		38 437,0		38 437,0		38 437,0	
174	76	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	1,07536	-10 673,0		-11 477,0		-11 477,0		-11 477,0	
175	77	261-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные	м²	1,144	4 661,0		5 332,0		5 332,0		5 332,0	
176	78	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м²	0,5676	12 390,0 6 420,0	523,0 172,0	7 033,0 3 644,0	297,0 98,0	3 092,0		7 033,0	
177	79	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	0,5676	49 937,0		28 344,0		28 344,0		28 344,0	
178	80	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м²	0,533544	-10 673,0		-5 695,0		-5 695,0		-5 695,0	
179	81	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	м²	0,533544	3 006,0		1 604,0		1 604,0		1 604,0	
180	82	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м², глухой	м²	0,7375	11 739,0 6 811,0	515,0 172,0	8 658,0 5 023,0	380,0 127,0	3 255,0		8 658,0	
181	83	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным (энергосберегающим прим.3,4), не открывающийся: глухой	м²	0,7375	40 593,28		29 938,0		29 938,0		29 938,0	
182	84	223-503-0501 *РСНБ РК 2022*	Блокиратор оконный (поз.12)	шт.	13	2 259,0		29 367,0		29 367,0		29 367,0	
183	85	6108-0107-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сетки антимоскитной (прим. 8)	м²	8,9751	5 577,0 592,0	14,0 4,0	50 054,0 5 313,0	126,0 36,0	44 615,0		50 054,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
184	94	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза	$м^2$	119,01	2 859,0 2 795,0	16,0 5,0	340 250,0 332 633,0	1 904,0 595,0	5 712,0		340 250,0	
185	95	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	490,67823	76,0		37 292,0		37 292,0		37 292,0	
186	96	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	19,86	2 166,0 2 107,0	11,0 3,0	43 017,0 41 845,0	219,0 60,0	953,0		43 017,0	
187	97	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	54,59514	76,0		4 149,0		4 149,0		4 149,0	
188	98	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	119,01	1 298,0 1 246,0	9,0 3,0	154 475,0 148 286,0	1 071,0 357,0	5 117,0		154 475,0	
189	99	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,082117	199 032,0		16 344,0		16 344,0		16 344,0	
190	100	6112-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	19,86	766,0 738,0	8,0 2,0	15 213,0 14 657,0	159,0 40,0	397,0		15 213,0	
191	101	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,01132	199 032,0		2 253,0		2 253,0		2 253,0	
192	102	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	7,61	6 709,0 5 543,0	50,0 13,0	51 055,0 42 182,0	381,0 99,0	8 493,0		51 055,0	
193	103	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,399525	31 847,0		12 724,0		12 724,0		12 724,0	
194	104	6112-0202-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок	$м^2$	7,61	6 568,0 6 360,0	96,0 33,0	49 982,0 48 400,0	730,0 251,0	852,0		49 982,0	
195	105	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	$м^3$	0,24352	22 744,0		5 539,0		5 539,0		5 539,0	
196	106	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,2188	1 069,0		8 786,0		8 786,0		8 786,0	
197	109	1114-0302-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	215,85	4 165,0 3 672,0	0,0 0,0	899 015,0 792 601,0	0,0 0,0	106 414,0		899 015,0	
198	110	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	252,2	1 294,0 1 235,0	11,0 3,0	326 347,0 311 467,0	2 775,0 757,0	12 106,0		326 347,0	
199	111	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	693,2978	76,0		52 691,0		52 691,0		52 691,0	
200	112	6111-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	36,35	6 709,0 5 543,0	50,0 13,0	243 872,0 201 488,0	1 818,0 473,0	40 567,0		243 872,0	
201	113	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,908375	31 847,0		60 776,0		60 776,0		60 776,0	
202	114	1114-0302-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	36,35	7 689,0 5 803,0	0,0 0,0	279 495,0 210 939,0	0,0 0,0	68 556,0		279 495,0	
203	115	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	178,55	3 450,0 3 173,0	274,0 119,0	615 998,0 566 539,0	48 922,0 21 247,0	536,0		615 998,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
204	116	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	2,696105	23 064,0		62 183,0		62 183,0		62 183,0	
205	117	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	69,495	7 885,0 7 279,0	44,0 14,0	547 968,0 505 854,0	3 058,0 973,0	39 056,0		547 968,0	
206	118	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	141,7698	2 546,0		360 946,0		360 946,0		360 946,0	
207	119	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	215,85	1 159,0 1 107,0	9,0 3,0	250 170,0 238 946,0	1 943,0 648,0	9 282,0		250 170,0	
208	120	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,135986	199 032,0		27 065,0		27 065,0		27 065,0	
209	121	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	75,91	688,0 661,0	8,0 2,0	52 226,0 50 177,0	607,0 152,0	1 442,0		52 226,0	
210	122	236-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,039473	199 032,0		7 856,0		7 856,0		7 856,0	
211	123	6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	12,5	1 268,0 1 102,0	32,0 9,0	15 850,0 13 775,0	400,0 112,5	1 675,0		15 850,0	
212	124	231-302-0401 *РСНБ РК 2022*	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	12,625	1 977,0		24 959,5		24 959,5		24 959,5	
213	127	1114-0302-0105 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	25,87	7 355,0 6 354,0	0,0 0,0	190 274,0 164 378,0	0,0 0,0	25 896,0		190 274,0	
214	150	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	$м^2$	93	3 478,0 3 055,0	29,0 7,0	323 454,0 284 115,0	2 697,0 651,0	36 642,0		323 454,0	
215	151	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	8,778	66 535,0		584 044,0		584 044,0		584 044,0	
216	152	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	$м^3$	1,785	44 064,0		78 654,0		78 654,0		78 654,0	
217	153	6105-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	48,167028	2 531,0 2 099,0	130,0 42,0	121 910,54 101 102,68	6 261,6 2 023,07	14 546,26		121 910,54	
			ИТОГО : общестроительные работы по чертежам-АР [02-01-03-01]					14 405 465	322 590	7 622 673	0	14 405 465	
								6 460 205	92 006	0	0		
			Водопровод, канализация										
			Раздел 1: Водопровод										
1	6	6115-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка индивидуальных нагревателей водяных	комплект	1	43 127,0 41 747,0	1 282,0 417,0	43 127,0 41 747,0	1 282,0 417,0	98,0		43 127,0	
2	7	513-106-0301 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л	комплект	1	222 277,0		222 277,0		222 277,0		222 277,0	
3	8	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	17 584,0 16 991,0	119,0 36,0	17 584,0 16 991,0	119,0 36,0	474,0		17 584,0	
4	9	513-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	1	61 193,0		61 193,0		61 193,0		61 193,0	
5	10	6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	60 474,0 42 822,0	1 069,0 236,0	60 474,0 42 822,0	1 069,0 236,0	16 583,0		60 474,0	
6	11	242-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20		2	5 830,0		11 660,0		11 660,0		11 660,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
7	12	242-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара. Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15		1	4 474,0		4 474,0		4 474,0		4 474,0	
				шт.									
8	13	241-210-0606 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм		2	2 832,0		5 664,0		5 664,0		5 664,0	
				шт.									
9	14	241-210-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм		1	902,0		902,0		902,0		902,0	
				шт.									
10	15	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм		2	323,0		646,0		646,0		646,0	
				шт.									
11	16	241-113-0101 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм		2	431,0		862,0		862,0		862,0	
				шт.									
12	17	241-112-0106 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм		2	189,0		378,0		378,0		378,0	
				шт.									
13	18	241-412-0101 *РСНБ РК 2022*	Опора скользящая стальная ОПБ2-20		4	5 706,0		22 824,0		22 824,0		22 824,0	
				шт.									
14	19	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С		1	23 187,0		23 187,0		23 187,0		23 187,0	
				шт.									
15	22	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм		6	2 303,0	62,0	13 818,0	372,0	144,0		13 818,0	
				м		2 217,0	17,0	13 302,0	102,0				
16	23	241-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		5	1 054,0		5 270,0		5 270,0		5 270,0	
				м									
17	24	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм		1	813,0		813,0		813,0		813,0	
				м									
18	25	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.		1	6 222,0	25,0	6 222,0	25,0	10,0		6 222,0	
				м		6 187,0	0,0	6 187,0	0,0				
19	26	*РСНБ РК 2022*	18599-2001 размерами 25х2,3 мм		1	178,0		178,0		178,0		178,0	
				м									
20	31	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.		15	5 762,0	19,0	86 430,0	285,0	165,0		86 430,0	
				м		5 732,0	0,0	85 980,0	0,0				
21	32	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм		14,85	198,0		2 940,5		2 940,5		2 940,5	
				м									
			Итого по разделу 1: Водопровод					590 924	3 152	97 273	0	590 924	
								207 029	791	283 470	0		
			Раздел 2: Канализация										
22	45	6115-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 100 мм.		1	43 181,0	219,0	43 181,0	219,0	38 633,0		43 181,0	
				комплект		4 329,0	73,0	4 329,0	73,0				
23	46	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм		27	3 200,0	9,0	86 400,0	243,0	108,0		86 400,0	
				м		3 187,0	3,0	86 049,0	81,0				
24	47	241-203-0407 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм		26,946	1 172,0		31 581,0		31 581,0		31 581,0	
				м									
25	48	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	высокой плотности, диаметр до 50 мм		25	3 328,0	3,0	83 200,0	75,0	25,0		83 200,0	
				м		3 324,0	0,0	83 100,0	0,0				
26	49	241-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм		24,95	556,0		13 872,0		13 872,0		13 872,0	
				м									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	50	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	277,0		1 662,0		1 662,0		1 662,0	
28	51	241-209-2404 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	189,0		567,0		567,0		567,0	
29	52	*РСНБ РК 2022*	канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной	шт.	7	112,0		784,0		784,0		784,0	
30	53	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	382,0		2 292,0		2 292,0		2 292,0	
31	54	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	106,0		1 060,0		1 060,0		1 060,0	
32	55	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176,0		352,0		352,0		352,0	
33	56	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	653,0		653,0		653,0		653,0	
34	57	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	136,0		544,0		544,0		544,0	
35	58	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	56,0		280,0		280,0		280,0	
36	59	241-212-0702 *РСНБ РК 2022*	Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	5 599,0		5 599,0		5 599,0		5 599,0	
37	60	241-208-0802 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	4 144,0		4 144,0		4 144,0		4 144,0	
38	61	6116-0605-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм	шт.	1	4 534,0 4 097,0	351,0 92,0	4 534,0 4 097,0	351,0 92,0	86,0		4 534,0	
39	62	242-404-0102 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	14 773,0		14 773,0		14 773,0		14 773,0	
			Итого по разделу 2: Канализации					295 478	888	117 015	0	295 478	
								177 575	246	0	0		
			ИТОГО					886 402	4 040	214 288	0	886 402	
								384 604	1 037	283 470	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							283 470			
			Отопление, вентиляция										
			Раздел 1: Отопление										
1	12	6114-0103-0405 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.	м	61	4 109,0 4 088,0	5,0 0,0	250 649,0 249 368,0	305,0 0,0	976,0		250 649,0	
2	13	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм	м	60,39	657,0		39 676,0		39 676,0		39 676,0	
3	14	6114-0103-0406 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.	м	49	4 090,0 4 074,0	4,0 0,0	200 410,0 199 626,0	196,0 0,0	588,0		200 410,0	
4	15	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	48,51	535,0		25 953,0		25 953,0		25 953,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	16	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	23	4 084,0 4 070,0	4,0 0,0	93 932,0 93 610,0	92,0 0,0	230,0		93 932,0	
6	17	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	22,77	1 838,0		41 851,0		41 851,0		41 851,0	
7	18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	133	352,0 347,0	2,0 0,0	46 816,0 46 151,0	266,0 0,0	399,0		46 816,0	
			Итого по разделу 1: Отопление					699 287 588 755	859 0	109 673 0	0 0	699 287	
			Раздел 3: Кондиционирование										
8	68	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	1	26 619,0 26 405,0	15,0 0,0	26 619,0 26 405,0	15,0 0,0	199,0		26 619,0	
9	69	КП *поз.64. ВНДПС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,982*	Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G.	комплект	1	178 331,37		178 331,0		178 331,0		178 331,0	
10	70	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	10	65,0		650,0		650,0		650,0	
			Итого по разделу 3: Кондиционирование					205 600 26 405	15 0	849 178 331	0 0	205 600	
			ИТОГО					904 887 615 160	874 0	110 522 178 331	0 0	904 887	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							178 331			
			Силовое электрооборудование и электрическое освещение										
1	18	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	665	788,0 757,0	3,0 0,0	524 020,0 503 405,0	1 995,0 0,0	18 620,0		524 020,0	
2	19	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	163,2	398,0		64 954,0		64 954,0		64 954,0	
3	20	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	367,2	601,0		220 687,0		220 687,0		220 687,0	
4	21	243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	15,3	977,0		14 948,0		14 948,0		14 948,0	
5	22	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	122,4	555,0		67 932,0		67 932,0		67 932,0	
6	23	243-142-0313 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	м	10,2	595,0		6 069,0		6 069,0		6 069,0	
7	49	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	600,95	54,0		32 451,0		32 451,0		32 451,0	
8	50	241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	700	5,0		3 500,0		3 500,0		3 500,0	
9	51	241-208-2701 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм	шт.	66	46,0		3 036,0		3 036,0		3 036,0	
10	52	247-202-0414 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм	шт.	5	234,0		1 170,0		1 170,0		1 170,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	53	247-202-0401 *РСНБ РК 2022*	Коробка распаячная, скрытого монтажа	шт.	30	295,0		8 850,0		8 850,0		8 850,0	
12	54	247-202-0411 *РСНБ РК 2022*	Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50)	шт.	6	973,0		5 838,0		5 838,0		5 838,0	
13	55	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	15	1 467,0 764,0	56,0 15,0	22 005,0 11 460,0	840,0 225,0	9 705,0		22 005,0	
14	56	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлители вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	3	5 711,0 4 911,0	461,0 126,0	17 133,0 14 733,0	1 383,0 378,0	1 017,0		17 133,0	
15	57	252-301-1441 *РСНБ РК 2022*	Комплект заземления, 3м HZ	шт.	1	41 546,0		41 546,0		41 546,0		41 546,0	
16	58	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец)	шт.	1	2 559,0 2 544,0	0,0 0,0	2 559,0 2 544,0	0,0 0,0	15,0		2 559,0	
17	59	252-301-1450 *РСНБ РК 2022*	Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм	шт.	1	37 171,0		37 171,0		37 171,0		37 171,0	
18	60	6124-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	15	1 286,0 709,0	139,0 37,0	19 290,0 10 635,0	2 085,0 555,0	6 570,0		19 290,0	
19	61	252-301-1566 *РСНБ РК 2022*	Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ	шт.	30	1 498,0		44 940,0		44 940,0		44 940,0	
20	62	252-301-1818 *РСНБ РК 2022*	Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) Ni	шт.	19	6 017,0		114 323,0		114 323,0		114 323,0	
21	63	252-301-1479 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI	шт.	1	9 305,0		9 305,0		9 305,0		9 305,0	
22	64	252-301-1484 *РСНБ РК 2022*	Цинковый спрей "Presto" 400мл	шт.	1	17 478,0		17 478,0		17 478,0		17 478,0	
23	65	252-301-1481 *РСНБ РК 2022*	Паста контактная токопроводящая PROFI	шт.	1	5 079,0		5 079,0		5 079,0		5 079,0	
24	66	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	100	1 396,0 982,0	50,0 12,0	139 600,0 98 200,0	5 000,0 1 200,0	36 400,0		139 600,0	
25	67	252-301-1512 *РСНБ РК 2022*	Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона)	шт.	150	746,0		111 900,0		111 900,0		111 900,0	
26	68	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5)	шт.	3	7 294,0 3 819,0	373,0 93,0	21 882,0 11 457,0	1 119,0 279,0	9 306,0		21 882,0	
			Итого вне раздела					1 557 666 652 434	12 422 2 637	892 810 0	0 0	1 557 666	
			Тепломеханические решения										
1	1	6117-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до 5 м^3/ч	шт.	2	34 723,0 34 578,0	83,0 27,0	69 446,0 69 156,0	166,0 54,0	124,0		69 446,0	
2	2	513-104-0425 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт	комплект	2	117 384,0		234 768,0		234 768,0		234 768,0	
			Итого вне раздела					304 214 69 156	166 54	124 234 768	0 0	304 214	
			Раздел 1: Система дымоудаления										
3	34	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,208196	72 274,0 30 075,0	29 448,0 7 423,0	15 047,0 6 261,0	6 131,0 1 545,0	2 655,0		15 047,0	
4	35	241-102-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,5 мм	м	14,6	5 279,0		77 073,0		77 073,0		77 073,0	
5	36	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м^3	0,42	99 295,0 80 093,0	5 217,0 1 664,0	41 704,0 33 639,0	2 191,0 699,0	5 874,0		41 704,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	37	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,4536	22 712,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
7	38	6111-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопровода сталью оцинкованной	$м^2$	10,7	9 078,0 8 497,0	281,0 30,0	97 135,0 90 918,0	3 007,0 321,0	3 210,0		97 135,0	
8	39	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,064072	513 520,0		32 902,0		32 902,0		32 902,0	
			Итого по разделу 1: Система дымоудаления					274 163 130 818	11 329 2 565	132 016 0	0 0	274 163	
			ИТОГО					578 377 199 974	11 495 2 619	132 140 234 768	0 0	578 377	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							234 768			
			Благоустройство										
			Раздел 2: Покрытия										
1	34	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия. ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	м	43,745	3 574,0 3 304,0	87,0 26,0	156 344,5 144 533,5	3 806,0 1 137,5	8 005,5		156 344,5	
2	35	212-101-0619 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	$м^3$	1,39984	43 450,0		60 823,0		60 823,0		60 823,0	
3	36	255-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91	м	1,39984	1 804,0		2 525,0		2 525,0		2 525,0	
			Итого по разделу 2: Покрытия					219 693 144 534	3 806 1 138	71 354 0	0 0	219 693	
			Раздел 4: Малые архитектурные формы										
4	47	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	3	136 959,0 12 100,0	497,0 112,0	410 877,0 36 300,0	1 491,0 336,0	373 086,0		410 877,0	
5	50	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция	14	58 691,0 9 411,0	19 536,0 5 458,0	821 674,0 131 754,0	273 504,0 76 412,0	416 416,0		821 674,0	
6	51	8601-0605-0203 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	561 405,0 51 494,0	14 063,0 4 069,0	561 405,0 51 494,0	14 063,0 4 069,0	495 848,0		561 405,0	
7	52	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	1	128 102,0 23 316,0	447,0 120,0	128 102,0 23 316,0	447,0 120,0	104 339,0		128 102,0	
			Итого по разделу 4: Малые архитектурные формы					1 922 058 242 864	289 505 80 937	1 389 689 0	0 0	1 922 058	
			ИТОГО					2 141 751 387 398	293 311 82 075	1 461 043 0	0 0	2 141 751	
			ИТОГО ПО АКТУ									29 316 321	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							696 569			
		Затраты на организацию управление СМР по стройке в целом		**%**	**8,70**			**2489918,42**			**31806239,42**		
		Итого											

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль		**%**	**5,00**			**1555483,52**					
		Итого									**33361722,94**		
		Непредвиденные работы и затраты		**%**	**2,00**			**653303,08**					
		Итого									**34015026,02**		
			в том числе на II квартал 2024 г., доля - 33 %, к - 1,0368								**11638037,06**		
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 67 %, к - 1,0557								**24059474,18**		
			Итого по части II в прогнозных ценах 2024 г.								**35697511,24**		
			Итого со скидкой по договору К=0,98								**34983561,02**		
			НДС	**%**	**12,00**			**4198027,32**					
			Итого с НДС								**39181588,34**		

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Символ", БИН 010640005350
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Илемесов И.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.
Эксперт ТОО"ЖайыкСтройИнжиниринг , БИН 080340019799 Каиргалиев Х.Г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области", БИН 060240004327
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя управления Молдашев Н.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.
Эксперт ТОО"Smartech" , БИН 080140009174 Байхатов Ж.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)