Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

Заказчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Объект: "Капитальный ремонт зданий КГУ СШ им. Т.Жургенова по адресу: Актюбинская область, Иргизский район, с. Нура, ул. Т.Жургенева, д. 35"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ за август месяц 2023г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№44-248	17.04.2023					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Капитальный ремонт зданий КГУ СШ им. Т.Жургенова по адресу: Актюбинская область, Иргизский район, с. Нура, ул. Т. Жургенева, д. 35"	**68 414 979**	**9 277 252,0**						**1 113 270**	**10 390 522,29**
	10 390 522,29 (Десять миллионов триста девяносто тысяч пятьсот двадцать два тенге 29 тиын) в т.ч. НДС								

ЗАКАЗЧИК:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор_____**Жуматаев Б.С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Инвест Строй Group"

Директор_____**Іздіков Е.Д.**

Заказчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Подрядчик: ТОО "Инвест Строй Group"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт зданий КГУ СШ им. Т.Жургенова по адресу: Актюбинская область, Иргизский район, с. Нура, ул. Т.Жургенева, д. 35"

Договор: №44-248 от 17.04.2023 года.

АКТ №3
выполненных работ за август месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Проемы										
	3.1 Двери										
33	**1110-0107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %**	**м2**	**18,9**	1840,43	86,3	34784	1631	9632	17451	56414
					1244,48	37,9	23521	716	–	4179	
34	**223-201-0201**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**18,9**	14016		264902		264902	–	286094

				–		–		–	21192	
35 223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	20	520		10400		10400	–	11232
				–		–		–	832	
36 223-502-0303	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	10	3481		34810		34810	–	37595
				–		–		–	2785	
37 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 %	м коробок	50	416,87	1,24	20844	62	16379	3192	25959
				88,05	0,59	4403	30	–	1923	
38 1115-0201-0303	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР=72 %	м откосов	50	969,92	1,28	48496	64	9263	28202	82834
				783,38	–	39169	–	–	6136	
39 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10	1675,75	22,66	16758	227	5414	8058	26801
				1111,73	7,44	11117	74	–	1985	
3.2 Окна										
40 1206-0101-1213	Приборы оконные. Смена стеклопакетов НР=72 %	шт.	11	1389,66	–	15286	–	860	10387	27727
				1311,5	–	14427	–	–	2054	

41	217-402-0105	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 32**	**м2**	**11**	6350		69850	69850	–	75438
					–		–	–	5588	
42	261-102-0243	**Сетка заградительная, толщина 2,2 мм, ячейка 100 х 100 мм**	**м2**	**60**	450		27000	27000	–	29160
					–		–	–	2160	

Итого по разделу 3 **659 254**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 92 637
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 984
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 820
- материалы, изделия и конструкции, тенге 448 510
- накладные расходы, тенге 67 290
  в т.ч. зарплата, тенге 7 475
- сметная прибыль (8 %), тенге 48 834

Раздел 5 Ограждение отопительных приборов

54	1110-0103-0204	**Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой с одной стороны НР=72 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**16,8**	1961,57	8,94	32954	150	10088	16386	53287
					1352,16	2,49	22716	42	–	3947	
55	1109-0501-0203	**Ограждения отопительных приборов. Электродуговая сварка при монтаже НР=72 %**	**т**	**0,0192**	63820,98	12022,55	1225	231	25	698	2077
					50481,2	2,93	969	–	–	154	
56	214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,014**	576293		8068	8068	–	8713	

				–		–		–	645	
57	214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0052	466149 / –		2424 / –		2424 / –	– / 194	2618
58	1115-0403-0501	Стены. Окраска высококачественная масляными составами по дереву НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	14	1323,22 / 1138,39	3,9 / 1,86	18525 / 15937	55 / 26	2533 / –	11493 / 2401	32419
59	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	0,5	95,73 / 49,15	2,67 / 0,3	48 / 25	1 / –	22 / –	18 / 5	71

Итого по разделу 5	**99 185**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	39 647
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	437
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 160
- накладные расходы, тенге	28 595
в т.ч. зарплата, тенге	2 574
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 346

Раздел 6 Кровля

67 1112-0101-2002	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %**	**м планки**	**31,5199677**	1749,06	1167,55	55130	36801	8650	12950	73527
				307,07	263,55	9679	8307	–	5446	
						73 527				

Итого по разделу 6

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 679
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	36 801
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 307
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 650
- накладные расходы, тенге	12 950
в т.ч. зарплата, тенге	879
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 446

Раздел 7 Наружная отделка

7.1 Фасад

71 1115-0109-0502	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72 %**	**м2 поверхности облицовки**	**1927,8**	2862,69	9,1	5518694	17543	2723172	2002615	8123014
				1441,01	1,78	2777979	3431	–	601705	
						8 123 014				

Итого по разделу 7

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 777 979
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 543
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 431
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 723 172
- накладные расходы, тенге	2 002 615
в т.ч. зарплата, тенге	85 026
- сметная прибыль (8 %), тенге	601 705

78 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	6,7	3510,14	1078,81	23518	7228	15241	1978	27536
				156,53	253,36	1049	1698	–	2040	
79 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %	м2 покрытия	336	1409,4	143,31	473558	48152	3676	313690	850228
				1255,15	41,52	421730	13951	–	62980	
80 255-102-0609	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	336	2965		996240		996240	–	1075939
				–		–		–	79699	
81 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	56,62	2163,87	32,78	122518	1856	73000	34862	169970
				841,79	13,38	47662	758	–	12590	
82 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,95	43693		41508		41508	–	44829
				–		–		–	3321	

Итого по разделу 8	**2 168 502**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	470 441
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	57 236
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 407
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 129 665
- накладные расходы, тенге	350 530
в т.ч. зарплата, тенге	31 548
- сметная прибыль (8 %), тенге	160 630

Итого по смете	**11 123 482**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 390 383
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	114 001
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 333 157
- накладные расходы, тенге	2 461 980
в т.ч. зарплата, тенге	127 502
- сметная прибыль (8 %), тенге	823 961
Итого по акту выполненных работ, тенге	**11 123 482**
Временные здания и сооружения (1,5%) к=0,8, тенге	**133 482**
Итого, тенге	**11 256 963**
Непредвиденные работы и затраты-2%, тенге	**225 139**
Итого, тенге	**11 482 103**
Сметная стоимость в текущих ценах на 2022 год-100%, (Иинф = 1,050), тенге	**12 056 208**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,95, тенге	**11 453 399**
Итого с ген.услугой - 19%, тенге	**9 277 252**
Налог на добавленную стоимость 12%, тенге	**1 113 270**
ВСЕГО стоимость в текущих ценах с учетом НДС, тенге	**10 390 522,29**

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Инвест Строй Group"

Директор _____ **Іздіков Е.Д.**

Принял: ЗАКАЗЧИК
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б.С**