Форма по приложению 3-0
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Ельжанова Раушан Нуржановна, 740801401607, Республика Казахстан, Туркестанская область, город Туркестан, улица Кожабаева**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Классик ART Маркет», директор Снегов Николай Антонович, Республика Казахстан, Кызылординская Область, Город Кызылорда, Поселок Тасбогет, Улица Абая Кунанбаева, Дом 25**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство аптеки по адресу: Туркестанская область, г. Туркестан, ул. И. Кожабаева, участок №32А**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство аптеки по адресу: Туркестанская область, г. Туркестан, ул. И. Кожабаева, участок №32А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2022 (месяц, год) на № 2-1-1 общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010104-0703	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)		161	145.44	145.44	23416	23415	0	3803	29397
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	32.81	0	5282		2178	
2	2	Е11-010101-0303	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3		161	141.97	135.09	22857	21750	0	4332	29364
				м3 грунта		6.88	30.49	1108	4909		2175	
3	3	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		90	35.2	35.2	3168	3168	0	844	4333
				м3		0	13.02	0	1172		321	
4	4	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		90	161.77	76.23	14559	6860	0	7841	24192
				м3		85.54	35.46	7699	3191		1792	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									87286
			Раздел: 2. Железобетонные конструкций									
5	5	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		6	16120	1111.53	96720	6670	82380	8318	113441
				м3		1278.45	244.94	7671	1470		8403	
6	6	Е11-060101-0121 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство		30	23393.97	1831.57	701819	54947	553428	95185	860764
				м3		3114.8	371.83	93444	11155		63760	
7	7	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		2.55	228894		583680		583680		630374
				т							46694	
8	8	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		216	875.55	19.75	189119	4266	123904	57225	266051
				м2 поверхности		282.17	2.7	60949	583		19707	
9	9	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		91.2	11706.11	1594.73	1067597	145439	327720	584556	1784325
				м3 кладки		6517.96	374.09	594438	34117		132172	
10	10	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/II-1		240	2704.37	117.95	649049	28308	134311	458683	1196351
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		2026.79	28.24	486430	6778		88619	
11	11	Е11-060801-0102 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м		6	48045.68	1851.06	288274	11106	169247	100537	419916
				м3		17986.8	426.55	107921	2559		31105	
12	12	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.51	228894		116736		116736		126075
				т							9339	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е11-060501-0106 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство		7.68	31750.05	4741.09	243840	36411	161819	48649	315888
				м3		5938.8	1022.17	45610	7850		23399	
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.6528	228894		149422		149422		161376
				т							11954	
15	15	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство		9.6	38991.81	5750.43	374321	55204	175012	142544	558214
				м3		15010.94	1305.88	144105	12536		41349	
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.816	228894		186778		186778		201720
				т							14942	
			Итого по разделу: 2. Железобетонные конструкций									**6634495**
			Раздел: 3. Внутренняя отделка									
17	17	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		216	1485.31	143.59	320827	31016	0	244026	610041
				м2		1341.72	70.47	289812	15222		45188	
18	18	С122-030301-0108	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте		216	4150		896400		896400		968112
				м2							71712	
19	19	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное		220	1453.12	81.31	319686	17888	88693	181512	541294
				м2 оштукатуриваемой поверхности		968.66	62.66	213105	13785		40096	
20	20	Е11-150206-0202 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе		220	986.67	9.54	217067	2099	114136	81192	322120
				м2 отделываемой поверхности		458.33	2.99	100833	658		23861	
21	21	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		220	615.31	4.57	135368	1005	29687	84137	237065
				м2 окрашиваемой поверхности		475.8	2.25	104676	495		17560	
22	22	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20/60/ мм. Устройство		216	712.67	29.75	153937	6426	71922	73970	246139
				м2 стяжки		349.95	14.36	75589	3102		18232	
23	23	Е11-110101-1102 К=8	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		216	740.07	40.47	159855	8742	143631	10891	184406
				м2 стяжки		34.64	19	7482	4104		13660	
24	24	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2		216	719.74	21.52	155464	4648	62197	85476	260215
				м2 покрытия		410.27	10.71	88618	2313		19275	
25	25	КПРайс-лист	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный, класс 33, 34		216	6606.68		1427043				1427043
				м2						1427043		
			Отпускная цена			6607		1427043				
			Сметная стоимость оборудования					*1427043*				
26	26	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство		102	387.65	2.2	39540	224	30491	8399	51774
				м плинтусов		86.52	1.08	8825	110		3835	
27	27	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		26.88	2536.23	175.41	68174	4715	31108	31161	107282
				м2		1203.52	84.54	32351	2272		7947	
28	28	С121-090201-0303	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкция со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99		26.88	22668		609316		609316		658061
				м2							48745	
29	29	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		13.44	1691.8	78.1	22738	1050	6273	14296	39997
				м2		1146.95	34.9	15415	469		2963	
30	30	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		13.44	13239		177932		177932		192167

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							14235	
31	31	Е11-100107-0107 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях		2.94	1435.35	108.12	4220	318	1031	2718	7493
				м2		976.71	50.35	2872	148		555	
32	32	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		2.94	2679.41	51.5	7877	152	1255	4509	13377
				м2		2201	21.64	6471	64		991	
33	33	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015		2.94	42160		123950		123950		133866
				м2							9916	
			Итого по разделу: 3. Внутренняя отделка									**6000452**
			ИТОГО:									**12722233**
			НДС			**12 %**		**1526668**				
			Итого с НДС									**14248901**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Классик ART Маркет», директор Снегов Николай

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Ельжанова Раушан

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Абдраимов Егенберды

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттест...)

Молдабекова Ш.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)