Заказчик: ТОО "NIYET construction"

Форма № КС-3

БИН/ИИН 040 540 000 252

Подрядчик: **ТОО «BARRAKAT group»**

БИН /ИИН 991 040 004 772

Наименование строительства и его адрес: **Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улицу Баитерек-2 н/п Рабат с/о К.Абдалиев Казыгуртского района, ЮКО**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
4	10.09.2024				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улицу Баитерек-2 н/п Рабат с/о К.Абдалиев Казыгуртского района, ЮКО	4 648 889	4 150 794						498 095	4 648 889
Итого к оплате									**4 648 889**

Заказчик
ТОО "NIYET construction"
Директор:

Адырбеков Б.Б
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО «BARRAKAT group»
Директор:

Тулегенова А.Д
(должность, Ф.И.О., подпись)

Ген.подрядчик: ТОО "NIYET construction"

Субподрядчик: ТОО "BARRAKAT group"

Договор №3 от 10.09. 2024 г.

Наименование Строительство внутриквартальных сетей газоснабжения улицу Баитерек-2 н/п Рабат с/о К.Абдалиев Казыгуртского района, ЮКО

А К Т
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. СРЕДНЕЕ ДАВЛЕНИЕ (ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД)											
Газопровод											
1	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,723	724 100,5	304 286,99	523525	220000	--	379804	975596
		НР - 99%; СП - 8%			419 813,51	110 809,86	303525	80116		72266	
2	241-202-0212 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм**	м	730,23	2 539	--	1854054	--	1854054	--	2002378
		СП - 8%			--	--	--	--		148324	
ПЭ фитинги											
3	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110/90 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	16	2 334,51	290,7	37352	4651	--	32404	75336
		НР - 99%; СП - 8%			2 043,81	1,88	32701	30		5580	
4	241-209-1508 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	16	8 706	--	139296	--	139296	--	150440
		СП - 8%			--	--	--	--		11144	
5	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110/90 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	3	2 334,51	290,7	7004	872	--	6076	14126
		НР - 99%; СП - 8%			2 043,81	1,88	6131	6		1046	
6	241-208-1601 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30/11° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм**	шт.	3	6 210	--	18630	--	18630	--	20120

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1490	
7	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75/90 мм.переход Установка на сварном соединении	шт.	2	2 135,72	178,58	4271	357	--	3876	8799
		НР - 99%; СП - 8%			1 957,14	0,54	3914	1		652	
8	241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	2	4 752	--	9504	--	9504	--	10264
		СП - 8%			--	--	--	--		760	
		Прокладка сигнальной ленты									
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ	км кабеля	0,723	48 324,86	30 596,91	34939	22122	--	11663	50330
		НР - 61%; СП - 8%			17 727,95	8 716,17	12817	6302		3728	
10	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	723	17	--	12291	--	12291	--	13274
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	723	595,9	249,57	430836	180439	38891	202706	684225
		НР - 72%; СП - 8%			292,54	96,86	211506	70030		50683	
12	243-105-0102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,723	186 859	--	135099	--	135099	--	145907
		СП - 8%			--	--	--	--		10808	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4150794**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				570594				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					428441			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					156485			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2207764		
		- Накладные расходы	Тенге							636529	
		- Сметная прибыль	Тенге							307464	
		Стоимость строительства									**4150794**
		НДС 12%									**498 095**
		Стоимость строительства									**4 648 889**

Ген.подрядчик:
ТОО "NIYET construction"

Директор _____ **Адырбеков Б.Б**

Субподрядчик:
ТОО "BARRAKAT group"

Директор _____ **Тулегенова А**