Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

«___» _____ 2022 года

Заказчик ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», генеральный директор Ибрагимов М.Ж., г.Шымкент ул.Б.Саттарханова, здание 10/1 индекс 160000

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 11 апреля 2022 г. ТОО «Южказэнергоремонт Со LTD», директор Сейлбеков М.К., г. Шымкент, мкр. 4, дом 759

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 11 апреля 2022 г. ТОО «Техноинжиниринг-М», Калмаганбетов М.А., аттестат эксперта № KZ42VJE00053858 от 18.03.2020г. KZ05VJE00041720, KZ32VJE00041719 от 17.10.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 11 апреля 2022 г. ТОО «Энергосервис ЭТЛ», Кабыш Н.С., приказ №41-П от 30.12.2021г., аттестат эксперта БА-00001№0179 от 21.10.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство ВЛ-35кВ и ВЛ-10кВ в с/о Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Туркестанская область , Ордабасынский район, Шубарский с.о., с.Чубар

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от Постановление акимата Ордабасинского района.№470 от 17.09.2021г.;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №
_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области», KZ64REA00261229 от 31.01.2022 г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)_____
ТОО «Энергосервис ЭТЛ» №0142/21-21
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ТОО «НУРЭКСПЕРТ», №НЭ-0124/21 от 22.10.2021 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 31.01.2022 г.;
месяц, год
окончание работ 11.04.2022 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ;
фактически, месяц: 2 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| ВЛ-35кВ | км | 3,2 | | 3,2 | |
| ВЛ-10 кВ | км | 0,885 | | 0,885 | |
| ВЛЗ-10кВ | км | 1,585 | | 1,585 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По роекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | м$^2$ | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Число этажей | | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | | м $^3$ | - | - |
| В том числе подземной части | | м $^3$ | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | | м $^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м $^2$ | | число квартир | площадь квартир, м $^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: железобетонные стойки марки СВ 164-10,3 -4 шт, СВ 164-10,7 -21 шт, СК 22,3-1,3 - 4 шт, СВ 105-5 -68 шт, провод марки АС70/11-9770 м, АС50/8-2740 м, СИП-3 1х50 -4920 м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 70 391,68 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 62 561,98 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7 829,7 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 70 391,68 тысяч тенге

в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 62 561,98 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7 829,7 тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 0 % и фактически применено 0 %.

(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответсвии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ:** « Строительство ВЛ-35кВ и ВЛ-10кВ в с/о Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области» принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»
генеральный директор Ибрагимов М.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

**Технический надзор:**

1) аттестованный(-ые) эксперт(-ы): Калмаганбетов М.А. аттестат эксперта №KZ42VJE00053858 от 18.03.2020г.
№KZ05VJE00041720, KZ32VJE00041719 от 17.10.2018г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

2) аккредитованная организация: ТОО «Техноинжиниринг-М»,
директор Калмагамбетов М.
(наименование организации), имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов) Ф.И.О. (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

**Авторский надзор**:

1) разработчик проекта ТОО «Энергосервис ЭТЛ», директор Кабыш Н. С.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата
место печати (при наличии)

2) организация _____,
(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

_____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Кабыш Н.С. приказ №41-П от 30.12.2021г., аттестат эксперта БА-00001№0179 от 21.10.2016 г.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата
место печати (при наличии)

**Подрядчик (генеральный подрядчик):** ТОО «Южказэнергоремонт Co LTD», директор Сейлбеков М.К.
(Ф.И.О., (при наличии), подпись руководителя) М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

**Технические характеристики объекта (линии электропередач)**

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Воздушные ЛЭП низкого напряжения … | км | |
| 2 | Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ | км | 2,47 |
| 3 | Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 35 кВ | км | 3,2 |
| 4 | Кабельные ЛЭП низкого напряжения … | км | |
| 5 | Кабельные ЛЭП высокого напряжения… | км | |
| 6 | Опоры: | | |
| | 1) металлические | шт | |
| | 2) деревянные с деревянными приставками | шт | |
| | 3) деревянные с железобетонными приставками | шт | |
| | 4) железобетонные | шт | 99 |
| | 5) тросовые подвесы | шт | |
| 7 | Провода: | | |
| | 1) медные | км | |
| | 2) алюминиевые | км | 17,43 |
| | 3) сталеалюминиевые | км | |
| 8 | Кронштейны для светильников: | | |
| | 1) железобетонные | шт | |
| | 2) металлические | шт | |
| 9 | Арматура уличного освещения: | | |
| | 1) светильники с лампами накаливания | шт | |
| | 2) светильники с ртутными лампами | шт | |
| | 3) светильники с люминесцетными лампами | шт | |
| 10 | Кабели: | | |
| | 1) марки... напряжением... | км | |
| | 2) марки... напряжением... | км | |
| 11 | Муфты соединительные... | шт | |
| 12 | Муфты концевые | шт | |
| 13 | Контуры заземления | шт | |
| 14 | Устройства грозозащиты | шт | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | Дорожные покрытия кабельных сетей: | | |
| | 1) асфальтобетонные | м $^2$ | |
| | 2) булыжные | м $^2$ | |
| | 3) тротуары | м $^2$ | |

**Заказчик** **ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»**
**генеральный директор Ибрагимов М.Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

**Авторский надзор**: **ТОО «Энергосервис ЭТЛ» директор Кабыш Н.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта) М.П..