Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Созакского района"
Ген.Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Субподрядчик: ТОО "Adilet AS"
Договор суб.подряда №29 от 2024-07-03
Наименование стройки - Строительство пункта для купки мелкого скота в селе Абай Сузакского района Туркестанской области(Корректировка)

А К Т №1 от 04.09.2024 г.

приемки выполненных работ за Сентябрь месяц 2024 г.

на Наименование стройки - Строительство пункта для купки мелкого скота в селе Абай Сузакского района Туркестанской области (Корректировка)

Составлен(а) в текущих ценах 2023г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9334117**
	Раздел 1.	**Блок 4 /АС-5**				**145395**
1	**У6103-0101-0101** **6103-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство**	**м^3**	**0,25**	**56 027**	**14007**
2	**У6106-0302-0112** **6106-0302-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/Ст-1**	**т конструкций**	**0,1485**	**72 051**	**10700**
3	**С1214-205-0103** **214-205-0103** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,1485**	**396 228**	**58840**
4	**У6106-0304-0101** **6106-0304-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Пр-1**	**т конструкций**	**0,0955**	**246 440**	**23535**
5	**С1214-205-0102** **214-205-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,0955**	**401 186**	**38313**
	Раздел 2.	**Блок для овец до купания 1,2 /АС-5**				**216634**
6	**У6103-0101-0101** **6103-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство**	**м^3**	**0,375**	**56 027**	**21010**
7	**У6106-0302-0112** **6106-0302-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/Ст-1**	**т конструкций**	**0,22275**	**72 051**	**16049**

1	2	3	4	5	6	7
8	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,22275	396 228	88260
9	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Пр-1	т конструкций	0,141	246 440	34748
10	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,141	401 186	56567
	Раздел 3.	**Блок 4 (Бассейн для купания овец) /АС-8а**				**423949**
11	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	7,535	48 930	368688
12	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,032	59 501	1904
13	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,032	302 205	9671
14	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия бетонные, толщина 30/20 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	0,12	2 686	322
15	У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	-0,12	393	-47
16	У6121-0101-0101 6121-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,005	5 062 424	25312
17	С1241-701-0101 241-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	5,04	3 591	18099
	Раздел 4.	**Загон для овец до купания /АС-7**				**442463**
18	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,6	56 027	33616
19	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/Ст-1	т конструкций	0,3564	72 051	25679
20	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,3564	396 228	141216

1	2	3	4	5	6	7
21	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Пр-1	т конструкций	0,373515	246 440	92049
22	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,37365	401 186	149903
	Раздел 5.	**Загон для овец после купания /АС-9**				**453305**
23	У6103-0101-0101 6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	0,6	56 027	33616
24	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж/Ст-1	т конструкций	0,3564	72 051	25679
25	С1214-205-0103 214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,3564	396 228	141216
26	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж/Пр-1	т конструкций	0,39034	246 440	96195
27	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,39034	401 186	156599
	Раздел 6.	**Стена каркасные из металла на Блок 4 /АС-5; Блок для овец до купания 1,2 /АС-5; Загон для овец до купания /АС-7; Загон для овец после купания /АС-9:**				**2602390**
28	Е11-100113-103 1110-0113-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов	м^2 забора	161,85	2 412	390382
29	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,538	401 186	215838
		Земляные работы				
30	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	288,575	442	127550
31	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	8,925	8 328	74327

1	2	3	4	5	6	7
32	**У6101-0107-0801** **6101-0107-0801** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**$м^3$ грунтовой подушки**	**20**	**1 220**	**24400**
33	**У6101-0106-0102** **6101-0106-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**220,05**	**88**	**19364**
34	**У6101-0206-0102** **6101-0206-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**24,45**	**3 623**	**88582**
35	**У6101-0107-0501** **6101-0107-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**244,5**	**575**	**140588**
36	**Е11-010107-1302** **1101-0107-1302** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**32**	**158**	**5056**
		Стены и днище АС-14				
37	**У6103-701-101** **6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка бетонная. Устройство\В3,5**	**$м^3$**	**1**	**33 837**	**33837**
38	**Е11-61301-104** **1106-1301-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство\В20 F100-W6**	**$м^3$**	**10,95**	**73 953**	**809785**
39	**С1214-403-0101** **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,26229**	**302 205**	**79265**
40	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,03827**	**306 311**	**11723**
41	**С1214-210-0101** **214-210-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,02736**	**312 833**	**8559**
		Покрытие/ АС-12				
42	**Е11-60801-102** **1106-0801-0102** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м\В20**	**$м^3$**	**1,2**	**127 873**	**153448**
43	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1108**	**306 311**	**33939**
44	**У6103-0701-0807** **6103-0701-0807** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,002**	**2 079 622**	**4159**
		Дыхательное устройство ДУ-1/АС-15				

1	2	3	4	5	6	7
45	**У6103-101-104** **6103-0101-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство\В7,5**	**м^3**	**0,1**	**55 247**	**5525**
46	**У6103-0701-0806** **6103-0701-0806** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,002685**	**292 187**	**785**
47	**С1214-210-0201** **214-210-0201** ***РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00092**	**306 311**	**282**
48	**С1222-525-0401** **222-525-0401** ***РСНБ РК 2022***	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	**т**	**0,001765**	**1 109 774**	**1959**
49	**У6121-0101-0101** **6121-0101-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт**	**км трубопровода**	**0,001**	**5 058 115**	**5058**
50	**У6118-204-301** **6118-0204-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**0,5**	**10 385**	**5193**
51	**У6104-0802-0403** **6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00017**	**1 447 973**	**246**
52	**С1217-101-0107** **217-101-0107** ***РСНБ РК 2022***	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000132**	**1 510 113**	**199**
		Отмостка				
53	**У6103-0701-0101** **6103-0701-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Подготовка бетонная. Устройство\В7,5**	**м^3**	**0,4005**	**34 592**	**13854**
		Крышка утепленная /АС-16				
54	**Е11-100201-0101** **1110-0201-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Установка деревянной крышки выгреба**	**м^2**	**0,1460493**	**1 188**	**174**
55	**У6107-115-106** **6107-0115-0106** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огнезащита деревянной крышки**	**м^2**	**0,1460493**	**530**	**77**
56	**С1215-204-0303** **215-204-0303** ***РСНБ РК 2022***	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м^3**	**0,009**	**115 555**	**1040**
57	**Е11-100107-0608** **1110-0107-0608** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Обивка крышки кровельной сталью оцинкованной по войлоку**	**м^2**	**0,4**	**12 853**	**5141**
58	**С1261-107-0629** **261-107-0629** ***РСНБ РК 2022***	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**1**	**1 090**	**1090**

1	2	3	4	5	6	7
59	**У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка опорных скоб 8 шт**	**1т**	**0,00124**	**59 501**	**74**
60	**С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022***	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/Скоба опорная/**	**т**	**0,00124**	**306 311**	**380**
61	**С1261-107-0982 261-107-0982 *РСНБ РК 2022***	**Болты строительные с гайками анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010**	**т**	**0,0000785**	**694 126**	**54**
		Гидроизоляция покрытия				
62	**У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**9,68**	**2 060**	**19941**
		Гидроизоляция днища				
63	**У6111-401-101 6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**$м^2$ поверхности**	**6,48**	**2 732**	**17703**
		Гидроизоляция стен				
64	**У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /СНАРУЖИ СТЕН/**	**$м^2$ поверхности**	**33**	**4 674**	**154242**
65	**У6112-202-401 6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**22,68**	**4 640**	**105235**
66	**Е11-061401-0104 1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Железнение поверхности**	**$м^2$**	**22,68**	**1 633**	**37036**
67	**Е11-061401-0501 1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	**$м^3$ емкости**	**12,5**	**504**	**6300**
	Раздел 7.	**Резервуар 25$м^3$**				**64052**
68	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28***	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	**$м^3$**	**1,1654**	**44 155**	**51458**
69	**С1241-101-0210 241-101-0210 *РСНБ РК 2022***	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм**	**м**	**6**	**2 099**	**12594**
	Раздел 8.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**				**1860**

1	2	3	4	5	6	7
70	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	3,1	442	1370
71	Е11-010107-1302 1101-0107-1302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,1	158	490
	Раздел 9.	**ПОКРЫТИЯ**				**44528**
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ 22,5м^2				
72	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	1,125	575	647
73	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	1,35	8 004	10805
74	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4\5 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	11,25	2 430	27338
75	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия	11,25	510	5738
	Раздел 10.	**ОГРАЖДЕНИЕ**				**4453145**
76	Е11-100113-203 1110-0113-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Калитки решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов	м^2 калиток	3,25	28 788	93561
77	Е11-100113-303 1110-0113-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов	м^2 ворот	3,9	24 780	96642
78	С1214-205-0101 214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,055	459 856	25292
79	У86-010602-0405 8601-0602-0405 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х 2,0 м	секция	27	156 950	4237650
	Раздел 11.					**486396**
80	У6109-303-101 6109-0303-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство	м^2 покрытия	280,505	1 734	486396

1	2	3	4	5	6	7
	Итого по смете с оборудованием					9 334 117,00
	Оборудование					0,00
	Итого без оборудования					9 334 117,00
	Затраты на организацию 7,7%					718 727,01
	Итого					10 052 844,01
	Сметная прибыль 5%					502 642,20
	Непредвиденные работы 5%					502 642,20
	Итого					11 058 128,41
	В прогнозных ценах на 2024 К=1,075					11 887 488,04
	НДС 12%					1 426 498,56
	Итого					13 313 986,61
	Итого с понижающим коэфицентом К=0,6					7 988 391,96

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т. З**

Суб.подрядчик:
ТОО "Adilet AS"

Директор _____ **Чигибаев А.**