Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"09" февраля 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "МЕЛИОРАТОР», Республика Казахстан, г. Тараз, пр. Абая, 200

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Саламатин А.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «Площадка биологической очистки стоков» для объекта «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера», расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, земли запаса, уч. «Бактыкурай» (без наружных инженерных сетей)

наименование и местонахождение объекта

Заказчиком которого является ТОО «Прима Кус».
Руководитель **Залевский Алексей Николаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «LIGHTHouse Kazakhstan», ГСЛ№0001423, 30.09.2019 г., LHK-05-2019-П7

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Прима Кус», 05.11.2021г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	М2	566,2	566,2	566,2	566,2
Этажность здания	этаж	2	2	2	2
Строительный объем	М3	3510,52	3510,52	3510,52	3510,52
Общая площадь здания	М2	574,91	574,91	574,91	574,91

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-планировочные решения

Очистные сооружения

Степень огнестойкости – IIIа.

Уровень ответственности здания – II.

Площадка биологической очистки стоков для объекта «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера» разработан на основании задания на проектирование и согласно требованиям СП, действующих на территории РК.

За относительную отметку 0,000 принята отметка пола первого этажа, которая соответствует абсолютной отметке 557,30 м на генеральном плане.

Проектируемое здание в плане имеет прямоугольную форму, размерами в осях 30,0х18,0 м. Высота до нижнего пояса фермы покрытия в осях Г-Е составляет 2,700 м, в осях А-Г составляет 8,0 м.

На отметке +4,0 в осях 2-4/А-В расположена площадка для размещения вспомогательного инженерного оборудования. Данная площадка отгорожена от общего пространства перильным ограждением высотой 1,2 м.

На отметке +3,500 в осях 1-2/Г-В предусмотрена площадка для размещения вентиляционного оборудования.

Кровля – двускатная с наружным организованным водостоком. Для доступа на кровлю в осях Д-Г/1 предусмотрена вертикальная металлическая лестница.

Конструктивные решения

Степень огнестойкости – IIIа.

Уровень ответственности здания – II.

Здание одноэтажное, прямоугольной формы на плане с размерами в осях 18.0х30.0м. Здание состоит из двух отсеков разделенные между собой антисейсмическим швом. Отсек в осях «А»-«Г» с антресольным участком, с размерами в осях 18.0х18.0 м, переменной высоты. Отсек в осях «Г»-«Е» с размерами в осях 18.0х12.0 м, переменной высоты.

Конструктивная схема здания – рамный металлический каркас.

Фундаменты здания - столбчатые монолитные железобетонные ступенчатого типа, с размерами плитной части 4000х4000х300(h) мм, ступени высотой 300 мм, размеры подколонника 900х900х1300(h) мм, в осях «1»/«Г»-«Г/1» и «4»/«Г»-«Г/1» с размерами плитной части 4055х4500х300(h) мм, ступени высотой 300 мм, размеры подколонника 955х1400х1300(h) мм, в осях «4»/«В» с размерами плитной части 2900х4000х300(h) мм, ступени высотой 300 мм, размеры подколонника 900х900х1300(h) мм. Материал - бетон класса В25.

Денитрификатор Т2401 и Аэротенка Т3001

Уровень ответственности сооружения - II.

Конструктивная схема сооружения – стеновая, с монолитными железобетонными несущими стенами.

Сооружение прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 16,4х16,4 м, высотой от пола до верха стен 6,0 м.

Сооружение представляетсобой емкость из монолитных железобетонных конструкций, частично заглубленная в грунт.

Фундамент (днище) - монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм.

Материал – бетон класса В25.Армирование днища выполнено двумя вязаными

сетками из стержневой арматуры класса А500 по ГОСТ 34028-2016.

Стены - монолитные железобетонные толщиной 400 мм. Материал- бетон класса В25.

Армирование стен выполнено двумя вязаными сетками из стержневой арматуры класса А500 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментом (днища) выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7.5.

Основанием фундамента служит галечниковый грунт с песчаным заполнителем.

Емкость CL3901 (осветлитель)

Уровень ответственности сооружения - II.

Конструктивная схема сооружения – стеновая, с монолитными железобетонными несущими стенами.

Сооружение представляет собой емкость из монолитных железобетонных конструкций, частично заглубленная в грунт.

Сооружение сложной формы в плане, емкостью с внутренним диаметром 12,0 м расположенный в центре и приямками с габаритными размерами 2,2x3,84 м и 2,2x7,5 м расположенные с двух сторон емкости.

Емкость T0101

Уровень ответственности сооружения - II.

Конструктивная схема сооружения – стеновая, с монолитными железобетонными несущими стенами.

Сооружение представляет собой емкость из монолитных железобетонных конструкций, частично заглубленная в грунт.

Сооружение прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 3,0x2,5 м, высотой от пола до низа плиты покрытия - 6,0 м.

Фундамент (днище) - монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм. Материал – бетон класса В25.

Армирование днища выполнено двумя вязаными сетками из стержневой арматуры класса А500 по ГОСТ 34028-2016.

Под фундаментом (днища) выполнена бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7.5.

Емкость T0201

Уровень ответственности сооружения - II.

Конструктивная схема сооружения – стеновая, с монолитными железобетонными несущими стенами.

Сооружение представляет собой емкость из монолитных железобетонных конструкций, частично заглубленная в грунт.

Сооружение прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 8,5x8,5 м и высотой от пола до низа плиты покрытия - 6,2 м.

Фундамент (днище) - монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм. Материал – бетон класса В25.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _сентябрь 2022_;
месяц, год

окончание работ декабрь 2022;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц:4;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и обеспечению.

Поставщик услуг по обеспечению:

АО «АЖК» УРЭС Упр.дел. по ЭЮ Сатыгулов Б.У.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Поставщик услуг по обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Поставщик услуг по обеспечению:

Водоснабжение обеспечивается автономной скважиной на территории Птицекомлекса, которая предусмотрена проектом.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **не предусмотрено**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Площадка биологической очистки стоков» для объекта «Птицекомплекс замкнутого цикла по производству и переработке мяса бройлера», расположенного по адресу: Алматинская область, Уйгурский район, Кыргызсайский сельский округ, земли запаса, уч. «Бактыкурай». (без наружных инженерных сетей)» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор директора **Саламатин А.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)