Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«16» августа 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Павлодарский речной порт», РК, 140004, г.Павлодар, промышленная зона Северная, строение 197.
наименование организации, юридический адрес

в лице **Председателя Правления Нурсеитова Тлеубека Рымбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция русла реки Ишим в г. Астана. 5 очередь, участок №11»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление регенерации городской среды г. Нур-Султан»,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

- **ТОО «Build Stroy Object»,** государственная лицензия ГСЛ № 18015526 от 10 августа 2018 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Ермек А.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
- **ТОО «White Road City»,** государственная лицензия ГСЛ № 03021 от 21 мая 2018 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Директора Идрисова А.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Алматы Жоба» (ТОО «ПК Арнай»), ГСЛ № 18001849 от 30 января 2018 года
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным РГП «Госэкспертиза» № 01-0502/18 от 21.12.2018 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		Общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Класс гидротехнического сооружения	класс	IV	-	IV	-
Поверочный расход при	м3/сек	283		283	

паводке Qp=0,1%					
Расчетный расход при паводке Qp=1%	м3/сек	230		230	
Общая длина участка	м	640		640	
Общая площадь участка	га	10,6510		10,6510	
Ширина русла	м	80		80	
Площадь водной поверхности	$м^2$	64922,8		64922,8	
Площадь твердых покрытий (дорожки, площадки и проезды)	$м^2$	20337,8		20337,8	
Площадь озеленения	$м^2$	21249,4		23220,036	
Общая продолжительность строительства	месяц	15		10	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: вынос существующей сети поливочного водопровода и линии электроснабжения ВЛ-10кВ из зоны строительства реконструкции русла р.Ишим; устройство освещения; устройство набережной с бермой, верхней пешеходной дорожки из цементно-песчаной брусчатки и велосипедной дорожки из цементно-песчаной брусчатки красного цвета по левому и правому берегам; устройство верхних откосов из декоративных цементно-песчаных элементов со сквозными отвертиями, заполненными растительным грунтом для посева многолетних трав для надежного крепления откосов при возможном подъеме уровня воды в русле во время высокого половодья; устройство нижних откосов от бермы до дна реки с защитным покрытием в виде каменной наброски толщиной 0,4м; закрепление береговой кромки путем устройства монолитных железобетонного ростверка; озеленение участков между верхней пешеходной дорожкой и внешней границей участков набережных путем устройства газонов и посадки декоративных пород деревьев (ель, сосна, береза) возрастом до 9 лет; в уровне пешеходной дорожки, предусмотрены водозаборные колодцы по левому (2шт) и по правому (2шт) берегам, предназначенные для забора воды из реки на полив зеленых насаждений будущей прибрежной застройки, а также для пожарных машин._____
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ – октябрь 2018 год;
месяц, год
окончание работ – август 2019 год.
месяц, год
при продолжительности строительства по норме или по проекту организации
строительства, месяц – 15;
фактически, месяц – 10.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения что подтверждается органами социальной защиты населения;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция русла реки Ишим в г. Астана. 5 очередь, участок №11»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Павлодарский речной порт»:

Председатель Правления Нурсеитов Тлеубек Рымбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место печати (при наличии)