Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», БИН 070340014459, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Женис, дом1А, тел. 8(771)675-25-21**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», БИН 000340001900, Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбугет, улица М.Шокай 18, тел. 8(7242) 216092**

Стройка: **«Реконструкция участка №5 напорной канализационной сети Д-630мм две нитки расположенного от КНС №1 до станции биологической очистки сточных вод на поворотах по ул. Рустембекова возле железнодорожного полотна в городе Кызылорда»**

Объект : **Участок №5**

Договор подряда (контракт) №226/05 от 25.06.2024г.

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			4 657 319	
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			60 697	
			Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			60 697	
1	17	6101-0102-0105 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2	м3	22,738	381	8 663	
2	22	6101-0201-0202 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,03	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	0,703	6917	4 863	
3	38	6101-0106-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	15,763	89	1 403	
4	40	6101-0107-0501 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	15,763	576	9 079	

5	53	6101-0206-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	6,755	3609	24 379	
6	67	6122-0101-0101 Кклим = 1, 08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,756	10549	7 975	
7	76	6101-0210-0101 Кклим = 1, 08	Водоотлив из траншей	м3	1,06	4090	4 335	
			Раздел 2. ВодопроводВ1, ИТОГО:	тенге			4 596 621	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 840 080	
8	84	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,0108	10497908	113 377	
9	92	241-102-0263	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	1 м	10,8	82067	886 324	
10	108	6121-0201-0148 Кклим = 1, 08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,0108	27894003	301 255	
11	111	6121-0401-0106 Кклим = 1, 08 Коб =2	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,236	2118739	500 022	
12	124	241-112-0251	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 630х10,0 мм	1 шт.	1,0	269311	269 311	
13	132	6121-0403-0112 Кклим = 1, 08	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 600 мм	шт.	4	66667	266 668	
14	145	241-116-0320	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015	1 шт.	4	109159	436 636	
15	156	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08 :К1трр=0,6;К1трм=0, 6;К 1экс=0, 6;К1 мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм	км	0,0108	5993751	64 733	
16	163	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,651	252	416	
17	178	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	16,513	81	1 338	
			Подраздел 2.2. Камера прямоугольная из ж/б 4000х4000мм, ИТОГО	тенге			1 756 541	

18	185	6121-0701-0303 Кклим = 1, 08	Устройство водопроводных бетонных колодцев прямоугольных с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона, в грунтах сухих	м3	15,94	57854	922 193	
19	197	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	1,42	17146	24 347	
20	209	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	10,97	22017	241 526	
21	217	261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и [illegible]	1 м3	3,29	81649	268 625	
22	226	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	6870	6 870	
23	238	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	8457	8 457	
24	244	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,184	17146	3 155	
25	251	222-503-0201 Коб=2	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,024	1146761	27 522	
26	267	6103-0701-0807 Кклим = 1, 08	Установка детали закладной, вес до 4 кг МН1	т	0,0026	982249	2 554	
27	277	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	1 комплект	1	40352	40 352	
28	289	6121-0103-0110 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 400 мм ФУТЛЯР	км	0,000189	6716796	1 269	
29	290	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	1 м	0,189	29038	5 488	
30	307	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм ФУТЛЯР	км	0,000378	10432252	3 943	
31	318	241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	1 м	0,378	67414	25 482	
32	323	6121-0103-0118 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 1200 мм ФУТЛЯР	км	0,000756	27808776	21 023	
33	335	241-102-0322	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 1220х10,0 мм	1 м	0,756	203350	153 733	
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	4 657 319			**4 657 319**	

			«Реконструкция участка №5 напорной канализационной сети Д-630мм две нитки расположенного от КНС №1 до станции биологической очистки сточных вод на поворотах по ул. Рустембекова возле железнодорожного полотна в городе Кызылорда»	4 657 319			**4 657 319**	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	246 838			**246 838**	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)			328 302	**328 302**	
			Итого	**4 904 156**	0	328 302	**5 232 458**	
			Сметная прибыль (5)%	245 208			**245 208**	
			Непредвиденные работы и затраты (2)%	104 649			**104 649**	
			Итого в ценах 2023 г.	5 254 013	0	328 302	**5 582 315**	
			2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000)	5 546 662	0	346 588	**5 893 250**	
			Налог на добавленную стоимость (12%)			707 190	**707 190**	
			Всего по сводному сметному расчету	5 546 662	0	1 053 778	**6 600 440**	

Заказчик:
ТОО "Алтын Констракшн"
БИН 070340014459

_____ Әлімсейіт Д.С.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

_____ Нарбаев Е.Е.