Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», БИН 070340014459, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Женис, дом1А, тел. 8(771)675-25-21

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», БИН 000340001900, Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбугет, улица М.Шокай 18, тел. 8(7242) 216092

Стройка: Реконструкция водовода находящейсяв камере переключения расположенный на пересечении улиц Казакстан-Шалгынбаева в городе Кызылорда

Объект : Казахстан-Шалгынбаева

Договор подряда (контракт) №226/15 от 25.06.2024 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО по смете:	Тенге			3 051 432
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			6 390
			Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			6 390
1	26	6101-0102-0105 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2	м3	2,807	381	1 069
2	35	6101-0201-0202 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,03	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	0,0868	6917	600
3	49	6101-0106-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	1,9	89	169
4	51	6101-0107-0501 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	1,9	576	1 094

5	64	6101-0206-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	0,8	3609	2 887
6	73	6122-0101-0101 Кклим = 1, 08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,054	10549	570
			Раздел 2. ВодопроводВ1, ИТОГО:	тенге			2 991 898
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 991 898
7	82	6121-0103-0111 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 500 мм	км	0,00108	8642918	9 334
8	96	241-102-0258	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	1 м	1,08	54608	58 977
9	105	6121-0201-0147 Кклим = 1, 08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,00108	23975015	25 893
10	113	6121-0402-0111 Кклим = 1, 08	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 500 мм	шт.	1,00	97726	97 726
11	127	519-101-1105	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 500	1 шт.	1,00	2696847	2 696 847
12	132	241-116-0319	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	1 шт.	1,00	73988	73 988
13	146	1107-0102-0104 Кклим = 1, 08 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25; :К2трр=0,8;К2трм=0,8;К2экс=0, 8;К2 мат=0;	Демонтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	1,00	9960	9 960
14	150	1107-0102-0104 Кклим = 1, 08 ОПр п. 3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1, 25;	Монтаж верхней плиты	шт. сборных конструкций	1,00	19116	19 116
15	164	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	0,054	252	14

16	173	412-101-0110 Коб=10	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	0,54	81	44
			Раздел 3. Вскрытие и восстановление существующего асфальтового покрытия, ИТОГО:	тенге			53 144
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			53 144
17	187	1220-0101-0104 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,45	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м3	1,46	10159	14 832
18	196	7101-0401-0101 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	0,48	8796	4 222
19	202	7101-0401-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,12 :	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	0,39	10323	4 026
20	214	7101-0602-0703 Кклим = 1, 08	Укладка и пропитка с применением битума, толщина 8 см, покрытия щебеночные	м2	3,24	1470	4 763
20.1		216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0324	181652	5 886
21	223	7101-0602-0306 Кклим = 1, 08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3,24	427	1 383
21.1		212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,3107	23924	7 433
22	236	7101-0602-0406 Кклим = 1, 08	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	м2	3,24	8	26
22.1		212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	0,0376	23924	900
23	244	7101-0602-0301 Кклим = 1, 08	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3,24	438	1 419
23.1		212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,3160	26120	8 254
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	354 585	2 696 847		3 051 432

			Реконструкциюводовода находящейсяв камере переключения расположенный на пересечении улиц Казакстан-Шалгынбаева в городе Кызылорда	354 585		354 585
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)	18 793		18 793
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье)		17 603	17 603
			Итого	373 378	2 696 847	17 603	3 087 828
			Сметная прибыль (5)%	18 669			18 669
			Непредвиденные работы и затраты (2)%	61 757			61 757
			Итого в ценах 2023 г.	453 803	2 696 847	17 603	3 168 253
			2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000)	479 080	2 847 061	18 583	3 344 725
			Налог на добавленную стоимость (12%)			401 367	401 367
			Всего по сводному сметному расчету	479 080	2 847 061	419 950	3 746 092

Заказчик:
ТОО "Алтын Констракшн"
БИН 070340014459

_____ Әлімсейіт Д.С.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

_____ Нарбаев Е.Е.