Приложение 3-1 к
Правилам организации
деятельности
и осуществления функции
заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Алтын Констракшн», БИН 070340014459, Казахстан, Туркестанская область, Байдибекский район, Алгабасский сельский округ, село Шакпак, улица Женис, дом1А, тел. 8(771)675-25-21

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», БИН 000340001900, Казахстан, Кызылординская область, город Кызылорда, поселок Тасбугет, улица М.Шокай 18, тел. 8(7242) 216092

Стройка: «Реконструкция участка №11 напорной канализационной сети Д-630мм две нитки расположенного от КНС №1 до станции биологической очистки сточных вод в пос. Титова вблизи СБО в городе Кызылорда»

Объект : Участок №11

Договор подряда (контракт) № 226/11 от 25.06.2024 г.

Акт выполненных работ
за ноябрь месяц 2024 год

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО по смете:	Тенге			2 524 954	
			Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			56 842	
			Подраздел 1.0. Без названия, ИТОГО	тенге			56 842	
1	21	6101-0102-0105 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,97	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3 группа грунта 2	м3	22,738	381	8 663	
2	36	6101-0201-0202 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,03	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2	м3	0,703	6917	4 863	
3	42	6101-0106-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2	м3	15,76	89	1 403	
4	55	6101-0107-0501 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,7	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	м3	15,76	576	9 078	
5	63	6101-0206-0102 Кклим = 1, 08 Коб =0 ,3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2	м3	6,76	3609	24 397	

6	78	6122-0101-0101 Кклим = 1, 08	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,8	10549	8 439	
			Раздел 2. ВодопроводВ1, ИТОГО:	тенге			2 468 112	
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 468 112	
7	81	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 600 мм	км	0,0108	10497908	113 377	
8	98	241-102-0263	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х10,0 мм	1 м	10,8	82067	886 324	
9	107	6121-0201-0148 Кклим = 1, 08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 600 мм	км	0,0108	27894003	301 255	
10	119	6121-0401-0106 Кклим = 1, 08 Коб =12	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм	т	0,0758	2118739	160 600	
11	124	241-503-0325	Хомут врезной переходной с вентилем для стальных и чугунных труб, уплотнение EPDM, PN 16 размерами 600 мм	1 комплект	6	127200	763 200	
12	136	6103-0101-0105 Кклим = 1, 08	Устройство фундамента бетонного ленточного	м3	4,32	18903	81 661	
12.1		212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,38	21737	95 208	
13	149	6121-0103-0112 Кклим = 1, 08 :К1трр=0,6;К1трм=0, 6;К 1экс=0, 6;К1 мат=0;	Демонтаж трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 600 мм	км	0,0108	5993751	64 733	
14	157	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	1,651	252	416	
15	162	412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	16,51	81	1 337	
			ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	2 524 954			2 524 954	

			«Реконструкция участка №11 напорной канализационной сети Д-630мм две нитки расположенного от КНС №1 до станции биологической очистки сточных вод в пос. Титова вблизи СБО в городе Кызылорда»	2 524 954			2 524 954	
			Общеплощадочные затраты на организацию и управление	133 823			133 823	
			Затраты на дополнительную оплату труда в зонах			83 962	83 962	
			Итого	2 658 776	0	83 962	2 742 738	
			Сметная прибыль (5)%	132 939			132 939	
			Непредвиденные работы и затраты (2)%	54 855			54 855	
			Итого в ценах 2023 г.	2 846 570	0	83 962	2 930 532	
			2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000)	3 005 124	0	88 639	3 093 763	
			Налог на добавленную стоимость (12%)			371 252	371 252	
			Всего по сводному сметному расчету	3 005 124	0	459 890	3 465 014	

Заказчик:
ТОО "Алтын Констракшн"
БИН 070340014459

_____ Әлімсейіт Д.С.

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
БИН 000340001900

_____ Нарбаев Е.Е.