Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"*

Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства и его адрес: *Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области. с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.*

Акт выполненных работ №1 за июль 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор: номер	договор: дата	источник финансирования: наимен.	источник финансирования: код	организационно-правовая форма: наимен.	организационно-правовая форма: код
		20	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.	**36582777.00**	**20155939.86**							**2418712.78**	**22574652.64**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750
Руководитель _____ *Бажиров Н.О.*

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайгидропроект "
Эксперт авторского надзора _____ *Кочин В.Ф.*
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 4

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН: 971140001857
И.о.Директора _____ *Мастега С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
_____ *Шахманов А.К.*
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Утверждена
приказом Министр[illegible]нвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства *Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.*

и его адрес: *с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код	код	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		20	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.	**36582777.00**	**20155939.86**							**2418712.78**	**22574652.64**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750
Руководитель _____ *Бажиров Н.О.*

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект "
Эксперт авторского надзора _____ *Кочин В.Ф.*
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ54VJB00044016 от 19.02.2014 г., Пр. №

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора _____ *Мастега С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
Инженер технического надзора ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» _____ *Шахманов А.К.*
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

РЕЕСТР 1

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ___июль_____ 2020г**

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

по объекту: "Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области."

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
1	Подготовительные работы	1-1	1846925.47
2	Насосная станция 2-го подъема. Общестроительные работы	2-2-1	66949.25
3	Насосная станция 2-го подъема. Технологические решения	2-2-2	1284063.46
4	Насосная станция 2-го подъема. Силовое оборудование	2-2-3	442072.85
5	Насосная станция 2-го подъема. Водопровод, канализация	2-2-4	1310517.49
6	Пруд-испаритель	2-3	3515115.93
7	Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы	3-1-1	3643182.71
8	Склад хранения реагентов. Общестроительные работы	3-2-1	1977653.95
9	Благоустройство КВС	7-1	466806.42
10	Ограждение КВС, ограждение пруда.	7-3	7428255.85
11	Внутриплощадочные сети электроснабжения.	4-1	593109.26
	Итого:		22574652.64

И.о. Директора ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Подготовительные работы.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за июль месяц 2020г.
на Подготовительные работы. лок.см. № 1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Площадка ВКС										
1	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты бетонные. Разборка**	м3	5.5		17146.06	8065.60	94303	44361	–	58208	164713
		НР - 84%; СП - 8%				9080.46	3518.76	49943	19353		12201	
2	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	13.2		92.00	–	1214	–		–	1312
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
3	Е11-070111-0107 1107-0111-0107 РСНБ РК 2015 К=0,5 К=0,6 К=0,7 К=0,3 ЭСН РК 8.04-01-2015 табл .1	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Устан овка /ДЕМОНТАЖ/**	м оград	6.78		1392.94	650.17	9444	4408	–	7784	18607
		НР - 118%; СП - 8%				742.77	230.21	5036	1561		1378	
4	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0.05224		469.00	–	25	–		–	26
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
5	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузопо дъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозк и 3 км /ТБО/**	т	13.25224		77.00	–	1020	–		–	1102
		СП - 8%				--	--	--	--		82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Пруд-испаритель						
6	**Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты бетонные. Разборка**	**м3**	**12.1**	**17146.06**	**8065.60**	**207467**	**97594**	–	**128058**	**362368**
		НР - 84%; СП - 8%			**9080.46**	**3518.76**	**109874**	**42577**		**26842**	
7	**Е11-460401-0201 1146-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбой ных молотков /Разборка камеры/**	**м3**	**22**	**22836.19**	**12808.40**	**502396**	**281785**	–	**288578**	**854252**
		НР - 84%; СП - 8%			**10027.79**	**5587.89**	**220611**	**122934**		**63278**	
8	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**81.8**	**92.00**	–	**7526**	–		–	**8128**
		СП - 8%			–	–	–	–		**602**	
9	**С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /ТБО/**	**ПНасосная станция 2-го пдъема**	**81.8**	**77.00**	–	**6299**	–		–	**6802**
		СП - 8%			–	–	–	–		**504**	
10	**Ц13-121302-0103 1312-1302-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 табл.2**	**Вентиль стал ьной низкого давления, диаметр условного прохода 5 0 мм. Монтаж оборудования /Демонтаж/**	**шт.**	**6**	**863.96**	**306.41**	**5184**	**1838**	–	**2469**	**8265**
		НР - 61%; СП - 8%			**557.55**	**117.08**	**3345**	**702**		**612**	
11	**Ц13-370101-0201 1337-0101-0201 РСНБ РК 2015 К=0,3 ЭСН РК 8.04-02-2015 табл.2**	**Оборудование без механизмов массой 0,03 т.Монтаж в помещении / Демонтаж установки для обеззараживания воды УОВ "А RMAN-10"/**	**шт.**	**2**	**2120.37**	**221.93**	**4241**	**444**	–	**2330**	**7096**
		НР - 61%; СП - 8%			**1898.44**	**11.15**	**3797**	**22**		**526**	
12	**С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**0.001806**	**469.00**	–	**1**	–		–	**1**
					–	–	–	–		–	
13	**С341-010205-1026 4101-0205-1026 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенн ых пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 26 км /на склад/**	**т**	**0.001806**	**654.00**	–	**1**	–		–	**1**
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1432673**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**392606**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					430430			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					187149			
		- Перевозка грузов	Тенге				16086				
		- Накладные расходы	Тенге							487427	
		- Сметная прибыль	Тенге							106124	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1432673
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								487427
		Сметная прибыль	**Тенге**								106124
		Итого с временными	**Тенге**						2,96 %	42407	1475080
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,5 %	51628	1526708
		Итого с командировочными	**Тенге**							36262	1562970
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								1593505
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	**Тенге**								1649040.60
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	197884.87	1846925.47

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750
Бажиров П.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора_____Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ",
БИН 971140001857
Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г. Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Насосная станция 2-го подъема производительностью 6,5 м3/час.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №2
за июль месяц 2020г.
на Общестроительные работы. лок.см. № 2-2-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Машинный зал (подвал)										
1	**Е11-060201-0102 1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство /ФМ-1/**	**м3**	**0.14**		**21932.53**	**620.31**	**3071**	**87**	**2512**	**457**	**3809**
		НР - 91%; СП - 8%				**3371.62**	**211.68**	**472**	**30**		**282**	
		Помещение водоподготовки №1										
4	**Е12-190101-0104 1219-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**2**		**1434.80**	**--**	**2870**	**--**	**--**	**2066**	**5331**
		НР - 72%; СП - 8%				**1434.80**	**--**	**2870**	**--**		**395**	
5	**Е12-190101-0401 1219-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных. Заделка**	**отверстие**	**2**		**942.24**	**1.04**	**1884**	**2**	**251**	**1175**	**3305**
		НР - 72%; СП - 8%				**815.70**	**0.52**	**1631**	**1**		**245**	
6	**Е11-460301-0112 1146-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм**	**отверстие**	**1**		**1152.84**	**486.87**	**1153**	**487**	**33**	**808**	**2117**
		НР - 84%; СП - 8%				**633.13**	**328.34**	**633**	**328**		**157**	
		Включить (см.2-1-1-доп)										
2	**Е12-050101-0301 1205-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**12.495**		**1655.09**	**190.85**	**20680**	**2385**	**--**	**13922**	**37371**
		НР - 72%; СП - 8%				**1464.24**	**83.26**	**18296**	**1040**		**2768**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**51933**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23902				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2960			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1399			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2796		
		- Накладные расходы	Тенге							18428	
		- Сметная прибыль	Тенге							3847	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								51933
		В том числе :	**Тенге**								18428
		Накладные расходы	**Тенге**								3847
		Сметная прибыль	**Тенге**						2,96 %	1537	53470
		Итого с временными	**Тенге**						3,5 %	1871	55342
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**							1314	56656
		Итого с командировочными	**Тенге**								57763
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								59776.11
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	**Тенге**						12%	7173.13	66949.25
		Итого с НДС	**Тенге**								

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750

Бажиров Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора Шахманов А.К.

ИИН 901101350591

№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ",

БИН 971140001857

Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства

или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.

Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 4

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Насосная станция 2-го подъема.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №3
за июль месяц 2020г.
на Технологические решения. лок.см. № 2-2-2

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водоподготовка и хозяйственно-питьевые насосы										
3	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**		**10353.23**	**--**	**10353**	**--**	**10061**	**286**	**11490**
		НР - 98%; СП - 8%				**291.63**	**--**	**292**	**--**		**851**	
4	Ц13-121101-0210 1312-1101-0210 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давлен ие до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Мо нтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**23680.50**	**10946.22**	**23680**	**10946**	**1125**	**9362**	**35686**
		НР - 61%; СП - 8%				**11609.43**	**3738.24**	**11609**	**3738**		**2643**	
5	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**		**42079.00**	**--**	**42079**	**--**	**42079**	**--**	**45445**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3366**	
6	Ц13-121101-0113 1312-1101-0113 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давлен ие до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Мон таж оборудования**	**шт.**	**1**		**18655.64**	**7610.88**	**18656**	**7611**	**1455**	**7443**	**28187**
		НР - 61%; СП - 8%				**9589.86**	**2612.52**	**9590**	**2613**		**2088**	
7	С123-040102-1906 2304-0102-1906 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**		**133884.00**	**--**	**133884**	**--**	**133884**	**--**	**144595**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10711**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Ц13-121101-0210 1312-1101-0210 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давлен ие до 10 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Мо нтаж оборудования	шт.	1	23680.50	10946.22	23680	10946	1125	9362	35686
		НР - 61%; СП - 8%			11609.43	3738.24	11609	3738		2643	
9	С123-040103-3905 2304-0103-3905 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочн ого чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +1 20°С, PN 16, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	1	48478.00	--	48478	--	48478	--	52356
		СП - 8%			--	--	--	--		3878	
10	Ц13-121305-0401 1312-1305-0401 РСНБ РК 2015	Клапан чугунный переключающий с пневмоприводом, диаметр усл овного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	8461.56	812.53	8462	813	215	4719	14235
		НР - 61%; СП - 8%			7434.00	301.80	7434	302		1054	
11	С123-041001-4803 2304-1001-4803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для во ды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным г рафитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	1	37447.00	--	37447	--	37447	--	40443
		СП - 8%			--	--	--	--		2996	
12	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /заглушки/	т фасонных частей	0.0056	984964.01	503138.37	5516	2818	105	3339	9563
		НР - 99%; СП - 8%			463108.70	139128.32	2593	779		708	
13	С123-020103-2807 2302-0103-2807 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 Г ОСТ 12836-67	шт.	2	1837.00	--	3674	--	3674	--	3968
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
14	Ц13-120901-0202 1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	шт	1	1325.35	82.77	1325	83	3	756	2248
		НР - 61%; СП - 8%			1239.00	0.17	1239	--		166	
15	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"от 22.01.2019г. стр.15	Отборное устройство 3кч-274.10-90	шт	1	9562.50	--	9563	--	9563	--	10328
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
16	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диамет ром 100-250 мм. Установка /отводы,переходы,тройник и/	т фасонных частей	0.0404	1325965.01	503138.37	53569	20327	14532	24087	83869
		НР - 99%; СП - 8%			463108.70	139128.32	18710	5621		6212	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка /Ду.65 мм/	фланец	2	779.56	51.84	1559	104	92	1349	3141
		НР - 99%; СП - 8%			681.26	--	1363	--		233	
18	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 65 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1866.00	--	3732	--	3732	--	4031
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
19	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1018.96	69.12	4076	276	246	3519	8202
		НР - 99%; СП - 8%			888.60	--	3554	--		608	
20	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2663.00	--	10652	--	10652	--	11504
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
21	Е11-221201-0106 1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	2	2447.03	206.71	4894	413	245	4218	9841
		НР - 99%; СП - 8%			2117.83	12.39	4236	25		729	
22	С123-020103-0213 2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2	6273.00	--	12546	--	12546	--	13550
		СП - 8%			--	--	--	--		1004	
23	Е11-161001-0108 1116-1001-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действ ующие внутренние сети	врезка	1	13349.47	339.61	13349	340	4757	8128	23196
		НР - 98%; СП - 8%			8251.74	42.48	8252	42		1718	
24	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монт аж из готовых узлов в помещениях или на открытых п лощадках в пределах цехов	м трубопровода	14	2980.57	1468.46	41728	20558	181	16162	62521
		НР - 61%; СП - 8%			1499.19	393.28	20989	5506		4631	
25	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 107 05-80	м	14	2631.00	--	36834	--	36834	--	39781
		СП - 8%			--	--	--	--		2947	
29	Ц13-120101-0308 1312-0101-0308 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых пло щадках в пределах цехов	м трубопровода	7	2808.26	1400.45	19658	9803	55	7571	29408
		НР - 61%; СП - 8%			1400.07	373.10	9800	2612		2178	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-010201-0159 2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	7	1456.00	--	10192	--	10192	--	11007
		СП - 8%			--	--	--	--		815	
		Водомерный узел									
32	Ц13-110203-0106 1311-0203-0106 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохо да до 120 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	8905.38	813.13	8905	813	1624	5139	15168
		НР - 75%; СП - 8%			6468.00	384.09	6468	384		1124	
33	С123-030301-0213 2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	39017.00	--	39017	--	39017	--	42138
		СП - 8%			--	--	--	--		3121	
34	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	10353.23	--	10353	--	10061	286	11490
		НР - 98%; СП - 8%			291.63	--	292	--		851	
35	Ц13-121101-0105 1312-1101-0105 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давлен ие до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм. Монт аж оборудования	шт.	1	4024.60	--	4025	--	60	2419	6959
		НР - 61%; СП - 8%			3964.80	--	3965	--		515	
36	С123-040702-0104 2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2 005	шт.	1	3211.00	--	3211	--	3211	--	3468
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
37	Ц13-121101-0208 1312-1101-0208 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давлен ие до 10 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Мон таж оборудования	шт.	2	16062.39	6906.41	32125	13813	1288	13259	49014
		НР - 61%; СП - 8%			8511.93	2355.87	17024	4712		3631	
38	С123-040103-3903 2304-0103-3903 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый с рукояткой, для воды, корпус из высокопрочн ого чугуна с шаровидным графитом, Т от -40°С до +1 20°С, PN 16, DN 65, типа Belgicast ГОСТ 13547-79	шт.	2	41242.00	--	82484	--	82484	--	89083
		СП - 8%			--	--	--	--		6599	
39	Ц13-120901-0202 1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	шт	1	1325.35	82.77	1325	83	3	756	2248
		НР - 61%; СП - 8%			1239.00	0.17	1239	--		166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Коммерческое предложение ТОО "Костанайская кабельная компания"от 22.01.2019г. стр.15	Отборное устройство 3кч-274.10-90	шт	1	9562.50	–	9563	–	9563	–	10328
		СП - 8%			--	--	--	--		765	
41	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Устан овка /переходы,патрубки/	т фасонных частей	0.00252	1325965.01	503138.37	3341	1268	906	1502	5231
		НР - 99%; СП - 8%			463108.70	139128.32	1167	351		388	
42	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка /Ду.65 мм/	фланец	6	779.56	51.84	4677	311	278	4047	9422
		НР - 99%; СП - 8%			681.26	--	4088	--		698	
43	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 65 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1866.00	–	11196	–	11196	–	12092
		СП - 8%			--	--	--	--		896	
44	Ц13-120101-0306 1312-0101-0306 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых пло щадках в пределах цехов	м трубопровода	1	2369.82	1185.46	2370	1185	30	899	3530
		НР - 61%; СП - 8%			1154.75	318.50	1155	319		261	
45	С123-010103-0205 2301-0103-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина с тенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1	1486.00	–	1486	–	1486	–	1605
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				793665	102511	544485	128608	996057
							146666	30741	--	73780	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								996057
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				146666				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					102511			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30741			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						544485		
		- Накладные расходы	Тенге							128608	
		- Сметная прибыль	Тенге							73780	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								996057
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								128608
		Сметная прибыль	**Тенге**								73780
		Итого с временными	**Тенге**						2,96 %	29483	1025540
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,5 %	35894	1061434
		Итого с командировочными	**Тенге**							25211	1086645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								1107874
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге								1146485.23
		Итого с НДС	Тенге						12%	137578.23	1284063.46

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009760
Бажиров Н.О.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ",
БИН 971140001857
Казимирчик В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ50VJE00050070

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "НИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Насосная станция 2-го подъема.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №4
за июль месяц 2020г.
на Силовое оборудование. лок.см. № 2-2-3

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1**		**4022.60**	**1375.22**	**4023**	**1375**	**74**	**2201**	**6722**
		НР - 72%; СП - 8%				**2574.00**	**483.21**	**2574**	**483**		**498**	
2	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1**		**16101.00**	**--**	**16101**	**--**	**16101**	**--**	**17389**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1288**	
3	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции и на стене или колонне**	**шт**	**1**		**4682.98**	**118.50**	**4683**	**119**	**2124**	**1778**	**6978**
		НР - 72%; СП - 8%				**2440.00**	**30.09**	**2440**	**30**		**517**	
4	С123-070204-0845 2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0**	**шт.**	**1**		**1916.00**	**--**	**1916**	**--**	**1916**	**--**	**2069**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**153**	
5	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	**шт**	**8**		**2624.98**	**25.52**	**21000**	**204**	**11036**	**7027**	**30269**
		НР - 72%; СП - 8%				**1220.00**	**--**	**9760**	**--**		**2242**	
6	С123-070204-0842 2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**5**		**1916.00**	**--**	**9580**	**--**	**9580**	**--**	**10346**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
7	С123-070204-0808 2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	637.00	--	637	--	637	--	688
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
8	С123-070204-0809 2307-0204-0809 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	712.00	--	712	--	712	--	769
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
9	С123-070204-1801 2307-0204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3128.00	--	3128	--	3128	--	3378
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
10	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм /стоимость шкафов учтена/	шт	3	12107.74	1027.64	36323	3083	25518	6210	45936
		НР - 72%; СП - 8%			2574.00	300.90	7722	903		3403	
11	Ц13-080303-1204 1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	2	4498.13	25.52	8996	51	4065	3514	13511
		НР - 72%; СП - 8%			2440.00	--	4880	--		1001	
12	С123-070210-0101 2307-0210-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 /ПКУ 15-21.121-54У2/	шт.	2	1506.00	--	3012	--	3012	--	3253
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
13	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	474.51	4.42	949	9	13	669	1747
		НР - 72%; СП - 8%			463.32	1.20	927	2		129	
14	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В , номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	225.00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
17	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	117	827.86	27.82	96859	3255	31828	45112	153329
		НР - 72%; СП - 8%			528.00	7.52	61776	880		11358	
18	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02754	171879.00	--	4734	--	4734	--	5112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		379	
19	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.03876	268999.00	–	10426	–	10426	–	11261
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
20	С123-060144-0703 2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.02142	232022.00	–	4970	–	4970	–	5368
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
21	С123-060144-0901 2306-0144-0901 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.01734	287325.00	–	4982	–	4982	–	5381
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
22	С123-060144-0902 2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.0051	446070.00	–	2275	–	2275	–	2457
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
23	С123-060141-0903 2306-0141-0903 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.00306	198420.00	–	607	–	607	–	656
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
24	С123-060202-1304 2306-0202-1304 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные, не распространяющие горение АКВВГнг 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	км	0.01632	83353.00	–	1360	–	1360	–	1469
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
25	Ц13-080206-1706 1308-0206-1706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола**	м	6.4	339.97	49.51	2176	317	630	950	3376
		НР - 72%; СП - 8%			192.00	14.14	1229	91		250	
26	Ц13-080206-1701 1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	1.6	420.49	54.79	673	88	86	376	1132
		НР - 72%; СП - 8%			312.00	14.14	499	23		84	
27	С123-010103-0203 2301-0103-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75**	м	8	925.00	–	7400	–	7400	–	7992
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
30	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	10	109.52	3.52	1095	35	220	613	1845
		НР - 72%; СП - 8%			84.00	1.20	840	12		137	
ИТОГО ПО АКТУ:			**Тенге**								**342919**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				92647				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8536			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2424			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						147884		
		- Накладные расходы	Тенге							68450	
		- Сметная прибыль	Тенге							25403	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**342919**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**68450**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**25403**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,96 %**	**10150**	**353069**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,5 %**	**12357**	**365427**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**8680**	**374106**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**381415**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	**Тенге**								**394707.90**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**47364.95**	**442072.85**

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140000750
Бажиров Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ",
БИН 971140001857
Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ81VJE00050070

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект. БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора **Кочин В.Ф.**
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Насосная станция 2-го подъема производительностью 6,5 м3/час.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №5
за июль месяц 2020г.
на Водопровод, канализация. лок.см. № 2-2-4

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация										
1	**Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка раковин**	**комплект**	**1**		**1421.09**	**51.51**	**1421**	**52**	**365**	**1008**	**2623**
		НР - 98%; СП - 8%				**1003.59**	**24.61**	**1004**	**25**		**194**	
2	**С123-030102-1801 2303-0102-1801 РСНБ РК 2015**	**Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБ ПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм**	**шт.**	**1**		**7142.00**	**--**	**7142**	**--**	**7142**	**--**	**7713**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**571**	
3	**Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**1**		**7543.84**	**32.45**	**7544**	**32**	**6942**	**574**	**8767**
		НР - 98%; СП - 8%				**569.94**	**15.50**	**570**	**16**		**649**	
4	**Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1**		**538.83**	**26.23**	**539**	**26**	**21**	**494**	**1116**
		НР - 98%; СП - 8%				**492.00**	**12.39**	**492**	**12**		**83**	
5	**Ком.предл. СТКОМ.ПРЕДЛ. ТОО "АиФ" г.Костанай от 27.02.2019г.стр.17**	**Электромагнитный расходомер "Питерфлоу РС" РС32-15**	**шт.**	**1**		**333977.14**	**--**	**333977**	**--**	**333977**	**--**	**360695**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26718**	
6	**Ц13-080301-0120 1308-0301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.15 т**	**шт**	**1**		**2118.68**	**20.03**	**2119**	**20**	**812**	**927**	**3289**
		НР - 72%; СП - 8%				**1287.00**	**--**	**1287**	**--**		**244**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Цен.предл. ТОО "АиФ" г.Костанай от 27.02.2019г.стр.18	Насос дренажный ТМЖ32/8, Q 6,3 м3/ч,Н	шт	1	47789.89	–	47790	–		–	47790
					–	–	–	–	47790	–	
8	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка манометров с трехходовым краном	комплект	2	10353.23	–	20706	–	20123	572	22980
		НР - 98%; СП - 8%			291.63	–	583	–		1702	
9	Ц13-120901-0202 1312-0901-0202 РСНБ РК 2015	Закладное устройство для измерения давления /разрежения/ газов на трубопроводе	шт	2	1325.35	82.77	2651	166	7	1512	4495
		НР - 61%; СП - 8%			1239.00	0.17	2478	–		333	
10	Ком.предл.ТОО СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО "Костанайская кабельная компания" г.Костанай от 22.01.2019г.стр.14	Отборное устройство ЗКЧ-274.10-90 с краном 11Б 1 8бк	шт.	2	9562.50	–	19125	–	19125	–	20655
		СП - 8%			–	–	–	–		1530	
11	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 м м. Установка	шт.	3	2091.87	119.66	6276	359	894	4995	12173
		НР - 98%; СП - 8%			1674.33	24.78	5023	74		902	
12	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	23909.00	–	47818	–	47818	–	51643
		СП - 8%			–	–	–	–		3825	
13	С123-041001-4802 2304-1001-4802 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый с двойным диском BV-05-91 RUBBER CHECK модель С, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным г рафитом, Т от -10°С до +120°С, PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 11823-91	шт.	1	34566.00	–	34566	–	34566	–	37331
		СП - 8%			–	–	–	–		2765	
14	Е11-160801-0104 1116-0801-0104 РСНБ РК 2015	Установка воронок сливных диам. 150 мм	1воронка	1	1798.96	26.23	1799	26	280	1476	3536
		НР - 98%; СП - 8%			1493.28	12.39	1493	12		262	
15	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями /Воронка 150х50х2 00(h)/	т	0.0314	547143.00	–	17180	–	17180	–	18555
		СП - 8%			–	–	–	–		1374	
16	С123-020802-1001 2302-0802-1001 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	1	1789.00	–	1789	–	1789	–	1932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
17	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	5	1388.00	--	6940	--	6940	--	7495
		СП - 8%			--	--	--	--		555	
18	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8.5	2161.16	32.23	18370	274	14178	3946	24101
		НР - 98%; СП - 8%			460.91	12.76	3918	108		1785	
19	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /переходы/	т	0.0009	341001.00	--	307	--	307	--	331
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
20	С123-020101-0153 2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	565.00	--	2825	--	2825	--	3051
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**580883**	**955**	**515291**	**15504**	**640271**
							16848	**248**	**47790**	**43886**	
		РАЗДЕЛ 2. Включить (см.2-2-4-доп)									
1	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	21	1176.47	1.34	24706	28	8894	15477	43397
		НР - 98%; СП - 8%			751.61	0.42	15784	9		3215	
2	Е11-220501-0202 1122-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0.005	1024371.70	2360.70	5122	12	4949	165	5710
		НР - 99%; СП - 8%			32208.00	1115.10	161	6		423	
3	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2.5	1719.46	3.28	4299	8	2489	1768	6552
		НР - 98%; СП - 8%			720.72	0.97	1802	2		485	
4	С123-020601-0301 2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	13	60.00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
5	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3	72.00	--	216	--	216	--	233
		СП - 8%			--	--	--	--		17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С123-020601-0303 2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	202.00	--	404	--	404	--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
7	С123-020601-0501 2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	4	128.00	--	512	--	512	--	553
		СП - 8%			--	--	--	--		41	
8	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	1	116.00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
9	С123-020601-0504 2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	386.00	--	386	--	386	--	417
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
10	С123-020601-0901 2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	35.00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
11	С123-020601-0903 2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	1	99.00	--	99	--	99	--	107
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
					(см.2-2-4)						
34	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 5213 4-2010	шт.	1	667.00	--	667	--	667	--	720
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
35	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1388.00	--	1388	--	1388	--	1499
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
36	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10 705-80 /гильза/	м	0.2	3967.00	--	793	--	793	--	857
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
37	С123-020303-1703 2302-0303-1703 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	692.00	--	692	--	692	--	747
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
38	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1117.66	3.28	1118	3	394	707	1971
		НР - 98%; СП - 8%			720.72	0.97	721	1		146	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.0384	446.00	--	17	--	17	--	18
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		крепление трубопровода ОП-3									
40	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.00512	249146.00	--	1276	--	1276	--	1378
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
41	С121-050304-0109 2105-0304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0.001088	237162.00	--	258	--	258	--	279
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
42	С121-130201-0303 2113-0201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	кг	1.92	211.00	--	405	--	405	--	438
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				43323	52	24805	18117	66355
							18467	18	--	4913	
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод									
43	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка металлополимерных	м трубопровода	2	448.07	20.07	896	40	21	833	1868
		НР - 98%; СП - 8%			417.54	7.68	835	15		138	
44	С123-010103-0102 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 (металлополимерные)	м	2	455.00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
45	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2065.64	93.43	2066	93	299	1653	4016
		НР - 98%; СП - 8%			1674.33	12.39	1674	12		297	
46	С123-040902-6701 2304-0902-6701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные стандартнопроходные для воды и нефтепродуктов, сварные типа SV, под приварку, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 1 5 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8071.00	--	8071	--	8071	--	8717
		СП - 8%			--	--	--	--		646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				11943	134	9301	2486	15584
							2509	28	--	1154	
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы (Ду.2000 мм-1 шт.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2.3	28424.75	6889.28	65377	15845	28412	27035	99805
		НР - 99%; СП - 8%			9182.62	2690.40	21120	6188		7393	
48	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	27394.00	–	54788	–	54788	–	59171
		СП - 8%			--	--	--	--		4383	
49	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17408.00	–	17408	–	17408	–	18801
		СП - 8%			--	--	--	--		1393	
50	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6186.00	–	6186	–	6186	–	6681
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
51	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1 971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2419.00	–	2419	–	2419	–	2613
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
52	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26490.00	–	26490	–	26490	–	28609
		СП - 8%			--	--	--	--		2119	
53	С121-040302-0201 2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /2ПП 20-1/	м3	0.48	52901.00	–	25392	–	25392	–	27424
		СП - 8%			--	--	--	--		2031	
54	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7750.00	–	7750	–	7750	–	8370
		СП - 8%			--	--	--	--		620	
55	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21.93	852.17	20.79	18688	456	12560	5325	25935
		НР - 93%; СП - 8%			258.64	2.48	5672	54		1921	
56	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	1	595.00	–	595	–	595	–	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
57	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25 772-83	т	0.0227	544348.00	–	12357	–	12357	–	13345
		СП - 8%			–	–	–	–		989	
58	С123-030101-0504 2303-0101-0504 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7217.00	–	7217	–	7217	–	7794
		СП - 8%			–	–	–	–		577	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				244667	16301	201574	32360	299191
							26792	6242	–	22163	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1021401
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				64617				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17441			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6536			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						750971		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						47790		
		- Накладные расходы	Тенге							68467	
		- Сметная прибыль	Тенге							72116	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1021401
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								68467
		Сметная прибыль	Тенге								72116
		Оборудование	Тенге								47790
		Итого с временными	Тенге						2,96 %	30233	1050220
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,5 %	36758	1085305
		Итого с командировочными	Тенге							24643	1109948
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								1130698
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге								1170104.90
		Итого с НДС	Тенге						12%	140412.59	1310517.49

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009780
Бажиров Т.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ",
БИН 971140001857
Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Пруд-испаритель.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №6
за июль месяц 2020г.
на Пруд-испаритель. лок.см. № 2-3

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /СНЯТИЕ ППС/	м3 грунта	286		41.88	41.88	11977	11977	--	3001	16177
		НР - 72%; СП - 8%				--	14.57	--	4168		1198	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /СНЯТИЕ ППС/	м3 грунта	286		155.09	155.09	44355	44355	--	11113	59906
		НР - 72%; СП - 8%				--	53.97	--	15435		4437	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	570		48.94	48.94	27898	27898	--	6990	37679
		НР - 72%; СП - 8%				--	17.03	--	9708		2791	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	570		376.91	376.91	214839	214839	--	53827	290160
		НР - 72%; СП - 8%				--	131.16	--	74760		21493	
5	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34 /защитный слой/	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	640		2.00	2.00	1277	1277	--	320	1725
		НР - 72%; СП - 8%				--	0.69	--	445		128	
6	Е11-010201-0105 1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	320		34.34	34.34	10990	10990	--	2881	14980
		НР - 72%; СП - 8%				--	12.50	--	4001		1110	
Оградительные валики												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0203 1101-0201-0203 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	250	97.68	97.68	24421	24421	--	6433	33322
		НР - 72%; СП - 8%			--	35.74	--	8934		2468	
8	Е11-010201-0206 1101-0201-0206 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	250	14.34	14.34	3585	3585	--	813	4750
		НР - 72%; СП - 8%			--	4.52	--	1129		352	
9	Е11-360201-0202 1136-0201-0202 РСНБ РК 2015	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка бульдозерами /гребень и откосы валика/	м2 спланированной поверхности	540	30.35	30.35	16391	16391	--	3211	21170
		НР - 72%; СП - 8%			--	8.26	--	4459		1568	
10	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.73 Кэм=1,34	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,34	спланированной поверхности за проход бульдозера	473	2.00	2.00	944	944	--	237	1275
		НР - 72%; СП - 8%			--	0.69	--	329		94	
11	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Надвигание ППС на гребень и откосы /	м3 грунта	90	41.88	41.88	3769	3769	--	944	5091
		НР - 72%; СП - 8%			--	14.57	--	1312		377	
12	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /Надвигание ППС на гребень и откосы /	м3 грунта	90	155.09	155.09	13958	13958	--	3497	18851
		НР - 72%; СП - 8%			--	53.97	--	4857		1396	
13	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).	спланированной поверхности за проход бульдозера	653.2	1.49	1.49	973	973	--	244	1314
		НР - 72%; СП - 8%			--	0.52	--	339		97	
14	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания под фундаменты/под выпуски/	м3	0.09	5849.97	1685.32	526	152	301	125	704
		НР - 93%; СП - 8%			808.35	688.42	73	62		52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				375906	375531	301	93636	507104
							73	129937	--	37561	
		РАЗДЕЛ 2.Противофильтрационные мероприятия									
15	Е11-470119-0401 1147-0119-0401 РСНБ РК 2015 прим.	Деревья и кустарники. Опиливание /Обработка основания откосо в дамбы /	га	0.3835	1872.96	1811.01	718	695	--	243	1038
		НР - 88%; СП - 8%			61.95	656.67	24	252		77	
16	ТОО СТТОО "HARVEST LTD" г.Костанай от 23.01.2019г.	Гербицид "Кредит икстрим"(пары,земли не с/х назначения)	л	1.17	174.63	--	204	--	204	--	221
		СП - 8%			--	--	--	--		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-420105-0101 1142-0105-0101 РСНБ РК 2015	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	м2	3835	72.11	11.09	276552	42534	109143	105686	412817
		НР - 68%, СП - 8%			32.56	7.97	124875	30546		30579	
1 Смета 2-3-доп	С121-080102-0707 2108-0102-0707 РСНБ РК 2015	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	м2	3317.0194	504.00	–	1671778	–	1671778	–	1805520
		СП - 8%			–	–	–	–		133742	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1949253	43229	1781125	105929	2219596
							124898	30798	–	164414	
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								2726700
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				124971				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					418760			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					160734			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1781426		
		- Накладные расходы	Тенге							199565	
		- Сметная прибыль	Тенге							201975	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2726700
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								199565
		Сметная прибыль	Тенге								201975
		Итого с временными	Тенге						2,96 %	80710	2807410
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,5 %	98259	2905670
		Итого с командировочными	Тенге							69016	2974685
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								3032799
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге								3138496.36
		Итого с НДС	Тенге						12%	376619.56	3515115.93

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750 Бажиров Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора Шахманов А.К.

ИИН 901101350591

№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "НИИ "Костанайводпроект, БИН 980140000078

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.

Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

эксперт авторского надзора по чин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Контрольно-пропускной пункт.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №7
за июль месяц 2020г.
на Общестроительные работы. лок.см. № 3-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	63		151.05	143.34	9516	9030	–	1899	12328
		НР - 72%; СП - 8%				7.71	34.16	486	2152		913	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен к оэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3		1851.70	–	5555	–	–	4000	10319
		НР - 72%; СП - 8%				1851.70	–	5555	–		764	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13		804.82	–	10463	–	–	7533	19435
		НР - 72%; СП - 8%				804.82	–	10463	–		1440	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20		34.30	34.30	686	686	–	172	927
		НР - 72%; СП - 8%				–	11.94	–	239		69	
5	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /на обвалование КВС/	м3 грунта	33		41.88	41.88	1382	1382	–	346	1867
		НР - 72%; СП - 8%				–	14.57	–	481		138	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /на обвалование КВС/	м3 грунта	33	38.77	38.77	1279	1279	–	321	1728
		НР - 72%; СП - 8%			--	13.49	--	445		128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**28881**	**12378**	--	**14271**	**46604**
							16503	**3317**	--	**3452**	
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
7	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1.3176	3361.05	993.82	4429	1309	2143	1373	6266
		НР - 93%; СП - 8%			741.78	378.67	977	499		464	
8	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	4	4611.77	2690.34	18447	10761	2409	11005	31808
		НР - 118%; СП - 8%			1319.24	1012.24	5277	4049		2356	
9	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	9	2159.35	1135.73	19434	10222	2731	12022	33973
		НР - 118%; СП - 8%			720.10	411.90	6481	3707		2516	
10	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	5	1526.98	809.29	7635	4046	1023	4753	13379
		НР - 118%; СП - 8%			513.13	292.46	2566	1462		991	
11	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	2.569	25273.00	–	64926	–	64926	–	70120
		СП - 8%			--	--	--	--		5194	
12	С121-041201-9907 2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	м3	1.194	23705.00	–	28304	–	28304	–	30568
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
13	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжело го бетона В7,5 /М-100/	м3	3.26	22575.00	–	73595	–	73595	–	79482
		СП - 8%			--	--	--	--		5888	
14	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укла дка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конст рукций	10	2135.10	1229.25	21351	12293	–	15745	40064
		НР - 118%; СП - 8%			905.85	428.48	9059	4285		2968	
15	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из т яжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 95 6-93, ГОСТ 24476-80)	м3	3.7	42085.00	–	155715	–	155715	–	168172
		СП - 8%			--	--	--	--		12457	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /местные заделки/	м3	0.354	20150.67	1325.45	7133	469	5609	1051	8839
		НР - 91%; СП - 8%			2980.74	282.21	1055	100		655	
17	Е11-061701-0201 1106-1701-0201 РСНБ РК 2015	Стены. Установка арматуры	т арматуры	0.03262	30577.02	2752.72	997	90	14	833	1977
		НР - 91%; СП - 8%			27376.30	692.07	893	23		146	
18	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03262	243838.00	--	7954	--	7954	--	8590
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
19	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на отм. -0,05/	м2	18.108	1763.49	45.54	31933	825	27334	3656	38437
		НР - 93%; СП - 8%			208.44	8.67	3774	157		2847	
20	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство на отм.0,730 мм/АС.10 прим.8/	м2 стяжки	18.108	716.97	27.77	12983	503	6672	5684	20160
		НР - 94%; СП - 8%			320.76	13.17	5808	238		1493	
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутово й кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22.662	852.17	20.79	19312	471	12980	5503	26800
		НР - 93%; СП - 8%			258.64	2.48	5861	56		1985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				474148	40989	391409	61625	578635
							41752	14576	--	42860	
		РАЗДЕЛ 3.Стены									
22	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /цоколь/	м3	1.60884	33983.07	2384.40	54673	3836	43642	7432	67074
		НР - 93%; СП - 8%			4471.90	495.60	7195	797		4968	
23	Е11-080201-1507 1108-0201-1507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	28.13721	12916.13	2396.33	363424	67426	112793	184322	591565
		НР - 93%; СП - 8%			6511.12	532.77	183205	14991		43820	
1 см. 3-1-1-доп	С121-030101-0303 2103-0101-0303 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	8.48	47017.00	--	398704	--	398704	--	430600
		СП - 8%			--	--	--	--		31896	
2 см. 3-1-1-доп	С121-030101-0403 2103-0101-0403 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2.772	59209.00	--	164127	--	164127	--	177258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		13130	
26	С121-110101-0117 2111-0101-0117 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные ма рки П-80 ГОСТ 9573-2012	м3	4.7792	16379.00	--	78279	--	78279	--	84541
		СП - 8%			--	--	--	--		6262	
27	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.0767	64111.36	2184.16	4917	168	--	4465	10133
		НР - 93%; СП - 8%			61927.20	669.06	4750	51		751	
28	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0448	270653.00	--	12125	--	12125	--	13095
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
29	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаме тром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0319	260657.00	--	8315	--	8315	--	8980
		СП - 8%			--	--	--	--		665	
30	Е11-260301-0801 1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	58	2280.31	6.56	132258	380	71892	45726	192222
		НР - 76%; СП - 8%			1034.23	3.10	59986	180		14239	
31	Е11-110101-0803 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 прим.	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство /АС.13 п.5/	м3 изоляци и	3	16256.01	1566.63	48768	4700	33366	11529	65121
		НР - 94%; СП - 8%			3567.28	521.19	10702	1564		4824	
32	С121-020402-0102 2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0.3	16809.00	--	5043	--	5043	--	5446
		СП - 8%			--	--	--	--		403	
33	Е11-080201-1505 1108-0201-1505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1.137	32578.81	2455.94	37042	2792	25523	8692	49393
		НР - 93%; СП - 8%			7675.36	545.16	8727	620		3659	
34	С121-110101-0116 2111-0101-0116 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-55 ГОСТ 9573-2012 /П-6 0/	м3	7.347972	12643.00	--	92900	--	92900	--	100332
		СП - 8%			--	--	--	--		7432	
35	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.0154	64111.36	2184.16	987	34	--	897	2035
		НР - 93%; СП - 8%			61927.20	669.06	954	10		151	
36	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.0018	18772.83	980.27	34	2	--	29	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			17504.56	300.90	32	1		5	
37	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр 1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0.0018	244652.00	--	440	--	440	--	476
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
38	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметро м 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	4.52	1156.00	--	5225	--	5225	--	5643
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
39	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	19	444.39	250.31	8443	4756	656	4771	14272
		НР - 118%; СП - 8%			159.54	53.28	3031	1012		1057	
40	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0.477	78207.00	--	37305	--	37305	--	40289
		СП - 8%			--	--	--	--		2984	
41	С121-070202-0202 2107-0202-0202 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0.1	20852.00	--	2085	--	2085	--	2252
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1455096	84094	1092420	267863	1860795
							278580	19225	--	137836	
		РАЗДЕЛ 4.Покрытие									
42	Е11-070404-0101 1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	17.7606	6042.04	2484.22	107310	44121	32036	43594	162977
		НР - 118%; СП - 8%			1754.06	326.08	31153	5791		12072	
43	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под ра ссчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	17.7606	6671.00	--	118481	--	118481	--	127959
		СП - 8%			--	--	--	--		9478	
44	С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с ре зьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них /, поставляемые отдельно Анкера МС-5,МС-2,МС-3	т	0.00914	233973.00	--	2139	--	2139	--	2310
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
45	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00162	221704.00	--	359	--	359	--	388
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				228289	44121	153015	43594	293634
							31153	5791	--	21750	
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
88	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Оштукатуривание улучшенное поверхно стей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	м2	20.895	1298.70	74.93	27136	1566	7015	15804	46376
		НР - 80%; СП - 8%			888.00	57.45	18555	1200		3435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				27136	1566	7015	15804	46376
							18555	1200	--	3435	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2826044
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				386543				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					183147			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44111			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1643859		
		- Накладные расходы	Тенге							403157	
		- Сметная прибыль	Тенге							209333	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2826044
		В том числе :	Тенге								403157
		Накладные расходы	Тенге								209333
		Сметная прибыль	Тенге						2,96 %	83651	2909695
		Итого с временными	Тенге						3,5 %	101839	3011534
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							71530	3083064
		Итого с командировочными	Тенге								3143295
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								3252841.71
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге								3643182.71
		Итого с НДС	Тенге						12%	390341.00	3643182.71

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140001750
Бажиров Ч.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора **Шакманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ",
БИН 971140001857
Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора **Кочин В.Ф.**
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 4

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Склад хранения реагентов.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №8
за июль месяц 2020г.
на Общестроительные работы. лок.см. № 3-2-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	101		151.05	143.34	15256	14477	–	3045	19765
		НР - 72%; СП - 8%				7.71	34.16	778	3450		1464	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплен ий с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	9		1851.70	–	16665	–	–	11999	30957
		НР - 72%; СП - 8%				1851.70	–	16665	–		2293	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	18		804.82	–	14487	–	–	10430	26910
		НР - 72%; СП - 8%				804.82	–	14487	–		1993	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	48		34.30	34.30	1647	1647	–	413	2224
		НР - 72%; СП - 8%				–	11.94	–	573		165	
5	Е11-010104-0701 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	440		1.49	1.49	655	655	–	164	885
		НР - 72%; СП - 8%				–	0.52	–	228		66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					48710	16779	–	26051	80741
								31930	4251	–	5981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты											
6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0.4863	3361.05	993.82	1634	483	790	507	2313
		НР - 93%; СП - 8%			741.78	378.67	361	184		171	
7	Е11-070501-0103 1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	шт. сборных конструкций	8	3265.99	1797.32	26128	14379	3368	16105	45611
		НР - 118%; СП - 8%			1047.57	658.43	8381	5267		3379	
8	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 1 т**	шт	2	2159.35	1135.73	4319	2271	608	2672	7549
		НР - 118%; СП - 8%			720.10	411.90	1440	824		559	
9	Е11-070501-0101 1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т**	шт	26	1526.98	809.29	39702	21041	5320	24716	69571
		НР - 118%; СП - 8%			513.13	292.46	13341	7604		5153	
10	С121-041201-9903 2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/**	м3	5.056	25273.00	--	127780	--	127780	--	138003
		СП - 8%			--	--	--	--		10222	
11	С121-041201-9911 2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжело го бетона В7,5 /М-100/**	м3	4.344	22575.00	--	98066	--	98066	--	105911
		СП - 8%			--	--	--	--		7845	
12	Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкц ий	4	2135.10	1229.25	8540	4917	--	6298	16026
		НР - 118%; СП - 8%			905.85	428.48	3623	1714		1187	
13	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подп ятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 244 76-80)**	м3	1.22	42085.00	--	51344	--	51344	--	55451
		СП - 8%			--	--	--	--		4107	
14	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /монолитные заделки/**	м 3	0.31	20418.63	1325.45	6330	411	4995	920	7830
		НР - 91%; СП - 8%			2980.74	282.21	924	87		580	
15	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.0107	243838.00	--	2609	--	2609	--	2818
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
16	Е11-061701-0201 1106-1701-0201 РСНБ РК 2015	**Стены. Установка арматуры**	т арматуры	0.01856	30577.02	2752.72	568	51	9	474	1125
		НР - 91%; СП - 8%			27376.30	692.07	508	13		83	
17	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 д о 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0.01856	243838.00	--	4526	--	4526	--	4888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
18	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 . Устройство /под перегородку (АС.12)/**	м3	0.2	23345.50	1716.75	4669	343	3411	898	6013
		НР - 91%; СП - 8%			4573.17	361.89	915	72		445	
19	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладание м толстолистовой стали без отверстий и сборосвароч ных операций ГОСТ 23118-2012**	т	0.01056	486736.00	--	5140	--	5140	--	5551
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
20	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диа метром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.0056	221704.00	--	1242	--	1242	--	1341
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
21	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014**	т	0.00068	226007.00	--	154	--	154	--	166
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
22	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0.003	244652.00	--	734	--	734	--	793
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
23	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на отм. -0,05/**	м2	9.166	1147.49	45.54	10518	417	8190	1851	13358
		НР - 93%; СП - 8%			208.44	8.67	1911	79		989	
24	С121-100402-9901 2110-0402-9901 РСНБ РК 2015	**Гидроизол**	м2	18.332	280.00	--	5133	--	5133	--	5544
		СП - 8%			--	--	--	--		411	
25	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	м2	45.072	852.17	20.79	38409	937	25815	10945	53303
		НР - 93%; СП - 8%			258.64	2.48	11657	112		3948	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**437543**	**45251**	**349234**	**65386**	**543165**
							43061	**15957**	**--**	**40231**	
РАЗДЕЛ 3.Стены											
26	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м /цоколь/**	м3	1.137	30427.03	2384.40	34596	2711	26800	5253	43036
		НР - 93%; СП - 8%			4471.90	495.60	5085	563		3188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 см.3-2-1-доп	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	20.95054	28169.45	2384.40	590165	49954	446522	96787	741908
		НР - 93%; СП - 8%			4471.90	495.60	93689	10383		54956	
2 см.3-2-1-доп	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при выс оте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7.5	4641.16	247.88	34809	1859	21828	10708	49158
		НР - 93%; СП - 8%			1482.91	52.29	11122	392		3641	
29	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Укладка перемычек масса до 0,3 т**	шт	6	444.39	250.31	2666	1502	207	1507	4507
		НР - 118%; СП - 8%			159.54	53.28	957	320		334	
30	С121-040105-9901 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0.132	78207.00	–	10323	–	10323	–	11149
		СП - 8%			--	--	--	--		826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				672559	56027	505680	114255	849758
							110852	11658	--	62945	
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
		Тип К (ТД 741)									
47	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	16.86	240.16	30.49	4049	514	2385	1254	5728
		НР - 94%; СП - 8%			68.24	10.90	1150	184		424	
48	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	1.3488	19939.94	7.68	26895	10	22190	4413	33813
		НР - 94%; СП - 8%			3480.66	--	4695	--		2505	
49	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	16.86	726.14	27.07	12243	456	6431	5244	18885
		НР - 94%; СП - 8%			317.69	13.17	5356	222		1399	
50	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	16.86	103.65	4.72	1748	80	1604	95	1990
		НР - 94%; СП - 8%			3.82	2.18	64	37		147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				44934	1060	32610	11006	60416
							11266	443	--	4475	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1534080
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				197110				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					119118			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32310			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						887524		
		- Накладные расходы	Тенге							216698	
		- Сметная прибыль	Тенге							113632	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1534080
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								216698
		Сметная прибыль	Тенге								113632
		Итого с временными	Тенге						2,96 %	45409	1579489
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,5 %	55282	1634771
		Итого с командировочными	Тенге							38829	1673600
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								1706296
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге								1765762.46
		Итого с НДС	Тенге						12%	211891.50	1977653.95

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750
Бажиров Н.О

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857
Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОИИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора **Кочин В.Ф.**
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и с тельства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Благоустройство КВС**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №10
за июль месяц 2020г.
на Благоустройство КВС. лок.см. № 7-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270102-0101 1127-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания и покрытия однослойны е толщиной до 20 см. Укрепление грунтов смешением с цементом фрезами навесными**	м2 основания или покр ытия	310		986.18	286.44	305717	88798	211679	29566	362105
		НР - 108%; СП - 8%				16.90	71.41	5240	22136		26823	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									362105
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5240				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						88798			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						22136			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							211679		
		- Накладные расходы	Тенге								29566	
		- Сметная прибыль	Тенге								26823	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									362105
		В том числе :	Тенге									
		Накладные расходы	Тенге									29566
		Сметная прибыль	Тенге									26823
		Итого с временными	Тенге							2,96 %	10718	372823
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							3,5 %	13049	385872
		Итого с командировочными	Тенге								9165	395037
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге									402755
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге									416791.44
		Итого с НДС	Тенге							12%	50014.97	466806.42

Заказчик
строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140000750
Бажиров Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора Шахманов А.К.
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Подрядчик
ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ",
БИН 971140001857
Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078
Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф. 18.02.2014 г., Пр. № 4

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Ограждение КВС, ограждение пруда.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №10
за июль месяц 2020г.
на Ограждение КВС, ограждение пруда. лок.см. № 7-3

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ограждение площадки КВС из колючей проволоки										
1	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из колючей проволоки по ж елезобетонным столбам. Установка**	м оград		214.1743493	1976.54	580.75	423324	124382	68717	325707	808953
		НР - 118%; СП - 8%				1074.94	213.83	230225	45798		59922	
2	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающег о слоя		2.713885	8745.59	1670.40	23735	4533	10840	9599	36000
		НР - 94%; СП - 8%				3081.24	681.45	8362	1849		2667	
3	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В 7.5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010**	м3		16.2833101	14414.00	–	234708	–	234708	–	253484
		СП - 8%				--	--	--	--		18777	
4	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка/СТ3 из тубы 108х4/**	т		2.1768373	407403.00	–	886850	–	886850	–	957798
		СП - 8%				--	--	--	--		70948	
5	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинков анная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг		145.0851547	641.00	–	93000	–	93000	–	100440
		СП - 8%				--	--	--	--		7440	
6	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термич ески обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГО СТ 3282-74**	кг		6.7847126	369.00	–	2504	–	2504	–	2704
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
		Ворота										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-100113-0307 1110-0113-0307 РСНБ РК 2015	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных стол бах	м2 ворот	5.85	4993.34	32.86	29211	192	13714	13840	46496
		НР - 90%; СП - 8%			2616.26	12.51	15305	73		3444	
8	С121-050302-0101 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 /М-1,М-3,М-5/	т	0.036	216144.00	--	7781	--	7781	--	8404
		СП - 8%			--	--	--	--		622	
9	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1	417.00	--	417	--	417	--	450
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1701528	129108	1318531	349146	2214729
							253892	47720	--	164053	
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение пруда из колючей проволоки									
10	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из колючей проволоки по же лезобетонным столбам. Установка	м оград	354	1976.54	580.75	699694	205586	113579	538347	1337085
		НР - 118%; СП - 8%			1074.94	213.83	380529	75697		99043	
11	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 п одстилающего слоя	4.32	8745.59	1670.40	37781	7216	17254	15280	57305
		НР - 94%; СП - 8%			3081.24	681.45	13311	2944		4245	
12	С121-020101-0303 2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В 7.5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	25.056	14414.00	--	361157	--	361157	--	390050
		СП - 8%			--	--	--	--		28893	
		Дополнительная смета 7-3-доп ==========									
13	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка/СТ3 пруда из тубы 108х4/	т	3.46512	407403.00	--	1411700	--	1411700	--	1524636
		СП - 8%			--	--	--	--		112936	
14	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинков анная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	258.12	641.00	--	165455	--	165455	--	178691
		СП - 8%			--	--	--	--		13236	
15	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, терми чески обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм Г ОСТ 3282-74	кг	10.8	369.00	--	3985	--	3985	--	4304
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
				Ворота							
16	Е11-100113-0307 1110-0113-0307 РСНБ РК 2015	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных стол бах	м2 ворот	5.85	4993.34	32.86	29211	192	13714	13840	46496
		НР - 90%; СП - 8%			2616.26	12.51	15305	73		3444	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
17	С121-050302-0101 2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 /М-1,М-3,М-5/	т	0.036	216144.00	–	7781	–	7781	–	8404
					–	–	–	–		622	
		СП - 8%									
18	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86	шт.	1	417.00	–	417	–	417	–	450
					–	–	–	–		33	
		СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2717182	212995	2095042	567467	3547421
							409146	78714	–	262771	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5762150
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				663038				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					342103			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					126434			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3413573		
		- Накладные расходы	Тенге							916613	
		- Сметная прибыль	Тенге							426824	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								5762150
		В том числе :	Тенге								916613
		Накладные расходы	Тенге								426824
		Сметная прибыль	Тенге						2,96 %	170560	5932710
		Итого с временными	Тенге						3,5 %	207645	6140354
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							145846	6286201
		Итого с командировочными	Тенге								6409008
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								6632371.30
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге						12%	795884.56	7428255.85
		Итого с НДС	Тенге								

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140000750

Бажиров Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора Шахманов А.К.

ИИН 901101350591

№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.

Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Внутриплощадочные сети электроснабжения.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.07.2020	01.07.2020	31.07.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №11
за июль месяц 2020г.
на Внутриплощадочные сети электроснабжения. лок.см. № 4-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	21.5		1543.08	--	33176	--	--	23887	61628
		НР - 72%; СП - 8%				1543.08	--	33176	--		4565	
2	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле втраншее	м	120		513.36	439.02	61603	52682	--	19396	87479
		НР - 72%; СП - 8%				74.34	150.15	8921	18018		6480	
3	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	5.372		1474.00	--	7918	--	7918	--	8552
		СП - 8%				--	--	--	--		633	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	14.4		732.78	--	10552	--	--	7597	19601
		НР - 72%; СП - 8%				732.78	--	10552	--		1452	
5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	11		315.96	146.66	3476	1613	500	1321	5180
		НР - 72%; СП - 8%				123.90	42.85	1363	471		384	
6	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	кан ало-километр трубопровода	0.011		136895.28	--	1506	--	17	1132	2849
		НР - 76%; СП - 8%				135394.00	--	1489	--		211	
7	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 44 27-2004	м	10		570.00	--	5700	--	5700	--	6156
		СП - 8%				--	--	--	--		456	
15	Прайс лист ТОО "Костанай^ая кабельная компания" от 25.02.2019г.стр.15	Кабель МКЭШ 3х0,75	м.п.	28.56		370.00	--	10567	--	10567	--	11413
		СП - 8%				--	--	--	--		845	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкци и на стене или колонне	шт.	1	4682.98	118.50	4683	119	2124	1778	6978
		НР - 72%; СП - 8%			2440.00	30.09	2440	30		517	
17	С123-070204-0751 2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	1805.00	–	1805	–	1805	–	1949
		СП - 8%			–	–	–	–		144	
18	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ст ене или колонне, на ток до 25 А	шт	2	2624.98	25.52	5250	51	2759	1757	7567
		НР - 72%; СП - 8%			1220.00	–	2440	–		561	
19	С123-070204-0747 2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	1435.00	–	1435	–	1435	–	1550
		СП - 8%			–	–	–	–		115	
20	С123-070204-0715 2307-0204-0715 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	436.00	–	436	–	436	–	471
		СП - 8%			–	–	–	–		35	
23	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1229.04	87.98	1229	88	21	828	2221
		НР - 72%; СП - 8%			1119.69	30.09	1120	30		165	
24	С123-070501-1002 2307-0501-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 1 0(100) А, 3х220/380 В, 40 мА, класс точности 1	шт.	1	15822.00	–	15822	–	15822	–	17088
		СП - 8%			–	–	–	–		1266	
		Перенос опоры (лист ЭС.4)									
25	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8 ЭСН РК 8.04-05-2015 таб.1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ /ДЕМОНТАЖ/	опора	1	9624.28	5498.56	9624	5499	–	5430	16259
		НР - 80%; СП - 8%			4125.72	2662.08	4126	2662		1204	
26	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 к В /с траверсами/ /опора б/у/	опора	1	14014.41	6873.20	14014	6873	695	7819	23580
		НР - 80%; СП - 8%			6446.44	3327.60	6446	3328		1747	
		Дополнительная смета 4-1-доп									
1	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	173	315.96	146.66	54662	25373	7854	20770	81466
		НР - 72%; СП - 8%			123.90	42.85	21435	7412		6035	
2	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.034	136895.28	–	4654	–	51	3499	8805
		НР - 76%; СП - 8%			135394.00	–	4603	–		652	
3	С123-060131-0301 2306-0131-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.01326	58972.00	–	782	–	782	–	845
		СП - 8%			–	–	–	–		63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С123-060131-0502 2306-0131-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.01326	139638.00	–	1852	–	1852	–	2000
		СП - 8%			–	–	–	–		148	
5	С123-060131-0406 2306-0131-0406 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВВГ 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.03264	501094.00	–	16356	–	16356	–	17664
		СП - 8%			–	–	–	–		1308	
6	С123-060202-0104 2306-0202-0104 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0.05304	89689.00	–	4757	–	4757	–	5138
		СП - 8%			–	–	–	–		381	
7	С123-060202-0504 2306-0202-0504 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные АКВВГ 14х2,5 ГОСТ 1508-78	км	0.04692	241393.00	–	11326	–	11326	–	12232
		СП - 8%			–	–	–	–		906	
8	С123-010501-1112 2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35	1360.00	–	47600	–	47600	–	51408
		СП - 8%			–	–	–	–		3808	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**460079**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				98111				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					92298			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31951			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						140377		
		- Накладные расходы	Тенге							95214	
		- Сметная прибыль	Тенге							34081	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**460079**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**95214**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**34081**
		Итого с временными	**Тенге**						2,96 %	13618	473697
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,5 %	16579	490277
		Итого с командировочными	**Тенге**							11645	501922
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**511727**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	**Тенге**								**529561.84**
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	63547.42	593109.26

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750

Бажиров Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора Шахманов А.К.

ИИН 901101350591

№ KZ53VJE00050071;№ KZ96VJE00050073;№ KZ80VJE00050070

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.

Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф. 18.02.2014 г., Пр. № 4