Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.
с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.

Акт выполненных работ №1 за октябрь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наимен.	источник финансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		20	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.	**68562592.00**	**7513188.00**							**901582.56**	**8414770.56**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района" БИН 060140009750
Руководитель _____ Бажиров Н.О.

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 071140001857
И.о.Директора _____ Мастега С.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект"
Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ84VJE00024018, 19.02.2014 г., Пр. № 4

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор регионального подразделения Костанайской области ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
_____ Баженов А.М. ИИН 900709350792
№ KZ10VJE0049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Утверждена
приказом Министр[ерства] [ин]вестициям и развитию
Республики Казахст[ан] от 19.09.2018 г. №656

Заказчик: *ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"*
Подрядчик: *Товарищество с ограниченной ответственностью «АиФ»*

Наименование строительства *Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.*

и его адрес: *с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.*

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2020г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наимен.	источник финансирования код	организационно-правовая форма наимен.	организационно-правовая форма код
		20	27.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущих ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущих ценах	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.	**68562592.00**	**7513188.00**							**901582.56**	**8414770.56**

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750
Руководитель _____ *Бажиров Н.О.*

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ТИК "Костанайдорпроект"
Эксперт авторского надзора _____ *Кочин В.Ф.*
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Подрядчик: ТОО «АиФ», БИН 971140001857
И.о.Директора _____ *Мастега С.В.*

Эксперт(ы) технического надзора:
Директор регионального подразделения Костанайской области
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
_____ *Баженов А.М.* *ИИН 900709350792*
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

РЕЕСТР 1

выполненных работ ТОО «АиФ» **за ___октябрь____ 2020г**

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

по объекту: "Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области."

№ акта	Объект	№ сметы	Итого с НДС
1	НС 2. Общестроительные работы	2-2-1	698290.72
2	НС 2. Технологические решения	2-2-2	14929.61
3	НС 2. Силовое оборудование	2-2-3	437849.61
4	НС 2. Водопровод, канализация	2-2-4	21854.9
5	Пруд-испаритель	2-3	70315.21
6	КПП. Общестроительные работы	3-1-1	1893248.49
7	КПП. Электроосвещение и силовое оборудование	3-1-2	366112.47
8	КПП. Пожарная сигнализация	3-1-3	210049.67
9	КПП. Технологическое оборудование	3-1-6	183272.2
10	КПП. Автоматизация	3-1-5	402621.1
11	Склад хранения реагентов. Общестроительные работы	3-2-1	1399916.48
12	Склад хранения реагентов. Отопление, вентиляция	3-2-3	299034.3
13	Склад хранения реагентов. Пожарная сигнализация	3-2-4	246071.01
14	Склад хранения реагентов. Электроосвещение и силовое оборудование	3-2-5	279976.85
15	Внутриплощадочные сети электроснабжения.	4-1	643274.75
16	Благоустройство КВС	7-1	224614.45
17	Озеленение	7-2	139369.63
19	КПП. Системы связи.	3-1-4	246112.26
20	Склад хранения реагентов. Технологическое оборудование	3-2-2	642541.61
21	Напорная канализация	2-1-доп.	-4684.76
	Итого:		8414770.56

И.о. Директора ТОО «АиФ» Мастега С.В.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Насосная 2-го подъема произво дительностью 6,5 м3/час.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №1
за октябрь месяц 2020г.
на общестроительн ые работы. лок.см. № 2-2-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Помещение водоподготовки №1										
7	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	м 3 заделки	0.008		90218.81	641.84	722	5	304	349	1156
		НР - 84%; СП - 8%				51574.60	297.36	413	2		86	
		Дополнительная смета 2-2-1-доп										
1	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м2	3.72		1012.63	160.37	3767	597	–	2914	7215
		НР - 84%; СП - 8%				852.25	80.26	3170	299		534	
3	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	50.73		154.50	–	7838	–	–	5643	14560
		НР - 72%; СП - 8%				154.50	–	7838	–		1079	
4	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов**	м2	64.56		154.50	–	9975	–	–	7182	18529
		НР - 72%; СП - 8%				154.50	–	9975	–		1373	
5	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	м2	55.485		223.08	–	12377	–	–	8912	22992
		НР - 72%; СП - 8%				223.08	–	12377	–		1703	
6	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м2	13.84		198.08	–	2741	–	–	2303	5448
		НР - 84%; СП - 8%				198.08	–	2741	–		404	
7	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	30.91		101.56	2.69	3139	83	–	2230	5799
		НР - 72%; СП - 8%				98.87	1.35	3056	42		430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка стяжки	м2	19.04	1735.72	582.58	33048	11092	–	19325	56563
		НР - 72%; СП - 8%			1153.14	256.55	21956	4885		4190	
9	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	18.22	32.72	–	596	–	–	429	1108
		НР - 72%; СП - 8%			32.72	–	596	–		82	
10	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3.78	2698.07	46.68	10199	176	1825	5705	17176
		НР - 69%; СП - 8%			2168.72	18.63	8198	70		1272	
11	С121-090402-0101 2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3.78	34296.00	–	129639	–	129639	–	140010
		СП - 8%			–	–	–	–		10371	
12	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	50.73	790.60	4.61	40107	234	12082	22322	67423
		НР - 80%; СП - 8%			547.82	2.19	27791	111		4994	
13	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	28.8	796.43	3.09	22937	89	7496	12315	38073
		НР - 80%; СП - 8%			533.05	1.47	15352	42		2820	
14	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	51	658.72	4.35	33595	222	11136	17874	55586
		НР - 80%; СП - 8%			436.02	2.07	22237	105		4117	
15	Е11-150403-0304 1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	7.78	1136.86	2.57	8845	20	1355	5984	16015
		НР - 80%; СП - 8%			960.18	1.22	7470	9		1186	
16	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство разуклонки	м2 стяжки	31.69	665.36	27.77	21085	880	10040	9947	33515
		НР - 94%; СП - 8%			320.76	13.17	10165	417		2483	
17	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	31.69	87.66	4.72	2778	150	2502	183	3198
		НР - 94%; СП - 8%			3.96	2.18	126	69		237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	31.69	969.16	93.04	30713	2949	17456	10687	44712
		НР - 94%; СП - 8%			325.26	33.51	10308	1062		3312	
19	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 до 20 мм	м2 покрытия	31.69	-195.14	-8.13	-6184	-258	-5332	-676	-7409
		НР - 94%; СП - 8%			-18.74	-3.94	-594	-125		-549	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								541669
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				163174				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16239			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6989			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						188503		
		- Накладные расходы	Тенге							133628	
		- Сметная прибыль	Тенге							40124	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								541669
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								133628
		Сметная прибыль	Тенге								40124
		Итого с временными	Тенге						2,96 %	16033	557702
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,5 %	19520	577222
		Итого с командировочными	Тенге							13710	590932
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								602477
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге								623473.86
		Итого с НДС	Тенге						12%	74816.86	698290.72

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009780

Баженов Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области Баженов А.М.

ИИН 900709350792

№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Казмирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "НИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.

Приказ № 31 от 27.04.2020 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Насосная 2-го подъема произво дительностью 6,5 м3/час.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №2
за октябрь месяц 2020г.
на Технологические решения. лок.см. № 2-2-2

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водоподготовка и хозяйственно-питьевые насосы										
27	**Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материало м из вспененного каучука**	**м2 изолируемой поверхност и**	**0.67824**		**1848.45**	**112.79**	**1254**	**76**	**654**	**426**	**1814**
		НР - 76%; СП - 8%				**772.20**	**53.28**	**524**	**36**		**134**	
28	**С121-110403-2209 2111-0403-2209 РСНБ РК 2015**	**Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся с покрытием из алю миниевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэфф ициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при +20 С , сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77**	**м2**	**0.67824**		**13334.00**	**--**	**9044**	**--**	**9044**	**--**	**9767**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**723**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**11581**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**524**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**76**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**36**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**9698**		
		- Накладные расходы	Тенге								**426**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**857**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**11581**
		В том числе :	**Тенге**									
		Накладные расходы	**Тенге**									**426**
		Сметная прибыль	**Тенге**									**857**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	Тенге						2,96 %	343	11924
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,5 %	417	12341
		Итого с командировочными	Тенге							293	12634
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								12881
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге								13330.01
		Итого с НДС	Тенге						12%	1599.60	14929.61

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750

Баженов Е.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области Баженов А.М.
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857
Казимирчик В.И.

М.П.(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ04VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Насосная 2-го подъема произво дительностью 6,5 м3/час.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №3
за октябрь месяц 2020г.
на Силовое оборудование. лок.см. № 2-2-3

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1		1385.29	--	1385	--	59	994	2570
		НР - 75%; СП - 8%				1325.61	--	1326	--		190	
16	ПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 22.02.2019г.стр.12	Датчик-реле уровня РОС-101	шт	1		25500.00	--	25500	--	25500	--	27540
		СП - 8%				--	--	--	--		2040	
28	Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2		761.12	54.52	1522	109	717	511	2196
		НР - 72%; СП - 8%				348.00	6.62	696	13		163	
29	С123-061705-0104 2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	2		159.00	--	318	--	318	--	343
		СП - 8%				--	--	--	--		25	
		Установка датчика уровня РОС-101										
31	Ц13-080103-3603 1308-0103-3603 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические	т	0.0029		660056.08	18207.72	1914	53	1674	145	2224
		НР - 72%; СП - 8%				64428.00	5235.66	187	15		165	
		Дополнительная смета 2-2-3-доп										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	14.7	315.96	146.66	4645	2156	668	1765	6922
		НР - 72%; СП - 8%			123.90	42.85	1821	630		513	
2	С123-060128-0304 2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0.0147	260486.00	–	3829	–	3829	–	4135
		СП - 8%			–	–	–	–		306	
3	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	14.7	400.64	15.73	5889	231	1777	2829	9416
		НР - 72%; СП - 8%			264.00	3.31	3881	49		697	
4	С123-061710-0106 2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм**	м	14.7	107.00	–	1573	–	1573	–	1699
		СП - 8%			–	–	–	–		126	
5	Ц13-080104-0101 1308-0104-0101 РСНБ РК 2015 применит.	**Преобразователь массой до 0,15 т. Монтаж оборудования стабилизатора напряжения**	шкаф	1	16996.61	1671.62	16997	1672	6652	6656	25545
		НР - 72%; СП - 8%			8673.00	571.71	8673	572		1892	
6	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Стабилизаторы напряжения трехфазные серии АСН-ЭМ-9000/3**	шт	1	182437.02	–	182437	–	182437	–	197032
		СП - 8%			–	–	–	–		14595	
7	Ц13-080305-0307 1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	6	2113.66	929.14	12682	5575	775	7189	21461
		НР - 72%; СП - 8%			1055.34	608.76	6332	3653		1590	
8	С123-070106-0121 2307-0106-0121 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный для светодиодных ламп с опаловым рассевателем модель ДВО 6560-О мощность 36 Вт, световой поток 2400 лм, цветовая температура 6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	6	3947.00	–	23682	–	23682	–	25577
		СП - 8%			–	–	–	–		1895	
9	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ АО"КЕЛЕТ"от 20.11.2019г	**Печь электрическая ПЭТ-4/1,5 кВт**	шт	2	6010.71	–	12021	–	12021	–	12983
		СП - 8%			–	–	–	–		962	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**339643**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**22916**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9796**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4931**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**261682**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							20089	
		- Сметная прибыль	Тенге							25159	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								339643
		В том числе :	Тенге								20089
		Накладные расходы	Тенге								25159
		Сметная прибыль	Тенге						2,96 %	10053	349696
		Итого с временными	Тенге						3,5 %	12239	361936
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							8597	370533
		Итого с командировочными	Тенге								377771
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								390937.15
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге						12%	46912.46	437849.61
		Итого с НДС	Тенге								

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 050140009750

Бажиров Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области Бяженов А.М.

ИИН 900709350792

№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.

Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 4

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Насосная 2-го подъема произво дительностью 6,5 м3/час.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №4
за октябрь месяц 2020г.
на Водопровод, канализация. лок.см. № 2-2-4

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Канализация										
24	Е11-160601-0304 1116-0601-0304 РСНБ РК 2015	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 100 мм /Клапан-захлопка/	1шт	1		7312.21	197.82	7312	198	3648	3446	11618
		НР - 98%; СП - 8%				3466.26	49.56	3466	50		861	
25	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием то лстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций /Клапан-захлопка/	т	0.00146		486736.00	–	711	–	711	–	767
		СП - 8%				–	–	–	–		57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8023	198	4359	3446	12385
								3466	50	–	918	
		РАЗДЕЛ 2.Колодцы (Ду.2000 мм-1 шт.)										
		Отмостка										
59	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.189		8833.75	1670.40	1670	316	797	645	2500
		НР - 94%; СП - 8%				2948.10	681.45	557	129		185	
60	Е11-270602-0202 1127-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство покрытий из холодных асфальтобето нных смесей, толщиной 3 см, типа ВХ	м2	1.89		953.19	36.35	1802	69	1646	113	2068
		НР - 108%; СП - 8%				45.91	9.54	87	18		153	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3471	384	2443	758	4568
								644	147	–	338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**16953**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4110**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**582**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**196**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6802**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4204**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1256**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**16953**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**4204**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**1256**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,96 %**	**502**	**17455**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,5 %**	**611**	**18066**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**429**	**18495**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**18856**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	**Тенге**								**19513.3**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**2341.60**	**21854.90**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750

Бажиров Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Бяжнов А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857
Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ № 31 от 27.04.2020 г.

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и ст ельства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Пруд-испаритель**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №5
за октябрь месяц 2020г.
на Пруд-испаритель. лок.см. № 2-3

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Противофильтрационные мероприятия										
19	**Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство /Зуб монолитный/**	**м3**	**2.24**		**19577.20**	**1325.45**	**43853**	**2969**	**34207**	**6651**	**54544**
		НР - 91%; СП - 8%				**2980.74**	**282.21**	**6677**	**632**		**4040**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**54544**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6677				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2969			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						632			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							34207		
		- Накладные расходы	Тенге								6651	
		- Сметная прибыль	Тенге								4040	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**54544**
		В том числе :	**Тенге**									
		Накладные расходы	**Тенге**									**6651**
		Сметная прибыль	**Тенге**									**4040**
		Итого с временными	**Тенге**							**2,96 %**	**1615**	**56159**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**							**3,5 %**	**1966**	**58124**
		Итого с командировочными	**Тенге**								**1381**	**59505**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**									**60667**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	**Тенге**									**62781.44**
		Итого с НДС	**Тенге**							**12%**	**7533.77**	**70315.21**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750
Баязитов Н.О.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Директор регионального подразделения Костанайской области Баженов А.М.
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"
(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857
Казимирчик В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайпроект", БИН 980140003078
Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Контрольно-пропускной пункт**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №6
за октябрь месяц 2020г.
на Общестроительные работы. лок.см. № 3-1-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Кровля										
46	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	18.78		619.91	27.00	11642	507	7642	3280	16116
		НР - 92%; СП - 8%				186.00	3.84	3493	72		1194	
47	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1.878		14454.55	1687.94	27146	3170	19558	4792	34493
		НР - 92%; СП - 8%				2352.28	421.26	4418	791		2555	
48	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	18.78		488.50	131.25	9174	2465	867	6054	16446
		НР - 92%; СП - 8%				311.10	39.28	5842	738		1218	
49	С121-110101-0120 2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционны е марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	2.90151		26317.00	--	76359	--	76359	--	82468
		СП - 8%				--	--	--	--		6109	
50	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	18.78		575.75	100.23	10813	1882	4970	4060	16062
		НР - 92%; СП - 8%				210.92	24.04	3961	451		1190	
51	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песч аные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменен ия толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	18.78		245.25	22.20	4606	417	3969	299	5297
		НР - 92%; СП - 8%				11.72	5.58	220	105		392	
52	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельн ый ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приг отовлением	м2 кровли	18.78		115.05	1.05	2161	20	1238	839	3240
		НР - 92%; СП - 8%				48.08	0.50	903	9		240	
53	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерны х материалов. Устройство	м2 кровли	18.78		329.20	14.29	6182	268	3410	2386	9254
		НР - 92%; СП - 8%				133.35	4.74	2504	89		685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материал ов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	18.78	106.80	6.76	2006	127	745	1082	3335
		НР - 92%; СП - 8%			60.37	2.26	1134	42		247	
55	С121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные ма териалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С , стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 3 0547-97	м2	43.194	366.00	--	15809	--	15809	--	17074
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	
56	С121-100403-1605 2110-0403-1605 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные ма териалы элит-класса, модифицированные СБС-полимеро м, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, кр ошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	21.597	771.00	--	16651	--	16651	--	17983
		СП - 8%			--	--	--	--		1332	
57	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой бо лее 600 мм с одним фартуком	м	16.5	2508.28	54.04	41387	892	32463	7499	52797
		НР - 92%; СП - 8%			486.78	7.26	8032	120		3911	
58	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	17.9384	2904.13	13.76	52095	247	33767	16690	74288
		НР - 92%; СП - 8%			1007.96	3.35	18081	60		5503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				276030	9995	217448	46981	348853
							48588	2478	--	25841	
		РАЗДЕЛ 2.Полы									
		Тип Д109									
59	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подсти лающего слоя	0.9288	8745.59	1670.40	8123	1551	3710	3285	12321
		НР - 94%; СП - 8%			3081.24	681.45	2862	633		913	
60	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	11.61	1521.44	18.84	17664	219	12063	5143	24631
		НР - 94%; СП - 8%			463.54	7.68	5382	89		1825	
61	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масти ке. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхн ости	11.61	1452.06	89.28	16858	1036	8529	6979	25745
		НР - 94%; СП - 8%			628.16	11.35	7293	132		1907	
62	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной масти ке. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой по верхности	11.61	896.51	43.92	10409	510	5499	4207	15785
		НР - 94%; СП - 8%			379.01	6.47	4400	75		1169	
63	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	11.61	6163.46	45.99	71558	534	63788	7036	84882
		НР - 94%; СП - 8%			623.24	21.51	7236	250		6288	
64	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов деревянных	м	11.7261	445.22	2.10	5221	25	4266	885	6594
		НР - 94%; СП - 8%			79.33	0.99	930	12		488	
		Тип 388									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстил ающего слоя	0.4704	8745.59	1670.40	4114	786	1879	1664	6240
		НР - 94%; СП - 8%			3081.24	681.45	1449	321		462	
66	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю щего слоя	0.4704	19939.94	7.68	9380	4	7739	1539	11792
		НР - 94%; СП - 8%			3480.66	--	1637	--		874	
67	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5.88	665.36	27.77	3912	163	1863	1846	6219
		НР - 94%; СП - 8%			320.76	13.17	1886	77		461	
68	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изм енения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 ст яжки	6.16	613.62	33.06	3780	204	3405	249	4351
		НР - 94%; СП - 8%			27.75	15.24	171	94		322	
69	Е11-110101-2803 1111-0101-2803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мас тике. Устройство	м2 покрытия	5.88	3810.22	45.31	22404	266	13360	8294	33154
		НР - 94%; СП - 8%			1492.92	7.63	8778	45		2456	
70	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	5.9388	548.94	1.57	3260	9	1541	1611	5261
		НР - 94%; СП - 8%			287.92	0.74	1710	4		390	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				176682	5307	127642	42738	236975
							43735	1732	--	17555	
		РАЗДЕЛ 3.Проемы									
71	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных с тенах. Установка блоков	м2	1.84314	2568.04	536.67	4733	989	1824	1946	7214
		НР - 90%; СП - 8%			1041.94	131.46	1920	242		534	
72	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	м2	1.84314	15124.00	--	27876	--	27876	--	30106
		СП - 8%			--	--	--	--		2230	
73	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в к ирпичных стенах	м2	3.822	2698.07	46.68	10312	178	1845	5768	17367
		НР - 69%; СП - 8%			2168.72	18.63	8289	71		1286	
74	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3.822	30452.00	--	116388	--	116388	--	125699
		СП - 8%			--	--	--	--		9311	
75	С121-090404-0307 2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5861.00	--	11722	--	11722	--	12660
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
76	С121-090404-0301 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1800.00	--	1800	--	1800	--	1944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
77	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОС Т 5087-80**	пара	3	4257.00	--	12771	--	12771	--	13793
		СП - 8%			--	--	--	--		1022	
78	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2**	м2	1.08	2958.76	160.51	3195	173	1413	1522	5095
		НР - 90%; СП - 8%			1490.01	75.55	1609	82		377	
79	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструк ции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиес я: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	1.08	12875.00	--	13905	--	13905	--	15017
		СП - 8%			--	--	--	--		1112	
80	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, пово ротно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	м2	4.32	3377.58	166.23	14591	718	7805	5755	21974
		НР - 90%; СП - 8%			1404.63	75.55	6068	326		1628	
81	С121-090201-0303 2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной констр укции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-отк идной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворо тно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	4.32	20859.00	--	90111	--	90111	--	97320
		СП - 8%			--	--	--	--		7209	
82	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,5 1 м**	п/м	3.9	1560.78	9.32	6087	36	5186	794	7431
		НР - 90%; СП - 8%			221.71	4.44	865	17		550	
83	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	1.3	1069.36	4.76	1390	6	1098	260	1782
		НР - 90%; СП - 8%			219.74	2.27	286	3		132	
84	С121-090205-0110 2109-0205-0110 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	м	3.9	2864.00	--	11170	--	11170	--	12063
		СП - 8%			--	--	--	--		894	
85	С121-090205-0101 2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	м	1.3	750.00	--	975	--	975	--	1053
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
86	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	8	111.00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
87	Е11-120101-0802 1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ б ез водосточных труб наруж. подоконник**	м2	1.08	129.97	0.26	140	--	85	51	206
		НР - 92%; СП - 8%			50.81	0.12	55	--		15	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			**Тенге**				**328054**	**2102**	**306862**	**16096**	**371683**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							19092	742	--	27531	
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка									
88	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание улучшенное поверхно стей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	25.005	1298.70	74.93	32474	1874	8396	18913	55498
		НР - 80%; СП - 8%			888.00	57.45	22204	1437		4111	
89	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных от косов по бетону и камню	м2	11.514	2944.45	42.68	33902	491	9112	19636	57822
		НР - 80%; СП - 8%			2110.41	21.36	24299	246		4283	
90	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными состава ми известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой повер хности	45.9	97.17	0.73	4460	34	410	3226	8301
		НР - 80%; СП - 8%			87.49	0.35	4016	16		615	
91	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	12	377.37	2.62	4528	31	66	5246	10556
		НР - 118%; СП - 8%			369.22	1.24	4431	15		782	
92	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами из вестковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхност и	16.47	97.17	0.73	1600	12	147	1157	2978
		НР - 80%; СП - 8%			87.49	0.35	1441	6		221	
93	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	11.61	422.31	1.26	4903	15	2160	2188	7659
		НР - 80%; СП - 8%			235.00	0.60	2728	7		567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				81868	2457	20291	50366	142814
							59120	1726	--	10579	
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы									
		Отмостка(АС.12)									
94	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилаю щего слоя	3.267	8745.59	1670.40	28572	5457	13049	11555	43337
		НР - 94%; СП - 8%			3081.24	681.45	10066	2226		3210	
95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	4.9005	18690.95	1084.07	91595	5312	80541	6227	105648
		НР - 91%; СП - 8%			1171.80	224.63	5742	1101		7826	
		Крыльца(АС.12)									
96	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подс тилающего слоя	0.54	8745.59	1670.40	4723	902	2157	1910	7163
		НР - 94%; СП - 8%			3081.24	681.45	1664	368		531	
97	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0.54	21366.41	1084.07	11538	585	10320	686	13202
		НР - 91%; СП - 8%			1171.80	224.63	633	121		978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0.01044	14121.06	1352.90	147	14	--	126	296
		НР - 91%; СП - 8%			12736.80	555.78	133	6		22	
99	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.01108	270653.00	--	2999	--	2999	--	3239
		СП - 8%			--	--	--	--		240	
		Решетка(АС-13)									
100	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж защитных ограждений оборудования	т	0.13743	106163.33	1525.83	14590	210	1327	9049	25530
		НР - 69%; СП - 8%			94977.00	447.81	13053	62		1891	
101	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.13743	557947.00	--	76679	--	76679	--	82813
		СП - 8%			--	--	--	--		6134	
102	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/	м2	1.9494	174.20	3.30	340	6	239	66	438
		НР - 69%; СП - 8%			48.52	0.50	95	1		32	
		Решетка для вытирания ног (серия.1.100.2-5.1),(АС.5)									
103	С121-060405-1201 2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0.02568	557947.00	--	14328	--	14328	--	15474
		СП - 8%			--	--	--	--		1146	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				245510	12487	201639	29619	297140
							31386	3885	--	22010	
		РАЗДЕЛ 6.Отопление и вентиляция									
104	Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	4	1083.08	72.51	4332	290	35	4062	9066
		НР - 98%; СП - 8%			1001.84	34.33	4007	137		672	
105	С123-051002-0202 2305-1002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17120.00	--	17120	--	17120	--	18490
		СП - 8%			--	--	--	--		1370	
106	С123-051002-0203 2305-1002-0203 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором	шт.	2	20181.00	--	40362	--	40362	--	43591
		СП - 8%			--	--	--	--		3229	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				61814	290	57517	4062	71147
							4007	137	--	5271	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								1468607
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				205928				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32638			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10699			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						931399		
		- Накладные расходы	Тенге							189862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							108787	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1468607
		В том числе :	Тенге								189862
		Накладные расходы	Тенге								108787
		Сметная прибыль	Тенге						2,96 %	43471	1512078
		Итого с временными	Тенге						3,5 %	52923	1565000
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							37172	1602173
		Итого с командировочными	Тенге								1633473
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								1690400.43
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге						12%	202848.05	1893248.49
		Итого с НДС	Тенге								

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района" - БИН 960140009750

Баженов Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE0002212

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857
Казимирчик В.И.

(М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 930140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Контрольно-пропускной пункт**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №7
за октябрь месяц 2020г.
на Электроосвещение и силовое оборудование. лок.см. № 3-1-2

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
1	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды**	**шт**	**3**		**1829.92**	**735.49**	**5490**	**2206**	**388**	**3123**	**9302**
		НР - 72%; СП - 8%				**965.25**	**480.61**	**2896**	**1442**		**689**	
2	С123-070102-1413 2307-0102-1413 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82 + светильник RKL 160**	**шт.**	**3**		**6150.00**	**–**	**18450**	**–**	**18450**	**–**	**19926**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1476**	
3	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цо коль Е27, мощность 5 Вт**	**шт.**	**3**		**731.00**	**–**	**2193**	**–**	**2193**	**–**	**2368**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**175**	
4	Ц13-080305-0402 1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	**Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике**	**шт**	**2**		**2325.10**	**848.04**	**4650**	**1696**	**406**	**2584**	**7813**
		НР - 72%; СП - 8%				**1274.13**	**520.33**	**2548**	**1041**		**579**	
5	С123-070102-0119 2307-0102-0119 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2**		**4960.00**	**–**	**9920**	**–**	**9920**	**–**	**10714**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**794**	
6	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической се ти 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**4**		**646.00**	**–**	**2584**	**–**	**2584**	**–**	**2791**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
7	Прайс-лист ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 22.02.2019г.стр.12	Ст артер	шт	4	72.86	--	291	--	291	--	315
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
8	Ц13-080305-0102 1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	389.69	3.52	390	4	13	270	712
		НР - 72%; СП - 8%			373.23	1.20	373	1		53	
9	С123-070218-1502 2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень за щиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	351.00	--	351	--	351	--	379
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
10	Ц13-080305-0105 1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1	389.69	3.52	390	4	13	270	712
		НР - 72%; СП - 8%			373.23	1.20	373	1		53	
11	С123-070218-1504 2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень за щиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	369.00	--	369	--	369	--	399
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
12	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	2	435.02	3.54	870	7	14	613	1602
		НР - 72%; СП - 8%			424.71	0.90	849	2		119	
13	С123-070218-1602 2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение д о 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень з ащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	237.00	--	474	--	474	--	512
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
14	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	1000шт	0.01	39.00	--	1	--	1	--	1
					--	--	--	--		--	
15	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скоб амн, полосками с установкой ответвительных коробок : кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	26	828.46	27.82	21540	723	7089	10025	34090
		НР - 72%; СП - 8%			528.00	7.52	13728	196		2525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.01632	171879.00	--	2805	--	2805	--	3029
		СП - 8%			--	--	--	--		224	
17	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.0102	117981.00	--	1203	--	1203	--	1300
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
18	Прайс-лист ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 22.01.2019г.стр.16	Фонарь аккумуляторный ФОС3-5/6	шт	1	32785.71	--	32786	--	32786	--	35409
		СП - 8%			--	--	--	--		2623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				104757	4640	79350	16885	131374
							20768	2682	--	9732	
		РАЗДЕЛ 2.Силовое оборудование									
19	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 м м. Установка	шт.	1	4022.60	1375.22	4023	1375	74	2201	6722
		НР - 72%; СП - 8%			2574.00	483.21	2574	483		498	
20	С123-070201-0102 2307-0201-0102 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2 001	шт.	1	10131.00	--	10131	--	10131	--	10941
		СП - 8%			--	--	--	--		810	
21	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8	2624.98	25.52	21000	204	11036	7027	30269
		НР - 72%; СП - 8%			1220.00	--	9760	--		2242	
22	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3180.00	--	9540	--	9540	--	10303
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
23	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	4	637.00	--	2548	--	2548	--	2752
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
24	С123-070204-0844 2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	1	1916.00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	шт	4	474.51	4.42	1898	18	27	1338	3495
		НР - 72%; СП - 8%			463.32	1.20	1853	5		259	
26	С123-070217-0107 2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, бе з защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В , номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	4	225.00	–	900	–	900	–	972
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
27	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скоба ми, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	26	828.46	27.82	21540	723	7089	10025	34090
		НР - 72%; СП - 8%			528.00	7.52	13728	196		2525	
28	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.00408	171879.00	–	701	–	701	–	757
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
29	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02244	268999.00	–	6036	–	6036	–	6519
		СП - 8%			--	--	--	--		483	
30	С123-070202-0104 2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерам и 100 мм х 100 мм х 50 мм +тип У409	шт.	1	778.00	–	778	–	778	–	840
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
		Заземление КПП									
31	Е11-010205-0101 1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глуби ной до 2 м	м3 грунта	2.31	1252.50	–	2893	–	–	2083	5375
		НР - 72%; СП - 8%			1252.50	--	2893	--		398	
32	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2.31	732.78	–	1693	–	–	1219	3144
		НР - 72%; СП - 8%			732.78	--	1693	--		233	
33	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 1 60 мм2	м	10	624.65	25.37	6246	254	4312	1257	8104
		НР - 72%; СП - 8%			168.00	6.62	1680	66		600	
34	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20	499.33	23.17	9987	463	5684	2847	13860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			192.00	5.72	3840	114		1027	
35	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	3195.13	171.94	9585	516	6549	1905	12410
		НР - 72%; СП - 8%			840.00	42.13	2520	126		919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				111416	3553	67321	29902	152622
							40541	991	–	11304	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								283996
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				61309				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8193			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3673			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						146671		
		- Накладные расходы	Тенге							46787	
		- Сметная прибыль	Тенге							21036	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								283996
		В том числе :	**Тенге**								46787
		Накладные расходы	**Тенге**								21036
		Сметная прибыль	**Тенге**						2,96 %	8406	292402
		Итого с временными	**Тенге**						3,5 %	10234	302636
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**							7188	309825
		Итого с командировочными	**Тенге**								315877
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								326886.13
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	**Тенге**						12%	39226.34	366112.47
		Итого с НДС	**Тенге**								

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН060140009750

Бажиков Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Бажиков А.М.**

ИИН 900709350792

№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф. 18.02.2014 г. Пр. № 46

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**

Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Контрольно-пропускной пункт**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №8
за октябрь месяц 2020г.
на Пожарная сигнализация. лок.см. № 3-1-3

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100701-0106 1310-0701-0106 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей**	шт	1		21275.61	2.24	21276	2	298	12795	36797
		НР - 61%; СП - 8%				20976.00	--	20976	--		2726	
2	С123-080303-0303 2308-0303-0303 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4**	шт.	1		22121.00	--	22121	--	22121	--	23891
		СП - 8%				--	--	--	--		1770	
3	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей . Монтаж оборудования**	шт.	1		1301.66	--	1302	--	63	756	2222
		НР - 61%; СП - 8%				1239.00	--	1239	--		165	
4	С123-080302-0604 2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	1		1740.00	--	1740	--	1740	--	1879
		СП - 8%				--	--	--	--		139	
5	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	шт	2		2579.52	2.24	5159	4	199	3023	8837
		НР - 61%; СП - 8%				2478.00	--	4956	--		655	
6	С123-080302-0305 2308-0302-0305 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02 +ИП 212-46**	шт.	2		2022.00	--	4044	--	4044	--	4368
		СП - 8%				--	--	--	--		324	
7	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормаль ном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2		1291.74	0.84	2583	2	103	1512	4423
		НР - 61%; СП - 8%				1239.00	--	2478	--		328	
8	С123-080302-0205 2308-0302-0205 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные тепловые модели ИП 105-^**	шт.	2		3994.00	--	7988	--	7988	--	8627
		СП - 8%				--	--	--	--		639	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**14102.51**	**1.82**	**14103**	**2**	**208**	**8475**	**24383**
		НР - 61%; СП - 8%			**13893.00**	**--**	**13893**	**--**		**1806**	
10	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010**	**шт.**	**1**	**1991.00**	**--**	**1991**	**--**	**1991**	**--**	**2150**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**159**	
11	Ц13-080305-0310 1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**1273.58**	**147.69**	**1274**	**148**	**71**	**784**	**2222**
		НР - 72%; СП - 8%			**1055.34**	**33.70**	**1055**	**34**		**165**	
12	С123-080304-0601 2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1**	**602.00**	**--**	**602**	**--**	**602**	**--**	**650**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48**	
13	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**2830.10**	**--**	**2830**	**--**	**352**	**1784**	**4983**
		НР - 72%; СП - 8%			**2478.00**	**--**	**2478**	**--**		**369**	
14	С123-080306-0208 2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	**Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч**	**шт**	**1**	**2113.00**	**--**	**2113**	**--**	**2113**	**--**	**2282**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**169**	
15	С123-061707-0202 2306-1707-0202 РСНБ РК 2015	**Коробка для разводки проводов КМ-208, степень защиты IP44 КО-2**	**шт.**	**3**	**172.00**	**--**	**516**	**--**	**516**	**--**	**557**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41**	
16	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффици ент к затратам труда - 1,05.**	**м**	**14**	**232.02**	**2.22**	**3248**	**31**	**296**	**2104**	**5781**
		НР - 72%; СП - 8%			**208.67**	**0.10**	**2921**	**1**		**428**	
17	С123-061710-0101 2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 10 ммх 10 мм**	**м**	**14**	**43.00**	**--**	**602**	**--**	**602**	**--**	**650**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**48**	
18	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах. Производство раб от на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**м**	**14**	**47.79**	**0.88**	**669**	**12**	**128**	**384**	**1137**
		НР - 72%; СП - 8%			**37.80**	**0.30**	**529**	**4**		**84**	
19	Ц13-100701-0502 1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-07 гр. 1310-0701 ВУ п.3 Кзтр=1,1	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по ст енам и потолкам кирпичным. На высоте до 15 м, прим енен коэффициент к затратам труда - 1,1.**	**м**	**24**	**495.06**	**0.81**	**11881**	**19**	**2992**	**5411**	**18676**
		НР - 61%; СП - 8%			**369.60**	**--**	**8870**	**--**		**1383**	
20	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.00204**	**117981.00**	**--**	**241**	**--**	**241**	**--**	**260**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19**	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
21	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0.03672	20450.00	–	751	–	751	–	811
		СП - 8%			–	–	–	–		60	
22	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	2074.00	–	4148	–	–	2530	7213
		НР - 61%; СП - 8%			2074.00	–	4148	–		534	
23	Прайс лист ТО "Костанайская кабельная компания" от 22.02.2019г	Резистор 4,3кОм МЛТ -0,5	шт	2	63.75	–	128	–	128	–	138
		СП - 8%			–	–	–	–		10	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								162937
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				63544				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					221			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					39			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						47547		
		- Накладные расходы	Тенге							39558	
		- Сметная прибыль	Тенге							12069	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								162937
		В том числе :	Тенге								39558
		Накладные расходы	Тенге								12069
		Сметная прибыль	Тенге						2,96 %	4823	167760
		Итого с временными	Тенге						3,5 %	5872	173632
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							4124	177756
		Итого с командировочными	Тенге								181228
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								187544.35
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге								210049.67
		Итого с НДС	Тенге						12%	22505.32	210049.67

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750

Баязитов И.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области Баженов А.М.
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. №

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Контрольно-пропускной пункт**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №9
за октябрь месяц 2020г.
на Технологическое оборудование. лок.см. № 3-1-6

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Цен.предл.ТОО "СвязьСервисГруп" г.Костанай от 27.02.2019г.**	**Стол**	**шт.**	**1**		**20782.14**	**–**	**20782**	**–**		**–**	**20782**
						--	--	--	--	**20782**	--	
2	**Цен.предл.ТОО "СвязьСервисГруп" г.Костанай от 27.02.2019г.**	**Стул**	**шт.**	**1**		**11746.43**	**–**	**11746**	**–**		**–**	**11746**
						--	--	--	--	**11746**	--	
3	**Цен.предл.ТОО "СвязьСервисГруп" г.Костанай от 27.02.2019г.**	**Шкаф для одежды**	**шт.**	**1**		**18071.43**	**–**	**18071**	**–**		**–**	**18071**
						--	--	--	--	**18071**	--	
4	**Цен.предл.ТОО "СвязьСервисГруп" г.Костанай от 27.02.2019г.**	**Холодильник**	**шт.**	**1**		**85839.29**	**–**	**85839**	**–**		**–**	**85839**
						--	--	--	--	**85839**	--	
5	**Цен.предл.ТОО "СвязьСервисГруп" г.Костанай от 27.02.2019г.**	**Рукомойник с тумбой**	**шт.**	**1**		**21685.71**	**–**	**21686**	**–**		**–**	**21686**
						--	--	--	--	**21686**	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								158125
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						158125		
		ИТОГО:	Тенге								158125
		В том числе :									158125
		Оборудование	Тенге						2,96 %	0	158125
		Итого с временными	Тенге						3,5 %	0	158125
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							0	158125
		Итого с командировочными	Тенге								158125
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								163635.89
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге								183272.20
		Итого с НДС	Тенге						12%	19636.31	183272.20

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750
Бажиров Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области Баженов А.М.
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф. KZ24VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Контрольно-пропускной пункт**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №10
за октябрь месяц 2020г.
на Автоматизация. лок.см. № 3-1-5

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Щит сигнализации насосной (ЩСн)										
1	Ц13-080304-0104 1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный ш кафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка**	м ширины по фронту	0.4		14772.21	7812.72	5909	3125	210	2581	9169
		НР - 72%; СП - 8%				6435.00	2527.56	2574	1011		679	
2	С123-070201-0910 2307-0201-0910 РСНБ РК 2015	**Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-5-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		41485.00	–	41485	–	41485	–	44804
		СП - 8%				–	–	–	–		3319	
3	Ц13-080103-3001 1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сиг нал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборуд ования**	шт.	14		1630.63	351.92	22829	4927	556	13702	39454
		НР - 72%; СП - 8%				1239.00	120.36	17346	1685		2922	
4	ПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 22.01.2019г.стр.13	**Лампа сигна льная АС-220**	шт	12		728.57	–	8743	–	8743	–	9442
		СП - 8%				–	–	–	–		699	
5	ПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 22.01.2019г.стр.13	**Кнопка управ ления КЕ-011**	шт	2		701.25	–	1403	–	1403	–	1515
		СП - 8%				–	–	–	–		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-100405-0102 1310-0405-0102 РСНБ РК 2015	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	7	569.50	--	3987	--	--	2432	6932
		НР - 61%; СП - 8%			569.50	--	3987	--		513	
7	ПРАИС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 22.02.2019гстр.12	Реле РПУ-2-3 622	шт	7	15300.00	--	107100	--	107100	--	115668
		СП - 8%			--	--	--	--		8568	
8	Ц13-100408-0505 1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	1	1165.05	--	1165	--	26	695	2009
		НР - 61%; СП - 8%			1139.00	--	1139	--		149	
9	С123-070218-1101 2307-0218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степен ь защиты IP20 ГОСТ 7220-89	шт.	1	925.00	--	925	--	925	--	999
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
10	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	1316.65	--	1317	--	366	580	2049
		НР - 61%; СП - 8%			951.00	--	951	--		152	
11	ПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 09.01.2019г	Клемник сборный на 1 5 клемм	шт	1	683.04	--	683	--	683	--	738
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
12	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2624.98	25.52	2625	26	1379	878	3784
		НР - 72%; СП - 8%			1220.00	--	1220	--		280	
13	С123-070204-0802 2307-0204-0802 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 2А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	712.00	--	712	--	712	--	769
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
14	ПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 22.02.2019гстр.14	Рейка РЗ-1 б-6 00	шт	6	200.36	--	1202	--	1202	--	1298
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
15	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкц иям и панелям	м трассы	17	583.36	34.72	9917	590	2799	4792	15886
		НР - 72%; СП - 8%			384.00	7.52	6528	128		1177	
16	С123-060902-0105 2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0.0051	50138.00	--	256	--	256	--	276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
17	С123-060902-0305 2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медн ой жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0.01224**	**50306.00**	**--**	**616**	**--**	**616**	**--**	**665**
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		Прочие материалы									
18	Ц13-080206-1201 1308-0206-1201 РСНБ РК 2015	**Кабель двух-четырех жильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по уста новленным конструкциям и лоткам с установкой ответ вительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**25**	**358.39**	**172.09**	**8960**	**4302**	**758**	**3832**	**13815**
		НР - 72%; СП - 8%			**156.00**	**56.87**	**3900**	**1422**		**1023**	
19	С123-060202-0104 2306-0202-0104 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные АКВВГ 4х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0.0102**	**89689.00**	**--**	**915**	**--**	**915**	**--**	**988**
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
20	С123-060202-0204 2306-0202-0204 РСНБ РК 2015	**Кабели контрольные АКВВГ 5х2,5 ГОСТ 1508-78**	**км**	**0.0051**	**104835.00**	**--**	**535**	**--**	**535**	**--**	**577**
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
21	С123-060131-0202 2306-0131-0202 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.0102**	**41095.00**	**--**	**419**	**--**	**419**	**--**	**453**
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
22	Ц13-100405-0104 1310-0405-0104 РСНБ РК 2015 прим.	**Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях**	**шт.**	**2**	**1316.65**	**--**	**2633**	**--**	**731**	**1160**	**4097**
		НР - 61%; СП - 8%			**951.00**	**--**	**1902**	**--**		**303**	
23	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 66 0 В переменного тока и напряжением до 440 В постоя нного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 /Клем ник сборный на 20 клемм/**	**шт.**	**2**	**3558.00**	**--**	**7116**	**--**	**7116**	**--**	**7685**
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
24	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**4271.71**	**--**	**4272**	**--**	**124**	**2530**	**7346**
		НР - 61%; СП - 8%			**4148.00**	**--**	**4148**	**--**		**544**	
25	С123-070202-1301 2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	**Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 66 0 В переменного тока и напряжением до 440 В постоя нного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2**	**шт.**	**1**	**3558.00**	**--**	**3558**	**--**	**3558**	**--**	**3843**
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
26	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1**	**312.23**	**--**	**312**	**--**	**20**	**286**	**646**
		НР - 98%; СП - 8%			**291.63**	**--**	**292**	**--**		**48**	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
27	ПРАЙС лист ТОО"Костанайская кабельная компания"от 25.02.2019г.стр.15	Манометр с электроконтактами ДМ2005Ф	шт	1	16119.64	–	16120	–	16120	–	17409
		СП - 8%			–	–	–	–		1290	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								312316
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				43986				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12970			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4246			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						198757		
		- Накладные расходы	Тенге							33468	
		- Сметная прибыль	Тенге							23133	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								312316
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								33468
		Сметная прибыль	Тенге								23133
		Итого с временными	Тенге						2,96 %	9245	321561
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,5 %	11255	332815
		Итого с командировочными	Тенге							7905	340720
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								347377
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге								359483.12
		Итого с НДС	Тенге						12%	43137.97	402621.10

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750

Бажиров Н.Т.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области **Баженов А.М.**

ИИН 900709350792

№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора **Кочин В.Ф.**

Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 4

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Склад хранения реагентов**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №11
за октябрь месяц 2020г.
на Общестроительные работы. лок.см. № 3-2-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Покрытие												
31	Е11-070404-0101 1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций	17.6712		6042.04	2484.22	106770	43899	31875	43375	162157
		НР - 118%; СП - 8%				1754.06	326.08	30996	5762		12012	
32	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под ра ссчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	17.6712		6671.00	–	117885	–	117885	–	127315
		СП - 8%				–	–	–	–		9431	
33	Е11-070512-0111 1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка /Опорная подушка ОП-1/	шт. сборных конструкций	6		1686.19	57.23	10117	343	2735	8390	19988
		НР - 118%; СП - 8%				1173.17	11.89	7039	71		1481	
34	С121-040102-0102 2104-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм СТ РК 937-92 /ОП-1/	шт.	6		2049.00	–	12294	–	12294	–	13278
		СП - 8%				–	–	–	–		984	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**247066**	**44242**	**164789**	**51765**	**322738**
								38035	**5834**	–	**23908**	
РАЗДЕЛ 2.Кровля												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	24.44	649.31	27.00	15869	660	10663	4269	21749
		НР - 92%; СП - 8%			186.00	3.84	4546	94		1611	
36	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	2.6884	14454.55	1687.94	38860	4538	27998	6860	49377
		НР - 92%; СП - 8%			2352.28	421.26	6324	1133		3658	
37	Е11-120101-1305 1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фиброли та насухо	м2 утепляемого покрытия	24.44	488.50	131.25	11939	3208	1128	7878	21402
		НР - 92%; СП - 8%			311.10	39.28	7603	960		1585	
38	С121-110101-0102 2111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляцион ные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	1.25866	10835.00	--	13638	--	13638	--	14729
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
39	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устро йство	м2 стяжки	24.44	575.75	100.23	14071	2450	6466	5283	20903
		НР - 92%; СП - 8%			210.92	24.04	5155	587		1548	
40	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-пе счаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм измен ения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	24.44	163.50	14.80	3996	362	3443	259	4596
		НР - 92%; СП - 8%			7.81	3.72	191	91		340	
41	Е11-120101-1601 1112-0101-1601 РСНБ РК 2015	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровел ьный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее пр иготовлением	м2 кровли	24.44	115.05	1.05	2812	26	1611	1092	4216
		НР - 92%; СП - 8%			48.08	0.50	1175	12		312	
42	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимер ных материалов. Устройство	м2 кровли	24.44	329.20	14.29	8046	349	4438	3105	12043
		НР - 92%; СП - 8%			133.35	4.74	3259	116		892	
43	С121-100403-0305 2110-0403-0305 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм , t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	28.106	366.00	--	10287	--	10287	--	11110
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
44	С121-100403-1605 2110-0403-1605 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полиме ром, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20° С, теплостойкость от +85°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	м2	28.106	771.00	--	21670	--	21670	--	23403
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	3.2	2842.36	13.76	9096	44	5827	2977	13039
		НР - 92%; СП - 8%			1007.96	3.35	3225	11		966	
46	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	м	16.3	2052.79	54.04	33461	881	24645	7409	44139
		НР - 92%; СП - 8%			486.78	7.26	7935	118		3270	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**183742**	**12517**	**131814**	**39132**	**240706**
							39413	**3122**	**--**	**17830**	
		РАЗДЕЛ 3.Полы									
		Тип К (ТД 741)									
51	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	18.0402	156.87	1.05	2830	19	486	2194	5425
		НР - 94%; СП - 8%			128.86	0.50	2325	9		402	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2830**	**19**	**486**	**2194**	**5425**
							2325	**9**	**--**	**402**	
		РАЗДЕЛ 4.Проемы									
52	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в к ирпичных стенах	м2	4.242	2698.07	46.68	11445	198	2047	6402	19275
		НР - 69%; СП - 8%			2168.72	18.63	9200	79		1428	
53	С121-090402-0201 2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробк ой ГОСТ 31173-2003	м2	4.242	52098.00	--	221000	--	221000	--	238680
		СП - 8%			--	--	--	--		17680	
54	С121-090404-0307 2109-0404-0307 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5861.00	--	11722	--	11722	--	12660
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**244167**	**198**	**234769**	**6402**	**270615**
							9200	**79**	**--**	**20046**	
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка									
55	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или це ментным раствором по камню и бетону простое	м2 ошт укатуриваемой поверхности	53.5	1088.71	70.37	58246	3765	14872	34048	99678
		НР - 80%; СП - 8%			740.35	55.17	39609	2952		7384	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацета тными водоэмульсионными составами простая по штука турке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой повер хности	53.5	284.66	2.31	15229	123	6852	6650	23630
		НР - 80%; СП - 8%			154.28	1.09	8254	59		1750	
57	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравниваниебетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатурива ем ой поверхности	16.86	617.27	6.22	10407	105	1971	6706	18483
		НР - 80%; СП - 8%			494.10	3.11	8331	52		1369	
58	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилац етатными водоэмульсионными составами простая по шт укатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой по верхности	16.86	315.14	2.57	5313	43	2367	2339	8264
		НР - 80%; СП - 8%			172.17	1.22	2903	21		612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				89196	4036	26062	49743	150055
							59096	3083	--	11115	
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы									
		Отмостка(АС.12)									
59	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	22.248	240.16	30.49	5343	678	3147	1655	7558
		НР - 94%; СП - 8%			68.24	10.90	1518	243		560	
60	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройствобетонной подготовки	м3	3.3372	18690.95	1084.07	62375	3618	54846	4241	71946
		НР - 91%; СП - 8%			1171.80	224.63	3911	750		5329	
		Крыльца(АС.13)									
61	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3.6	240.16	30.49	865	110	509	268	1223
		НР - 94%; СП - 8%			68.24	10.90	246	39		91	
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0.54	21127.73	1084.07	11409	585	10191	686	13063
		НР - 91%; СП - 8%			1171.80	224.63	633	121		968	
63	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.00888	270653.00	–	2403	–	2403	–	2596
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				82395	4991	71096	6850	96386
							6307	1153	--	7140	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1085925**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				154376				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66004			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					13279			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						629016		
		- Накладные расходы	Тенге							156086	
		- Сметная прибыль	Тенге							80441	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								1085925
		В том числе :	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								156086
		Сметная прибыль	Тенге								80441
		Итого с временными	Тенге						2,96 %	32143	1118068
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,5 %	39132	1157201
		Итого с командировочными	Тенге							27486	1184687
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								1207831
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге								1249925.43
		Итого с НДС	Тенге						12%	149991.05	1399916.48

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района" БИН 060140009750

Бажиров Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «ОТБОИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**

ИИН 900709350792

№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводироект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**

Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф. № KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., НР. № 40

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Склад хранения реагентов**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №12
за октябрь месяц 2020г.
на Отопление и вентиляция. лок.см. № 3-2-3

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-201501-0103 1120-1501-0103 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы осевые, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**2**		**18093.42**	**701.93**	**36187**	**1404**	**10039**	**24756**	**65818**
		НР - 98%; СП - 8%				**12372.03**	**258.33**	**24744**	**517**		**4875**	
2	С123-050401-0106 2305-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной ст али, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qma x 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**2**		**31282.00**	**--**	**62564**	**--**	**62564**	**--**	**67569**
		СП - 8%				--	--	--	--		**5005**	
3	Е11-200701-0103 1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**2**		**4319.80**	**46.32**	**8640**	**93**	**7354**	**1194**	**10621**
		НР - 98%; СП - 8%				**596.31**	**13.01**	**1193**	**26**		**787**	
4	Е11-200101-0107 1120-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 50 0 до 560 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**5.73678**		**8185.01**	**38.69**	**46956**	**222**	**38812**	**7823**	**59161**
		НР - 98%; СП - 8%				**1380.92**	**10.61**	**7922**	**61**		**4382**	
5	Е11-260101-1501 1126-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием из листов алюминиевых сплавов**	**м3 изоляции**	**0.108675**		**199891.92**	**6908.26**	**21723**	**751**	**14569**	**4938**	**28794**
		НР - 76%; СП - 8%				**58918.86**	**867.30**	**6403**	**94**		**2133**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**231963**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**40262**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2469**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					698			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						133338		
		- Накладные расходы	Тенге							38711	
		- Сметная прибыль	Тенге							17182	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**231963**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**38711**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**17182**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,96 %**	**6866**	**238829**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,5 %**	**8359**	**247188**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**5871**	**253059**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**258003**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	**Тенге**								**266994.91**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**32039.39**	**299034.30**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750

Баядилов Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**

ИИН 900709350792

№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857
Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**

Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г. Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Склад хранения реагентов**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №13
за октябрь месяц 2020г.
на Пожарная сигнализация. лок.см. № 3-2-4

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.										
1	Ц13-100701-0204 1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	**Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей . Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**1301.66**	**--**	**2603**	**--**	**125**	**1512**	**4444**
		НР - 61%; СП - 8%				**1239.00**	**--**	**2478**	**--**		**329**	
2	С123-080302-0604 2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	**шт.**	**2**		**1740.00**	**--**	**3480**	**--**	**3480**	**--**	**3758**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**278**	
3	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	**шт**	**4**		**2579.52**	**2.24**	**10318**	**9**	**397**	**6046**	**17674**
		НР - 61%; СП - 8%				**2478.00**	**--**	**9912**	**--**		**1309**	
4	С123-080302-0305 2308-0302-0305 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 с УС-02 ИП 212-46**	**шт.**	**4**		**2022.00**	**--**	**8088**	**--**	**8088**	**--**	**8735**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**647**	
5	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2**		**14102.51**	**1.82**	**28205**	**4**	**415**	**16949**	**48767**
		НР - 61%; СП - 8%				**13893.00**	**--**	**27786**	**--**		**3612**	
6	С123-080304-0312 2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**2**		**1991.00**	**--**	**3982**	**--**	**3982**	**--**	**4301**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**319**	
7	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**7**		**635.74**	**--**	**4450**	**--**	**29**	**2697**	**7718**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 61%; СП - 8%			631.50	--	4421	--		572	
8	С123-070202-0103 2307-0202-0103 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерам и 80 мм х 80 мм х 40 мм /КО-2/	шт.	7	416.00	--	2912	--	2912	--	3145
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
9	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования. Производств о работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффиц иент к затратам труда - 1,05.	м	32	232.02	2.22	7425	71	676	4810	13214
		НР - 72%; СП - 8%			208.67	0.10	6678	3		979	
10	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	32	37.00	--	1184	--	1184	--	1279
		СП - 8%			--	--	--	--		95	
11	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	2	2074.00	--	4148	--	--	2530	7213
		НР - 61%; СП - 8%			2074.00	--	4148	--		534	
12	Прайс лист ТО "Костанайская кабельная компания" от 22.02.2019г.стр.12	Резистор 4,3к Ом МЛТ-0,5	шт	2	63.75	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
13	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	635.74	--	636	--	4	385	1103
		НР - 61%; СП - 8%			631.50	--	632	--		82	
14	С123-061707-0101 2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 /КРТП 10/	шт.	1	3408.00	--	3408	--	3408	--	3681
		СП - 8%			--	--	--	--		273	
15	Ц13-100104-0206 1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	1	2074.00	--	2074	--	--	1265	3606
		НР - 61%; СП - 8%			2074.00	--	2074	--		267	
16	Прайс лист ТО "Костанайская кабельная компания" от 22.02.2019г	Резистор 4,3кОм М ЛТ-0,5	шт	2	63.75	--	128	--	128	--	138
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
17	С123-070216-0901 2307-0216-0901 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные 24 VCД 40.52 ПЭ-20	шт.	1	1606.00	--	1606	--	1606	--	1734
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	26	315.96	146.66	8215	3813	1181	3121	12243
		НР - 72%; СП - 8%			123.90	42.85	3221	1114		907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	8	400.64	15.73	3205	126	967	1540	5124
		НР - 72%; СП - 8%			264.00	3.31	2112	26		380	
20	Ц13-080206-0901 1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	55	47.79	0.88	2629	48	502	1509	4468
		НР - 72%; СП - 8%			37.80	0.30	2079	17		331	
21	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	кан ало-километр трубопровода	0.034	136895.28	--	4654	--	51	3499	8805
		НР - 76%; СП - 8%			135394.00	--	4603	--		652	
22	С123-010504-0103 2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	34	45.00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
23	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	8	79.87	0.88	639	7	152	347	1065
		НР - 72%; СП - 8%			60.00	0.30	480	2		79	
24	С123-060144-0303 2306-0144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.03162	117981.00	--	3731	--	3731	--	4029
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
25	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0.0306	20450.00	--	626	--	626	--	676
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
26	С123-060408-0515 2306-0408-0515 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 10х0,5	км	0.02652	91486.00	--	2426	--	2426	--	2620
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
27	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	2.34	1543.08	--	3611	--	--	2600	6707
		НР - 72%; СП - 8%			1543.08	--	3611	--		497	
28	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	13	513.36	439.02	6674	5707	--	2101	9477
		НР - 72%; СП - 8%			74.34	150.15	966	1952		702	
29	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	0.78	1474.00	--	1150	--	1150	--	1242
		СП - 8%			--	--	--	--		92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	1.56	732.78	–	1143	–	–	823	2123
		НР - 72%; СП - 8%			732.78	–	1143	–		157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**125006**	**9785**	**38878**	**51734**	**190879**
							76344	**3115**	**--**	**14138**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**190879**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				76344				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9785			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3115			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38878		
		- Накладные расходы	Тенге							51734	
		- Сметная прибыль	Тенге							14138	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**190879**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**51734**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**14138**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,96 %**	**5650**	**196529**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,5 %**	**6879**	**203408**
		Итого с командировочными	**Тенге**							**4831**	**208239**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								**212307**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	**Тенге**								**219706.26**
		Итого с НДС	**Тенге**						**12%**	**26364.75**	**246071.01**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750

Баженов А.М.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области Баженов А.М.

ИИН 900709350792

№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "НИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ44VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Приказ № 31 от 27.04.2020 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Склад хранения реагентов**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №14
за октябрь месяц 2020г.
на Электроосвещение и силовое оборудование. лок.см. № 3-2-5

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение										
1	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды**	**шт**	**4**		**1829.92**	**735.49**	**7320**	**2942**	**517**	**4164**	**12402**
		НР - 72%; СП - 8%				**965.25**	**480.61**	**3861**	**1922**		**919**	
2	С123-070102-1413 2307-0102-1413 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп со степенью защиты IP65 ETANJ 1x36 ГОСТ 17677-82 + светильник RKL 160**	**шт.**	**4**		**6150.00**	**–**	**24600**	**–**	**24600**	**–**	**26568**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1968**	
3	С123-070104-0501 2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цо коль Е27, мощность 5 Вт**	**шт.**	**4**		**731.00**	**–**	**2924**	**–**	**2924**	**–**	**3158**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**234**	
4	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт**	**2**		**1772.28**	**591.23**	**3545**	**1182**	**407**	**1946**	**5930**
		НР - 72%; СП - 8%				**978.12**	**373.29**	**1956**	**747**		**439**	
5	С123-070102-0128 2307-0102-0128 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-1x36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА ГОСТ 17677 -82**	**шт.**	**2**		**4185.00**	**–**	**8370**	**–**	**8370**	**–**	**9040**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**670**	
6	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической се ти 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27**	**шт.**	**2**		**646.00**	**–**	**1292**	**–**	**1292**	**–**	**1395**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**103**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Прайс-лист ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 22.02.2019г.стр.12	Ст артер	шт	2	72.86	–	146	–	146	–	157
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
8	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	шт	4	435.02	3.54	1740	14	27	1226	3203
		НР - 72%; СП - 8%			424.71	0.90	1699	4		237	
9	С123-070218-1602 2307-0218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение д о 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень з ащиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	237.00	–	948	–	948	–	1024
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
10	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У1 97 УХЛ3	1000шт	0.005	39.00	–	1	–	1	–	1
					--	--	--	--		--	
11	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабели с креплением накладными скобами , полосками с установкой ответвительных коробок: к абель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	м	23	828.46	27.82	19055	640	6271	8868	30157
		НР - 72%; СП - 8%			528.00	7.52	12144	173		2234	
12	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.02346	171879.00	–	4032	–	4032	–	4355
		СП - 8%			--	--	--	--		323	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				73972	4778	49535	16204	97390
							19660	2846	--	7215	
		РАЗДЕЛ 2.Электрооборудование									
13	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 м м. Установка	шт.	1	4022.60	1375.22	4023	1375	74	2201	6722
		НР - 72%; СП - 8%			2574.00	483.21	2574	483		498	
14	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2 001	шт.	1	8682.00	–	8682	–	8682	–	9377
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
15	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ст ене или колонне, на ток до 25 А	шт	5	2624.98	25.52	13125	128	6897	4392	18918

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1220.00	--	6100	--		1401	
16	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0**	**шт.**	**4**	**637.00**	--	**2548**	--	**2548**	--	**2752**
		СП - 8%			--	--	--	--		**204**	
17	С123-070204-0811 2307-0204-0811 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0**	**шт.**	**1**	**637.00**	--	**637**	--	**637**	--	**688**
		СП - 8%			--	--	--	--		**51**	
18	Ц13-080303-1011 1308-0303-1011 РСНБ РК 2015	**Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нес кольких устанавливаемых на конструкции на стене ил и колонне**	**пускатель**	**2**	**5994.00**	**115.56**	**11988**	**231**	**6801**	**3612**	**16848**
		НР - 72%; СП - 8%			**2478.00**	**30.09**	**4956**	**60**		**1248**	
19	**Прайс-лист ТОО "Костанайская кабельная компания"г.Костанай от 25.02.2019г.стр.16**	**Пускатель магнитный ПМЛ 1220**	**шт**	**2**	**14571.43**	--	**29143**	--	**29143**	--	**31474**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2331**	
20	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабели с креплением накладными скобами , полосками с установкой ответвительных коробок: к абель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2**	**м**	**22**	**828.46**	**27.82**	**18226**	**612**	**5998**	**8483**	**28845**
		НР - 72%; СП - 8%			**528.00**	**7.52**	**11616**	**165**		**2137**	
21	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0.02244**	**171879.00**	--	**3857**	--	**3857**	--	**4166**
		СП - 8%			--	--	--	--		**309**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**92228**	**2346**	**64637**	**18688**	**119790**
							25246	**709**	--	**8874**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**217180**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**44906**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7125**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3555**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**114172**		
		- Накладные расходы	Тенге							**34892**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**16089**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**217180**
		В том числе :	**Тенге**								
		Накладные расходы	**Тенге**								**34892**
		Сметная прибыль	**Тенге**								**16089**
		Итого с временными	**Тенге**						**2,96 %**	**6429**	**223609**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						**3,5 %**	**7826**	**231435**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с командировочными	Тенге							5497	236932
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								241561
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге								249979.33
		Итого с НДС	Тенге						12%	29997.52	279976.85

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750

Бажиров Н.С.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**

ИИН 900709350792

№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE0002212[illegible] № KZ81VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "НПИЦ "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**

Приказ№ 81 от 27.04.2020 г.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Внутриплощадочные сети электроснабжения.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №15
за октябрь месяц 2020г.
на Внутриплощадочные сети электроснабжения. лок.см. № 4-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	Ц13-080101-0702 1308-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Трансформатор напряжения 110 кВ. Монтаж оборудова ния**	комплект (3 фазы)	1		69613.78	30080.60	69614	30081	12275	27806	105213
		НР - 72%; СП - 8%				27258.00	11361.25	27258	11361		7794	
22	51-080101-0102 5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/ 0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модел и ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, к ласс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1		436139.00	–	436139	–		–	436139
						–	–	–	–	436139	–	
		Демонтаж трансформатора (лист ЭС.4)										
27	Ц13-080101-0702 1308-0101-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9) К=0,4	**Трансформат ор напряжения 110 кВ. Монтаж оборудования /Демонтаж оборудования предназначенного для дальнейшего использования/**	комплект (3 фазы)	1		697.80	–	698	–	–	502	1296
		НР - 72%; СП - 8%				697.80	–	698	–		96	
28	С341-310103-0501 4131-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0.272		469.00	–	128	–		–	138
		СП - 8%				–	–	–	–		10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	С341-010205-2026 4101-0205-2026 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузовбортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Гру зоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние пере возок 26 км /Склад заказчика/	т	0.272	769.00	–	209	–		–	226
		СП - 8%			–	–	–	–		17	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								543012
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27956				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30081			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11361			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12275		
		- Перевозка грузов	Тенге				337				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						436139		
		- Накладные расходы	Тенге							28308	
		- Сметная прибыль	Тенге							7917	
		ИТОГО:	**Тенге**								543012
		В том числе :									
		Накладные расходы	**Тенге**								28308
		Сметная прибыль	**Тенге**								7917
		Оборудование	**Тенге**								436139
		Итого с временными	**Тенге**						2,96 %	3163	546175
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**						3,5 %	3851	550027
		Итого с командировочными	**Тенге**							2705	552732
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**								555010
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	**Тенге**								574352.46
		Итого с НДС	**Тенге**						12%	68922.29	643274.75

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750
Бажиров Н.О.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)
Прораб ТОО "АиФ",
БИН 971140001857
Казимирчик В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ04VJE00024016 от 18.02.2014 г., пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Благоустройство КВС**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №16
за октябрь месяц 2020г.
на Благоустройство КВС. лок.см. № 7-1

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Площадка под контейнеры для мусора										
1	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	**м3**	**0.415**		**5536.02**	**1685.32**	**2297**	**699**	**1263**	**578**	**3105**
		НР - 93%; СП - 8%				**808.35**	**688.42**	**335**	**286**		**230**	
2	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0.415**		**17477.22**	**1170.43**	**7253**	**486**	**6350**	**475**	**8346**
		НР - 91%; СП - 8%				**1005.89**	**252.26**	**417**	**105**		**618**	
3	**С121-060106-0301 2106-0106-0301 РСНБ РК 2015**	**Металлический мусоросборник с тележкой**	**комплект**	**2**		**75363.00**	**--**	**150726**	**--**	**150726**	**--**	**162784**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12058**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**174235**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**753**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**1185**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**390**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**158339**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1053**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**12906**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**174235**
		В том числе :	**Тенге**									
		Накладные расходы	**Тенге**									**1053**
		Сметная прибыль	**Тенге**									**12906**
		Итого с временными	**Тенге**							**2,96 %**	**5157**	**179392**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,5 %	6279	185671
		Итого с командировочными	Тенге							4410	190081
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								193795
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге								200548.62
		Итого с НДС	Тенге						12%	24065.83	224614.45

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009780

Базиров Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Бижанов А.М.**

ИИН 900709350792

№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**

Приказ №31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Озеленение**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №17
за октябрь месяц 2020г.
на Озеленение. лок.см. № 7-2

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**Е11-010207-0103 1101-0207-0103 РСНБ РК 2015**	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня**	**дерево**	**14**		**106.17**	**4.65**	**1486**	**65**	**--**	**1023**	**2711**
		НР - 72%; СП - 8%				**101.52**	**--**	**1421**	**--**		**201**	
2	**Е11-470104-0101 1147-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте**	**яма**	**28**		**345.90**	**65.54**	**9685**	**1835**	**--**	**7458**	**18514**
		НР - 88%; СП - 8%				**280.36**	**22.30**	**7850**	**624**		**1371**	
3	**Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**28**		**1278.57**	**150.61**	**35800**	**4217**	**3101**	**25889**	**66624**
		НР - 88%; СП - 8%				**1017.22**	**33.45**	**28482**	**937**		**4935**	
4	**С125-010204-4214 2501-0204-4214 РСНБ РК 2015**	**Тополь пирамидальный, без кома, высотой от 1 м до 2 м**	**шт.**	**28**		**670.00**	**--**	**18760**	**--**	**18760**	**--**	**20261**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1501**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**108110**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**37754**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**6117**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1561**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**21861**		
		- Накладные расходы	Тенге								**34370**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**8008**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**108110**
		В том числе :	**Тенге**									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге								34370
		Сметная прибыль	Тенге								8008
		Итого с временными	Тенге						2,96 %	3200	111310
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,5 %	3896	115206
		Итого с командировочными	Тенге							2736	117942
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								120246
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге								124437.17
		Итого с НДС	Тенге						12%	14932.46	139369.63

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140000750

Баженов Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области _____ **Баженов А.М.**
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857
Назимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ № 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Контрольно-пропускной пункт.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №19
за октябрь месяц 2020г.
на Системы связи. лок.см. № 3-1-4

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**1072.01**	**--**	**1072**	**--**	**180**	**544**	**1745**
		НР - 61%; СП - 8%				**892.08**	**--**	**892**	**--**		**129**	
2	Прайс-лист ТОО "Vitality LTD" г.Костанай от 05.03.2019г	**Радиотелефон Senao SN-25 8 PIUS в комплекте**	**шт**	**1**		**79186.61**	**--**	**79187**	**--**	**79187**	**--**	**85522**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6335**	
3	Ц13-100601-0102 1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Антенна Г-образная. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**50296.19**	**--**	**50296**	**--**	**28576**	**13249**	**68629**
		НР - 61%; СП - 8%				**21720.00**	**--**	**21720**	**--**		**5084**	
4	Прайс-лист ТОО "Vitality LTD" г.Костанай от 05.03.2019г	**Всенаправленная антенна кругового радиуса действия DX-50**	**шт**	**1**		**32421.43**	**--**	**32421**	**--**	**32421**	**--**	**35015**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2594**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**190911**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**22612**				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**140364**		
		- Накладные расходы	Тенге								**13793**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**14142**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**190911**
		В том числе :	**Тенге**									
		Накладные расходы	**Тенге**									**13793**
		Сметная прибыль	**Тенге**									**14142**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными	Тенге						2,96 %	5651	196562
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге						3,5 %	6880	203442
		Итого с командировочными	Тенге							4832	208274
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге								212343
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге								219743.09
		Итого с НДС	Тенге						12%	26369.17	246112.26

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", ИИН 060140009750 Баженов Н.А.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области Баженов А.М.
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857 Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф. № KZ94VJE00024016 18.02.2014 г. Пр. № 46

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Склад хранения реагентов**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №20
за октябрь месяц 2020г.
на Технологическое оборудование. лок.см. № 3-2-2

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Цен.предл.ТОО НПО "Инновационные технологии"г.Москва от 26.02.2019г.стр.2	Поддон-лоток GPT-Y 730ммх295мм	шт.	1		58334.01	–	58334	–		–	58334
						–	–	–	–	58334	–	
2	Цен.предл.ТОО НПО "Инновационные технологии"г.Москва от 26.02.2019г.стр.2	Поддон с высоким профилем BP1-Y 900ммх700ммх525мм	шт.	2		107967.55	–	215935	–		–	215935
						–	–	–	–	215935	–	
3	Цен.предл.ТОО НПО "Инновационные технологии"г.Москва от 26.02.2019г.стр.2	Поддон с высоким профилем BP2R-B 1220ммх820ммх330мм	шт.	3		93369.45	–	280108	–		–	280108
						–	–	–	–	280108	–	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									554377
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							554377		
		ИТОГО:	Тенге									554377
		В том числе :										
		Оборудование	Тенге									554377
		Итого с временными	Тенге							2,96 %	0	554377
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге							3,5 %	0	554377
		Итого с командировочными	Тенге								0	554377
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	Тенге									554377
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	Тенге									573697.87
		Итого с НДС	Тенге							12%	68843.74	642541.61

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"
(наименование организации)
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750
Бажиров Н.О.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик
ТОО "АиФ"
(наименование организации)
Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857
Калимирчик В.И.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Директор регионального подразделения Костанайской области Бажанов А.М.
ИИН 900709350792
№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "ПИП "Костанайводпроект, БИН
Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"**

Подрядчик **ТОО "АиФ"**

Стройка **Реконструкция насосной станции 2-го подъема (Установка обезжелезивания и деманганации) в с.Харьковское Мендыкаринского района Костанайской области.**

Объект **Напорная канализация.**

Договор подряда (контракт) №20 от 27-04-2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу) №21
за октябрь месяц 2020г.
на Напорная канализация. лок.см. № 2-1-доп

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Корректировка акта №1 за июнь от 23.06.2020г.										
1	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1.581**		**-1124.76**	**-154.74**	**-1778**	**-245**	**–**	**-1586**	**-3634**
		НР - 99%; СП - 8%				**-970.02**	**-43.37**	**-1534**	**-69**		**-269**	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**-3634**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-1534				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-245			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-69			
		- Накладные расходы	Тенге								-1586	
		- Сметная прибыль	Тенге								-269	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**-3634**
		В том числе :	**Тенге**									**-1586**
		Накладные расходы	**Тенге**									**-269**
		Сметная прибыль	**Тенге**									**-3742**
		Итого с временными	**Тенге**							2,96 %	-108	**-3873**
		Итого с зимними удорожаниями	**Тенге**							3,5 %	-131	**-3965**
		Итого с командировочными	**Тенге**								-92	**-4042**
		Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	**Тенге**									**-4182.82**
		Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515	**Тенге**									**-4684.76**
		Итого с НДС	**Тенге**							12%	-501.94	**-4684.76**

Заказчик

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района"

(наименование организации)

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мендыкаринского района", БИН 060140009750

Бажиров Н.О.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Директор регионального подразделения Костанайской области Баженов А.М.

ИИН 900709350792

№ KZ10VJE00049293; № KZ43VJE00022121; № KZ91VJE00023003

Подрядчик

ТОО "АиФ"

(наименование организации)

Прораб ТОО "АиФ", БИН 971140001857

Казимирчик В.И.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ПИЦ "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.

Приказ№ 31 от 27.04.2020 г.